รายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

.....

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 โครงการ ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) มีความก้าวหน้าดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้า Q4 (ร้อยละ)		
			ตามแผน	เร็วกว่าแผน	ช้ากว่าแผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1*	29	20	-	9	97	87	(10)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	5	-	2	95	88	(6)
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3	59	48	-	11	99	91	(8)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4	11	10	-	1	100	100	-
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5*	29	23	-	4	87	80	(8)
รวม		**135**	**108**	**-**	**27**	**95**	**89**	**(7)**

หมายเหตุ : * - ยุทธศาสตร์ที่ 1 เดิมมี 30 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 29 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เดิมมี 31 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 29 โครงการ

จากตารางข้างต้น พบว่า จากโครงการทั้งหมด จำนวน 135 โครงการ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ จำนวน 108 โครงการ และช้ากว่าแผน จำนวน 27 โครงการ **สรุปได้ว่าในภาพรวมผลการดำเนินงาน ของ ดศ. ในไตรมาสที่ 4 มีก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งช้ากว่าแผนร้อยละ 7**

โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ 1 : มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ที่พร้อมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สศด. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สศด.	ผลปี 67: มูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจะมีการประกาศผลช่วงเดือน พ.ย. 67
2. จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	80 เมืองหรือพื้นที่	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สศด. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สศด.	1. ตัวชี้วัดนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี ดศ. เป็นเจ้าภาพเรื่องพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 2. สศด. รายงาน ปี 68 = 171 เมืองหรือพื้นที่ จาก เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 135 พื้นที่ และเมืองอัจฉริยะ 36 เมือง
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Digital Startup ให้สามารถจดจัดตั้ง ขยายธุรกิจ และมีมูลค่าการเติบโตทางธุรกิจ (Valuation) เพิ่มขึ้น	(1) จำนวน Startup จดจัดตั้ง ขยายธุรกิจ190 ราย (2) มูลค่าการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สศด. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สศด.	1. ตัวชี้วัดนี้ถอดมาจากแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 66 – 70 ในยุทธศาสตร์ 2 เปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าสูง เป้าหมาย 1 ธุรกิจดั้งเดิมปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัล 100,000 ราย 2. สศด. รายงานค่าเป้าหมาย ปี 67 = (1) จำนวน Startup จดจัดตั้ง ขยายธุรกิจได้ 191 ราย (สะสม) (2) มีมูลค่าการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.79 จากปีที่ผ่านมา)
4. ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 700 MHz (4G/5G)	ร้อยละ 95	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** NT **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** NT	NT รายงานค่าเป้าหมาย ปี 67 = สถานะ ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 ดำเนินการติดตั้งสถานีฐานแล้ว จำนวน 11,500 สถานี ซึ่งครอบคลุมประชากรร้อยละ 90 ของประเทศ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
5. ความสำเร็จของการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID ของประเทศ	บริการภาครัฐที่มีผลกระทบสูงที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (DigitalID) ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจอย่างน้อยร้อยละ 30 จากรายการบริการของรัฐที่ควรใช้ DID	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สพธอ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สพธอ.	สพธอ. รายงานค่าเป้าหมายปี 67 = บริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน จำนวน 449 บริการ

หมายเหตุ : เศรษฐกิจกระแสใหม่ / เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ 5 สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy), เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy), เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)
แหล่งที่มา : สวทช. การปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ [ออนไลน์]. 2560, แหล่งที่มา : https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/neweconomy/

กลยุทธ์

1) ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (AI, IoT, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) รวมถึงการศึกษา พัฒนาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล (ตัวชี้วัด 1 และ ตัวชี้วัด 5)

2) ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น/พื้นที่ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และยกระดับการใช้ดิจิทัลของเมือง (ตัวชี้วัด 2)

3) ประสานความร่วมมือกับผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) ที่ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจได้อย่างแท้จริง (ตัวชี้วัด 3)

4) จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด 4)

5) พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยในทุกมิติ (ตัวชี้วัด 1 และ ตัวชี้วัด 5)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 30 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	100	100
2	โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
3	โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (4IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงาน IMT-GT	100	100
4	โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 4 ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินดีเซีย มาเลเซีย และไทย (indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT)	100	100
5	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	100	100
6	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	100	20
7	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	100	30
8	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	80	80
9	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	100	100
10	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	100	100
11	โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียน ด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025)	50	50
12	โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการประชุมของ สป.ดศ.	100	100
13	โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล	100	100

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)			
14	โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล กิจกรรม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 19	100	20
15	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2568	100	80
16	โครงการ Thailand Digital Outlook กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2568	70	60
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
17	โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า	100	100
18	โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID ของประเทศ	100	100
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
19	โครงการดิจิทัลและเอไอทรานฟอร์เมชั่นเพื่อผู้ประกอบการไทยต้องรอด (Digital and AI Transformation)	100	100
20	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก	100	95
21	โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก	100	99
22	โครงการไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ (Thailand Digital Valley)	100	82
23	โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน	100	99
24	โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย	100	100
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)			
25	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่	100	100
26	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก Big Data	100	100
27	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform)	100	100
28	โครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link)	100	100
	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT)		
29	แผนพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองดิจิทัล (Digipolis)	100	100
30	โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz	100	100
รวมทั้งสิ้น		**97**	**87**

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการประชุม

2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาด้านดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี รวมถึงเสริมสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

4) เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันนโยบายและโครงการสำคัญด้านดิจิทัลของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

5) เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากลและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการประชุม

6) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน	จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน
2. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 5 และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 181 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย	1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	1 ธันวาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,482,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,943,502.77 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา	จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน	300 คน
2. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 5 และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 5	เอกสารผลลัพธ์สำคัญ จำนวน 8 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	ดำเนินการกำหนดโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและเป็นที่พักสำหรับผู้แทน
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย	- ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สำหรับการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน 3,113,220 บาท - สป.ดศ. ได้จัดส่งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นให้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สำหรับจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน 3,113,220 บาท และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจำนวน 1,134,208.16 บาท และนำส่งงบประมาณเหลือจ่าย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,979,011.84 บาท โดย ตท. ได้ดำเนินการแจ้ง กก. ตามหนังสือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ที่ ดศ 0203.5/620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยแล้ว ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพักสำหรับรัฐมนตรี (ADGMIN) และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ADGSOM) คู่เจรจา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ เป็นเงินจำนวน 6,809,294.61 บาท ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบรับการประชุมล่าช้า ส่งผลให้การเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเร่งรีบ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
80	80	95	95	100	100	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

2. โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการติดตามและดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน

3) เพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือ โครงการ/กิจกรรม ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกันและอาจขยายผล

ไปในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับพหุภาคีต่อไป

4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน

5) ยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 100 คน	100 คน
2. รายงานการประชุม	1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มเดือนมกราคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม	มกราคม - พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 จัดการดูงานนอกสถานที่	สิงหาคม - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 225,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	100 คน	-
2. รายงานการประชุม	1 ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 จัดการดูงานนอกสถานที่

มีผลการดำเนินการ คือ –

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือ ตท. ด่วนที่สุดที่ ดศ 0203.2/1286 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ขอส่งคืนงบประมาณ ปี 2568 เนื่องจาก ยังไม่มีกำหนดการจัดการประชุมระดับทวิภาคีกับต่างประเทศเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	-	40	-	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

3. โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (4IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงาน IMT-GT

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ตอบสนอง และรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4 IR)

2) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการฮาลาล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน National Digital Trade Platform และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ร่วมกันจัดทำข้อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ร่างแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง 4IR

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง 3ประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	100 คน
2. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติการจัดการประชุมสัมมนา	มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร	มิถุนายน -กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา	24 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา	กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 454,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 454,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง 3 ประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	100 คน	75 คน
2. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	1 ฉบับ	1 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติการจัดการประชุมสัมมนา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาจากพื้นที่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้กรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในส่วนของประเทศไทย มาเป็นกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีการหารือกับประเทศสมาชิก IMT-GT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมมีจำนวนลดลง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	95	95	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 4 ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ติดตามผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
2. ร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการร่วมกันทั้งสามประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	100 คน
2. รายงานผลการจัดการประชุม	1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน เริ่มวันที่ มิถุนายน 2568 สิ้นสุดวันที่ กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ	มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติการดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดการประชุม	25 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดสรุปผลการประชุม	กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 261,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 261,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	100 คน	50 คน
2. สรุปผลการประชุมคณะทำงาน WGDT	1 ฉบับ	1 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดการประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 จัดทำสรุปผลการประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	95	95	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

2) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ

3) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	13 ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	23 ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9	5 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด - งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี	14 มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	สิงหาคม 2567

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท

2) งบประมาณที่ใช้ จำนวน 492,316.63 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน 7,683.37 บาท

3) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 6,206 บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 4.1 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี 4.2 โครงการจ้างออกแบบและจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบ Multimedia ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	4.1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 4.2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 465,450 บาท
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 20,660.63 บาท
กิจกรรมที่ 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	50	50	70	70	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) กำกับ ดูแล ควบคุมการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

2) เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนธันวาคม 2568 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 12 ตรวจรับงานงวดที่ 8	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 13 ตรวจรับงานงวดที่ 9	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,781,600 บาท

2) ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,153,600 บาท

3) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 17 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	-
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	-
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	-
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	-
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	-
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	-
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	-
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	-
กิจกรรมที่ 12 ตรวจรับงานงวดที่ 8	-
กิจกรรมที่ 13 ตรวจรับงานงวดที่ 9	-
กิจกรรมที่ 17 ตรวจรับงานงวดที่ 13	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

2. การดำเนินโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัย ในการเข้าใช้พื้นที่อาคารสำนักงานด้านทิศตะวันออกฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและของทางราชการ อาคารกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แห่งใหม่) จึงมีการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว 2 วิธี ได้แก่ (1) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ (1) วิธีคัดเลือก แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงมีการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตของงาน และราคากลางของโครงการดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	5	5	50	20	100	20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร เพื่อดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามราคากลาง ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้

ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกอบกับ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว 2 วิธี ได้แก่ (1) วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) วิธีคัดเลือก แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงมีการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตของงาน และราคากลางของโครงการดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง

7. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเต็มประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้การทำงานของระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาในเชิงป้องกันและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลให้ระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้มีการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลของระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพชำรุดและหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปีได้ และมีการจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้อาคาร และต้องคำนึงการนำหลักการ ประหยัดพลังงานมาใช้ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อจัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

5) เพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

6) จัดหา พนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการห้องประชุม ส่วนกลาง ของ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ
2. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ
3. จัดหาพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ
4. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการห้องประชุม และระบบอื่นๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มวันที่ 18 กันยายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 12 ตรวจรับงานงวดที่ 8	มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,113,000 บาท
2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	-
2. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	-
3. จัดหาพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุดส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	-
4. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบ	มีพนักงานบริกร และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้อง	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สาธารณูปโภคบริหารจัดการห้องประชุม และระบบอื่นๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างช่วงอุทรณ์ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะลงนามในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	-
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	-
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	-
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	-
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	-
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	-
กิจกรรมที่ 12 ตรวจรับงานงวดที่ 8	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ประกอบกับหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแล บำรุงรักษา และบริหารการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดช่องว่างของการให้บริการ โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาครั้งแรกเพียงพอสำหรับการจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวได้เป็นระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมต่อแผนการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด และป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงักของการบริหารจัดการพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจ้างดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องอีก 2 เดือน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	5	5	50	5	100	30

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแล บำรุงรักษา และบริหารการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดช่องว่างของการให้บริการ โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาครั้งแรกเพียงพอสำหรับการจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวได้เป็นระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมต่อแผนการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด และป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงักของการบริหารจัดการพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจ้างดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องอีก 2 เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานและผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

8. โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 17 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 จัดทาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน – สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงาน	กุมภาพันธ์ 2568 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 - 2568

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,477,600 บาท
2) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 60,174,400 บาท
3) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 70,652,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตารมสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	20	20	40	40	80	80

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เช่าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเช่าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 40 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 60 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 100	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 600,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เช่าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ	เช่าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 18/2568 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเช่าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ เช่าใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

1) งวดที่ 1 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ

2) งวดที่ 2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/77 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568

3) งวดที่ 3 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/130 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

4) งวดที่ 4 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 40 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 60 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80 - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 100	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,020,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 1,020,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 16/2568 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ 1 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/10 ลงวันที่ 10 มกราคม 2568

งวดที่ 2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/78 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568

งวดที่ 3 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/134 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

งวดที่ 4 ตรวจรับงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 อยู่ระหว่างทำรายงานผลการตรวจรับรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ 0206.4/228 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินสถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนแม่บท ADM 2025 โดยเฉพาะการดำเนินงานในปี 2567 และปี 2568

2. เพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ADM 2025

3. เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดทิศทางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัลฉบับใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2568 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติ ToR และราคากลาง	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ADM 2025 ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และนำข้อมูลมารวบรวม วิเคราะห์และประมวลผล	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดทำร่างรายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) พร้อมจัดทำร่างบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 นำเสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN ADGSOM - ATRC Leaders' Retreat) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ADGMIN ครั้งที่ 6 ให้การรับรองต่อไป	ตุลาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,541,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	-
2. ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนด	ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
แนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	กำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติ ToR และราคากลาง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามสัญญาจ้าง (ได้กันเงินไวเบิกเหลื่อม ป พ.ศ.2568 แล้ว)

กิจกรรมที่ 3 จัดทำร่างรายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) พร้อมจัดทำร่างบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 นำเสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN ADGSOM - ATRC Leaders' Retreat) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ADGMIN ครั้งที่ 6 ให้การรับรองต่อไป

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) ใช้ระยะเวลานานกว่ากำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	5	5	50	50

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการประชุมของ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งานสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในด้านการจัดทำรายงานการประชุมของ สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft 365 Copilot	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 30 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	1 เมษายน 68 - 30 เมษายน 68
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	1 พฤษภาคม 68 - 31 พฤษภาคม 68
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	1 มิถุนายน 68 - 1 มิถุนายน 68
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานฯ	1 มิถุนายน 68 - 30 มิถุนายน 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 434,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 434,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft 365 Copilot	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 30 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 30 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	100	5	100	100-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

13. โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบระบบ รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Canva Teams	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
2. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Figma Professional	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
3. สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ Navicat Premium Enterprise	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
4. สิทธิ์การใช้งาน แพลตฟอร์ม Colab Pro	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
5. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Github Copilot	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
6. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft 365 Business Basic	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
8. สิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT 4.0 Team)	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
9. สิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (claude.ai Team)	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
10. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Power Apps Premium	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
11. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ GitLab Premium	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
12. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ Midjourney	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	1 เมษายน 68 - 30 เมษายน 68
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	1 พฤษภาคม 68 - 31 พฤษภาคม 68
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	1 มิถุนายน 68 - 1 มิถุนายน 68
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานฯ	1 มิถุนายน 68 - 30 มิถุนายน 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Canva Teams	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
2. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Figma Professional	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
3. สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ Navicat Premium Enterprise	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
4. สิทธิ์การใช้งาน แพลตฟอร์ม Colab Pro	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็น ระยะเวลา 1 ปี
5. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Github Copilot	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็น ระยะเวลา 1 ปี
6. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft 365 Business Basic	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็น ระยะเวลา 1 ปี
8. สิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT 4.0 Team)	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 สิทธิ์ เป็น ระยะเวลา 1 ปี
9. สิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ (claude.ai Team)	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
10. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Power Apps Premium	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 2 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
11. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ GitLab Premium	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
12. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	100	5	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

14. โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล

กิจกรรม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 19

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ APSCO Leadership Development Forum

2) เพื่อเป็นการแสดงภาวะผู้นำของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านกิจการอวกาศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนรัฐสมาชิก และรัฐผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม	ไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ
2. แผนงาน/โครงการความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับประโยชน์ภายในกรอบความร่วมมือขององค์การ APSCO	ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO	1 มกราคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานและเตรียมการจัดการประชุม	1 มีนาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับผู้บริหาร APSCO Leadership Development Forum	1 มิถุนายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,501,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนรัฐสมาชิก และรัฐผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม	ไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ	-
2. แผนงาน/โครงการความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับประโยชน์ภายในกรอบความร่วมมือขององค์การ APSCO	ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO	สดช. อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุม APSCO Leadership Development Forum และธีมการจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทด้านกิจการอวกาศของรัฐสมาชิก และสะท้อนให้เห็น

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ถึงขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศไทยในส่วนของการจัดงานนิทรรศการที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานและเตรียมการจัดการประชุม	สดช. สอบถามความต้องการและข้อจำกัดในเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับผู้บริหาร APSCO Leadership Development Forum	- สดช. ลงนามในสัญญาการซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 31/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2568 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 ตามขอบเขตของงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 - กำหนดส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. เนื่องจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 19 และการประชุมสัมมนา APSCO Leadership Development Forum จำเป็นต้องรอมติของที่ประชุมคณะมนตรี ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนดำเนินการขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 19 และการประชุมสัมมนา APSCO Leadership Development Forum ประจำปี ค.ศ. 2025 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายหลังได้รับการอนุมัติเรื่องการเป็นเจ้าภาพจากผู้มีอำนาจแล้ว

2. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 19 และการประชุมสัมมนาดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้ความต้องการของสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะ ระยะเวลา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับองค์การ APSCO ดังนั้น สดช. จึงต้องประสานสอบถามข้อมูลและวางแผนร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานหรือตัดสินใจของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ APSCO เป็นปัจจัยที่ สดช. ควบคุมไม่ได้ และอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อแผนการดำเนินโครงการของ สดช. ในภาพรวม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	15	15	100	20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)

กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล	1 ชุดข้อมูล	1 ชุดข้อมูล
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล	1 ชุดข้อมูล	1 ชุดข้อมูล
3. ชุดข้อมูลตารางที่แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Digital Input-Output: DIO Table	1 ชุดข้อมูล	-	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนมกราคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง	กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	
กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	มีนาคม - พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 สำรวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น	กรกฎาคม - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา	กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,379,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 12,300,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล	-	1 ชุดข้อมูล	-	1 ชุดข้อมูล	-
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล	-	1 ชุดข้อมูล	-	1 ชุดข้อมูล	-

3. ชุดข้อมูลตารางที่แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Digital Input-Output: DIO Table	1 ชุดข้อมูล	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 5 สำรวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	25	25	35	35	100	80

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการ Thailand Digital Outlook

กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการการพัฒนาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

2) เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติและสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต

3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทย ประเมินผลการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยและเปรียบเทียบแนวทางของประเทศไทยกับกรณีตัวอย่างในต่างประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	มีชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล จำนวน 1 ชุดข้อมูล
2. รายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	มีรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD จำนวน 1 ฉบับ
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	มีรายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือน 22 มีนาคม 2568 สิ้นสุดเดือน 16 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน	มีนาคม - เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	เมษายน – มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 1) จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) 2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล 3) รวมรวมข้อมูลผลการสำรวจเบื้องต้น 4) จัดทำ Infographic ขนาด A5 (สรุปผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา)	มิถุนายน – พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 1) จัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัล 2) จัดทำสรุปผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย 3) จัดทำ Infographic ขนาด A5 4) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook 5) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,810,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 7,450,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	มีชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล จำนวน 1 ชุดข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. รายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	มีรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD จำนวน 1 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	มีรายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงาน กรอบแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3

1) จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)

2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล

3) รวมรวมข้อมูลผลการสำรวจเบื้องต้น

4) จัดทำ Infographic ขนาด A5 (สรุปผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4

1) จัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัล

2) จัดทำสรุปผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย

3) จัดทำ Infographic ขนาด A5

4) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook

5) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	25	25	50	50	70	60

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) และคู่มือการศึกษา รวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

17. โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามบริบทและสถานภาพทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2) เพื่อผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service Provider) ภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อย่างเหมาะสม

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการ Transformation เชิงพื้นที่กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานที่สำคัญรวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

4) เพื่อขยายผลโครงสร้างต้นแบบของกระบวนการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางดิจิทัล (Digitalization) และวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่พัฒนาจากความร่วมมือกันของกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. ดำเนินโครงการร่วมกับ Partner เพื่อส่งเสริม Transformation ของ SME	อย่างน้อย 2 sectors
2. มีการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริม Transformation ของ SME	อย่างน้อย 2 พื้นที่
3. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	มูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
4. มี Professional Digital Workforce ที่ผ่านการทดสอบ	2,000 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ในกลุ่ม SME	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การยกระดับ Professional Digital Skill ให้กับอุตสาหกรรม	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,087,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	ผลที่ได้
1. ดำเนินโครงการร่วมกับ Partner เพื่อส่งเสริม Transformation ของ SME	อย่างน้อย 2 sectors	2 sectors
2. มีการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริม Transformation ของ SME	อย่างน้อย 2 พื้นที่	2 พื้นที่
3. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	มูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท	อยู่ระหว่างติดตามการใช้งาน solution เพื่อนำไปสรุปผลต่อไป
4. มี Professional Digital Workforce ที่ผ่านการทดสอบ	2,000 ราย	อยู่ระหว่างการทดสอบ โดยเริ่มเปิดทดสอบเมื่อ พ.ค. 68 ที่ผ่านมา

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ในกลุ่ม SME

ผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมร่วมกับ Partner เพื่อส่งเสริม Transformation ของ SME (ภาคการค้า และภาคการบริการ) ดังนี้

1. จัด Press Conference แถลงเปิดตัวโครงการ SME Growth 2025 และเปิดรับสมัคร SME ภาคกลางและอีสานเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2568

2. การจับคู่ธุรกิจ (Solution Matching) มีจำนวน SME ที่ผ่านการคัดเลือก 42 ราย และมี Tech Provider 8 ราย

3. กิจกรรม Solution Roadshow ภาคกลาง (นครปฐม และอยุธยา) ภาคอีสาน (ขอนแก่น) จัดสัมมนา และ Workshop เชิญ Speaker มาพูดคุยในงาน “Step สู่ความสำเร็จจากการ Transform ธุรกิจด้วย

ดิจิทัล” และ workshop วางแผนระบบร้านค้าออนไลน์ AI การเงิน บัญชี และอื่นๆ สำหรับ SME และผู้ที่สนใจ (จำนวน SME ที่เข้าร่วมจำนวน 356 ราย)

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ มีการทบทวนกรอบการประเมินผลกระทบมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการดำเนินการให้ SME Implement ใช้ระบบ 3-4 เดือน และวัดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อไป

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับ Professional Digital Skill ให้กับอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินการ คือ มีการจัดทำสมรรถนะ (Competency) ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามทิศทางที่สอดคล้องแผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สพธอ. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID ของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2) เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) โดยมีการนำ Digital ID ไปประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก มั่นใจ และปลอดภัย

3) เพื่อให้เกิดแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมการใช้งานที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. บริการภาครัฐให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	อย่างน้อยร้อยละ 30 จากรายการบริการของรัฐที่ควรใช้ DID
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID (ทำงานร่วมกับ Business Regulator)	1 Sector

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล คนต่างด้าว และการใช้ Verifiable Credential (VC) และทดสอบการใช้งานเอกสารรับรอง VD และเอกสารสำแดง Verifiable Presentation (VP)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและรูปแบบของภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการและใช้งาน Digital ID วิเคราะห์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และประเมินผลกระทบของภัยคุกคามแต่ละรูปแบบ และเสนอมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของภัยคุกคาม พร้อมทำสื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักกับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID เพื่อประชาชน	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 46,625,100 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. บริการภาครัฐให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	อย่างน้อยร้อยละ 30 จากรายการบริการของรัฐที่ควรใช้ DID	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID (ทำงานร่วมกับ Business Regulator)	1 Sector	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล คนต่างด้าว และการใช้ Verifiable Credential (VC) และทดสอบการใช้งานเอกสารรับรอง VD และเอกสารสำแดง Verifiable Presentation (VP)

ผลการดำเนินการ คือ มีการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลและคนต่างด้าว สพธอ. พัฒนาแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเริ่มให้บริการในฐานะ Authoritative Source (AS) สำหรับการตรวจสอบข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล โดยนำร่องจากนิติบุคคลที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียง 1 ท่าน และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีการพัฒนา Trust Framework และ Ecosystem สำหรับ Verifiable Credential (VC) การกำหนดเอกสารใบรับรองการศึกษาเพื่อใช้ในการทดสอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว สพธอ. จัดทำ Schema ของ Transcript เพื่อใช้กับ Verifiable Credential และกำหนดเอกสารใช้ในการส่งรับเอกสาร Verifiable credential โดยอ้างอิงจากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งาน Document Wallet และ Verifiable Credentials ใช้เอกสาร Interoperability Framework (OpenID4VC) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Issuer) กำลังดำเนินการทดสอบระบบเพื่อใช้ในการออก Transcript ให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและรูปแบบของภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการและใช้งาน Digital ID วิเคราะห์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และประเมินผลกระทบของภัยคุกคามแต่ละรูปแบบ และเสนอมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของภัยคุกคาม พร้อมทำสื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักกับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ คือ มีการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Digital ID และจัดทำรายงานวิเคราะห์ภัยคุกคามและแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีแผนจะจัดทำเป็นบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญในบริบทของ Digital ID ได้แก่ (1) ความเสี่ยงจากการยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (2) การใช้ชีวมิติ (biometrics) และแนวทางการออกแบบระบบย่อย (3) การโจมตีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุปกรณ์ smartphone ของผู้ใช้ และ (4) เทคโนโลยีหรือแนวทางทางเลือกในการจัดการภัยคุกคาม

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID เพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ มีการเชื่อมโยงบริการภาครัฐกับระบบ Digital ID รายงานการเชื่อมต่อ Digital ID กับบริการ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 68 เป็นจำนวนทั้งหมด 963 บริการ และมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมระบบ Mobile ID กสทช ร่วมกับ สพธอ. จัดประชุมร่วมกับกลุ่ม Digital Platform บริการ Ride Sharing กรมการขนส่งทางบก และผู้ให้บริการ Mobile ID (AIS True DTAC NT) เมื่อวันที่ 10 ก.พ 68 เพื่อทำความเข้าใจให้กับกลุ่ม Digital Platform บริการ Ride Sharing ในกฎเกณฑ์การกำกับดูแลเรื่องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนคนขับรถ และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ Mobile ID และเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Mobile ID บริษัทกลุ่ม Telco กำลังดำเนินการพัฒนาระบบ Mobile ID เพื่อให้พร้อมสำหรับการทดสอบในเดือนเมษายน บริษัทกลุ่ม Telco อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ FVS กับกรมการปกครองผู้ให้บริการรถยนต์ผ่านระบบ Application ขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการดิจิทัลและเอไอทรานฟอร์เมชั่นเพื่อผู้ประกอบการไทยต้องรอด (Digital and AI Transformation)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีเดิมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มูลค่าสูงที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI ในการวางแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในการลดต้นทุนของธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ	36 ราย
2. จำนวนผู้ประกอบการบริการเอไอที่ช่วยประชาชน และผู้พิการทางสายตาด้านระบบเสียงและภาพ	2 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 38,000,000 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 38,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ	36 ราย	36 ราย
2. จำนวนผู้ประกอบการบริการเอไอที่ช่วยประชาชน และผู้พิการทางสายตาด้านระบบเสียงและภาพ	2 ราย	2 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ

ผลการดำเนินการ คือ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 36 ราย เช่น ระบบบริหารเงินเดือน และข้อมูลพนักงาน พร้อมระบบ OCR และระบบเช็คประวัติพนักงาน การแปลงใบสั่งซื้อเป็นใบส่งขายอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI-OCR Generative AI สำหรับระบบวิศวกรรมและพลังงานในอาคาร เป็นต้น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงวัย ผู้พิการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (Digi-Preneur) จำนวน 4 ราย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท ผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digi-preneur) จำนวน 2 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	70	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สสด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเกม แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพได้ พร้อมผลักดันให้เกิดการผลิตผลงานจนสามารถต่อยอดในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการเป็นผู้รับผลิตแอนิเมชัน (ASEAN Animation Hub) ในรูปแบบผู้รับผลิตตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่น (Original equipment manufacturer : OEM) เพื่อใช้สำหรับการโฆษณา ภาพยนตร์สั้น หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	300 ราย
2. จำนวนเด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์	2,200 ราย
3. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์	30 ราย
4. จำนวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อเพิ่มมูลค่า	100 ราย
5. จำนวนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย
6. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกม	15 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดีย ธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 139,500,000 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,500,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	300 ราย	185 ราย
2. จำนวนเด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์	2,200 ราย	2,202 ราย
3. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์	30 ราย	12 ราย
4. จำนวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อเพิ่มมูลค่า	100 ราย	400 ราย
5. จำนวนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย	26 ราย
6. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกม	15 ราย	12 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย

ผลการดำเนินการ คือ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว 185 ราย เตรียมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ที่เชื่อมต่อกับระบบ TechHunt เพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ ยกระดับทักษะทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ อาทิ เกม แอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ ให้เด็ก เยาวชน 2,202 ราย

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์

ผลการดำเนินการ คือ สนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 12 ราย ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างผลงาน IP เกม แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ไทยขึ้นใหม่หรือพัฒนาผลงานเดิมให้มีคุณภาพ สามารถออกสู่ตลาด และแข่งขันกับต่างชาติได้ 400 ราย

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริม สนับสนุนการขยายตลาดของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการ depa Internationalization Voucher ในสาขาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 26 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	50	50	60	70	100	95

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมมาตรฐานบริการดิจิทัลของไทยแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ข้อมูล และความสามารถในการทำงาน ป้องกันประชาชนโดนหลอก และป้องกันสินค้านำเข้าด้อยมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสู่ตลาด และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ Hardware ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	80 รายการ
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ Software ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	300 รายการ
3. ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE	1 ระบบ
4. การเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS)	1 ระบบ
5. การเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform เพื่อช่วยส่งเสริมการขยายตลาดดิจิทัล	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS และ E-Commerce platform	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 70,800,000 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 70,800,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ Hardware ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	80 รายการ	79 รายการ
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ Software ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	300 รายการ	468 รายการ
3. ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE	1 ระบบ	-
4. การเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS)	1 ระบบ	- -
5. การเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ระบบ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อช่วยส่งเสริมการขยายตลาดดิจิทัล		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล ผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ

1. รับรองผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล 79 รายการ

2. รับรองผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล 468 รายการ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE

มีผลการดำเนินการ คือ ร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้านความสามารถในการทำงาน และ/หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

กิจกรรมที่ 3 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS และ E-Commerce platform

มีผลการดำเนินการ คือ พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS) และ E-Commerce platform

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 99 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	70	100	99

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ (Thailand Digital Valley)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม 5G Application, Digital Content, Digital Service ในกลุ่ม AI, High Value added Software, Blockchain รวมถึง Smart Device และ IoT เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้ง Thailand Digital Valley เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 100
2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารนวัตกรรม IoT1	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้ง Thailand Digital Valley เป็นไปตามแผน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 808,436,900 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 808,436,900 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้ง Thailand Digital Valley เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 82.20
2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารนวัตกรรม IoT1	ร้อยละ 100	ร้อยละ 81.84

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้ง Thailand Digital Valley เป็นไปตามแผน

มีผลการดำเนินการ คือ

1. ความคืบหน้าในการก่อสร้าง Thailand Digital Valley (TDV) คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของแผนจัดตั้ง TDV ดังนี้

- อาคาร IoT2 ร้อยละ 90.09

- อาคาร IoT3 ร้อยละ 78.69
- อาคาร IoT4 ร้อยละ 77.83

2. ผู้ใช้บริการพื้นที่อาคาร TDV2 (IoT 1) จำนวน 22 ห้อง จาก 27 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 81.48

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าใช้บริการพื้นที่แจ้งยกเลิก 2 ราย ทั้งนี้ สศด. จะเร่งดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่ทดแทน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 62.89 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	45	40	51	60	63	100	82.20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านศูนย์บริการ และกระตุ้นเมืองรองให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สร้างเครือข่ายบุคลากรของเมืองในการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ด้านข้อมูล และ API เมืองสำหรับการต่อยอดทางนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง ecosystem สำหรับทดลอง ทดสอบ และพัฒนาบริการของเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครื่องมือในการจัดอันดับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของประเทศไทยเพื่อผลักดันสู่การจัดอันดับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะระดับสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	18 พื้นที่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 90,000,000 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 90,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	18 พื้นที่	11 พื้นที่

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G AI และ IoT กับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 11 พื้นที่ 40 คัน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 99 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	40	30	60	70	100	99

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลจากระยะเริ่มต้นถึงระยะการเติบโต (Growth stage) ให้สามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตในระดับนานาชาติ และประสบผลสำเร็จในการระดมทุน และสามารถขยายบริการ (Scale up) ในลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์และสร้างโอกาสจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ (Digital disruption) โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ และเปิดพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม (Sandbox) โดยหน่วยงานภาครัฐ เกิดการใช้ตลาดภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Government procurement for startups) กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคเอกชนในประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	200 ราย
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	200 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 105,000,000 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 105,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย	21 ราย
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย	19 ราย
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	200 ราย	212 ราย
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	200 ราย	440 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ จำนวน 21 ราย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในระยะเติบโต จำนวน 19 ราย

กิจกรรมที่ 3 จับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายโอกาส และสร้างความเข้มแข็ง ในงาน InnoVEX (Taiwan), InnoVEX (Taiwan), Next RISE (South Korea) 212 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15	50	50	60	70	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนประเทศ

2) เพื่อส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้งานทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

3) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป

4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับจัดเก็บทะเบียนผู้เล่นสำคัญในวงการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. มีแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย	1 ฉบับ
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม	200 คน
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	1 ระบบ
4. ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	25 ราย
5. ผลิตเนื้อหาของหน่วยงาน ในรูปแบบบทความ วิดีทัศน์ ภาพถ่าย อินโฟกราฟิก นำเสนอความสำคัญของนวัตกรรม	35 ชิ้นงาน
6. จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้เข้าร่วมสัมมนา/นิทรรศการ	100 คน
7. จำนวนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	250 ชิ้นงาน
8. จำนวนผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	20,000 คน
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ (Connect-the-dots)	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการรับรู้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สู่ภูมิภาค (BDI on Tour)	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารองค์กร	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.bdi.or.th	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 8 การจัดทำบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 9 การออกแบบ Mascot	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,138,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 40,138,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. แผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย	1 ฉบับ	1 ฉบับ
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม	200 คน	200 คน
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	1 ระบบ	1 ระบบ
4. ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	25 ราย	30 คน
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 91
6. ผลิตเนื้อหาของหน่วยงาน ในรูปแบบบทความ วิดีทัศน์ ภาพถ่าย อินโฟกราฟิก นำเสนอความสำคัญของนวัตกรรม	35 ชิ้นงาน	273 ชิ้นงาน
7. จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้เข้าร่วมสัมมนา/นิทรรศการ	100 คน	400 คน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
8. จำนวนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	250 ชิ้นงาน	405 ชิ้นงาน
9. จำนวนผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	20,000 คน	20,000 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย

มีผลการดำเนินการ คือ

1. ดำเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ กว่า 39 หน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบด้วย (1) หน่วยงานรัฐผู้กำหนดนโยบาย (2) หน่วยงานรัฐผู้ใช้ข้อมูล และ (3) รัฐวิสาหกิจและเอกชน

2. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

(1) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(2) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) ความคาดหวังและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(3) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับจ้างในหารดำเนินการข้างต้น ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา และมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเมื่อ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยได้ดำเนินการส่งมอบรายการดังนี้

(1) แผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย

(2) แผนการดำเนินงานและคู่มือสำหรับฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย

(3) สื่อแสดงข้อมูลเชิงภาพ (infographic)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินกิจกรรม Focus Group กับกลุ่มผู้ใช้งานหลัก เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิมและระบบที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และได้จัดทำเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น แผนผังการเชื่อมต่อระบบ (System Connection Diagram), แผนภาพ Use Case Diagram,

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) รวมถึงได้จัดทำรายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (User Requirement Summary Report) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป พร้อมทั้งได้จัดทำ User Persona และ User Journey เพื่อสะท้อนลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งานเป้าหมาย

ผลจากการดำเนินงานในส่วนของการออกแบบ (Design Phase) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ครอบคลุมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture), ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design), และการสร้างต้นแบบระบบ (Mockup และ Prototype)

อย่างไรก็ดี ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ระยะ การพัฒนาและบูรณาการระบบ (Development & Integration Phase) ซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาโมดูลหลักของระบบ ได้แก่

1. ระบบจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ (Business Directory System)
2. ระบบติดตามทุนสนับสนุน (Grant Tracking System)
3. ระบบบริหารสมาชิกและพันธมิตร (Membership & Partnership System)
4. ระบบบริหารกิจกรรม (Event Management System)
5. รายงานและแผงควบคุมข้อมูล (Analytics Dashboard)

พร้อมทั้งมีแผนดำเนินการ เชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูลภายนอกผ่าน API (เช่น DBD DataWarehouse+) และเตรียมกระบวนการ ทดสอบระบบ (System Testing และ UAT) ก่อนการติดตั้งใช้งานจริง

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมส่งเสริมและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต การให้บริการ และภาคการค้า (ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ในการดำเนินกิจการ และ (2) พัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล หรือปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ The UP 2025 : Unlock Potential with Data--Scaling up Business Program ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจด้วยพลังของข้อมูล มีเป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมคือจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับคำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนอย่างน้อย 30 ราย (บริษัท) โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม คือ (1) การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (2) การจัดกิจกรรม Open House (3) การคัดเลือกผู้ประกอบการ (4) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (5) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายกิจการ (Mentoring 1:1)

กิจกรรมที่ 4 การประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ (Connect-the-dots)

มีผลการดำเนินการ คือ

1. กิจกรรมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ของประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

1.1. BDI Day 2025: Next Move for Big Data and AI ก้าวต่อไปของ Big Data และ AI เพื่อเศรษฐกิจและสังคม - วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 13:00 – 17:00 ณ โรงแรม Pullman King Power Bangkok มีผู้ลงทะเบียน 330 คน

1.2 กิจกรรม Meet Up สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI จำนวน 3 กิจกรรม (ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 ใน 3)

1.2.1. BDI Connect the Dots: ธุรกิจบริการยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล - วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 13:30 – 17:00 ณ โรงแรม Eastin Grand Sathon มีผู้ลงทะเบียน 66 คน

1.2.2. BDI Connect the Dots: AI Roadmap for SMEs คิดให้คุ้มก่อนการลงทุน – วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 13:00 – 16:00 ณ โรงแรม Eastin Grand Sathon มีผู้ลงทะเบียน 85 คน

1.2.3. BDI Connect the Dots: Agentic AI in Action – กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 13:00 – 16:00 ณ โรงแรม Swissotel Rachada

1.3. กิจกรรมสัมมนาสร้างการรู้เท่าทันเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์จาก AI จำนวน 1 กิจกรรม (ดำเนินการเสร็จแล้ว) โดยได้จัดกิจกรรม BDI Seminar 2025: Big Data & AI Movement in Thailand - วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 9:00 – 16:00 ณ โรงแรม Eastin Grand Phayatai มีผู้ลงทะเบียน 248 คน

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการรับรู้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สู่ภูมิภาค (BDI on Tour)

มีผลการดำเนินการ คือ มีการส่งเสริมการรับรู้จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินัล 21 โคราช ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงานมากกว่า 220 คน
- ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ โดยจัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงานมากกว่า 380 คน

โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบนิทรรศการผ่านสื่อ Interactive แก่บุคคลทั่วไปและเยาวชน รวมถึงมีเวทีการเสวนา การบรรยาย และการเล่นเกมตอบคำถามรับของที่ระลึก การจัดงานได้รับความสนใจและเป็นที่พึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารองค์กร

มีผลการดำเนินการ คือ

- มีการผลิตเนื้อหาของหน่วยงาน ในรูปแบบบทความ วิดีทัศน์ ภาพถ่าย อินโฟกราฟิกจำนวนรวม 273 ชิ้น

กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.bdi.or.th

มีผลการดำเนินการ คือ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดยมีการกำหนดแผนผังเว็บไซต์ตามข้อมูลที่จำเป็นต้องสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลโครงการเด่น บทความ ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ITA เป็นต้น และได้ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายตามแผนผังเว็บไซต์ใหม่

กิจกรรมที่ 8 การจัดทำบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

มีผลการดำเนินการ คือ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 405 ชิ้นงาน

กิจกรรมที่ 9 การออกแบบ Mascot

มีผลการดำเนินการ คือ

1. การรับฟังความคิดเห็นภายในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สถาบัน BDI ได้สำรวจและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาสคอต พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน (มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 118 คน)

2. การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ได้ดำเนินการเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ) เพื่อนำมาประกอบการพัฒนามาสคอตให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ดำเนินงาน (มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 คน)

3. การออกแบบมาสคอต

- จัดทำแบบร่าง (Turnable) ครบถ้วนตามที่กำหนด
- จัดทำท่าทางและลักษณะการเคลื่อนไหว (Pose Action) จำนวน 10 แบบ เพื่อใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบงานงวดแรก 6 ตุลาคม 2568 ดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

26. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก Big Data

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินองค์การมหาชน

2) ศึกษาและวิเคราะห์ การรับรู้ ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ สขญ.

3) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ สขญ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ฉบับ
2. ร้อยละการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโครงการภายในของ สขญ. ที่เหมาะสมในกรณีที่ต้องการที่ ปรึกษาในการประเมินโครงการก็จะพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาจาก ประวัติโดยย่อ และประสบการณ์ด้านการประเมินที่ผ่านมา	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ โดยการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specs) คัดเลือกผู้ชนะ และจัดทำสัญญา	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา (ทุติยภูมิ) เช่น งบประมาณ จำนวนบุคลากร ผลกระทบจากโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมิน (ปฐมภูมิ) เช่น การสัมภาษณ์/ส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,008,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,008,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ฉบับ	1 ฉบับ
2. ร้อยละการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโครงการภายในของ สขญ. ที่เหมาะสม ในกรณีที่ต้องการที่ ปรึกษาในการประเมินโครงการก็จะพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาจาก ประวัติโดยย่อ และประสบการณ์ด้านการประเมินที่ผ่านมา

มีผลการดำเนินการ คือ

ได้พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจากประวัติโดยย่อและประสบการณ์ด้านการประเมินที่ผ่านมา โดยได้ที่ปรึกษาโครงการเป็น บจ.ทริส และจะดำเนินการสอบถามกับหน่วยงานในการคัดเลือกโครงการที่ดำเนินการเพื่อทำการคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการศึกษาและประเมินโครงการ ซึ่งทางหน่วยงานได้กำหนดโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและเห็นควรให้มีการประเมินผลกระทบ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีผลกระทบสูงในหลากหลายด้าน ได้แก่ โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (Health Link) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link) และกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และโครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link) เพื่อสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. รวมทั้งทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ โดยการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specs) คัดเลือกผู้ชนะ และจัดทำสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ

- ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
- ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล และได้ผู้ชนะการคัดเลือกเพื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
- ไตรมาสที่ 3 หลังจากได้ผู้รับจ้าง ได้แก่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วนั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขอบเขตงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา (ทุติยภูมิ) เช่น งบประมาณ จำนวนบุคลากร ผลกระทบจากโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ

- ได้ดำเนินการรบรวมผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องย้อนหลังตั้งแต่ปี 2567-2568 ให้กับทางบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการประเมินผล

- ในเดือนมิถุนายน 2568 ทางบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการหารือร่วมกันกับทาง สขญ. และโครงการที่เกี่ยวข้องในการนำไปประเมินผลการดำเนินการ โดยได้มีการนัดประชุมร่วมกันเพื่อทราบถึงการดำเนินงานของโครงการ ร่วมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยทริสได้จัดทำกรอบแนวคิด แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. ในมุมมอง ของผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนตรงตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับล่าสุด เช่น ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ของ OECD ที่มีการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินดังนี้

แผนภาพ: แนวทางการติดตามโครงการที่สำคัญของ สขญ.

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมิน (ปฐมภูมิ) เช่น การสัมภาษณ์/ส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีผลการดำเนินการ คือ บริษัทผู้รับจ้าง ทริส ได้มีการหารือร่วมกับทาง สขญ. ในการหารือวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลกระทบการดำเนินงานของสขญ. ในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทรับทราบแนวทางการประสานงานขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ โดยวิธีการเก็บข้อมูลแต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกัน ตามบริบทการดำเนินงานนั้นๆ

วิธีการเก็บข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ดังนี้

1. โครงการ Health Link ทำการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจประชาชนที่ให้การยินยอม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย

2. โครงการ Travel Link ทำการสำรวจผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของ Travel Link ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย ทั้งในรูปแบบการประชุมOnline และการประชุม Onsite ณ จังหวัดภูเก็ต

3. โครงการ Envi Link ทำการสำรวจผ่านผู้ใช้บริการและหน่วยร่วมดำเนินการ ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย ทั้งในรูปแบบการประชุมOnline และการประชุม Onsite ณ จังหวัดภูเก็ต

4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ทำการสำรวจผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถาม สำรวจกลุ่มประชาชนผู้ร่วมโครงการผ่านแบบสอบถาม และสำรวจกลุ่มประชาชนทั่วไปผ่านแบบสอบถาม

กิจกรรมที่ 5 การส่งมอบงานรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ ทางบริษัทผู้รับจ้าง (บริษัท ทริสฯ) ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการสำคัญของ สขญ. ในส่วนของการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ได้แก่ (1) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link) (2) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ ด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link) (3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และ (4) โครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link) ทางบริษัท ทริส ได้จัดทำผลการดำเนินการของโครงการสำคัญในแต่ละโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้

1. ผลการประเมินผลโครงการที่สำคัญของ สขญ. มีการประเมินผลโครงการผ่านแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้องและความเชื่อมโยง (Relevance & Coherence) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านผลกระทบ (Impact) และด้านความยั่งยืน (Sustainability)

2. ผลการสำรวจและประเมินการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการสำคัญของ สขญ. ดำเนินการสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ และได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บข้อมูล และช่วงเวลาที่จัดเก็บข้อมูล

3. ผลการสำรวจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) จากการดำเนินงานโครงการสำคัญของ สขญ. มีการดำเนินการโดยใช้แนวคิดและวิธีการประเมินผล ดังนี้

3.1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม จะเป็นการสอบถามถึงผลกระทบทางตรงที่ได้จากโครงการ และหาค่าประมาณจากการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้จากภาพรวมในการดำเนินโครงการ รวมทั้งใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในส่วนของผลกระทบทางสังคม จะเป็นการสอบถามผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3.2 การคำนวณผลรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ (Results Chain)

3.3 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ โดยการเปรียบเทียบระหว่าง ผลรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคม กับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ

4. ผลการสำรวจและประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานของ สขญ.

การสำรวจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) ได้มีการนำข้อมูลผลรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมจากขั้นตอนการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า โดยทำการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินโครงการ เพื่อตัดสินว่าโครงการเกิดความคุ้มค่าหรือไม่

5. ระบบการสำรวจข้อมูลการรับรู้ ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

การสำรวจและประเมินการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการสำคัญของ สขญ. ทริส ได้จัดทำแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web (Web-based Survey) ด้วยการจัดทำแบบสอบถามที่ได้รับการเห็นชอบ สขญ. แล้วให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำรูปแบบ Link และ/หรือ QR Code และส่งในรูปแบบ E-Mail ไปยังกลุ่มตัวอย่าง

6. รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

7. ข้อเสนอแนะแก่ สขญ. เกี่ยวกับการประเมินองค์การมหาชน และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

27. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อหน่วยงานท้องถิ่นมีข้อมูลกลางในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นมาตรฐานข้อมูลและกลไกเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2) เป็นการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ว่าด้วยการบริหารเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น อันได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลงนั่น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. รายงานพิมพ์เขียวด้านข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบสำหรับ CDP ฉบับปรับปรุง	5 เล่ม
2. แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	5 พื้นที่
3. จำนวนต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	10 ต้นแบบ
4. ร้อยละการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะพร้อมเปิดให้ใช้บริการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100
5. ร้อยละการเกิดระบบข้อมูลกลางในระดับจังหวัดให้บริการเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่	1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบพิมพ์เขียวและพัฒนาระบบ Data Platform ของโครงการฯ รวมถึงระบบ Database และ Catalog	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแดชบอร์ดหรือโมเดลต้นแบบ	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมหลักสูตรในโครงการ	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,036,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 39,036,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. รายงานพิมพ์เขียวด้านข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบสำหรับ CDP ฉบับปรับปรุง	5 เล่ม	5 เล่ม
2. แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	5 พื้นที่	3 พื้นที่
3. จำนวนต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	10 ต้นแบบ	10 ต้นแบบ
4. ร้อยละการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะพร้อมเปิดให้ใช้บริการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
5. ร้อยละการเกิดระบบข้อมูลกลางในระดับจังหวัดให้บริการเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่

มีผลการดำเนินการ คือ

- ไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้มีการดำเนินการจัดเตรียมแผนการเดินทางลงพื้นที่และแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์และข้อมูลที่เปลี่ยนไปในของแต่ละจังหวัดนำร่อง รวมไปถึงการพัฒนา dashboard เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในจังหวัด

- ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการในกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยการศึกษานโยบายและแหล่งข้อมูลของพื้นที่ (ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช) และนำไปวางแผนการขยายผลให้เกิดฐานข้อมูลกลางและนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบพิมพ์เขียวและพัฒนาระบบ Data Platform ของโครงการฯ รวมถึงระบบ Database และ Catalog

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการปรับพิมพ์เขียวด้านข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบเดิมจากโครงการในปี 2567 ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและความต้องการจังหวัดนำร่องระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของโครงการ ฯ พร้อมกับทำการปรับ resources บนระบบคลาวด์ให้ประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สถาปัตยกรรมระบบของโครงการ ฯ มีการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ GDCC OpenStack เป็นระบบคลาวด์ส่วนบุคคล (Private Cloud) ที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) แก่หน่วยงานภาครัฐ และ GDCC Open Data เป็นระบบคลาวด์กลาง (Public Cloud) ที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ Platform as a Service (PaaS) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และนักพัฒนาสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

โดยแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะหรือคลาดว์กลางของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

1. พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล สามารถรองรับข้อมูลทั้งมีโครงสร้าง, กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง

2. เครื่องมือแปลงข้อมูล (ETL) เพื่อแปลงข้อมูลและจัดเก็บใน Data Warehouse

3. การให้บริการข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในหรือเผยแพร่ออกภายนอก พร้อมสามารถการค้นหาและจัดการข้อมูลผ่านระบบบัญชีข้อมูล (CKAN) และสามารถอัปโหลดข้อมูลทั้งแบบ manual และอัตโนมัติ

4. ระบบสำรองข้อมูล สามารถสำรองข้อมูลทั้งในระดับฐานข้อมูล (SQL Dump) และไฟล์ snapshot ของเครื่องเสมือนบนคลาวด์กลางภาครัฐ

5. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ Data Platform ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบคลาวด์ มี SLA ไม่น้อยกว่า 99.99% และรองรับมาตรฐาน ISO 27001 พร้อมการสำรองข้อมูล VM และการจำกัดสิทธิการเข้าถึง.

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแดชบอร์ดหรือโมเดลต้นแบบ

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการพัฒนาแดชบอร์ดหรือโมเดลต้นแบบ ตามพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมและสาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางโครงการฯ ได้พัฒนาแดชบอร์ดนำร่องกว่า 10 แดชบอร์ดให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สระบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา อาทิเช่น แดชบอร์ดข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลสาธารณะภัย ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน และข้อมูลคลังโลหิต เป็นต้น พร้อมกับได้ดำเนินการปรับแดชบอร์ด/โมเดลเดิมที่เคยพัฒนาไว้ให้กับจังหวัดนำร่องปี 2567 พร้อมกับแก้ไขแหล่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมหลักสูตรในโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำ Dashboardโดยใช้โปรแกรม Power BI พร้อมจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สระบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 345 คน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการมีทักษะการคิดโจทย์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลและนำข้อมูลออกมาทำ Dashboard เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนให้ตอบโจทย์ด้านนโยบายของจังหวัดและเมืองตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ในโครงการ ฯ อาจมีการปรับเนื้อหาหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านข้อมูลหรือพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

28. โครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

หน่วยงานท้องถิ่นสามารถใช้ข้อมูลติดตาม บริหารสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างยั่งยืน และ/หรือ หน่วยงานวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิจัยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
1. แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1 แพลตฟอร์ม
2. มีการเชื่อมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น และสามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้ผ่านระบบบัญชีข้อมูล	10 ชุดข้อมูล
3. แดชบอร์ดนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	20 แดชบอร์ด
4. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและ/หรือการดำเนินชีวิตของประชาชน	2 ต้นแบบ
5. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	15 องค์กรหรือหน่วยงาน
6. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากหน่วยงานใช้งานระบบ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล	1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแดชบอร์ด และปัญญาประดิษฐ์	1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูล	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,235,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,235,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1 แพลตฟอร์ม	1 แพลตฟอร์ม
2. มีการเชื่อมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น และสามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้ผ่านระบบบัญชีข้อมูล	10 ชุดข้อมูล	46 ชุดข้อมูล
3. แดชบอร์ดนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	20 ชุดข้อมูล	20 แดชบอร์ด
4. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและ/หรือการดำเนินชีวิตของประชาชน	2 ต้นแบบ	2 ต้นแบบ
5. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	15 องค์กรหรือหน่วยงาน	16 องค์กรหรือหน่วยงาน
6. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากหน่วยงานใช้งานระบบ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล

มีผลการดำเนินการ คือ

<u>กิจกรรมย่อย 1.1</u> ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาการออกแบบแพลตฟอร์ม

๑. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ภาพรวมด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด รวมถึงสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายภายในประเทศ กฎหมาย และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษาข้อมูลและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสัมพันธ์กับสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

๓. ศึกษาแนวทางและกรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด และข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มฯ เพื่อให้ตอบสนองด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง

๔. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกในโครงการฯ ระยะเวลา 3 วัน

<u>กิจกรรมย่อย 1.2</u> สำรวจและระบุข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบริบททั้งจากหน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเผยแพร่สาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และมีการติดตามเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน โดยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับเข้าสู่แพลตฟอร์มมีทั้งหมด 46 ชุด (จากเป้าหมาย 40 ชุด) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1.	ค่าฝุ่นจากสถานีตรวจวัด คพ. (Air4thai)	กรมควบคุมมลพิษ
2.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ DustBoy	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ของระบบ RGuard	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
4.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.	ค่าฝุ่นจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม แอปเช็คฝุ่น	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ AirBKK	กรุงเทพมหานคร
7.	จุดความร้อน (VIIRS, MODIS)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
8.	แอปฯ คำร้องขอเผา FireD	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.	พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
10.	อัตราการระบายอากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา
11.	จำนวนผู้ป่วย COPD	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
12.	จำนวนผู้ป่วย	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13.	รายชื่อ รร. ในสังกัด สพฐ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.	ปริมาณรถยนต์ในบริเวณวงแหวนรัชดา	สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
15.	ปริมาณน้ำฝน	กรมอุตุนิยมวิทยา
16.	การติดตามตรวจสอบการระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด (Emission Inventory)	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
17.	ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล ผ่านแบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง (Data Quality Assestment Self-Assessment) ในชุดข้อมูลสำคัญของระบบ Envi Link	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
18.	ผลการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมุลตาม 5-star model ในชุดข้อมูลสำคัญของระบบ Envi Link	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
19.	ขอบเขตการปกครอง	กรมแผนที่ทหาร
20.	ขอบเขตการปกครอง	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

21.	การแบ่งพื้นที่ 7 กลุ่มป่า จากสภาลมหายใจเชียงใหม่	สภาลมหายใจ
22.	ทิศทางลมและความเร็วลม	กรมอุตุนิยมวิทยา
23.	จุดความร้อนจาก VIIRS	FIRMS
24.	Land cover 2021	ESA
25.	ขอบเขตป่าสงวน	กรมป่าไม้
26.	ขอบเขตป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27.	ขอบเขตที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
28.	ข้อมูลการปลูกข้าวจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
29.	ข้อมูลการปลูกข้าวโพดจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
30.	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน
31.	แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)	USGS (U.S. Geological Survey)
32.	เส้นทางน้ำธรรมชาติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
33.	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแนวท่อส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
34.	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	กรมพัฒนาที่ดิน
35.	ถนนและเส้นทางขนส่ง	OpenStreetMap
36.	ผลการวิจัยความเหมาะสมในการปลูกพืชจากความลาดชัน	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
37.	ขอบเขตที่ดินรายแปลง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
38.	การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
39.	การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในแต่ละแปลงที่ดิน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
40.	ตำแหน่งจุดโม่ข้าวโพด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
41.	พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42.	อุณหภูมิสูงสุดรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 miniutes	WorldClim
43.	อุณหภูมิต่ำสุดรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 miniutes	WorldClim

44.	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 miniutes	WorldClim
45.	ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46.	ขอบเขตพื้นที่คทช. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

และชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลทั้งหมด 16 ชุด (จากเป้าหมาย 10 ชุด) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1.	ค่าฝุ่นจากสถานีตรวจวัด คพ. (Air4thai)	กรมควบคุมมลพิษ
2.	สภาพอากาศวันนี้	กรมอุตุนิยมวิทยา
3.	ผลการพยากรณ์อากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา
4.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ DustBoy	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ของระบบ RGuard	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
6.	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.	ค่าฝุ่นจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม แอปเช็คฝุ่น	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
8.	จุดความร้อน (VIIRS, MODIS) จากระบบ Disaster	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
9.	อัตราการระบายอากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา
10.	อัตราการระบายอากาศ	NOAA
11.	รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สป.ศธ.	สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
12.	รายชื่อ รร. ในสังกัด สพฐ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.	จุดความร้อน (VIIRS, MODIS)	กรมป่าไม้
14.	การติดตามตรวจสอบการระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด (Emission Inventory)	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
15.	การแบ่งพื้นที่ 7 กลุ่มป่า จากสภาลมหายใจเชียงใหม่	สภาลมหายใจ
16.	Land cover 2021	ESA

นอกเหนือจากนี้ คณะทำงานพัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนมาตรการลดมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM 2.5) ซึ่งดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2568 โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) และการระบายอากาศ (Ventilation) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและ Low Cost Sensors เพื่อรองรับการดำเนินงานเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนนั้น ได้มี

มติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 ให้ระบบ Envi Link (envilink.go.th) พร้อมฐานข้อมูลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) เป็นระบบหรือแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว

กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาหน้าเว็บไซต์แพลตฟอร์มข้อมูล โดยหน้าจอสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลในระบบฯ ได้

ณ ปัจจุบันแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่าน www.envilink.go.th และอยู่ในช่วงการพัฒนาออกแบบหน้าแพลตฟอร์มใหม่ โดย UX/UI designer wfhศึกษาตัวอย่างแพลตฟอร์มข้อมูลที่ดีจากต่างประเทศ เช่น NYC OpenData เพื่อสกัดฟังก์ชันที่น่าสนใจ และศึกษาเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ณ ปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์อุปสรรคการใช้งาน เพื่อนำพัฒนาการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ทางทีมงานได้มีการสัมภาษณ์นักวิจัยในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อเก็บข้อคิดเห็นสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ปัจจุบันโครงการฯ กำลังเตรียมแผนงานจัดจ้าง NECTEC เพื่อพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลตามข้อคิดเห็นที่ได้รับในต้นปีงบประมาณ 2569

กิจกรรมย่อย 1.4 ปรับปรุงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม

พัฒนาการเชื่อมต่อส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำปัญญาประดิษฐ์และการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบแดชบอร์ดอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับแนวทางการใช้งานของแพลตฟอร์มข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการแบ่งชั้นข้อมูลให้เหมาะสมตลอดกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล ออกแบบการจัดการกับข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น



สถาปัตยกรรมข้อมูล ณ ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มจะมีการพัฒนาออกแบบด้านมาตรฐานข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลให้เหมาะสมตามสิทธิการใช้งาน จึงมีการวางแผนในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ออกแบบด้านมาตรฐานข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแดชบอร์ด และปัญญาประดิษฐ์

มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมกำหนดโจทย์ ปรับแก้รายละเอียด และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้ใช้งาน

มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มอย่างน้อยทุก 2 เดือน โดยมุ่งหมายที่ 2 ประเด็นหลักของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

๒. การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.2</u> ติดตั้งครุภัณฑ์ กรณีจำเป็น

มีแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินงานในการติดตามสถานการณ์จำนวนรถและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 8 เครื่อง จำนวน 4 จุด ได้แก่ แยกถนนเยาวราช-ถนนดีบุก สี่แยกมนตรี-หลวงพ่อวัดฉลอง (เส้งโห) สี่แยกมนตรี-พังงา (เพิร์ล) และวงเวียนสุริยเดช

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ติดปัญหาอุปสรรคในการประสานงานหลายประการ เช่น ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งและวิธีการติดตั้ง หน่วยงานรับผิดชอบดูแลภายหลังการติดตั้งติดขัดในการดำเนินการส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการประมาณการไว้ จากตอนแรกประมาณการที่ 500,000 บาท เป็นมากกว่า 1 ล้านบาท จึงได้ตัดสินใจยุติการดำเนินการชั่วคราว และได้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องยุติการดำเนินการให้ทางมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนรับทราบ เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขจัดอุปสรรคระดับพื้นที่ในกรณีที่ต้องการดำเนินการต่อ

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.3</u> รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล แปลงข้อมูล อีกทั้งพัฒนา ทดสอบ และปรับแก้แดชบอร์ดและปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันโครงการพัฒนาแดชบอร์ด จำนวน 20 แดชบอร์ด โดยเป็นแดชบอร์ดที่ใช้สำหรับสนับสนุนการออกนโยบายเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในพื้นที่เมืองเก่า ภูเก็ต และสนับสนุนการบริหารจัดการลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งในระดับประเทศและเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
1.	ภาพรวมสภาพอากาศ	
2.	ภาพรวมจำนวน/ประเภทร้านค้า	

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
3.	แนวโน้มจำนวนคน/ยานพาหนะที่เดินผ่านกล้อง CCTV ในถนนบริเวณพื้นที่เมืองเก่า ภูเก็ต รายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง	
4.	จำนวนคนที่ผ่านหน้ากล้องในแต่ละจุด (หน้ากล้อง)	
5.	ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
6.	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
7.	ปริมาณขยะมูลฝอย	
8.	ความหนาแน่นของผู้โดยสารบนรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รายวัน/ตามช่วงเวลา	
9.	ภาพรวมปริมาณฝุ่นย้อนหลัง จังหวัดภูเก็ต	
10.	ภาพรวมสถานะระดับน้ำในคลองบางใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต	

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
11.	ภาพรวมปริมาณการขายขยะรีไซเคิลของตลาดคนเดิน หลาดใหญ่	
12.	ภาพรวมผลสำรวจลักษณะประชากรชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง	
13.	ภาพรวมผลสำรวจความพร้อมในการแยกขยะ ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง	
14.	แดชบอร์แสดงตำแหน่งโรงเรียนในเครือ สพฐ. จากจุดปลดปล่อย PM2.5 ปริมาณสูง	

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
15.	แดชบอร์ดเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่น PM2.5 กับปัจจัยต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง	
16.	(ต้นแบบ) ตำแหน่งจุดความร้อนเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทิศทางลม รอบกรุงเทพฯ	
17.	(ต้นแบบ) การจัดกลุ่มพื้นที่ศักยภาพที่ดินเพื่อการเกษตร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	
18.	(ต้นแบบ) การวิเคราะห์จุดความร้อนเชิงพื้นที่ร่วมกับประเภทการใช้ที่ดินต่างแดน รอบจังหวัดเชียงใหม่	
19.	(ต้นแบบ) ภาพรวมการปลูกข้าวและข้าวโพดในพื้นที่ขอบเขตตามกฎหมาย	

	ชื่อแดชบอร์ด	ภาพประกอบ
20.	สถิติการปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม (ระบบ GISAGRO โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	

และ ปัญญาประดิษฐ์ 2 ตัว ดังนี้

1. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนับจำนวนยานพาหนะและนักท่องเที่ยวในกล้องวงจรปิด CCTV ในบริเวณถนนถลาง เมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนใช้ในการติดตามปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์และออกนโยบายในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

2. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนับจำนวนผู้โดยสารในกล้องวงจรปิด CCTV ในรถโดยสาร EV ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบริการจาก บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อพัฒนาการบริการและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ในบริเวณท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูล

มีผลการดำเนินการ คือ

<u>กิจกรรมย่อย 3.1</u> สรรหาผู้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม

ปัจจุบันได้มีการประกาศขอบเขตงาน “จ้างดำเนินงานสื่อสารเชิงรุกและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน” โดยมีการส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อย

<u>กิจกรรมย่อยที่ 3.2</u> จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม

มีการจัดรูปแบบนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมฟังสัมมนาผลงานของสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปี 2567 – มิถุนายน 2568 ด้านพัฒนาฐานข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ระดับประเทศและสนับสนุนการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานในอนาคตเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ต่อไป

โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

- พิธีเปิดงาน โดยเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
- การบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ BDI และโครงการ Envi Link
- การสาธิตแดชบอร์ดและระบบบัญชีข้อมูล PM 2.5 ที่พัฒนาขึ้น
- การเสวนาร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานในพื้นที่ในมุมมองของการนำงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5
- การลงพื้นที่เพื่อดูงานการบริหารจัดการ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
- การแถลงข่าวของผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ในมุมมองการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมกับสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมมีดังนี้

- สื่อมวลชนส่วนกลาง และท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชียงใหม่
- นักวิชาการและเครือข่ายประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
- ภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม/ท่องเที่ยว

<u>กิจกรรมย่อยที่ 3.3</u> ติดตามประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งาน

ณ ปัจจุบัน หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มทั้งหมด 16 หน่วยงาน จากเป้าหมายทั้งหมด 15 หน่วยงาน ดังนี้

1) มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
2) บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

4) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) บริษัท จีโอแซก จำกัด
8) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
9) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
12) สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
13) Thai PBS
14) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน
15) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
16) สำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. การติดตั้งครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) เพิ่มเติมในพื้นที่เมืองเก่า ภูเก็ต ติดปัญหาอุปสรรคในการประสานงานหลายประการ เช่น ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งและวิธีการติดตั้ง หน่วยงานรับผิดชอบดูแลภายหลังการติดตั้งติดขัดในการดำเนินการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการประมาณการไว้ จากตอนแรกประมาณการที่ 500,000 บาท เป็นมากกว่า 1 ล้านบาท จึงได้ตัดสินใจยุติการดำเนินการชั่วคราว

2. การสนับสนุนระบบการแยกขยะในภูเก็ตยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบพื้นที่เมืองเก่าเท่าที่ควร ทำให้ข้อมูลปริมาณขยะที่มีความจำเป็นในการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินท์ยังคงไม่สามารถดำเนินการเก็บได้ตามที่คาดหวัง

3. หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่สะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อด้านการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 เนื่องด้วยข้อจำกัดภายในหรือมีข้อกังวลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4. ชุดข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข

1. ชี้แจงสาเหตุที่ต้องยุติการติดตั้งครุภัณฑ์เพิ่มเติมในพื้นที่รอบเมืองเก่า ภูเก็ต ให้ทางมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนรับทราบ และให้ทางมูลนิธิฯ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขจัดอุปสรรคระดับพื้นที่ในกรณีที่ต้องการดำเนินการต่อ

2. ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในการสร้างความร่วมมือในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านข้อมูลในการสร้างความร่วมมือในชุมชน

3. ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางธรรมาภิบาลโดยการจำกัดสิทธิให้ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การทำบันทึกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement)

4. ร่วมหารือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และมีการติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

29. แผนพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองดิจิทัล (Digipolis)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มกลางที่เป็นระบบนิเวศของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem) ที่เชื่อมโยงข้อมูล (Data) บริการ (Service) และเนื้อหา (Content) จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานบริการภาครัฐของประชาชน

2) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการภาครัฐ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาและให้บริการดิจิทัล เพื่อให้เกิดการบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568
พัฒนาบริการจัดการเมืองด้านดิจิทัลในพื้นที่เมืองนำร่องแล้วเสร็จ	จำนวน 1 จังหวัด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดหาและพัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริหารจัดการเมือง	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดทำ ICT Solution Platform	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำโครงการต้นแบบด้านบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ	1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

งบประมาณจากรายได้ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พัฒนาบริการจัดการเมืองด้านดิจิทัลในพื้นที่เมืองนำร่องแล้วเสร็จ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 และสามารถดำเนินการได้ ๒ จังหวัดนำร่อง	1 จังหวัดนำร่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดหาและพัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริหารจัดการเมือง

ผลการดำเนินการ คือ จัดหาและพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดทำ ICT Solution Platform

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาต้นแบบ ICT Solution Platform ในชื่อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียงอัจฉริยะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice Alert Just-in-time Announcement: VAJA) แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2568

กิจกรรมที่ 3 จัดทำโครงการต้นแบบด้านบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการนำร่องบริการ e-Office การบริหารจัดการเมือง (Smart City) ด้าน Smart Governance เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในจังหวัด (Digital Province) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม และพัทลุง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่เคยใช้งานอยู่ อาจได้รับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่สะดวกในการใช้งานระบบ หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่

- หน่วยงานหลายหน่วยงานมีระบบ e-Document ใช้งานของหน่วยงานเอง การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ อาจติดปัญหาเรื่องการเช่าใช้งานระบบเดิม หรือการดูแลรักษาระบบเดิมกรณีที่ได้มีการจัดหาด้วยตนเอง จึงยังไม่สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาใช้งานระบบ e-Office

- ควรให้หน่วยงานภาครัฐจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มความเข้าใจในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

- ภาครัฐควรกำหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อผลักดันการใช้งานแพลตฟอร์มกลาง ลดแรงต่อต้านและความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	30	50	50	75	80	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากจังหวัดใช้บริการ e-Office ทำให้มีการขยายการบริการได้เร็วกว่าแผน

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

30. โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดิมบนคลื่น 850MHz 2100MHz และ 2300MHz ที่การใช้คลื่นจะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 ส.ค. 2568 และผู้ใช้รายใหม่ตามแผนการตลาด

2) เพื่อให้โครงข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขยายธุรกิจของบริการดิจิทัลในอนาคต

3) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**	
	ปี พ.ศ.2567	**ปี พ.ศ. 2568**
มีจำนวนสถานีฐานให้บริการบนคลื่นความถี่ 700MHz ไม่น้อยกว่า 13,500 สถานี ภายในปี 2568	จำนวนสถานีฐานสะสม 11,500 สถานี	จำนวนสถานีฐานสะสม 13,500 สถานี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ**
กิจกรรมที่ 1 ขยายสถานีฐานจำนวน 1,000 สถานี	1 ต.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567
กิจกรรมที่ 2 ขยายสถานีฐานจำนวน 1,000 สถานี	1 ม.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

งบประมาณจากรายได้ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้สะสม	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้สะสม	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้สะสม
1. การลงนามในสัญญาเช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายกับพันธมิตร	ลงนามในสัญญา	ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 66	-	-	-	-
2. มีจำนวนสถานีฐานให้บริการบนคลื่นความถี่ 700 MHz ไม่น้อยกว่า 13,500 สถานี ภายในปี 2568	100 สถานี	100 สถานี	8,500 สถานี	11,500 สถานี	13,500 สถานี	13,500 สถานี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขยายสถานีฐานจำนวน 1,000 สถานี

มีผลการดำเนินการ คือ สามารถดำเนินการขยายสถานีฐานได้ครบ ตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 ขยายสถานีฐานจำนวน 1,000 สถานี

มีผลการดำเนินการ คือ สามารถดำเนินการขยายสถานีฐานได้ครบตามเป้าหมาย

ณ เดือน มี.ค. 2568 NT ดำเนินการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ได้จำนวน 13,500 สถานีฐาน ซึ่งครอบคลุมประชากรร้อยละ 95

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	94	94	100	100	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ 88	**หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด:** สดช. /NT / สศด. **หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด:** สสช.	1. สสช. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้ ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ระหว่าง 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Netbook) Tablet และโทรศัพท์มือถือ การคำนวณ : ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต = [(จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต ระหว่าง 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ x 100) ÷ จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด] 2. สสช. รายงานข้อมูล ดังนี้
2. จำนวนประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	2.8200 ล้านราย	**หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด:** สดช. /สศด. **หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด:** สป.ดศ. (ยศ.)	1. การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 2. ข้อมูล ปี 67 = 14.485 ล้านราย (รวม 2 หน่วยงาน) รายละเอียด ดังนี้ (1) สดช. รายงานจำนวน 4,178,776 ราย (2) สศด. รายงาน 10,307,000 ราย

กลยุทธ์

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตัวชี้วัด 1)

2) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ตัวชี้วัด 1)

3) พัฒนาทักษะและจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด 2)

4) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)

5) ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่มีความพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2025	100	100
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)			
2	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	80	80
4	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย กิจกรรม สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล	100 100 100	60 100 20
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
5	โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)	100	100
6	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล	100	95
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)			
7	แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel	82	82
รวมทั้งสิ้น		**95**	**88**

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2025

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม	จำนวน 100 คน
2. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน 1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มเดือนมกราคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	มกราคม - มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มีนาคม - เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	เมษายน - มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน	มิถุนายน - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 153,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 88,220 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม	100 คน	108 คน
2. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน 1 ฉบับ	สรุปผลการจัดอบรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ Girls in ICT Day 2025 ในวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ AI และ Telemedicine: ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยมีที่ปรึกษาด้านต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในปี 2568 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองการต่างประเทศ) ร่วมกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	40	65	65	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเช่าใช้อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล

3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วัน เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 167,988,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	30	15	50	15	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้าง อสด. ให้เป็นกลไกการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย

2) เพื่อให้มีเครื่องมือ (แอปพลิเคชัน) ที่ทันสมัย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

3) เพื่อจัดอบรม อสด. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4) เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568**
1. มีจำนวนอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	320 คน
2. อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ขยายผล 1 : 20 คน	6,400 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน เริ่มวันที่ 18 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)**
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานที่ปฏิบัติงานได้จริง	18 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน ปรับปรุง นำเสนอหลักสูตรการพัฒนา อสด. และหลักสูตรความรู้ความเข้าใจดิจิทัล	17 กุมภาพันธ์ – 17 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมพัฒนา อสด. แบ่งการอบรมเป็น 4 ครั้ง	18 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจของ อสด.	15 ตุลาคม 2568 – 12 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงเว็บไซต์ (https://tdv.onde.go.th) และแอปพลิเคชัน (อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.))	15 ตุลาคม 2568– 12 มกราคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,245,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,240,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีจำนวน อสด.	320 คน	324 คน
2. อสด. ขยายผล 1 : 20 คน	6,400 คน	อยู่ระหว่างการขยายผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานที่ปฏิบัติงานได้จริง	มีแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 ทบทวน ปรับปรุง นำเสนอหลักสูตรการพัฒนา อสด. และหลักสูตรความรู้ความเข้าใจดิจิทัล	มีหลักสูตรการพัฒนา อสด. และหลักสูตรความรู้ความเข้าใจดิจิทัล เพื่อจัดฝึกอบรม อสด. และประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมพัฒนา อสด. แบ่งการอบรมเป็น 4 ครั้ง	ดำเนินการจัดฝึกอบรม อสด. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2568 จ. นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าอบรม 83 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2568 จ. อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรม 81 คน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2568 จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม 80 คน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 -22 สิงหาคม 2568 จ.ชลบุรี มีผู้เข้าอบรม 80 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 324 คน
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจของ อสด.	อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ 1:20 คน
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงเว็บไซต์ (https://tdv.onde.go.th) และแอปพลิเคชัน (อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.))	ดำเนินปรับปรุงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน อสด. ตลอดการดำเนินโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	40	60	60	80	80-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย

กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

มีผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) และการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประเทศไทย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อนำผลสำรวจและผลการประเมิน มาประกอบการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ใน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 1 ฉบับ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าสื่อและสารสนเทศประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มวันที่ ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
2) รวบรวมข้อมูล จัดทำแบบสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ พร้อมทดสอบแบบฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567
3) ดำเนินการสำรวจฯ รวบรวมประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล	ธันวาคม 2567 - พฤษภาคม2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4) นำเสนอและเผยแพร่ ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568
5) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ	กรกฎาคม - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,800,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,800,500 บาท (ดำเนินงานแบบเบิกจ่ายแทนกัน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินงาน)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ใน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 1 ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมฯ

ผลการดำเนินการ คือ

1) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ตามหนังสือ 0411.2/513

2) จัดส่งแผนดำเนินงานกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดคำถามแบบสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ตามคำสั่งที่ 226/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567

4) ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำชุดคำถามกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 มีมติให้ปรับแก้ไขการใช้ภาษาที่ปรับแก้ไขการใช้ภาษาที่ไม่เป็นเชิงวิชาการหรือคำเฉพาะเจาะจนเกินไป และผู้ตอบแบบสำรวจสามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย

กิจกรรมที่ 2 รวบรวมข้อมูล จัดทำแบบสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ พร้อมทดสอบแบบสำรวจฯ

ผลการดำเนินการ คือ

1) ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำชุดคำถามกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดยคณะทำงานร่วมกันพิจารณาข้อคำถามการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ อีกครั้ง และมีการปรับแก้ไขให้ข้อคำถามมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะทำการทดสอบแบบคำถาม ต่อไป

2) ประชุมรับฟังรายงานผลการทดสอบแบบสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 และหารือการทำงานเพื่อปรับปรุงแบบสำรวจฯ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567

3) ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568 ให้กับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการสำรวจฯ รวบรวมประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ

1) ดำเนินการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy: DL) สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy: MIL) และสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางดิจิทัล (Digital Wellbeing: DW) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2568 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 47,550 ตัวอย่าง

2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวน 47,550 แบบ และประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ

3) อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ

กิจกรรมที่ 4 นำเสนอและเผยแพร่ ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ

มีผลการดำเนินการ คือ นำเสนอและเผยแพร่ ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ ลงบนเว็บไซต์ https://www.bde.go.th/

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้ดังนี้

1) สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) มีคะแนนเฉลี่ย 74.8คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 2.7 คะแนน จากปี พ.ศ. 2566 จัดอยู่ในระดับ ดี

2) สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy : DL) มีคะแนนเฉลี่ย 76.0 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 1.4 คะแนน จากปี พ.ศ. 2566 จัดอยู่ในระดับ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

<u>กิจกรรมที่ 2 ยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล</u>

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ของกลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

2) เพื่อปรับปรุง/พัฒนาระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน มีรายงานข้อมูลเชิงสถิติและแสดงข้อมูลสู่สาธารณชนได้แบบเรียลไทม์ มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และรองรับการขยายผลการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

3) เพื่อจัดทำข้อสอบวัดระดับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลและสมรรถนะอื่น ๆ ตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จำนวนกลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับสมรรถนะ ด้านการเข้าใจดิจิทัล	**<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>** กลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับสมรรถนะ ด้านการเข้าใจดิจิทัล จำนวน 5,000 คน **<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>** กลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับสมรรถนะ ด้านการเข้าใจดิจิทัล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มวันที่ มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมฯ	27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2568 (30 วัน)
2) ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแนวทางสำหรับใช้ในการสร้างความรู้ และทักษะความเข้าใจ เพื่อ	27 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ยกระดับสมรรถนะประชากรให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์และระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล	(90 วัน)
3) ดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดยจัดอบรมกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล) และส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้)	27 พฤษภาคม - 22 ธันวาคม 2568 (210 วัน)
4) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการยกระดับสมรรถนะประชากร ด้านการเข้าใจดิจิทัลของกลุ่มประชากร	27 พฤษภาคม 2568 - 21 มกราคม 2569 (240 วัน)
5) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล	27 พฤษภาคม 2568-20 กุมภาพันธ์ 2569 (270 วัน)

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,684,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,640,000 บาท (ลงนามในสัญญาวันที่ 26 พฤษภาคม 2568)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับสมรรถนะด้านการเข้าใจดิจิทัล	กลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการยกระดับสมรรถนะด้านการเข้าใจดิจิทัล จำนวน 5,000 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมฯ

ผลการดำเนินการ คือ มีแผนดำเนินงานกิจกรรมรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1/5 เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ตามหนังสือ ดศ 0411.2/81

กิจกรรมที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแนวทางสำหรับใช้ในการสร้างความรู้และทักษะความเข้าใจ เพื่อยกระดับสมรรถนะประชากรให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์และระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ ได้ผลการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแนวทางสำหรับใช้ในการสร้างความรู้ และทักษะความเข้าใจ เพื่อยกระดับสมรรถนะประชากรให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมือง

ดิจิทัล ในด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์และระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดยจัดอบรมกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล) และส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงานโดยจะดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (งานงวดที่ 3/5) โดยจัดอบรมกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล) และส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้) โดยมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5,000 คน

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการยกระดับสมรรถนะประชากร ด้านการเข้าใจดิจิทัลของกลุ่มประชากร

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ครบกำหนดวันที่ 21 มกราคม 2569

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	55	15	75	20	100	20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☐เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก กิจกรรมยกระดับฯ มีผู้อุทธรณ์การจ้าง

5. โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรทางการเกษตรอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการทำงาน และการสร้างรายได้และยกระดับ

ให้มีพื้นที่พัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการออกใบอนุญาตการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	6 ชุมชน
2. จำนวนธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	60 ชุมชน
3. เกิดการพัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	120 ราย
4. จำนวนธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	40 ชุมชน
5. จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	80 ชุมชน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการให้บริการและซ่อมบำรุงรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 87,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 87,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	6 ชุมชน	5
2. จำนวนธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	60 ชุมชน	50 ชุมชน
3. เกิดการพัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	120 ราย	100 ราย
4. จำนวนธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	40 ชุมชน	54 ชุมชน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
5. จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	80 ชุมชน	108 ชุมชน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการให้บริการและซ่อมบำรุงรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm

ผลการดำเนินการ คือ

1. ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G 5 ชุมชน
2. ส่งเสริมธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ 50 ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm

ผลการดำเนินการ คือ

1. พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 100 ราย
2. ส่งเสริมธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี IoT 54 ชุมชน
3. พัฒนาทักษะเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT 108 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	70	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567
1. จำนวนเกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (IoT, Big Data, Traceability) เพื่อการเพิ่มรายได้	5,000 ราย
2. จำนวนผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรขั้นกลางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (Big Data, AI, IoT)	200 ราย
3. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล (ดิน, น้ำ, อากาศ, CO_2)	10,000 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (IoT, Big Data, Traceability)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรขั้นกลางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (Big Data, AI, IoT)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะเกษตรกรในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล (ดิน, น้ำ, อากาศ, CO_2)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 99,150,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 99,150,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนเกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (IoT, Big Data, Traceability) เพื่อการเพิ่มรายได้	5,000 ราย	5,114 ราย
2. จำนวนผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรขั้นกลางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (Big Data, AI, IoT)	200 ราย	60 ราย
3. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล (ดิน, น้ำ, อากาศ, CO_2)	10,000 ราย	10,228 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (IoT, Big Data, Traceability)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (One Tambon One Digital : OTOD) ประยุกต์ใช้ระบบทุเรียน Track จำนวน 5,114 ราย ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช ตราด ศรีสะเกษ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี กระบี่ ตรัง พัทลุง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และสงขลา

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรขั้นกลางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (Big Data, AI, IoT)

ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรน หรือ รถแทรกเตอร์ 5G หรือ IoT เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 60 ราย

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะเกษตรกรในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล (ดิน, น้ำ, อากาศ, CO_2)

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาทักษะการใช้งานบริการดิจิทัล ด้าน Big Data และด้านอื่น ๆ จำนวน 10,228 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	70	100	95

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ปณท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในลักษณะของ Omni-Channel ผสมผสานช่องทางรูปแบบที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายสินค้าเลือกใช้ช่องทางของ ปณท ในการวางจำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางของ ปณท ตลอดจนตอบสนองพฤติกรรม สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ต่อแบรนด์ของ ปณท ในระยะยาวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ ปณท อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการให้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม	1 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568
2. คัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์	1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
3. จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท	1 มกราคม 2568– 31 ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4. ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด ปี 2569	1 มีนาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณจากรายได้ของ ปณท.

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่ เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการให้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน	พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศบนหน้าเว็บไซต์ ThailandPostMart.com รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อ การคำนวณค่าขนส่งระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม	ดำเนินการพัฒนาระบบ ThailandPostMart ดังนี้ 1. พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศบนหน้าเว็บไซต์ ThailandPostMart.com รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อ การคำนวณค่าขนส่งระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน และอบรมการใช้งานระบบจำหน่ายสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. การพัฒนาระบบไลฟ์สด ได้ผ่านการทดสอบ UAT (User Acceptance Testing) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนด และสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์	คัดเลือกร้านค้าที่มีสินค้าตามรูปแบบและมาตรฐานที่ ปณท กำหนดไว้นำสินค้ามาจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2568 ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1. รูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart.com จำนวน 163 ร้านค้า 2. รูปแบบ Offline ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 27 ร้านค้า
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท	จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ตัวท็อป, ช้อปตัวท็อปเดือน 9 เริ่มต้น 9 บาท, ผลไม้ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2568, อร่อยติดเบ็ด คัดตัวท็อปจากท้องทะเลมาให้ช้อปถึงที่ รวมถึงกิจกรรม Live Commerce เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ThailandPostMart ในรูปแบบการไลฟ์สดขายสินค้าภายใต้การคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด็ด สินค้าเป็นกระแส โดยกำหนดหัวข้อในการ live เช่น ยกขบวนซีฟู้ดแปรรูปตัวท๊อปเสิร์ฟตรงถึงบ้าน, ตัวท็อปในตำนาน อร่อยไม่มีวันลืม, กันยายน อร่อยฉ่ำ ช้อปผลไม้ตัวท๊อปตามฤดู, กิ๋นลำ กิ๋นม่วน ตัวท๊อปครัวเหนือ,บุกพระโขนง ช้อปตัวท๊อป, อร่อยตัวท๊อปจัดเต็มเส้นต่อเส้น เป็นต้น โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2568 เป็นเงิน 558.64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากช่องทาง Offline เป็นเงิน 548.99 ล้านบาท ช่องทาง Online เป็นเงิน 9.65 ล้านบาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด ปี 2569	จัดทำข้อมูลการซื้อขายสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นต่อไป รวมทั้ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายให้กับสินค้าที่จำหน่ายช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โปรโมชันเดือนเกิด, สมาชิกใหม่ 2568, โปรโมชันจากคู่ค้าพันธมิตร เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. ปัญหาด้านสินค้า

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ปัจจุบันมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็นกระแสนิยม และสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่ม Traffic การเข้าเว็บไซต์และอัตราการสั่งซื้อให้เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ กระโปรงช้าง โคมไฟแลมป์ตัน มากส์หน้าขาวข้าว หอมมะลิ ร้าน Finn Shop เป็นต้น

2. ปัญหาด้านการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา นำเสนอบริการ ThailandPostMart พร้อมกับบริการอื่นๆ ของ ปณท ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์และเครือข่ายเจ้าหน้าที่บริการขนส่งและบริการคลังสินค้าแบบครบวงจร เพื่อสร้าง ecosystem สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว

3. ปัญหาด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา เน้นการใช้ Data ลูกค้าของ ปณท ในการทำการวิเคราะห์และใช้กลยุทธ์สื่อสาร การตลาดแบบ Personalize แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการบริหารต้นทุนการโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง การใช้เครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ/เอกชน ในการสื่อสาร ThailandPostMart ผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละ สะสม)	**ผล** (ร้อยละ สะสม)	**แผน** (ร้อยละ สะสม)	**ผล** (ร้อยละ สะสม)	**แผน** (ร้อยละ สะสม)	**ผล** (ร้อยละ สะสม)
-	-	46	46	64	64	82	82

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ 90	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สสช. / อต. / สคส **จัดเก็บตัวชี้วัด:** สสช. / อต. / สคส.	1. แผน 13 หมุดหมาย 13 ใช้ตัวชี้วัด “ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90” 2. เนื่องจากรูปแบบการวัดระดับความพึงพอใจของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน จึงต้องวัดค่าเป้าหมาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจ 3. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจฯ ของกระทรวง =  4. ข้อมูล ปี 67 = ร้อยละ 91.45 (เฉลี่ย) (1) สคส. = ร้อยละ 85 จาก ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยยมีข้อคำถามเกี่ยวกับการเข้าใช้แพลตฟอร์ม คู่มือการใช้งาน หน่วยงานเข้าตอบแบบสอบถามจำนวน 34 หน่วยงาน (2) อต. = ร้อยละ 93.89 จากผู้ใช้บริการผ่าน ระบบ TMD API (Application Programming Interface) (3) สขญ. = ร้อยละ 91.81 จาก 3 ใน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติที่รองรับมาตรฐานข้อมูลใหม่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 84 2. แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ ร้อยละ 97.67 3. แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform) ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 4. แพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link) ร้อยละ 93.75 (5) สสช = ร้อยละ 95.10 จาก การ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสถิติภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4/2567)
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Go cloud first)	200,000 VM	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สดช. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สดช.	1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ของเซิร์ฟ หมายถึง Uptime Guarantee ของระบบ (OS and Network) 99.99% โดยใน 100% ของ Uptime Guarantee ของทางด้าน computer system/ network นั้น ภายใน 1 ปี ยอมให้ระบบสามารถเกิด Downtime ได้ 9 ชั่วโมง 2. virtual machine (VM) คือการจำลองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่องจริง ทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องภายในเครื่องเดียว และสามารถรันระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ โดยที่เครื่องจริงและเครื่องเสมือนนั้นมีทรัพยากรที่เป็นอิสระจากกัน 3. ข้อมูล ปี 67 = 44,085 VM
3. จำนวนชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog)	เพิ่มขึ้น 4,200 ชุดข้อมูล รวมเป็น 18,000 ชุดข้อมูล	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สสช. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สสช.	1. รองรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน รองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและต่อยอดเป็น Big Data รวมถึงขยายผลไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 2. ปัจจุบัน หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีภาครัฐมีจำนวน 200 หน่วยงาน จาก 268 หน่วยงาน โดยคาดว่าการดำเนินงานสิ้นสุดภายในปี 68 ครบทั้ง 268 หน่วยงาน 3. ข้อมูล ปี 67 = 17,601 ชุดข้อมูล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.38)
4. มูลค่าของผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ	800 ล้านบาท	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สขญ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สขญ.	ข้อมูล ปี 67 = มูลค่าของผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งสิ้น 1,001 ลบ. (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 124.72)

กลยุทธ์

1. ผลักดันให้กระทรวงฯ เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในระดับจังหวัดดำเนินการฯ (ตัวชี้วัด 1)

2. พัฒนากระบวนงานและบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้บริการของภาครัฐ (ตัวชี้วัด 1)

3. พัฒนาระบบบริการภาครัฐสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (ตัวชี้วัด 1 และ ตัวชี้วัด 2)

4. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน (ตัวชี้วัด 1 / 3 / 4)

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบ (ตัวชี้วัด 1)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 59 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด	100	100
2	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	100	100
3	โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
	สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)		
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
5	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)	100	100
6	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)	100	100
7	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)	100	100
8	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (การจ้างเหมาบริการ)	100	100

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
9	โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง	100	100
10	โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	100	97
11	โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	100	100
12	โครงการการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	100	100
13	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
14	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ	100	100
15	โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	100	100
16	โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
17	โครงการการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล	100	100
18	โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.	100	100
19	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C *	100	100
20	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C *	100	16
21	โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน *	100	100
22	โครงการโอนย้ายระบบจาก NSO Data Center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government data center and cloud service (GDCC) *	100	100
23	โครงการย้ายและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน *	100	100
24	โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME *	100	100
25	โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *	100	100
26	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
27	โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2567	100	100
28	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568	100	100
29	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568	100	100

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
30	โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	100	100
31	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	100	100
32	โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ	100	100
33	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	100	50
34	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *	100	100
35	โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) *	100	100
36	โครงการ Advancing Statistical Practice *	100	100
37	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	100	100
	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)		
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	100	100
39	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรม จัดทำแผนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	100	30
40	โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	100	100
41	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Govenment Data Center and Cloud Serive : GDCC)	100	100
42	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข	100 100 100	90 80 100
43	โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data)	100	30
	กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)		
44	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	100	80
45	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (Awos)	100	50
46	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	100	20

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
47	โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	100	70
48	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	100	100
49	โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)	100	100
50	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	100	100
51	โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	100	100
	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
52	โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ	100	100
53	โครงการศูนย์วิจัยข้อมูลด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคาดการณ์อนาคต	100	100
	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)		
54	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health-link)	100	100
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
55	โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	100	100
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC : Government Platform for PDPA Compliance)	100	100
57	โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100	100
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)		
58	แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)	70	43
59	แผนงานบริการ Prompt Post	65	65
	รวมทั้งสิ้น	**99**	**91**

หมายเหตุ: * โครงการภายใต้วงเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	3,600 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 1	กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 2	กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 3	มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 4	มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 5	เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 6	กรกฎาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,523,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,621,298 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	3,600 คน	3,870 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 1
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 2
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 3
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ณ จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 4
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 5
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2568 ณ จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. 76 จังหวัด ครั้งที่ 6
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ณ จังหวัดขอนแก่น

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับการประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนองตอบนโยบาย Digital government ของรัฐบาล

2) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง

4) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 พนักงานรับสาย จำนวน 95 จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (1) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (2) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram , Tiktok, Line และ Pantip)	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,283,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 88,280,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที	8 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 93.97
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)	ระดับ 4.87

* ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พนักงานรับสาย จำนวน 95 จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 จัดให้มีพนักงานรับสาย (Agent) ขั้นต่ำ 95 จุดให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกวัน ตลอดเวลา (7 วัน 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรับสาย/เจ้าหน้าที่ ประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ

1. งานให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th (ขอบเขตงาน ข้อ 4.4.1 - 4.4.2) การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th ตลอดปีงบประมาณ 2568 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของศูนย์ฯ ลดภาระของพนักงานรับสาย พร้อมทั้งขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

1.1 จำนวนการใช้บริการผ่านระบบ Chatbot

รวมทั้งปี ระบบ Chatbot ได้ให้บริการในประเด็นข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจ จำนวนทั้งสิ้น 7,590 ครั้ง ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสามอันดับแรก คือ การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. พื้นที่ต่าง ๆ การใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐ (Citizen Portal) และการจดทะเบียนพาณิชย์

1.2 การพัฒนาและปรับปรุงความรู้ระบบ Chatbot

มีการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ Chatbot เป็นประจำทุกเดือน โดยนำคำถามที่ Bot ไม่สามารถให้บริการได้ มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับนำไปจัดทำ Training Phrase เพื่อพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการการดำเนินการดังกล่าวช่วยยกระดับศูนย์บริการ GCC 1111 อัจฉริยะ ให้สามารถรองรับการสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

2. งานพัฒนาระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line (ขอบเขตงาน ข้อ 4.4.3)

ระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line ถือเป็นการยกระดับการให้บริการของศูนย์ GCC 1111 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐได้แบบโต้ตอบ

อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Line ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในยุคดิจิทัล และมีแนวโน้มจะสามารถขยายการใช้งานในวงกว้างได้อย่างยั่งยืนในอนาคต การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1: เก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลจริง

กิจกรรมที่ 2: ออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบโต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติเป็นผู้ช่วยตอบคำถามข้อมูลองค์กร ด้วยเทคโนโลยี Generative AI

กิจกรรมที่ 3: พัฒนาส่วนตอบคำถาม Generative AI ภาษาไทย

3.1 เก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อให้เหมาะสมกับภาษาไทย

3.2 พัฒนา/เทรน Pre-training Model LLM ภาษาไทย

3.3 เตรียมข้อมูลในการตอบคำถาม (Instruction Dataset) สำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับภาษี

3.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยการใช้ Transfer Learning / RLHF

3.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล (Accuracy Optimization)

3.6 การส่งออก Model (Export) หรือลดขนาด Model

กิจกรรมที่ 4: พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้พร้อมสำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพ

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ได้วางแผนไว้ กล่าวคือ กิจกรรมที่ 1 แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (31 ธันวาคม 2567) และกิจกรรมที่ 2 แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (31 มีนาคม 2568) จากนี้ทางโครงการกำลังดำเนินการในส่วนกิจกรรมที่ 3.5

3. งานพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data (ขอบเขตงาน ข้อ 4.4.3, 4.4.4)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data” เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการบริหารจัดการงานบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<u>ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</u>

3.1 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูลและจัดทำ Data Dictionary และนำเข้าข้อมูลการสอบถามข้อมูลภาครัฐ จำนวน 20 หน่วยงานเดิม ที่ระบุในปีงบประมาณ 2566 – 2567 และ 12 หน่วยงานใหม่ ในปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดดังนี้

<u>หน่วยงานนำร่อง (ในปี 2566) 7 หน่วยงาน</u> ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์

<u>หน่วยงานที่มีความพร้อมมากที่สุดในลำดับถัดมา (ในปี 2567) 13 หน่วยงาน</u> ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม

<u>และหน่วยงานที่มีความพร้อมในลำดับถัดมา (ในปี 2568) 12 หน่วยงาน</u> ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.2 การนำเสนอข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย

ระบบสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบสามารถแสดงข้อมูล “10 อันดับเรื่องที่ประชาชนสอบถามมากที่สุด” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมข้อมูลล่วงหน้าและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

3.3 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ระบบมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data ในปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีความก้าวหน้าในด้านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ GCC 1111 ได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลและการวางแผนงานของภาครัฐในอนาคต

4. พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ โดยเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเผยแพร่ได้ในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) (ขอบเขตงาน ข้อ 4.4.3, 4.6.4)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และจะดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล สู่ระดับ 4 และ 5 โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนความโปร่งใส และการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ

<u>ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</u>

ดำเนินการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐที่ระดับการเปิดเผยข้อมูลได้ที่ ระดับ 4 หรือ 5 และจัดส่งชุดข้อมูลในรูปแบบ CSV, XLSX และ RDF ไปยังเว็บไซต์ Data Catalog ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ https://datacatalog.mdes.go.th/ แล้ว

การดำเนินงานระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลให้เป็นดิจิทัล รองรับมาตรฐานระดับสากล และเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2568” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ GCC 1111 เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้บริหารโครงการ และทีมงานของ GCC 1111 จำนวน 123 คน และผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หลังจบการบรรยาย ได้จัดทำแบบประเมิน/แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ และสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ซึ่งผลการประเมินผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ โดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5

กิจกรรมที่ 4 พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด 11 บริการ ได้แก่

1. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

2. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ

3. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชน และครอบครัว

4. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

5. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

6. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจ และคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

7. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัพเดตข้อมูล และการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

8. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถสาธารณะและตารางการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

10. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

11. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านกฎหมาย

กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (1) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (2) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram , Tiktok, Line และ Pantip)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์	ยอดผู้ชื่นชอบหน้าเพจ
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	13,441	2,821,833	-
Facebook	5,481	8,389,025	48,315
X	5,481	3,152,088	128,302
Instagram	5,481	434,298	3,417
TikTok	131	342,512	4,166
Line	114	52,179	2,329

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	60	60	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

2) เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน

3) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความสามารถในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลต่อการยกระดับคะแนน ITA ของสำนักงานให้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จำนวนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)	150 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 วัน (1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2568)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 วัน (1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2568)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 วัน (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2568)

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 116,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 116,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)	150 คน	180 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 70 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 70 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวัน

อังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 40 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	67	67	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

2) เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Tablet) ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานสำมะโนและสำรวจ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100
2. ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,998,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 13,998,400 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส 3 จำนวน 11,286,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2. ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ TOR อีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 2567 (https://www.nso.go.th/nsoweb/category/g) หมายเหตุ 1 : กพด. ได้มีการขึ้นประกาศเชิญชวนไป เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2567 - 2 ม.ค. 2568 แต่มีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 (https://www.nso.go.th/nsoweb/category/g) หมายเหตุ 2 : อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ ระยะเวลา 15 – 17 ม.ค. 2568
	ไตรมาสที่ 2 : ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โดยนำร่างขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ม.ค. 2568 โดยมีผู้วิจารณ์ และคณะกรรมการ TOR มีการปรับแก้ไข TORคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง นำร่าง TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ม.ค. 2568 จำกัด ที่ราคา 11,286,500 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(เลขที่ eb-9/2568 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2568) ลงนามเซ็นสัญญา วันศุกร์ที่ 21 มี.ค. 2568
กิจกรรมที่ 2 ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ (เบิกจ่ายเงิน)	**ไตรมาสที่ 2 :** ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากลงนามในสัญญาเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างบริษัทส่งแผน ให้คณะกรรมาการตรวจรับ โครงการจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
	ไตรมาสที่ 3 : ลงนามเซ็นสัญญา วันศุกร์ที่ 21 มี.ค. 2568 สัญญาเลขที่ 031/68 บริษัทคู่สัญญาส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและคณะกรรมการตรวจรับส่งรายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปที่กลุ่มงานพัสดุ วันที่ 19 มิ.ย. 2568 อยู่ และทำการการเบิกจ่าย วันที่ 7 ก.ค. 2568 เป็นจำนวนเงิน 11,286,500 บาท
	ไตรมาสที่ 4 : คณะกรรมการตรวจรับส่งรายงานตรวจรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 และดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ 7 ก.ค. 2568 เป็นจำนวนเงิน 11,286,500 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยนำร่างขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2568 โดยมีผู้วิจารณ์ และคณะกรรมการ TOR มีการปรับแก้ไข TOR ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างบริษัทส่งแผนให้คณะกรรมการตรวจรับ โครงการจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	14	60	20	100	100	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โดยนำร่างขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2568 โดยมีผู้วิจารณ์ และคณะกรรมการ TOR มีการปรับแก้ไข TOR ลงนามในสัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างบริษัทส่งแผนให้คณะกรรมาการตรวจรับ โครงการจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3

5. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในภาคครัวเรือน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุนและคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบ การในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย

5.การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (4 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567	4 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
<u>งานตามภารกิจ</u>	
กิจกรรมที่ 1 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
<u>งานนวัตกรรม</u>	
กิจกรรมที่ 5 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ (Common Frame of Establishment) ของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. 2568 - (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) - (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 8 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 10 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 12 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร(Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,847,428 บาท

มีการรปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการจาก 1,847,400 บาท เป็น 2,088,538 บาท เนื่องจากการปรับปรุงค่าปฏิบัติงานสนาม จาก 1,397,400 บาท (ประมาณการเบื้องต้น) เป็น 1,638,538 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 979,368.10บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (4 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567	4 เรื่อง	4 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<u>งานตามภารกิจ</u>	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน (จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูลและจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ E-book พร้อมเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว *<u>หมายเหตุ</u>: สำรวจยอดขายรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2567 มีการเพิ่มเติมการเผยแพร่รายงานผลฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ E-book*
	ไตรมาสที่ 4 : -
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน (ศึกษาข้อมูล ประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูลและพิมพ์แบบสอบถาม)
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส คู่มือการประมวลผลข้อมูล และบรรยายชี้แจงโครงการฯ แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ในขั้นการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน (ขออนุมัติปรับแผนคาบเวลาการเผยแพร่ข้อมูลเป็น ส.ค. 68 พร้อมไตรมาส 2 เนื่องจากจำนวนหน่วยตัวอย่างไม่เพียงพอในการนำเสนอข้อมูล)
	ไตรมาสที่ 4 : ไตรมาส 1 - 2 : ดำเนินการจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น พร้อมเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งข้อมูลรายเดือน (ก.ย.) ให้ผู้ใช้ข้อมูล - จัดส่งข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) ให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (พ.ย.)
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น (รายปี) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี)
	ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี) เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว *<u>หมายเหตุ</u>: ไตรมาสที่ 2 - มีการเผยแพร่สรุปข้อมูลเบื้องต้น การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 (รายปี) สำหรับไตรมาสที่ 4 – เป็นการเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 (รายปี)*
	ไตรมาสที่ 4 : -
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดทำอนุมัติดำเนินโครงการ อนุมัติต้นฉบับแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 2 : ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ม.ค.) รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (ก.พ.)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 1) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (พ.ค.)
	ไตรมาสที่ 4 : ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ก.ค.) รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (ส.ค.)
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี)
	ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงานสรุปผลที่สำคัญ พร้อมขออนุมัติและเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
	ไตรมาสที่ 4 : -
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทดสอบโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
	ไตรมาสที่ 2 : - เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล - จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทดสอบโปรแกรมแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 : - เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล - จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทดสอบโปรแกรมแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 4 : - ทดสอบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำเอกสารที่ใช้ในการจัดทำโปรแกรมประมวลผลแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 4 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการประมวลผลข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ E-book
	ไตรมาสที่ 4 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
<u>งานนวัตกรรม</u>	
กิจกรรมที่ 5 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ (Common Frame of Establishment) ของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน (จัดทำรายละเอียดโครงการแผน ปฏิบัติงานและจัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลการนำเข้า และส่งออกของกรมศุลกากร รวมทั้งประสานขอเข้าพบผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมสรรพากร
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมศุลกากร
	ไตรมาสที่ 4 : - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ” เรื่อง การขับเคลื่อนฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการด้วยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. 2568 - (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) - (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1** : ประสานและขอความมือกับหน่วยงาน (ระบุแหล่งข้อมูลและศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการดำเนินการเพื่อเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน)
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกำหนดแผนกิจกรรมลงนาม MOU
	ไตรมาสที่ 3 : รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลจากฐาน สก.66 ภายใต้โครงสร้างใหม่ Register-based census (ข้อมูลทะเบียนของกรมหม่อนไหม)
	ไตรมาสที่ 4 : อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมหม่อนไหม (จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม และรอกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการฯ)
กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - รวบรวมรายการข้อมูล และ Metadata ของข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแล้วเสร็จ - จัดประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทยครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาผลการรวบรวมข้อมูลและ Metadata ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจากแผนระดับที่ 1 - 3 และแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Data Center : TDDC) - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลสำหรับเผยแพร่บน TDDC - อยู่ระหว่างรวบรวมรายการข้อมูลและ Metadata ของข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบตัวชี้วัดนานาชาติด้านดิจิทัล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลสำหรับเผยแพร่บน TDDC และรวบรวมรายการข้อมูลและ Metadata ของข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบตัวชี้วัดนานาชาติด้านดิจิทัล
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างทบทวนรายการข้อมูลและช่องว่างของข้อมูลในภาพรวม
	ไตรมาสที่ 4 : ทบทวนรายการข้อมูลและช่องว่างของข้อมูลในภาพรวมแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 8 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** ศึกษาปัญหาและสร้างโจทย์/ ประเด็นวิเคราะห์ (ทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นวิเคราะห์ และพิจารณาความสอดคล้องของโจทย์/ประเด็นวิเคราะห์ กับชุดสำมะโนการเกษตรที่จะนำมาใช้)
	ไตรมาสที่ 2 : ออกแบบการวิเคราะห์และนำเสนอแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอการวิเคราะห์ต่อยอด
	ไตรมาสที่ 3 : เตรียมข้อมูล/จัดทำชุดข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดการข้อมูลและเตรียมการวิเคราะห์
	ไตรมาสที่ 4 : ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลในรูปแบบ One Page และจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อยอด
กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** ศึกษาค้นคว้า และกำหนดขอบข่ายการเกษตร (สรุปรายการข้อมูลสถิติพื้นฐานการเกษตรที่มีอยู่ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบข่ายการเกษตร/กิจกรรมการเกษตร และจัดทำขอบข่ายการเกษตร/กิจกรรมการเกษตรตามบริบทสังคมในปัจจุบัน)
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาลงพื้นที่เพื่อทวนสอบข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ และสังเกตการณ์การดำเนินการของเกษตรกรเกี่ยวกับการนิยามรายการข้อมูล ขอบข่ายการเกษตร/กิจกรรมการเกษตร
	ไตรมาสที่ 3 : ลงพื้นที่เพื่อทวนสอบขอบข่ายและการนิยามผู้ปลูกหม่อนไหมร่วมกับกรมหม่อนไหม
	ไตรมาสที่ 4 : - จัดทำขอบข่ายใหม่สำหรับกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่วนกิจกรรมย่อยอื่นๆ ใช้ขอบข่ายเดิม - กำหนดรายการข้อมูลที่สำคัญตามบริบทสังคมในปัจจุบัน (3 ชุดข้อมูล) แล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 10 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** เริ่มดำเนินการ ม.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยทบทวนเอกสารเพื่อปรับขอบข่ายสำมะโนการเกษตรครั้งต่อไป

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางการจัดทำสำมะโนการเกษตรที่จะใช้
	ไตรมาสที่ 4 : กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติ ในการดำเนินโครงการ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นข้อมูลหลัก และเก็บข้อมูลเกษตรกรที่อยู่นอกทะเบียนเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารการประมวลผล (โครงการทดลอง) แล้วเสร็จ - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโนรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (โครงการทดลอง)
	ไตรมาสที่ 2 : เก็บรวบรวมข้อมูล (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรและลงรหัส
	ไตรมาสที่ 3 : ประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการศึกษา
	ไตรมาสที่ 4 : - เผยแพร่ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ - ประเมินผลการจัดทำโครงการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 12 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดนสาร(Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นการใช้ประโยชน์ข้อมูล GPS และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาฯ เสนอผู้บริหาร
	ไตรมาสที่ 3 : เสนอรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาต่อผู้บริหาร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่จากต่างประเทศ
	ไตรมาสที่ 4 : เสนอรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาฯ ต่อผู้บริหาร (ครั้งที่ 2)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	31	50	50	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการกำลังแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัว และการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้
การบริการภาครัฐไม่เพียงพอ

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สำหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพของการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง สถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณะ จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

6) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (2565 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (5 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567/2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 5. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567	5 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567
ปี พ.ศ. 2568	เมษายน 2568 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567

กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 สำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2569	กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 10,486,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น 10,486,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,374,967.86 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (5 เรื่อง) ได้แก่	5 เรื่อง	5 เรื่อง
1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567/2568		1 เรื่อง
2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567		
3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567		1 เรื่อง
4. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567		1 เรื่อง
5. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567		1 เรื่อง 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :		
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 3/2567 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 3/2567 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนธันวาคม 2567
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 4/2567 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 4/2567 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนมีนาคม 2567
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง. 2568 - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2568 - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง. 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - จัดทำ (ร่าง) ตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 1/2567 - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 1/2568 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนมีนาคม 2567
	ไตรมาสที่ 3 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 1/2567 และได้รับอนุมัติเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 1/2568 และได้รับอนุมัติเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนมิถุนายน 2568 - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผล สรง.ไตรมาส 3/2568 เรียบร้อย
	ไตรมาสที่ 4 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 2/2567 และได้รับอนุมัติเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 2/2568 และได้รับอนุมัติเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนกันยายน 2568 - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผล สรง.ไตรมาส 4/2568 เรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป. เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธ.ค.67 - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินำเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำรายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สยป.67 เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ - จัดส่งข้อมูลให้ ศท.จัดเก็บลงระบบเพื่อเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 4 :** - จัดทำอนุมัติแบบสอบถามการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - จัดทำเอกสารประมวลข้อมูลการสำรวจย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 ส่ง ศท.เรียบร้อยแล้ว - จัดทำเอกสารชี้แจงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 3 สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรน.67 เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 3 :** - จัดทำแบบสอบถาม สรน.68 และได้รับอนุมัติเรียบร้อย - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม สรน.68 และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. - จัดทำเอกสารประมวลผลข้อมูล สรน.68 ส่งให้ ศท.เรียบร้อย - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลและโปรแกรมประมวลผล สรน.68 เรียบร้อย - จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรน.68 เพื่อขึ้นเว็บไซต์ภายใน สสช.
	ไตรมาสที่ 4 : - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรน. เดือนกรกฎาคม-กันยายน - (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 - (ร่าง) ตารางสถิติระดับจังหวัด การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 4 สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	

ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - จัดทำรายงานระดับจังหวัด - จัดทำไฟล์ข้อมูลให้คลังข้อมูล (Data warehouse)
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - การทดสอบโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - จัดเตรียม format ค่า y ที่ใช้สำหรับ - การจัดทำค่า Weight - ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลของ สถจ./บจ. EA ตัวอย่าง เดือน ต.ค. - ธ.ค. 67 - การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) EA ตัวอย่าง เดือน ต.ค. - ธ.ค. 67
	ไตรมาสที่ 2 : - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ (IDEN, structure, range, consistency check) ของข้อมูลทั้งหมด (เดือน ต.ค – ธ.ค. 67) - วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมที่ 6 สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี พ.ศ.2569	**ไตรมาสที่ 4:** - กำหนดขอบข่าย คำนิยาม ระเบียบวิธี และการจัดเก็บข้อมูล - ศึกษาข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแบบสอบถาม พร้อมขออนุมัติแบบสอบถาม - จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต ประกอบด้วย Flow Chart ของแบบสอบถาม, Multiple Layout Form, Data Dictionary และ Consistency Check on Tablet - จัดทำรายละเอียดค่าคาดประมาณประชากรและครัวเรือน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม

ไตรมาสที่ 1 จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (3 เรื่อง) ได้แก่

1. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567
2. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567
3. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (1 เรื่อง) ได้แก่ ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2 จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (3 เรื่อง) ได้แก่

1. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567
2. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567

3. รายงานฉบับสมบูรณ์สำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (1 เรื่อง) ได้แก่ การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (1 เรื่อง) ได้แก่

1. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 4 จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (1 เรื่อง) ได้แก่

1. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	40	50	61	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

2) เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA
2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผล	เมษายน – มิถุนายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,839,300 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,839,300 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,839,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA	2,715 EA
2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดเตรียม Spec และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการ จัดเตรียมโปรแกรม - การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (สพค.68)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** - สถจ. และ บจ.ปฏิบัติงานนับจดข้อมูลรายครัวเรือนด้วยเครื่อง Tablet ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ไตรมาส 2 : อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล และจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 3 การประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** - ทำการตรวจสอบความถูกต้องแนบนัยของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน 1,810 EA ทั่วประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 : - รวบรวมข้อมูลรายครัวเรือนจากทุกจังหวัด เพื่อประมวลผลเป็นข้อมูลราย EA - เตรียมข้อมูลราย EA และค่าที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักให้ ศท. ใช้ในการประมวลผลและเดินตารางสถิติในระดับจังหวัด 76 จังหวัด และ กทม.
กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการสำรวจ	**ไตรมาสที่ 3 :** - จัดทำตารางผลการสำรวจในระดับจังหวัดในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ และจัดทำรูปเล่มรายงาน - จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และขออนุมัติเผยแพร่เล่มรายงานบน web intranet ของ สสช.

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
70	50	90	80	100	100	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

8. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (การจ้างเหมาบริการ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 2. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม 5 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 5. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567	9 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
1. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568	 ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568	 ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
4. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567
ปี พ.ศ. 2568	เมษายน 2568 – กันยายน 2568
4. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567
5. สำรวจสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 41,551,200 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 41,551,200 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่าย 43,502,366.75 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม	9 เรื่อง	9 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้าน	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 4 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
เศรษฐกิจ (จำนวนเล่มรายงานด้านเศรษฐกิจ)	1. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 - จัดทำเล่มสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 3/2567) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 4/2567) 2. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 - จัดทำเล่มการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (ไตรมาส 3/2567) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (ไตรมาส 4/2567) 3. สรุปผลที่สำคัญของการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 - จัดทำเล่มสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ไตรมาส 3/2567) - อยู่ระหว่างจัดทำเล่มสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ไตรมาส 4/2567) 4. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริหาร พ.ศ. 2567 - อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 4 เรื่อง ดังนี้ 1. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส - รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4/2567 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส คู่มือการประมวลผลข้อมูล และบรรยายชี้แจงโครงการฯ แล้วเสร็จ 2. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มสำรวจรายปี พ.ศ. 2567 - อยู่ระหว่างดำเนินการรายเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 3. รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มสำรวจรายปี พ.ศ. 2567 - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการสำรวจ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจการ อยู่ระหว่างจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3: การจัดทำรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 การจัดทำรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567/2568 4. รายงานผลการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจการ พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนเสร็จสิ้นแล้ว 4 เรื่อง ดังนี้ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567/2568 2. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2567//2568 3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567/2568 4. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (จำนวนเล่มรายงานด้านด้านสังคม)	**ไตรมาสที่ 1 :** การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567 2. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 3. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (1 เรื่อง) ได้แก่ ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 2 : - การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และ 2568 2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 3. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 4. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 5. โครงการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567 - การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 (ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 (ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน)
	ไตรมาสที่ 3 : - การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 5. รายงานผลการโครงการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567 - การจัดทำรายงานสถิติด้านสังคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะทำงานของประชากร พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 (ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน)
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนเสร็จสิ้นแล้ว 5 เรื่อง ดังนี้ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567/2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 4. รายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 5. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 205 อัตรา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	36	56	56	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

2) นำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานด้านความคิดเห็น	4 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2568 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2567
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤศจิกายน 2567
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน 2567 – ธันวาคม 2567
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน 2567 – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2568 (ครบ 6 เดือน)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	กุมภาพันธ์ 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	มีนาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	เมษายน-พฤษภาคม 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	เมษายน-พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2568 (ครบ 1 ปี)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	กรกฎาคม 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	สิงหาคม 2568
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	กันยายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. 2568 (งานเร่งด่วน/งานตามนโยบาย)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 5,444,400 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,444,400 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,575,020.09 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานด้านความคิดเห็น	4 เรื่อง	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2568 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินการฯ หลักการและเหตุผล และแผนการปฏิบัติการสำรวจ - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2567
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ (คาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 4 - 22 พ.ย. 2567)
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดทำรายงานผลการสำรวจฯ แล้วเสร็จ โดยนำสรุปผลการสำรวจฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2567 และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2567
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2568 (ครบ 6 เดือน)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 2 :** - ดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินการฯ หลักการและเหตุผล แผนการปฏิบัติการสำรวจ และขออนุมัติแบบสอบถาม - จัดคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ (คาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 20 มี.ค. 2568)
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :** ปรับแผนและดำเนินการจากเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2568 เป็นดำเนินการในเดือนมีนาคม (21-28 มีนาคม 2568)
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 3 :** จัดทำรายงานผลการสำรวจ ฯ แล้วเสร็จ โดยได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2568
กิจกรรมที่ 3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2568 (ครบ 1 ปี)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 4 :** ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรัฐบาลอยู่ในวาระการบริหารราชการแผ่นดินไม่ครบ 1 ปี (10 เดือน 15 วัน)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :** -
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 4 :** -
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :** -
กิจกรรมที่ 4 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. 2568 (งานเร่งด่วน/งานตามนโยบาย)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1- 4 :** ยังไม่มีโครงการที่มอบหมายให้ดำเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1- 4 :** ยังไม่มีโครงการที่มอบหมายให้ดำเนินการ
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1- 4 :** ยังไม่มีโครงการที่มอบหมายให้ดำเนินการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1- 4 :** ยังไม่มีโครงการที่มอบหมายให้ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร

2) เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection)

3) เพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
ทั้งโครงการ (ร้อยละ 100)	30	50	20
เชิงปริมาณ :	1 เล่ม	-	-

1. จำนวนรายงานวิเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2567)	-	1 เล่ม	-
2. จำนวนรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	-	ร้อยละ 13.82 -	-
3. อัตราการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	-		1 เล่ม
4. จำนวนรายงานผลล่วงหน้า (Advanced Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568		- -	
5. จำนวนรายงานฉบับสมบูรณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	-		1 เล่ม
- ทั่วราชอาณาจักร	-		7 เล่ม
- ภาค			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละปี)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 3 ปี

ทั้งโครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2569

- ปี 2567 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
- ปี 2568 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
- ปี 2569 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขั้นที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน 1.1 การกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 1.2 จัดตั้งคณะทำงาน/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหารโครงการ 1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1.4 ตรวจสอบและยืนยันแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ 1.5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล 1.6 จัดประชุมเปิดตัวโครงการ	ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 2.1 ประสานงานพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงานสนาม 2.2 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 2.3 ประสานงานพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงานสนาม	ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
2.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนาม 2.5 การปฏิบัติงานสนาม 2.6 สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	
กิจกรรมที่ 3 ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 การบรรณาธิกรด้วยเครื่องจักร 3.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	มิถุนายน – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ขั้นที่ 4 การจัดทำรายงานและเผยแพร่ 4.1 การจัดทำรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	สิงหาคม – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 412,507,400 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 412,507,400 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 389,922,903.39 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. อัตราการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 1.1 รายงานฉบับพกพา โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ข้อมูล 12 เดือน)	1 เล่ม ร้อยละ 13.82	- ร้อยละ 14.59
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ร้อยละ 97

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ขั้นที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1.1 การกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 1.2 จัดตั้งคณะทำงาน/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหารโครงการ 1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1.4 ตรวจสอบและยืนยันแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ 1.5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล 1.6 จัดประชุมเปิดตัวโครงการ	2. แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. ขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 4. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับปริมาณงานและบัญชีเขตแจงนับ การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 5. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 และครั้งที่ 2/2568 6. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 และครั้งที่ 2/2568 7. ทดสอบระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ (ประชาชนตอบออนไลน์) และรวบรวมปัญหาที่พบในการทดสอบระบบงานฯ แจ้งไปยัง ศท. เพื่อดำเนินการแก้ไข 8. ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนามและการจ้างทำกรอบป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ 9. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนาม กำหนดราคากลาง และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 10. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำกรอบป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ กำหนดราคากลาง และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 11. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 12. ประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 13. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 14. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต 15. ตรวจสอบและยืนยันแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	16. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ระดับสถิติจังหวัด
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3/2568 2. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3/2568 3. จัดประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2/2568 4. ทดสอบระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ (ประชาชนตอบออนไลน์) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 3 และ 4 5. จัดทำคุณสมบัติและแบบฟอร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 6. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2568 ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 17 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7. จัดประชุมหารือการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 8. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้แทนคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 9. เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 10. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 11. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างทำกรอบป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13. ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	14. ทดสอบระบบงานจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ ระบบประชาชนตอบออนไลน์ 15. ขออนุมัติต้นฉบับและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 16. ขออนุมัติหลักการโครงการจัดจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง 17. จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 18. ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 19. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม 20. ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 21. จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการสอบเทียบฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามเพศ เขตการปกครอง ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 22. นำส่งประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 23. ขออนุมัติแบบสอบถามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 24. ขออนุมัติจัดสรรเสื้อแจ็คเก็ตคงเหลือจากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 25. ขออนุมัติใช้ห้องประชุม 402 เป็นห้องประชุมวอร์รูม (War room) สำหรับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 26. ขออนุมัติขยายคาบเวลาการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 27. ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 28. ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 29. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566-2567 30. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบ้านทั่วประเทศ จากกรมการปกครอง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	31. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง และสถานที่อื่น ๆ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 32. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนนายร้อยตำรวจ อาจารย์และบุคลากรที่อาศัยบ้านพักข้าราชการตำรวจที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 33. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 34. ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และฉบับแก้ไขแนวทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 35. ขอส่ง Intro Page และแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 36. ขออนุมัติหลักการโครงการส่งข้อความสั้น (SMS) และจับรางวัลจูงใจให้ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ตรวจรับคู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการฯ 2. ตรวจรับกรอบป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอโครงการฯ 3. ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 4. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ฉบับแก้ไข 5. ทดสอบระบบงานจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ ได้แก่ ระบบบริหารระบบ ระบบมอบหมายงานและติดตามความก้าวหน้า ระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ 6. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 กรณีการ Mapping ที่ประชาชนตอบแบบสอบถามออนไลน์ 7. จัดทำตัวชี้วัดระหว่างสถิติจังหวัดกับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 2 (1 เม.ย – 30 ก.ย. 68) 8. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ถึงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอธิบดีกรมชลประทาน 9. จัดส่งข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566-2567 ให้ ศท. เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	10. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3/2568 11. รายงานผลดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 12. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3/2568
	ไตรมาสที่ 4 : 1. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/2568 2. จัดทำบันทึกขอให้ประมาณการงบประมาณคงเหลือและยอดเงินที่จะขอรับจัดสรรเพิ่มเติมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. จัดทำบันทึกขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 4. จัดทำบันทึกขอแจ้งยอดเงินจัดสรรเหลือจ่ายโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 5. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการสำรวจภายหลังการแจงนับ (PES) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 6. จัดทำบันทึกขออนุมัติต้นฉบับใบประกาศนียบัตรโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 7. จัดทำบันทึกขอส่งต้นฉบับใบประกาศนียบัตรโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 2 ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 2.1 ประสานงานพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงานสนาม 2.2 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 2.3 ประสานงานพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงานสนาม	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ระดับสถิติจังหวัด
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ระดับสถิติจังหวัด 2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ระดับเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนาม 2.5 การปฏิบัติงานสนาม 2.6 สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	3. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จ.นครนายก 4. ขออนุมัติจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (War room)
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ได้รับข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว 2. สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. ขออนุมัติขยายคาบเวลาปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 4. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 5. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/2568 6. โอนเงินค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 3 และ 4 7. ดึงเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จากกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
	ไตรมาสที่ 4 : 1. จัดทำบันทึกขอให้ดึงเงินคืนและโอนเงินค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. จัดทำบันทึกขอให้ดึงเงินคืนและโอนเงินค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม 3. จัดทำบันทึกขอให้โอนเงินค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และการสำรวจภายหลังการแจงนับ (PES) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 4. จัดทำบันทึกขอให้โอนเงินค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 3 ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 การบรรณาธิกรด้วยเครื่องจักร 3.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :** 1. จัดทำบันทึกขอส่ง Consistency Check ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. จัดทำ Flow การตรวจสอบและจัดการข้อมูลซ้ำ จ. อุดรธานี 3. จัดทำ Flow การตรวจสอบและจัดการข้อมูลซ้ำ จ. ชัยนาท 4. สรุปความก้าวหน้าของการจัดการข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	5. จัดทำ/ปรับปรุง dashboard โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 - รายงานการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของประชาชน - รายงานความก้าวหน้าของการมอบหมายงาน - รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสนาม - รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสนามสำหรับ EA Advance - รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสนามของไปรษณีย์ - รายงานความก้าวหน้าของการอนุมัติงาน 6. พัฒนาและทดสอบระบบประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 - แนวทางการแก้ไขค่าผิดปกติของข้อมูล เดือน ปีเกิด และอายุ - การตรวจสอบและจัดการข้อมูลซ้ำ - การเติมเต็มข้อมูล 7. พัฒนาโปรแกรมสำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา Python - การเติมเต็มข้อมูลจากข้อมูลบ้าน กรมการปกครอง
กิจกรรมที่ 4 ขั้นที่ 4 การจัดทำรายงานและเผยแพร่ 4.1 การจัดทำรายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 4 :** 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2568 2. รวบรวมประเด็นปัญหาที่สอบถามผ่านทางโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (War room) 3. รวบรวมประเด็นถาม - ตอบ จาก Line กลุ่ม สปค. 68 4. รวบรวมประเด็นที่สถิติจังหวัดแจ้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ผ่านทาง E-mail 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเหคะ พ.ศ. 2568 โดยใช้โปรแกรม Canva - ระดับเจ้าหน้าที่ - ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม - ระดับสถิติจังหวัด 6. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568 ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการสำมะโนมีขนาดใหญ่ สถจ./บจ. จึงไม่สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันตามคาบการปฏิบัติงานที่กำหนดเดิม จึงได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานจากวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ออกไปเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 และหาก สถจ./บจ. ใดไม่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกำหนด ให้จัดทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวส่งผลให้ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเลื่อนออกไปด้วย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 78.50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	25	55	55	80	80	100	97

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 3 เล่ม) 1. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 2. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 3. รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (6 เดือนแรก)	3 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567
ปี พ.ศ. 2568	มกราคม 2568 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2567	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
ปี พ.ศ. 2568	มกราคม 2568 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี พ.ศ. 2567	มีนาคม – กันยายน 2568
ปี พ.ศ. 2568	กรกฎาคม – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 19,875,300 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 19,875,300 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,018,647.80 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 3 เล่ม) 1. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 2. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 3. รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (6 เดือนแรก)	3 เล่ม	3 เล่ม 1 1 1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - จัดเตรียม (ร่าง) ตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดเตรียมตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) - ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานสนาม - พัฒนาระบบฐานข้อมูล Metadata
	ไตรมาสที่ 3 : จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาสและรายปี)
	ไตรมาสที่ 4 : จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน (รายไตรมาสและรายปี)
กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนมกราคม 2568
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 2 :** - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนมีนาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 7 เดือนเมษายน 2568
	ไตรมาสที่ 3 : - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนมีนาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2568
	ไตรมาสที่ 4 : - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนกันยายน ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 การประมวลผลข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 1 :** บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
	ไตรมาสที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของตารางประมวลผลข้อมูลรายจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
	ไตรมาสที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของตารางประมวลผลข้อมูลรายจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
	ไตรมาสที่ 4 : ประมวลผลข้อมูล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 2 :** บรรณาธิกรข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568
	ไตรมาสที่ 3 : บรรณาธิกรข้อมูลเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568
	ไตรมาสที่ 4 : บรรณาธิกรข้อมูลเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี พ.ศ. 2567	**ไตรมาสที่ 2 :** - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 - จัดเตรียม (ร่าง) รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 4 : จัดทำรายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 4 :** จัดทำรายงาน สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (6 เดือนแรก)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2) เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนเตรียมงาน	ธันวาคม 2567 – มีนาคม 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2568
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤษภาคม 2568 - มิถุนายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนเตรียมงาน	ธันวาคม 2567 – มีนาคม 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2568
3. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	พฤษภาคม 2568 - มิถุนายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน 2568 – กรกฎาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 4,328,500 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,328,500 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,200,372 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	จำนวน 2 เรื่อง	2 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงานการสำรวจ เรียบร้อยแล้ว - ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมินผลตามแผนย่อยฯ การพิจารณาข้อคำถามโครงการประเมินผลตามแผนย่อยฯ กำหนดพื้นที่ในการทดสอบแบบสอบถาม และแผนการทดสอบแบบสอบถาม - จัดทำร่างแบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 : - ทดสอบแบบสอบถาม ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2568 - ประชุมสรุปผลการทดสอบแบบสอบถาม และพิจารณาข้อถามร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568 - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ตามตัวชี้วัดที่ 1.1- 1.2 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 เพื่อเสนอผลการทดสอบแบบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ดำเนินการขออนุมัติแบบสอบถามการประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568 - ประชุมหารือการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์และระบบประเมินหน่วยงานที่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ศท. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2568 - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจผ่านระบบ Zoom วันที่ 25 ก.พ. 68
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 30 เม.ย. 2568 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนไทยในช่วงอายุ 12 - 24 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 46,600 ราย
3. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานวันที่ 1 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2568 และดำเนินการจัดทำรายงานผลการเสร็จเรียบร้อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ประจำปี พ.ศ. 2568-2570 ในวันที่ 3 ก.ค.2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 4 : นำเสนอรายงานผลสำรวจต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัด ที่ 1.1 และ 1.2 ประจำปี พ.ศ. 2568-2570 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงานการสำรวจเรียบร้อยแล้ว - ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมินผลตามแผนย่อยฯ การพิจารณาข้อคำถามโครงการประเมินผลตามแผนย่อยฯ กำหนดพื้นที่ในการทดสอบแบบสอบถาม และแผนการทดสอบแบบสอบถาม - จัดทำ ร่าง แบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 : - ทดสอบแบบสอบถาม ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2568 - ประชุมสรุปผลการทดสอบแบบสอบถาม และพิจารณาข้อถามร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568 - ประชุมคณะอนุกรรนการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2568 เพื่อเสนอผลการ ทดสอบแบบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ดำเนินการขออนุมัติแบบสอบถามการประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568 - ประชุมหารือการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์และระบบประเมินหน่วยงานที่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ศท. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2568 - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 30 เม.ย. 2568 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 47,100 ราย
3. การประมวลผลข้อมูลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 3 :** ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2568 และดำเนินการจัดทำรายงานผลการเสร็จเรียบร้อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ประจำปี พ.ศ. 2568-2570 ในวันที่ 3 ก.ค. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 4 : นำเสนอรายงานผลสำรวจต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัด ที่ 1.1 และ 1.2 ประจำปี พ.ศ. 2568-2570 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	55	55	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย 2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	 9 เรื่อง 25 เรื่อง 4 ครั้ง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ร้อยละ 88 ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568
2. แผนการดำเนินงานโครงการ	พฤษภาคม 2568
3. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เฉพาะกลุ่ม (Workshop) ในรูปแบบออนไลน์	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp)	มิถุนายน - สิงหาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,794,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,640,000 บาท

3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,640,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง	24 เรื่อง
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง	56 เรื่อง
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	4 เรื่อง	8 เรื่อง
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88	ร้อยละ 88.56
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75	ร้อยละ 85.46

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 : จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 4 : จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ครั้ง
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 13 ชิ้น
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 17 ชิ้น
	ไตรมาสที่ 3 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 24 ชิ้น
	ไตรมาสที่ 4 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 24 ชิ้น

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 11 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 3 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 37 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 4 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 56 เรื่อง
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 1 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 3 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 4 : จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	ไตรมาสที่ 3 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 68 ตามสัญญาเลขที่ 039/68 ราคาจัดจ้าง 1,640,000 บาท
2. แผนการดำเนินงานโครงการ	**ไตรมาสที่ 3 :** บริษัทส่งมอบแผนการดำเนินงานภาพรวม เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2568 ตามเลขรับที่ 325
3. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เฉพาะกลุ่ม (Workshop) ในรูปแบบออนไลน์	**ไตรมาสที่ 3 :** จัดการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับภาครัฐ ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 200 คน
	ไตรมาสที่ 4 : จัดการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 หลักสูตรสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Creative Media for Strategic Communication) สำหรับกลุ่มสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 9.00-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 181 คน ครั้งที่ 3 หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับผู้นำในอนาคต (Data Mastery for Future Leaders) สำหรับนิสิต/นักศึกษา ทุกชั้นปี ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 9.00-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 116 คน
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบ	**ไตรมาสที่ 3 :** อยู่ระหว่างการดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม NSO Data Camp
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การเข้าค่าย (NSO Data Camp)	- จัดการอบรมฯ NSO DATA CAMP ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน - เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 68 ยอดเงิน 1.6400 ลบ. (100%)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	8	50	17	75	55	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด

2) จัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม การสัมมนา นิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอ ให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เพื่อให้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ด้านสารสนเทศและอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ใช้สื่อทางโลกดิจิทัลอย่างเข้าใจและรู้เท่าทันในการค้นหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
กิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน 878 อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 878 อำเภอ กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า 43,900 คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า 50 คน)	กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า 43,900 คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า 50 คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด 2 ระดับ(สถิติจังหวัดและผู้ปฏิบัติงาน) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	ธันวาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในทุกอำเภอของส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอำเภอ ครั้งที่ 1	มีนาคม - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการกำกับตรวจติดตาม และประเมินผล	ธันวาคม 2567 - สิงหาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 20,764,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,764,700 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,429,242.93 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน จำนวน 878 อำเภอของส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	กลุ่มเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า 43,900 คน (อำเภอละไม่ต่ำกว่า 50 คน)	ประชาชน ในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 426,077 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด 2 ระดับ (สถิติจังหวัดและผู้ปฏิบัติงาน) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ จัดการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. จัดประชุมการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ระดับพื้นที่ในระดับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวม 243 คน งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 1,060,300 บาท 2. โอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานสถิติจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่ จำนวน 461,206 บาท
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2567 งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 1,537,581 บาท 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับสถิติจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2568 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 76 คน งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 832,505 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในทุกอำเภอของส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการกำกับตนเองได้ รวมถึง รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอำเภอ ครั้งที่ 1	**ไตรมาสที่ 2 :** สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านดิจิทัล (digital economy) ในพื้นที่จำนวน 321,985 คน (ดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนด) ซึ่ง สถจ. ได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณทั้ง 76 จังหวัด รวมเป็นจำนวนเงิน 17,955,100 บาท และโอนค่าพาหนะเข้ารับการฝึกอบรม 48,868 บาท
	ไตรมาสที่ 3 : สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านดิจิทัล (digital economy) ในพื้นที่จำนวน 354,218 คน (ดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนด)และโอนค่าพาหนะเข้ารับการฝึกอบรม 20,000 บาท
	ไตรมาสที่ 4 : 1. เร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับพื้นที่ 2. โอนงบประมาณให้แก่ สถจ. ชุมพร จำนวน 10,167 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 68 3. ดำเนินการโอนเงินจากภูมิภาคกลับส่วนกลาง จำนวน 26 จังหวัด รวมเป็นเงิน 128,202.21 บาท 4. ดำเนินการจัดสรรโอนงบประมาณให้สำนักงานสถิติจังหวัดเพิ่มเติม จำนวน 5 จังหวัด รวมเป็นเงิน 87,353 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการกำกับตรวจติดตาม และประเมินผล	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดทำแผนการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ 2 : ตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามโครงการ ในจังหวัดปัตตานี สงขลา พัทลุง สตูล เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย ร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	สุรินทร์ ชุมพร ระนอง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก รวมเป็นจำนวนเงิน 295,113.09 บาท
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามโครงการในจังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก วันที่ 9-12 มิ.ย. 68 2. ตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามโครงการในจังหวัดกระบี่ พังงา และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-5 ก.ค. 68
	ไตรมาสที่ 4 : ลงพื้นที่ตรวจราชการภายใต้โครงการ ณ จังหวัดกระบี่ พังงา และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-5 ก.ค. 68

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	25	48	90	85	97	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว

3) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,040,000 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 91

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 400,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 496,547 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,040,000 ครั้ง	12,918,160 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 91	ร้อยละ 98

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 - 4 :** ปัจจุบัน พก. ไม่มีภารกิจจัดทำข้อมูลรายสาขาแล้ว ทำให้ไม่มีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	**ไตรมาสที่ 1 :** **กำลังดำเนินการ** ดังนี้ - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2567 - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2567 - รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย - รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ.2568 - รายงานสถานะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2568 - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2567 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแลสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่างๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2568 ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2567 **<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u>** ดังนี้ - รายงานความร่วมมือกับองค์กรโยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) ในการวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นของประชากรประเทศไทย - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2567 (e-book)
	ไตรมาสที่ 2 : **<u>กำลังดำเนินการ</u>** - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของ ครัวเรือน พ.ศ. 2567 - เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2567 - รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย - รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ.2568 - รายงานสถานะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2568 - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2567 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่างๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2568 ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - แผ่นพับ "การให้บริการข้อมูลสถิติ - รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2567 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2567 (e-book) - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2567 **ดำเนินการแล้วเสร็จ** - รายงานความร่วมมือกับองค์กรโยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) ในการวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยว กับการโยกย้ายถิ่นของประชากรประเทศไทย - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2567 (e-book) - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2568 - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566 - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567 (e-book)
	ไตรมาสที่ 3 : โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล **กำลังดำเนินการ** - เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2568 - เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2568 - รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย - รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ.2568 - รายงานสถานะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2568 - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำ มะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2567 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและ สังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวน ครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่างๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2568 ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - แผ่นพับ "การให้บริการข้อมูลสถิติ - รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2567 - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปี งบประมาณ 2568 - แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2567 (e-book) - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2567 - ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติ แบบ interactive Dashboard **ดำเนินการแล้วเสร็จ** - รายงานความร่วมมือกับองค์กรโยกย้ายถิ่น ระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) ในการวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับ การโยกย้ายถิ่นของประชากรประเทศไทย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2567 (e-book) - วารสารสถิติรายงานไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2568 (e-book) - ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2568 - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร พ.ศ. 2566 - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567 (e-book) - รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของ ครัวเรือน พ.ศ. 2566
	ไตรมาสที่ 4 : โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ **<u>กำลังดำเนินการ</u>** - เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2568 - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2568 - แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2567 (e-book) - ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติ แบบ interactive Dashboard - ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติ แบบ Interactive Dashboard - รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 **<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u>** - รายงานความร่วมมือกับองค์กรโยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) ในการวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นของประชากรประเทศไทย - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2567 (e-book) - วารสารสถิติรายงานไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2568 (e-book) - ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2568 - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2568 - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566 - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 72 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2567 (e-book) - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2566 - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2567 - รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ.2568 - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย - รายงานสถานะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2568 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่างๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2568 ของ สสช. ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - แผ่นพับ "การให้บริการข้อมูลสถิติ - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2568 - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2568 (e-book) - รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1: รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 1,607,188 ครั้ง** 1. การให้บริการข้อมูล 1,606,774 ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 1,571,315 ครั้ง - www.nso.go.th 389,359 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 574,515 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 15,056 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 199,412 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 876 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 2 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 690 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 492 ครั้ง - เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 390,913 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 390,800 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 113 ครั้ง 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 641 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 356 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 642 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 223 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 33,597 ครั้ง - line 18 ครั้ง จำนวนโพส 11 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 7 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 28,997 ครั้ง จำนวนโพส 20 ครั้ง การเข้าถึงโพส 28,927 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 50 ครั้ง - IG 730 ครั้ง จำนวนโพส 12 ครั้ง การเข้าถึงโพส 717 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 1 ครั้ง - youtube (การเข้าชม) 3,630 ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) 222 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 414 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 328 ครั้ง จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 326 ครั้ง จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง 2 ครั้ง 2.2 โมบายแอพพลิเคชั่น THAI STAT 86 ครั้ง 2.2.1 THAI STAT 2.2.1 THAI STAT 86 ครั้ง - IOS 53 ครั้ง - Android 33 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 2,082,825 ครั้ง 1. การให้บริการข้อมูล 2,082,513 ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 2,024,309 ครั้ง - www.nso.go.th 435,680 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 765,501 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 17,975 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 174,282 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 40,786 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 371 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 199 ครั้ง - เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 589,515 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 589,417 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 98 ครั้ง 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 394 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 291 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 524 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 98 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 56,897 ครั้ง - line 24 ครั้ง / จำนวนโพส 19 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 5 ครั้ง - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 50,914 ครั้ง จำนวนโพส 26 ครั้ง การเข้าถึงโพส 50,822 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 66 ครั้ง - IG 2,216 ครั้ง จำนวนโพส 18 ครั้ง การเข้าถึงโพส 2,198 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- youtube (การเข้าชม) 3,619 ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) 124 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 312 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 184 ครั้ง จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสาร รายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 182 ครั้ง จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง 2 ครั้ง 2.2 โมบายแอพพลิเคชั่น THAI STAT 128 ครั้ง 2.2.1 THAI STAT 128 ครั้ง - IOS 55 ครั้ง - Android 73 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 : รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 6,794,630 ครั้ง 1. การให้บริการข้อมูล 6,794,319 ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 2,067,260 ครั้ง - www.nso.go.th 667,318 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 775,230 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 18,285 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 105,242 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 44,535 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 3,010 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 101 ครั้ง - เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 453,539 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 453,470 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 69 ครั้ง 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 389 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 289 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 467 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 99 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 4,725,815 ครั้ง - line 96 ครั้ง จำนวนโพส 29 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 67 ครั้ง - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 3,118,231 ครั้ง จำนวนโพส 50 ครั้ง การเข้าถึงโพส 3,117,298 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 883 ครั้ง - IG 1,402,551 ครั้ง จำนวนโพส 27 ครั้ง การเข้าถึงโพส 1,402,524 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง - youtube (การเข้าชม) 204,854 ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) 83 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 311 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 0 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 0 ครั้ง - จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้ง 0 ครั้ง 2.2 โมบายแอพพลิเคชั่น THAI STAT 311 ครั้ง 2.2.1 THAI STAT 311 ครั้ง - IOS 95 ครั้ง - Android 216 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 4 : รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 2,362,400 ครั้ง 1. การให้บริการข้อมูล 2,362,143 ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 2,306,462 ครั้ง - www.nso.go.th 523,382 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 1,119,934 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 17,710 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 89,702 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 72,216 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 3,471 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 33 ครั้ง - เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 480,014 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 479,935 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 79 ครั้ง 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 327 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 286 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 351 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 118 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 54,599 ครั้ง - line 22 ครั้ง จำนวนโพส 6 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 16 ครั้ง - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 29,041 ครั้ง จำนวนโพส 11 ครั้ง การเข้าถึงโพส 28,850 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 180 ครั้ง - IG 1,369 ครั้ง จำนวนโพส 7 ครั้ง การเข้าถึงโพส 1,362 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง - youtube (การเข้าชม) 24,046 ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) 121 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 257 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 0 ครั้ง จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 0 ครั้ง จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติ ในแต่ละครั้ง 0 ครั้ง 2.2 โมบายแอพพลิเคชั่น THAI STAT 257 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2.2.1 THAI STAT 257 ครั้ง - IOS 29 ครั้ง - Android 228 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.	**ไตรมาสที่ 1 - 2 :** การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. ดังนี้ - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูป CD-ROM
	ไตรมาสที่ 3 : การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูป CD-ROM
	ไตรมาสที่ 4 : การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. **<u>กำลังดำเนินการ</u>** - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูป CD-ROM **<u>ดำเนินการเสร็จแล้ว</u>** - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ (การดำเนินงานย้ายไปกลุ่มส่งเสริม ตั้งแต่ ธ.ค.65) - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	30	46	46	65	65	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration)

3) เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ 3

หมายเหตุ : ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ 3) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ เท่ากับร้อยละ 40 หรือมากกว่า

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น - รับฟังการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงาน ก.พ.ร. (ต.ค. 67 - พ.ค. 68) - ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และรายหมวด (ก.พ. - ก.ค. 68) - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 (พ.ค. - ก.ค. 68)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2568 ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	ธันวาคม 2567 มีนาคม, มิถุนายน,กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 51,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 68,085 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 68,085 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA	ระดับ 3	ระดับ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. รายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการหมวด 7 และแนวทางการดำเนินงานประเด็นช่องว่างในการพัฒนาdevelopment gap) ประจำปี

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น - รับฟังการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงาน ก.พ.ร. (ต.ค. 67 - พ.ค. 68) - ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และรายหมวด (ก.พ.-ก.ค. 68) - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 (พ.ค.-ก.ค. 68)	งบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2567 3. รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหมวด 7 เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. เข้าร่วมและรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2567 จากสำนักงาน ก.พ.ร. 5. เตรียมการจัดประชุมหารือแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
	ไตรมาสที่ 2 : 1. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)” ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 2. เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์การ 4.0” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 3. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 เพื่อชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568และพิจารณาการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4. จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณารายละเอียดการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในขั้นตอนที่ 2 รายงาน Application Report และบทสรุปผู้บริหาร มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 5. จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณารายละเอียดการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในขั้นตอนที่ 2 รายงาน Application Report และบทสรุปผู้บริหาร มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เพิ่มเติม)
	ไตรมาสที่ 3 : 1. จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฯ (ลักษณะสำคัญขององค์การ ผลลัพธ์การดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 7 และผลการดำเนินการหมวด 1 - 6)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ลักษณะสำคัญขององค์การ ผลลัพธ์การดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 7 และผลการดำเนินการหมวด 1 - 6) เพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 3. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “พัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0” เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ”
	ไตรมาสที่ 4 : 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “พัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0” เรื่อง “การส่งเสริม แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง BB204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยถอดบทเรียนจากการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมความคิด สำหรับพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานะความเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร. 2. จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฯ (ลักษณะสำคัญขององค์การ ผลลัพธ์การดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 7 และผลการดำเนินการหมวด 1 - 6) เพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 3. จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อรายงานการดำเนินการตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 4 :** ขออนุมัติรายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2568 ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. นำเสนอผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) "ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0" รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 4/2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567) 2. เผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 4/2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567) ดังนี้ - ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P - ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
	ไตรมาสที่ 2 : สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 1/2568 (มกราคม - มีนาคม 2568) มีการนำเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปศึกษาและนำไปปรับใช้ สำหรับพัฒนาให้ก้าวหน้าและเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป ซึ่งมีช่องทางเผยแพร่ ดังนี้ - ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P - ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
	ไตรมาสที่ 3 : สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 2/2568 (เมษายน - มิถุนายน 2568) มีสาระสำคัญที่นำเสนอ คือ การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในขั้นตอนที่ 2 รายงาน Application Report และบทสรุปผู้บริหาร ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีช่องทางเผยแพร่ ดังนี้ - ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือช่องทาง https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
	ไตรมาสที่ 4 : สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 3/2568 (กรกฎาคม - กันยายน 2568) มีสาระสำคัญประกอบด้วย (1) รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ มิถุนายน 2568) (2) การดำเนินการตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “พัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0” เรื่อง “การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ” โดยมีช่องทางการเผยแพร่ ดังนี้ 1) เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเข้าไปที่หัวข้อ >> เกี่ยวกับ สสช. >> การพัฒนาระบบราชการ >> สารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. หรือ https://www.nso.go.th/nsoweb/category/7P 2) เว็บอินทราเน็ต http://webintranet.nso.go.th/ โดยเข้าไปที่กลุ่มขึ้นตรง ผสช. >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> สารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	**ไตรมาสที่ 4 :** จัดทำรายงานตามประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	25	25	65	65	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

17. โครงการการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

2. ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ (Core Value)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรต้นแบบ”

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ธันวาคม 2567 – สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม – กรกฎาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 30,00 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 30,00 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 25,714.45 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป	93.46 คะแนน
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ลานอเนกประสงค์ (โซนผู้บริหาร) ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 3. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามให้แก่บุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 3 : 1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568 2.รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง และสถิติจังหวัด (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568) 3.รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง และสถิติจังหวัด (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568) เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568) 4.บันทึกข้อมูลรายงานแผนบริหารความเสี่ยงโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันส่งข้อมูลในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ไตรมาสที่ 4 : 1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 2. รับเรื่องร้องเรียนในระบบร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568 หารือผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการจนได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว 3. รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง และสถิติจังหวัด (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	4.รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง และสถิติจังหวัด (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568) เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568) 5.จัดทำหนังสือเสนอ ผสช. เพื่อขอเสนอยุติเรื่องร้องเรียน และตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องผ่านระบบร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 6. จัดทำหนังสือถึง ผสช. เพื่อขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" 7. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และยืนยันส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. 8. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) รอบที่ 2ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ บนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 9. จัดส่งหลักฐานการรับทราบ การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยปีที่ 11 (ครั้งที่ 9)
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. จัดทำรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยทำจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูลการตอบ OIT ข้อ O22) 2. แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and -Transparency Assessment: OIT) 3. จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ศูนย์/กอง ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4. แจ้งเวียนศูนย์/กอง เพื่อขอความอนุเคราะห์จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ 2)
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และแจ้งเวียนไปยัง ศูนย์/กอง 2. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ สสช. และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3. จัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 4. จัดทำหนังสือไปยังศูนย์/กอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ 1) 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งเวียนไปยัง ศูนย์/กอง ตส. และ พร. เพื่อทราบ
	ไตรมาสที่ 3 : 1.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งเวียนไปยัง ศูนย์/กอง ตส. และ พร. เพื่อทราบ 2. รวบรวมข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จาก ศูนย์/กอง และสรุปข้อมูล บันทึกและยืนยันข้อมูล ลงระบบ ITAS 3. จัดทำหนังสือถึง ผอ.พก/ผอ.กกจ./ผอ.กงบ/ผอ.กพด.และ ผอ.กยง ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ 2568 4. จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 9.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 5.จัดทำรายงานการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6.จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 7. กำกับติดตามจำนวนผู้เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
	ไตรมาสที่ 4 : 1.กำกับติดตามการประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศคะแนนผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2568 2. สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	พ.ศ. 2568 ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ในระดับ "ผ่านดี" ด้วยคะแนน 93.46 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 2.51 คะแนน 3. แจ้งเวียนศูนย์/กอง ทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ผลการประเมินฯ บนเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 การประเมินองค์กรคุณธรรม	**ไตรมาสที่ 2 :** 1. แจ้งเวียนคู่มือการประเมินการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ศูนย์/กองทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการประเมินองค์กรคุณธรรม 2. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/256 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 3. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568 และแจ้งเวียนไปยัง กลุ่มใน สลก. เพื่อทราบ
	ไตรมาสที่ 3 : 1. จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 2.จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2568 3.จัดทำข้อมูลผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ 9 ตัวชี้วัด 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินฯ ของศูนย์/กอง ในเบื้องต้น ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด 5. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินองค์กรคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 6. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 7. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบในระดับ ศูนย์/กอง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ (โซนผู้บริหาร) ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
	ไตรมาสที่ 4 : 1.จัดทำหนังสือถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบประวัติกรรมการจริยธรรม และแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2.จัดทำหนังสือถึง ผสช. เพื่อโปรดลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3.เผยแพร่ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ หรือบริหาร และข้าราชการพลเรือน ผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 4. จัดประชุมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 และพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัด 5.จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 และแจ้งเวียนศูนย์/กอง ทราบ 6.จัดส่งแบบรายงานผลการมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7.กำกับติดตามการประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดทำประกาศดังกล่าวฯ 8. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	**ไตรมาสที่ 2 :** จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	40	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอำนวยการดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัดปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการและสังเกตการปฏิบัติงาน ในสำนักงานสถิติจังหวัด	พฤศจิกายน 2567 – สิงหาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 70,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 70,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 69,936 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนามสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดทำและขออนุมัติแผนการตรวจราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ผู้บริหารและบุคคลากร สสช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566
	ไตรมาสที่ 2 : ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณที่ใช้ 17,065 บาท
	ไตรมาสที่ 3 : ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี พิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ งบงบประมาณที่ใช้ 25,450 บาท ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท งบประมาณที่ใช้ 12,170 บาท
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการตรวจราชการเสร็จเรียบร้อยตามแผนตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการและสังเกตการปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัด	**ไตรมาสที่ 1 :** ตภ. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจต่าง ๆ ให้ สถจ. ทั่วประเทศทราบ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร ผตก. ร่วมให้คำแนะนำ กำกับติดตามงานโครงการฯ และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 31 ต.ค. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม 903 คน งบประมาณที่ใช้ 1,225 บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง) - ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 พ.ย. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม 903 คน งบประมาณที่ใช้ 1,225 บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง) - ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 24 ธ.ค. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม 648 คน งบประมาณที่ใช้ 1,225 บาท (เบิกจ่ายเฉพาะส่วนกลาง)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	การดำเนินงานอื่นที่ ตภ. ได้รับมอบหมายมีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 580 บาท
	ไตรมาสที่ 2 : ตภ. จัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง (27 ม.ค. 68 , 3 ก.พ.68 , 7 มี.ค. 68) งบประมาณที่ใช้ 2,450 บาท
	ไตรมาสที่ 3 : ตภ. จัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง (11 เม.ย. 68 , 27 พ.ค. 68) งบประมาณที่ใช้ 2,170 บาท และเตรียมจัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2568
	ไตรมาสที่ 4 : ตภ. จัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2568 โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่กำหนด จำนวน 1 ครั้ง (24 ก.ค. 68) งบประมาณที่ใช้ 1,225 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	40	48	70	70	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการอาคาร C

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบ CCTV, ระบบ IP Phone, ระบบผ่านเข้าออกโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Face Recognition Access Control) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและให้บริการสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โซนซี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,136,200 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,000,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,000,000 บาท

หมายเหตุ : 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10,000,000 บาท
2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8,136,159.60 บาท
- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน 8,136,159.60บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้พร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ได้คู่สัญญาและมีการลงนามในสัญญาเลขที่ 020/68 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน กำหนดส่งมอบงาน 2 งวด 2. คู่สัญญาฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 120 วัน ให้กับคณะกรรมการฯ <u>หมายเหตุ 1</u> : คู่สัญญาได้เข้ามานำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและกาติดตั้งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อ 15 มกราคม 2568 ในการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 2 <u>หมายเหตุ 2</u> : 1. วงเงินทำสัญญา 8,000,000 บาท (วงเงินงบประมาณ 8,136,259.60) 2. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2567 ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2568 3. กำหนดการส่งมอบงานเป็น 2 งวด 3.1. งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นเงิน 3,200,000 บาท ระยะเวลา 120 วัน 3.2. งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเงิน 4,800,000 บาท ระยะเวลา 180 วัน)
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2567- 10 เมษายน 2568 120 วัน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 : บริษัทคู่สัญญา ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. 2568 บริษัทคู่สัญญา มีการปรับรายการอุปกรณ์และอยู่ระหว่างติดตั้งที่อาคาร C ทั้งนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 4 : - ลงนามในสัญญาเลขที่ 020/68 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน กำหนดส่งมอบงาน 2 งวด - คู่สัญญาได้เข้ามานำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและการติดตั้งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อ 15 มกราคม 2568 ในการประชุมครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) - ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 - ส่งรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 และเบิกจ่ายเมื่อวันที่ เมื่อวานที่ 5 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท - ส่งรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 และเบิกจ่ายเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปี 2567 ดำเนินการช้ากว่าแผนที่กำหนด และ คู่สัญญาได้เข้ามานำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและกาติดตั้งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อ 15 มกราคม 2568 ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ทำให้มีการส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	25	25	75	40	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก บริษัทคู่สัญญา มีการปรับรายการอุปกรณ์และซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งที่อาคาร C จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ 1

20. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ อาคาร C

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและการให้บริการที่ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (Microphone Systems) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โซนซี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 19,262,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 19,262,700 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100	-

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	-
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ (TOR) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 2. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ (TOR) และราคากลาง (ครั้งที่ 2) เพื่อดำเนินการทบทวน TOR อีกครั้ง และบันทึกจัดส่ง TOR และราคากลางให้ กพด. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 เพื่อรอขึ้นประชาพิจารณ์ <u>หมายเหตุ 1</u> : มีการปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการจากเดิม 210 วัน เหลือ 180 วัน และปรับการส่งมอบงานจาก 4 งวด เป็น 3 งวด เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณและไม่ให้กระทบกับระยะเวลาดำเนินงานเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 2.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 10 เป็นเงิน 1,926,270. บาท ระยะเวลา 30 วัน 2.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 70 เป็นเงิน 13,483,890 บาท ระยะเวลา 150 วัน 2.3 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 เป็นเงิน 3,852,540 บาท ระยะเวลา 180 วัน) 3. กพด. อยู่ระหว่างขออนุมัติเสนอ TOR และราคากลางในวันที่ 6 มกราคม 2567 (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง สสช. ที่ 3/2568 มอบอำนาจให้ รสช. ปฏิบัติราชการแทน ผสช. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 (หมายเหตุ 2 : อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 13 ม.ค.2568 ถึง 15 ม.ค. 2568 ทราบผลแบบไม่เป็นทางการผลเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอแนะวิจารณ์)
	ไตรมาสที่ 2 : ยังไม่สามารถกิจกรรมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงานฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (กระบวนการทางพัสดุ ลงนามสัญญา) ประกอบด้วย 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 ก.พ 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเพื่อปรับ TOR หลังจากการประชาพิจารณ์ (ขึ้นประชาพิจารณ์ 6- 12 มี.ค 2568 หมายเหตุ ในส่วนของการดำเนินงานกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
	ไตรมาสที่ 3 : คณะกรรมการพิจารยกเลิกการประกวดราคา (ครั้งที่ 3) ส่งบันทึกผลพิจารณาไปวันที่ 28 เม.ย. 2568 ไปให้ทางพัสดุ 1. ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 พ.ค. 2568 2. พัสดุส่งเอกสารประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ให้คณะกรรมการฯ วันที่ 30 พ.ค. 2568 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 (ตอบประชาพิจารณ์ + TOR ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 9 บริษัท แก้ไข TOR ตามการพิจารณาของกรรมการ และส่งสรุปตอบประชาพิจารณ์บริษัทฯ วันที่ 6 มิ.ย. 2568 4. ประกาศประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 (3 วันทำการ วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 2568) และยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 : 1. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีการปรับTOR และส่งรายงานของการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ไปให้กลุ่มงานพัสดุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 2. บันทึก สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารพัสดุ ที่ 01.5/1501 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คณะกรรมการ TOR ส่งบันทึก ที่ 08.5/1213 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ Zone C (ครั้งที่ 4)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการพิจารยกเลิกการประกวดราคา (ครั้งที่ 3) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 16 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	14	60	15	75	16	100	16

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารยกเลิกการประกวดราคา (ครั้งที่ 3) ตอบประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 และปรับ TOR ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 9 บริษัท แก้ไข TOR ตามการพิจารณาของกรรมการ และส่งสรุปตอบประชาพิจารณ์บริษัทฯ วันที่ 6 มิ.ย. 2568 ประกาศประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 (3 วันทำการ วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 2568)

21. โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นศูนย์/กองต่าง ๆ อยู่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งเป็นอาคารสูง 11 ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้บริหาร สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร ตั้งแต่ชั้น 5 ถึงชั้น 11 และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นไปเก็บยังอาคาร B (อาคารบี) เพื่อรอการส่งมอบหรือรอการจำหน่าย ณ สถานที่ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมายปี
	ปี พ.ศ. 2568
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 5 เดือน

ปี 2567 : 1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กรกฎาคม – กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 2 การขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ 1 และเบิกจ่าย)	กันยายน 2567 - พฤศจิกายน 2567

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6,864,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,300,828 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,300,828 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 การขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปยังอาคารโซนซี (งวดงานที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระยะสัญญาจ้าง 27 พ.ย. 67 50 วันนับจากวันที่ สสช. แจ้งให้หนังสือให้ผู้รับจ้างขนย้าย (ดำเนินงาน 1 งวดงาน) ทั้งนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานได้ เนื่องจากหน่วยงานต้องรับมอบอาคารโซนซีก่อน และ สสช. ตรวจรับอาคารโซนซี ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2567 และสรุปผลการตรวจรับพื้นที่ฯ ส่งกระทรวง ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ธพส. กำลังดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการรอเข้าตรวจรับอาคารโซนซีอีกครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระยะสัญญา 50 วัน (เริ่มนับเมื่อได้แจ้งขนย้าย) ทั้งนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอรับมอบอาคารโซนซี ซึ่งยังมีจุดตำหนิและอยู่ระหว่างการแก้ไข โดย ธพส. เดิมกำหนด ตรวจรับ วันที่ 4 – 9 เมษายน 2568 แต่ต้องเลื่องออกไปหลังเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 28 มีนาคม 2568 ปัจจุบันรอการตรวจรับอาคารโซนซี
	ไตรมาสที่ 3 : หน่วยงานต้องรับมอบอาคารโซนซีก่อน ถึงจะดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานได้ ขณะนี้อาคารยังมีจุดตำหนิอีกหลายที่ ทำให้ สสช. ยังไม่สามารถตรวจรับอาคารโซนซีได้ ทั้งนี้ ธพส. กำลังดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี และตามที่ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลาประมาณ 13.20 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลาง ณ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ธันวาคม 2550 นั้น ทำให้หน่วยงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับพื้นที่ออกไปก่อน ซึ่งจากเดิมมีกำหนดการตรวจพื้นที่ วันที่ 4 - 9 เมษายน 2568 และหน่วยงานตรวจพื้นที่ วันที่ 8 - 11 เมษายน 2568 ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงฯ ทั้งนี้ สัญญา เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และสำนักงานได้จัดทำแผนการขนย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม 2568 - 5 กรกฎาคม 2568 แผนการขนย้ายกล่อง และครุภัณฑ์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 - 8 สิงหาคม 2568 ขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการขนย้ายตามแผนข้างต้น
	ไตรมาสที่ 4 : สัญญา เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และสำนักงานได้จัดทำแผนการขนย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 5 กรกฎาคม 2568 แผนการขนย้ายกล่อง และครุภัณฑ์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 - 8 สิงหาคม 2568 สำนักงานได้ดำเนินการขนย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเอกสารการส่งมอบงานจากบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายแล้ว 4,300,828 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระยะสัญญาจ้าง 27 พ.ย. 67 - 50 วันนับจากวันที่ สสช. แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างขนย้าย (ดำเนินงาน 1 งวดงาน) หน่วยงานต้องรับมอบอาคารโซนซีก่อน ถึงจะดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานได้ ขณะนี้อาคารยังมีจุดตำหนิอีกหลายที่ ทำให้ สสช. ยังไม่สามารถตรวจรับอาคารโซนซีได้ ทั้งนี้ ธพส. กำลังดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี และตามที่ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลาประมาณ 13.20 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลาง ณ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นั้น ทำให้หน่วยงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับพื้นที่ออกไปก่อน ซึ่งจากเดิมมีกำหนดการตรวจพื้นที่ วันที่ 4 - 9 เมษายน 2568 และหน่วยงานตรวจพื้นที่ วันที่ 8 - 11 เมษายน 2568 ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงฯ ทั้งนี้ สัญญา เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และสำนักงานได้จัดทำแผนการขนย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 5 กรกฎาคม 2568 แผนการขนย้ายกล่อง และครุภัณฑ์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 - 8 สิงหาคม 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	20	75	20	100	40	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระยะสัญญาจ้าง 27 พ.ย. 67 ถึง 50 วัน นับจากวันที่ สสช. แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างขนย้าย (ดำเนินงาน 1 งวดงาน) ทั้งนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานได้ เนื่องจาก หน่วยงานต้องรับมอบอาคารโซนซีก่อน และ สสช. ตรวจรับอาคารโซนซี ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2567 และอาคารยังมีจุดตำหนิอีกหลายที่ ทำให้ สสช. ยังไม่สามารถตรวจรับอาคารโซนซีได้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจรับพื้นที่ฯ ส่งกระทรวง ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ธพส. กำลังดำเนินการแก้ไขพื้นที่ฯ อาคารโซนซี และตามที่ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลาประมาณ 13.20 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลาง ณ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นั้น ทำให้หน่วยงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับพื้นที่ออกไปก่อน ซึ่งจากเดิมมีกำหนดการตรวจพื้นที่ วันที่ 4 - 9 เมษายน 2568 และหน่วยงานตรวจพื้นที่ วันที่ 8 - 11 เมษายน 2568 ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงฯ แล้ว ทั้งนี้ สัญญา เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และสำนักงานได้จัดทำแผนการขนย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม 2568 - 5 กรกฎาคม 2568 แผนการขนย้ายกล่อง และครุภัณฑ์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 - 8 สิงหาคม 2568 สำนักงานได้ดำเนินการขนย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเอกสารการส่งมอบงานจากบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายแล้ว 4,300,828 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

22. โครงการโอนย้ายระบบจาก NSO Data Center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government data center and cloud service (GDCC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) สนับสนุนนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาล

3) โอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

4) โอนย้ายระบบสารสนเทศจาก NSO Data center ขึ้นติดตั้งใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

5) เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวง และลดการฉ้อโกงทางออนไลน์ หยุดยั้งการโกงและลดการสูญเสียผ่านออนไลน์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบไปด้วย	
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	
1.1) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows	ร้อยละ 100
1.2) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu	ร้อยละ 100
2) ระบบฐานข้อมูล (Database)	
2.1) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL	ร้อยละ 100
2.2) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ 100
2. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบ Cloud สามารถทำงานได้ทุกระบบร้อยละร้อย (ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน 2567 – มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม 2567 – กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า 20% (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	สิงหาคม 2567 – พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ไม่น้อยกว่า 80% และรายงานผลการดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center	มกราคม 2568 – มีนาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย)	

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 9,906,200 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,900,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,900,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการโอนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติประกอบไปด้วย		
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)		
1.1) ระบบสารสนเทศที่เป็น Windows	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
1.2) ระบบสารสนเทศที่เป็น Unix, Linux, Ubuntu	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2) ระบบฐานข้อมูล (Database)		
2.1) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น SQL	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2.2) ระบบฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการโอนย้ายติดตั้งบนระบบ Cloud ได้สมบูรณ์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2. ระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดตั้งบนระบบCloud สามารถทำงานได้ทุกระบบร้อยละร้อย(ทุกระบบตามที่ส่งมอบงาน)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 ส่งมอบจัดประชุมเริ่มต้นโครงการฯ (Kickoff) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. คู่สัญญาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเริ่มโครงการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 โดยลงนามในสัญญาที่ 005/68 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2568 และส่งมอบงาน จำนวน 3 งวด ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1.1 งวดที่ 1 ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน 1,485,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2567 ถึง 17 ธันวาคม 2567 ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา 60 วัน 1.2 งวดที่ 2 ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน 4,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 16 เมษายน 2568ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา 180 วัน 1.3 งวดที่ 3 ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน 3,465,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึง 16 พฤษภาคม 2568 ดำเนินการตามสัญญาฯ เป็นระยะเวลา 210 วัน 2. คู่สัญญาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2567 โดยคู่สัญญาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน และเอกสารประกอบการโอนย้ายระบบฯ ตามข้อกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 1 โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล ของระบบฯ ตามสัญญาฯ 3. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2567 เพื่อตรวจรับงานและมีหนังสือแจ้งแก้ไขงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 4. คู่สัญญาส่งมอบงานงวดที่ 1 (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 67 5. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 3/2567 มีมติรับงานงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 67
	ไตรมาสที่ 2 : คู่สัญญามีการส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,485,000 บาท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 <u>หมายเหตุ</u> : คณะกรรมการฯ ส่งรายงานการตรวจรับงานงวดที่ 1 ให้ กพด. ตามบันทึกคณะกรรมการฯ ที่ 08.2/47 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2657 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายฯ ต่อไป (ซึ่งอยู่ในเวลาของไตรมาส 2)
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และดำเนินการย้ายระบบไม่น้อยกว่า 20% (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2 :** ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินตามขอบเขตงาน งวดที่ 2 (เป็นระยะเวลา 60 วันตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 16 เมษายน 2568)
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการย้ายระบบไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ไม่น้อยกว่า 80% และรายงานผลการ ดำเนินการย้ายระบบ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** การดำเนินการย้ายระบบฯ และเอกสารดำเนินการ จะอยู่ในการดำเนินงานของการส่งมอบงานงวดที่ 2
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC	**ไตรมาสที่ 2 :** ทดสอบระบบที่ย้ายไปติดตั้งที่ GDCC Cloud ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินตามขอบเขตงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
Cloud รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ NSO Data Center และ GDCC Cloud รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย)	งวดที่ 2 (เป็นระยะเวลา 60 วันตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 16 เมษายน 2568)
	ไตรมาสที่ 3 : คณะกรรมการประชุมตรวจรับ งวดงานที่ 2 วันที่ 21 เม.ย. 2568 ทำบันทึกส่งรายงานการตรวจรับไปที่กลุ่มงานพัสดุ วันที่ 21 พ.ค. 2568 (งวดที่ 2 วันที่ 10 มิ.ย. 68 เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 4,950,000 บาท) และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
	ไตรมาสที่ 4 : - คณะกรรมการมีการตรวจรับ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ส่งรายงานผลการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 68 - เบิกจ่ายงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,465,000 บาท - เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สสช. ได้มีระบบที่ติดตั้งและสามารถใช้งานบน Government Data Center and Cloud Service (GDCC)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- คู่สัญญาส่งมอบงานงวดที่ 1 (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการฯ มีมติรับงานงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเกินขอบเขตงาน งวดที่ 1 (ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ถึง 17 ธันวาคม 2567)

- ส่งรายงานการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2657 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,485,000 บาท ซึ่งอยู่ในขอบเขตงาน งวดที่ 2 (ระยะเวลา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 16 เมษายน 2568)

- คณะกรรมการประชุมตรวจรับ งวดงานที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2568 และส่งรายงานการตรวจรับไปที่กลุ่มงานพัสดุ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,950,000 บาท ซึ่งเกินขอบเขตงาน งวดที่ 3 (ระยะเวลา 210 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึง 16 พฤษภาคม 2568)

- คณะกรรมการมีการตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ส่งรายงานผลการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และเบิกจ่ายงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,465,000 บาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	35	75	50	100	80	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) (เป็นระยะเวลา 210 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึง 16 พฤษภาคม 2568)

23. โครงการย้ายและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

ดำเนินการย้าย รื้อ ถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV จากอาคารที่ทำการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 อาคาร B ซึ่งเป็นสถานที่ทำการปัจจุบัน เพื่อสนองโยบายจากรัฐบาลให้ย้ายสถานที่ทำการในปัจจุบันไปทำการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โซนซี และเพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ใช้สอยเดิมให้ ธพส. ได้ทันตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานซึ่งโครงการฯ โซนซี ไม่ได้จัดหาดำเนินการให้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้ความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 2 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	เมษายน 2567 – มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 รื้อถอนระบบและอุปกรณ์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม 2567 – พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ : การดำเนินงานในเดือนกันยายน 2567 อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10,500,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,368,300 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,368,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรื้อถอน ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : งานส่งมอบพื้นที่เดิมของอาคารให้กับ ธพส. ได้ความครบถ้วนและถูกต้องทันตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 รื้อถอนระบบและอุปกร์เก่า และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใหม่ ในโครงการฯ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** คณะกรรมการฯ จัดส่ง TOR และราคากลาง (ครั้งที่ 2) ตามบันทึกที่ 08.8/1587 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 หมายเหตุ - สสช. ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67 - อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ม.ค. 2568 ในไตรมาสที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน จำนวน 2 งวด โดยงวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนิน 60 วัน และงวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน
	ไตรมาสที่ 2 : - คณะกรรมการฯ จัดส่ง TOR และราคากลาง (ครั้งที่ 2) ตามบันทึกที่ 08.8/1587 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 - ประกาศประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 - คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้ทำการประชุม (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 3) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และได้ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนเงินที่เสนอ 10,368,300.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงิน งบประมาณ 131,700,00

	บาท (ราคากลาง 10,570,381.67 บาท) ประกาศชนะการประกวดราคา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 - ลงนามสัญญา วันที่ 4 มี.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 130 วัน (5 มี.ค. 68 – 1 ส.ค. 68) จำนวน 2 งวดงาน ส.ค. 68) จำนวน 2 งวดงาน งานงวดที่ 1 ครบกำหนด 3 พ.ค. 68 งานงวดที่ 2 ครบกำหนด 1 ส.ค. 68 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงาน พร้อมกับเริ่มสำรวจอาคาร B ตามขอบเขตของงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการตามแผนของ งวดที่ 1 บริษัทดำเนินทำแผนงานบริหารจัดการ รื้อถอน ขนย้าย และติดตั้ง และเริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่ในอาคารบี ครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 68 รายงานผลตรวจรับพัสดุงาน วันที่ 26 พ.ค. 68 (งวดที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย. 68 เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 2,073,660 บาท) และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนของ งวดที่ 2 (วันที่ 4 พ.ค. - 1 ส.ค. 68) ดำเนินการตามแผน รื้อถอน ขนย้าย และติดตั้ง จากอาคาร B มาอาคาร C
	ไตรมาสที่ 4 : - คณะกรรมการฯ ทำหนังสือขอขยายเวลา สัญญาจ้างโครงการเป็นระยะเวลา 15 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 - ส่งรายงาน งวดที่ 2 และเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวานที่ 5 กันยายน 2568 จำนวนเงิน 2,073,660 บาท - เบิกจ่าย งวดที่ 2 และเมื่อวานที่ 23 กันยายน 2568 จำนวนเงิน 8,294,640 บาท - เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สสช. ส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ ธพส. และติดตั้งอุปกรณ์เดิม ระบบโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงตามสาย และ CCTV ที่ย้ายมาจากอาคาร B มาติดตั้ง ชั้น 7 อาคาร C พร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติงานของ สสช.

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

พื้นที่ปฏิบัติงานในบางจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย/มีน้ำท่วมขังสูงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
80	14	90	20	100	50	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 1) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ

24. โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกรอบตัวอย่างในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL FRAME) ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบรายการ (List Frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สสช.และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ เพื่อให้ข้อมูลกรอบตัวอย่างได้รับปรับปรุงให้มีความทันสมัย (Updated) รองรับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลรายละเอียดของหน่วยตัวอย่างที่สนับสนุนการจัดทำสถิติในลักษณะ Digital First Approach ที่มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติตามมาตรฐานสากล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสช. ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย

1.1) ระบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital-EA)

1.2) ระบบกรอบตัวอย่างและงานสุ่มตัวอย่างดิจิทัล (Digital-Sampling-Frame)

1.3) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติดิจิทัล (Digital-STAT-GIS)

1.4) ระบบสื่อสารสถิติในรูปแบบดิจิทัล (DIGITAL-STAT-Communication)

2) เพื่อให้มีระบบต้นแบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital -EA)) และระบบบริการแผนที่เขตแจงนับ (Digital-EA Services) และทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของหน่วยประชากรเป้าหมายที่เป็นคนและครัวเรือนรองรับสำมะโนประชากรและเคหะที่จะดำเนินการในปี 2568

3) เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเตรียมกรอบรายการ (List frame) และกรอบแผนที่ (Map frame or area frame) และความถูกต้องทันสมัยของกรอบตัวอย่างของ สสช.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ :	
1. รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	10 เล่ม
2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง	ครั้งละ 20 เล่ม
3. รายงานรายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบื้องต้น)	จำนวน 10 เล่ม
4. รายงานรายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์)	จำนวน 10 เล่ม
5. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital -EA)	จำนวน 1 ระบบ
6. การการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME	อย่างน้อย 2 ครั้ง

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
7. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	จำนวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital - EA) 2. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ 2	 ร้อยละ 80 ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 10 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม – ตุลาคม 2567
กิจกรรม 4 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบ Digital Frame ระบบต้นแบบ Digital EA และการอบรมบุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้องกับ Digital EA (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 7,950,800 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,950,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,950,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง 3. รายงานรายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับเบื้องต้น)	 10 เล่ม ครั้งละ 10 เล่ม จำนวน 10 เล่ม	 10 เล่ม 20 เล่ม 10 เล่ม

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4. รายงานรายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME (ฉบับสมบูรณ์)	จำนวน 10 เล่ม	10 เล่ม
5. ระบบต้นแบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital -EA)	จำนวน 1 ระบบ	1 ระบบ
6. การการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ DIGITAL FRAME	อย่างน้อย 2 ครั้ง	2 ครั้ง
7. การจัดประชุมนำเสนอโครงการ DIGITAL FRAME ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบต้นแบบแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital -EA)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
2. ระดับการรับรู้และเข้าใจการเตรียมการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ระยะที่ 2	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 67
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการฯ จัดประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 และมีมติรับมอบงานงวดที่ 1
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลศึกษากรอบแนวคิดการจัดทำ Digital Frame, ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Frame และ ร่างระบบต้นแบบ Digital EA (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2 :** - ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
	ไตรมาสที่ 3 : - อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยได้แจ้งที่ปรึกษาให้แก้ไขงานงวดที่ 2 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 - ส่งรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 2 ถึงกลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 - อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย open source software - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยมีการดำเนินการประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568 เป็น การประชุมครั้งที่ 4/2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568 เป็น การประชุมครั้งที่ 5/2568 หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบระบบต้นแบบการให้บริการแผนที่เขตแจงนับดิจิทัล (Digital-EA) และเบิกจ่ายเงินงานงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบ Digital Frame ระบบต้นแบบ Digital EA และการอบรมบุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้องกับ Digital EA (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 4 : (ล่าช้ากว่าแผน)** - ประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้วและส่งรายงานตรวจรับให้พัสดุวันที่ 16 ก.ค. 68 - เบิกจ่ายงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ล่าช้า และมีการประกาศยกเลิกโครงการโดยให้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างใหม่

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	35	75	50	100	75	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☐เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ปี 2567 ดำเนินการช้ากว่าแผนที่กำหนด

25. โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญ ไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

4) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

6) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ปี 2567	25	25	25	25
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนสื่อ Infographic, Motion graphic ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	11	20	40	60
2. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	-	3	4	5
3. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	10	15	20	25
4. จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติใช้ประโยชน์	-	1	2	3
เชิงคุณภาพ :				
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ)	80	82	84	86
2. ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ (ร้อยละ)	70	72	47	76

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 4 ปี

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
กิจกรรมที่ 1 จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัย และจำนวนครั้งที่จัด นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำ ไปใช้ประโยชน์	เมษายน - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 2 จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	เมษายน - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน - พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน 3 ครั้ง (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มิถุนายน - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง และสัญจร 1 ภาค (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร 3 ภาค (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้น (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 6 สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 ชิ้น (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 8,375,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,700,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,700,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. จำนวนสื่อ Infographic, Motion graphic ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	60 เรื่อง	76 เรื่อง
2. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์	5 เรื่อง	8 เรื่อง
3. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง	61 เรื่อง
4. จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริม การนำข้อมูลสถิติใช้ประโยชน์	3 เรื่อง	3 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อนำเสนอ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ที่ทันสมัย	ร้อยละ 86	ร้อยละ 93.60
2. ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ	ร้อยละ 76	ร้อยละ 89

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
กิจกรรมที่ 1 จำนวนสื่อ Infographic ในรูปแบบที่ทันสมัยและจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์	76 เรื่อง
กิจกรรมที่ 2 จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	61 เรื่อง
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมนักสถิติรุ่นเยาว์ / ทั้งกรุงเทพฯ จำนวน 3 ครั้ง (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	จัดกิจกรรมนักสถิติรุ่นเยาว์ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2567 และ 7 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง และสัญจร 1 ภาค (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2** : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) ดังนี้ - กรุงเทพฯ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรม Centra By Centara แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ - สัญจร 1 ภาค จัดขึ้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Centara Pattaya จังหวัดชลบุรี เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร 3 ภาค (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท
	ไตรมาสที่ 2 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบการเข้าค่าย (NSO Data Camp) สัญจร 3 ภาค ดังนี้ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Nadee 10 Resort & Hotel จังหวัดขอนแก่น - ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Centara Riverside Hotel Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Centara Hotel Hat Yai จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ 5 จำนวนสื่อกราฟิกเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ (Animated Infographic และ Motion Graphic) ที่ได้จากการจัดประกวดสื่อส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้น (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรับสมัครประกวดสื่อฯ
	ไตรมาสที่ 4 : จัดงานประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดสื่อฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 4 : -
	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนงานจากบริษัท

กิจกรรมที่ 6 สื่อส่งเสริมฯ (Activity book) สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 ชิ้น (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างสื่อส่งเสริมฯ ชิ้นที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 : - บริษัทนำส่งสื่อส่งเสริมฯ (หนังสือ) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 - คกก. ตรวจรับพัสดุ จัดทำรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 2 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านเลขานุการกรม ตามบันทึกที่ 04.6/983 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ
	ไตรมาสที่ 4 : เบิกจ่ายงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68 ยอดเงิน 5.3900 ลบ. (70%)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
2. มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมนักสถิติรุ่นเยาว์

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	36	75	68	100	98	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า

26. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	เมษายน – มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	1 - 25 สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูลการประมาณค่า	26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ภายใน กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2,300,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,300,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,252,720 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 3 :** 1. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 และวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 2. จัดทำแบบสอบถามฯ และคู่มือการปฏิบัติงาน 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรูปแบบตารางการนำเสนอผล <u>หมายเหตุ</u> : ดำเนินการจำนวน 2 การสำรวจ ได้แก่ 1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2568 2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด Seal Stop Safe ผนึกกำลัง 51 อำเภอชายแดน พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้** 1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2568 2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด Seal Stop Safe ผนึกกำลัง 51 อำเภอชายแดน พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูลการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 4 :** ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 1 – 15 กันยายน 2568 2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด Seal Stop Safe ผนึกกำลัง 51 อำเภอชายแดน พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2568

กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จ** ดังนี้ 1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 16 – 30 กันยายน 2568 2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด Seal Stop Safe ผนึกกำลัง 51 อำเภอชายแดน พ.ศ. 2568 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2568 3) นำส่งรายงานทั้ง 2 เรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	30	30	50	50	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

27. โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจของการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน และประกอบการวางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผู้บริหาร การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. 2567	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม - ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,400,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,400,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,286,315 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผู้บริหารการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. 2567	1 เล่ม	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - พัฒนาและทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : - ตรวจสอบปริมาณงานที่แต่ละจังหวัดจัดเก็บได้ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนมกราคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** - บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
	ไตรมาสที่ 2 : - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** - จัดทำรายงานสรุปผู้บริหาร การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 3 : - จัดทำรายงานสรุปผู้บริหาร การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการของครัวเรือน พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
60	60	85	100	100	100	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ดำเนินการเสร็จสิ้น รวมทั้งเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 พร้อมทั้งได้นำส่งรายงานผลไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

28. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy: MIL) ในประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568 2) จำนวนรายงานการสำรวจ - รายงานการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100 1 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	เมษายน - พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 8,800,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,800,500 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,499,378 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568 2. จำนวนรายงานการสำรวจ	ร้อยละ 100 1 เรื่อง	ร้อยละ 100 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
- รายงานการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2568		

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถามแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำ Flow และเงื่อนไขแบบสอบถาม และจัดทำเอกสารประมวลผล
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet แล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :** ประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :** อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
	ไตรมาสที่ 4 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	55	80	85	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ปรับกรอบการดำเนินงานให้เร็วขึ้น

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

29. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่/ประจำที่ และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่/ประจำที่

3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคม 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2567 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2567	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและเตรียมงาน	-
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 5,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,929,999 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2567 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2567	2 เรื่อง	2 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินการฯ หลักการและเหตุผล และแผนการปฏิบัติการสำรวจ - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ (คาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค. 67)
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อย จำนวน 2 เล่ม และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่รายงาน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 67

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
100	100	-	-	-	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

30. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ 1. ร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบสถิติทางการ จำนวน 3 เล่ม (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2. ร้อยละสถิติทางการที่มีการเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	3 เล่ม ร้อยละ 60

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 350,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 256,459.14 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ 1. ร่างแผนกำหนดความรับผิดชอบสถิติทางการ จำนวน 3 เล่ม (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	3 เล่ม	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ร้อยละสถิติทางการที่มีการเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 1 :** - วันที่ 20 ธันวาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามใน หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0100.4/350 นำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อคณะรัฐมนตรี
	ไตรมาสที่ 2 : - อยู่ระหว่างการชี้แจง/ให้ข้อมูลกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อคณะรัฐมนตรี
	ไตรมาสที่ 3 : - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สอบถามความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำร่างแผนแม่บทฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ ในการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทฯ และขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาตินำความเห็นของสภาฯ ไปพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป - วันที่ 26 มิถุนายน 2568 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุมทบทวนร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 เพื่อรับฟังความเห็นจากสำนัก/ศูนย์/กอง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	ไตรมาสที่ 4 : วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 สสช. นำเสนอ รมว.ดศ. พิจารณาการนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้แจ้งคืนเรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 1** : - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 และ 16 ธันวาคม 2567 ได้จัดการประชุมหารือการพัฒนาสถิติทางการ ภายใต้ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำแผนการเข้าพบหน่วยงานเพื่อหารือแนวทาง การสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่รายการสถิติทางการบนระบบ GD Catalog
กิจกรรมที่ 3 การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - วันที่ 22 ตุลาคม 2567 คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567คณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการในปี 2568 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาร่างแบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ - อยู่ระหว่างการประสานและติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยมีหน่วยงานตอบกลับ 56 หน่วยงาน จาก 98 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567) - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเข้าพบหน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนให้หน่วยงาน เผยแพร่รายการสถิติทางการบนระบบ GD Catalog
	ไตรมาสที่ 2 : - วันที่ 21 มีนาคม 2568 รสช. (นายจำลอง เก่งตรง) และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นำชุดข้อมูลสถิติทางการที่ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - อยู่ระหว่างการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลแบบสรุปประวัติและแบบตรวจสอบประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
	ไตรมาสที่ 3 : 1. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการที่ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ (Tier 2) และขอความอนุเคราะห์ขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการที่พร้อมเผยแพร่ (Tier 1) บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - กรมศุลกากร (วันที่ 4 เมษายน 2568) - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (วันที่ 25 เมษายน 2568)

	- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 20 พฤษภาคม 2568) - กรมควบคุมมลพิษ (วันที่ 27 มิถุนายน 2568) 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลแบบสรุปประวัติและแบบตรวจสอบประวัติ พร้อมหนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสำหรับตรวจสอบประวัติอาชญากรและคดีที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ - อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบประวัติอาชญากรและคดีที่เกี่ยวข้องของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล
	ไตรมาสที่ 4 : - วันที่ 1 สิงหาคม 2568 สสช. นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ (ครั้งที่ 2) แต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 267 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สสช. จึงอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในแบบสรุปประวัติและแบบตรวจสอบประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ - วันที่ 21 สิงหาคม 2568 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advancing Statistical Capacity: ยกระดับความมารถทางสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางยกระดับดัชนีสมรรถนะทางสถิติของประเทศ (Statistical Performance Indicator) และการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัด ODIN (Open Data Inventory) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่สถิติทางการบนระบบ GD Catalog โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมกิ่งเพชรบอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร - วันที่ 19 กันยายน 2568 จัดประชุมแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีสมรรถนะทางสถิติของประเทศไทย ภายใต้ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคะแนนดัชนีสมรรถนะทางสถิติ โดยมีผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่ สสช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 1111 สสช.
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 4 :** ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การนำเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 และแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทยและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการมีความล่าช้า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ สสช. ไม่สามารถดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

31. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่มีคุณภาพตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

2) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญในด้านสังคม (ประเด็นผู้สูงอายุ) และด้านเศรษฐกิจ (ประเด็นการเกษตร) ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมเดียวกันได้อย่างชัดเจน

3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากรที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100
2) จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	26 จังหวัด
3) ร้อยละของจังหวัดที่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติอย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผน พัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ 1 2 3 และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประสาน ติดตาม ประชุมคณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติและประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่	พฤศจิกายน 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดและการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	พฤศจิกายน 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 19,003,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 19,003,700 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,071,287.68 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 2) จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) ร้อยละของจังหวัดที่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติอย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน	ร้อยละ 100 26 จังหวัด ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 31 จังหวัด ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ 1 2 3 และตัวชี้วัดสากล	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด มีการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ 1 2 3 และตัวชี้วัดสากล เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติทางการ (Check stock) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	ไตรมาสที่ 2 : สำนักงานสถิติจังหวัดมีการดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติทางการ (Check stock) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ เพื่อติดตามการนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่ (Tier 1) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด รวมทั้งติดตามการพัฒนารายการสถิติทางการที่มีสถานะไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ (Tier 2 และ Tier 3)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำชุดข้อมูลด้านสังคม ประเด็นผู้สูงอายุ ขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด - จัดทำ Dashboard สถานการณ์สถิติทางการของจังหวัดและตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประสาน ติดตาม ประชุมคณะทำงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติและประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสถิติ และประเมินผล เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 2 : สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2568 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 3 : สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2568 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 4 : สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2568 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดและการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	**ไตรมาสที่ 1 :** - วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดการประชุมหารือเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 11 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม อุบลราชธานี มหาสารคาม แพร่ อุทัยธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และตรัง - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสถิติจังหวัดกับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2568) - วันที่ 3 ธันวาคม 2567 และวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย (ตามลำดับ) - วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2567 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Empowering the Data-Driven Future) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
	ไตรมาสที่ 2 : - วันที่ 10, 14, 16, 21, 27, 28 มกราคม 2568 และวันที่ 11, 13, 21 กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดนครปฐม สงขลา กระบี่ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช มหาสารคาม อุบลราชธานี และอุทัยธานี (ตามลำดับ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบสถิติ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 3 : - สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมให้แก่เครือข่ายสถิติระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติ (ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 17 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 59 จังหวัด)
	ไตรมาสที่ 4 : สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดอบรมให้แก่เครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

32. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1. รวบรวม บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

2. จัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ เป็นมาตรฐาน และดำเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567
เชิงปริมาณ : 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 18,000 ชุดข้อมูล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1. เสนอมาตรฐาน SDMX เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
2. ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567
3. วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	ธันวาคม 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4. ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568
5. กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2568
6. นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มีนาคม – พฤษภาคม 2568
7. Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	เมษายน – มิถุนายน 2568
8. เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX	มิถุนายน – สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	
1. กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	ตุลาคม – ธันวาคม 2567
2. สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	พฤศจิกายน 2567 – มกราคม 2568
3. จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard (เป้าหมายระดับสากล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ)	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2568
4. เผยแพร่บน www.nso.go.th	กรกฎาคม – สิงหาคม 2568
กิจกรรม 3 การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
1. กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม 2567 – พฤศจิกายน 2567
2. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2567 , เมษายน , สิงหาคม 2568
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม , พฤษภาคม 2568
4. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำ บัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม - เมษายน 2568
5. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	เมษายน – กรกฎาคม 2568
6. สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงและบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568

กิจกรรม 4 การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1. แจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	ธันวาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568
2. จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568
3. สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568
4. การเสนอ GD Catalog เป็นแพลตฟอร์มกลาง	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 100,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 120,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 79,044.05 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยชุดข้อมูลสถิติจากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 100	จัดทำสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง เผยแพร่บน www.nso.go.th ได้แก่ 1. เรื่อง สารสนเทศสุขภาวะของคนไทย 2. เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
2) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และจังหวัดนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า 18,000 ชุดข้อมูล	เดือนกันยายน 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 19,198 ชุดข้อมูล จาก 296 หน่วยงาน (220 หน่วยงานและ 76 จังหวัด)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1. เสนอมาตรฐาน SDMX เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. (ร่าง) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน SDMX ให้อยู่ในรูปแบบตาม template มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 2. เสนอ (ร่าง) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน SDMX ผ่านการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้นำ (ร่าง) มาตรฐาน ฯ ผ่านกลไกทางสถิติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการใช้งานร่วมกัน
	ไตรมาสที่ 2 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้นำ (ร่าง) มาตรฐาน ฯ ผ่านกลไกทางสถิติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการใช้งานร่วมกัน
	ไตรมาสที่ 3 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการตามกระบวนงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ในการประกาศมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการนำ SDMX สู่การใช้ประโยชน์ที่มี Use Cases ที่ชัดเจนและนำเสนอร่างมาตรฐานผ่าน "กลไกทางสถิติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนสถิติ" เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการใช้งานร่วมกัน จากนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำเอกสารตามรูปแบบรายงานที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเสนอให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศต่อไป
	ไตรมาสที่ 4 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการตามกระบวนงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ในการประกาศมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการนำ SDMX สู่การใช้ประโยชน์ที่มี Use Cases ที่ชัดเจนและนำเสนอร่างมาตรฐานผ่าน "กลไกทางสถิติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนสถิติ" เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการใช้งานร่วมกัน จากนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำเอกสารตามรูปแบบรายงานที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเสนอให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศต่อไป
2. ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ตรวจสอบชุดข้อมูลและปรับโครงสร้างของชุดข้อมูลจากโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration เพื่อนำมาบูรณาการกับชุดข้อมูล ที่อยู่บน Stathub ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรืออยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน 2. ปรับปรุงความทันสมัย (update) ของรายการสถิติบน Stathub

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3. ปรับปรุงทะเบียนรายการสถิติ จำแนกตามสาขาสถิติ
3. วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Need) หรือชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ (Supply)	**ไตรมาสที่ 1 :** ตรวจสอบ ติดตาม ความเป็นปัจจุบันของชุดข้อมูลในศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ
4. ตรวจสอบการมีอยู่ของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. รวบรวมสถิติตามกระบวนงานที่ออกแบบไว้ด้วยเครื่องมือ Data Integration จำนวน 502 ชุดข้อมูล 2. บูรณาการข้อมูล (Data Integration) ตามกิจกรรมส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline) และData Flow ตามที่ได้มีการออกแบบข้อกำหนดและโครงสร้างข้อมูลไว้แล้ว
	ไตรมาสที่ 2 : 1. รวบรวมสถิติตามกระบวนงานที่ออกแบบไว้ด้วย เครื่องมือ Data Integration จำนวน 502 ชุดข้อมูล 2. บูรณาการข้อมูล (Data Integration) ตามกิจกรรมส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline) และ Data Flow ตามที่ได้มีการออกแบบข้อกำหนดและโครงสร้างข้อมูลไว้แล้ว 3. รวบรวมสถิติที่เป็นรายการใหม่ คือ ข้อมูลสถิติทางการจากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ปีงบประมาณ 67-68 เพิ่มมาจำนวน 187 รายการ)
5. กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 และ 3 :** 1 เตรียม (Data Prep.) และจัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล 2. เตรียมการนำเข้าข้อมูล รายการสถิติที่ดำเนินการในโครงการ Data Integration ,รายการสถิติ 21 สาขาที่ต้องการปรับปรุง (update) ตามรอบ, รายการสถิติทางการ (OS) จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน 187 รายการ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลรายการสถิตี 21 สาขา ที่มีปรับปรุง (update) ตามรอบ และ รายการสถิติทางการ (OS) จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำนวน 187 รายการ
6. นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 และ 3 :** 1. นำเข้า SDMX-CSV รายการสถิติ 21 สาขาจำนวน 187 รายการ ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล 2. จัดทำ Data Mapping 3. ตรวจสอบความถูกต้อง file SDMX-CSV
7. Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	**ไตรมาสที่ 3 :** จัดการข้อมูลบน Staging DLM เตรียม Transfer สู่ STAT HUB

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
8. เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX	**ไตรมาสที่ 3 :** 1. ตรวจสอบและปรับปรุงความทันสมัยของทะเบียนชุดข้อมูล บน stathub 2. ตรวจสอบและปรับปรุงความทันสมัยของรายการสถิติ จำแนกตามสาขาสถิติ 3. ดำเนินการ transfer ชุดข้อมูลจาก DLM สู่ STAT HUB
	ไตรมาสที่ 4 : 1 .ตรวจสอบและปรับปรุงความทันสมัยของทะเบียน ชุดข้อมูล บน stathub 2. ตรวจสอบและปรับปรุงความทันสมัยของรายการ สถิติจำแนกตามสาขาสถิติ 3. ดำเนินการ transfer ชุดข้อมูลจาก DLM สู่ STAT HUB 4. ฝ่ายไอทีเตรียมวางแผนการปรับปรุงหน้าแสดงผลของระบบ stathub (กำลังทดสอบกับเครื่อง Dev.)
กิจกรรมที่ 2 บริการสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	
1. กำหนดโจทย์ความต้องการในการวิเคราะห์สารสนเทศ	**ไตรมาสที่ 1 :** กำหนดหัวข้อในการวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศแล้ว จำนวน 2 เรื่อง
2. สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	**ไตรมาสที่ 1 :** สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ร้อยละ 20
	ไตรมาสที่ 2 : สืบค้นชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ร้อยละ 100
3. จัดทำสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard (เป้าหมายระดับสากล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ)	**ไตรมาสที่ 2 :** กำลังดำเนินการ ร้อยละ 20 **ไตรมาสที่ 3 :** กำลังดำเนินการ ร้อยละ 80
4. เผยแพร่บน www.nso.go.th	**ไตรมาสที่ 4:** ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 3) จัดทำสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard (เป้าหมายระดับสากล ยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับพื้นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ) 3.1 จัดทำสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง สารสนเทศสุขภาวะของคนไทย 2. เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4) เผยแพร่บน www.nso.go.th นำสารสนเทศ ทั้ง 2 เรื่อง ขึ้นเผยแพร่บน www.nso.go.th เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
1. กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการ	**ไตรมาสที่ 1 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	1.ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ประสานงานกับคณะทำงานบริกรข้อมูลด้านธุรกิจ ด้านคุณภาพ และด้านเทคนิค รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ
2. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 29 พ.ย. 67 2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
	ไตรมาสที่ 3 : 1. จัดเตรียมเนื้อหาและแนวทางการพัฒนากรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 2. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568
	ไตรมาสที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 12 กันยายน 2568
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 2 :** จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนจำนวนชุดข้อมูลบน NSO Data Catalog เพื่อตอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2568
4. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 2 และ 3:** 1. ชี้แจงจำนวนชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติ แห่งชาติ และคณะทำงานบริกรข้อมูล 3 ด้าน 2. ทบทวนผู้ประสานงานศูนย์/กอง ภายในกลุ่มมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติภาครัฐ (กมส.) ให้มีความเป็นปัจจุบัน 3. ทบทวนผู้ประสานงานศูนย์/กอง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความเป็นปัจจุบัน 4. ประสานงานเจ้าของชุดข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐพิจารณาการใช้ชื่อชุดข้อมูลตามผลการพิจารณาของ คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านธุรกิจในการนำขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

5. สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	**ไตรมาสที่ 3 :** ประสานงานและสนับสนุนในการจัดทำทรัพยากรข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจตัวอย่างกรณีข้อมูลโครงการทั่วไป และข้อมูลโครงการพิเศษ ในการจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูล Structure Data ทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบ Machine-readable ทุกศูนย์/กอง ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ
	ไตรมาสที่ 4 : 1. ประสานงานและสนับสนุนในการจัดทำทรัพยากร ข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจตัวอย่างกรณีข้อมูล โครงการทั่วไป และข้อมูลโครงการพิเศษ ในการ จัดทำข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูล Structure Data ทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบ Machine-readable ทุกศูนย์/กอง ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. ประสานงานและสนับสนุนการจัดการและเคลียร์ สถานะของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
6. สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 1 และ 2:** 1 ดูแลรักษาระบบ NSO Data Catalog และบริหารจัดการด้านเทคนิคของระบบ 2. แนะนำวิธีใช้งานระบบ ช่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ และข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการขึ้นข้อมูลใน NSO Data Catalog
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ดูแลรักษาระบบ NSO Data Catalog และบริหารจัดการด้านเทคนิคของระบบ 2. แนะนำวิธีใช้งานระบบ ช่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ และข้อผิดพลาดต่างๆ ในการขึ้นข้อมูลใน NSO Data Catalog 3. ปรับปรุงรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ (สำหรับศูนย์/กองที่เปลี่ยนผู้นำเข้าข้อมูล) 4. เตรียมปรับปรุง ไฟล์ SSL ของ Domain catalog.nso.go.th (รอรับการประสานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน SSL หมดอายุ) 5. พัฒนาโปรแกรมเรียกดูข้อมูลในระบบ NSO Catalog
	ไตรมาสที่ 4 : 1. ดูแลรักษาระบบ NSO Data Catalog และบริหาร จัดการด้านเทคนิคของระบบ 2. แนะนำวิธีใช้งานระบบ ช่วยตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ และข้อผิดพลาด ต่าง ๆ ในการขึ้นข้อมูลใน NSO Data Catalog 3. ปรับปรุงรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ (สำหรับศูนย์/กอง ที่เปลี่ยนผู้นำเข้าข้อมูล) 4. ดำเนินการปรับปรุง ไฟล์ SSL ของ Domain catalog.nso.go.th แล้วเสร็จ 5. พัฒนาโปรแกรมเรียกดูข้อมูลในระบบ NSO Catalog ตามความต้องการของผู้ขอข้อมูล

กิจกรรม 4 การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1. แจ้งชุดข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเชิญชวนให้มาลงทะเบียน	**ไตรมาสที่ 1 :** เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลและการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล ให้กับผู้แทนส่วนราชการจังหวัดแพร่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2567
2. จัดประชุม ให้ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** เป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ - วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำชุดข้อมูลภาครัฐของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Empowering the Data-Driven Future) โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
	ไตรมาสที่ 2 : เป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ - วันที่ 22 มกราคม 2568 อบรมการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) กรมป่าไม้ - วันที่ 28 มกราคม 2568 ประชุมให้ความรู้การจัดทำชุดข้อมูล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 วิทยากร NSO Catalog - วันที่ 12 มีนาคม 2568 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กรมชลประทาน
	ไตรมาสที่ 3 : เป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ - วันที่ 2-3 เมษายน 2568 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ - วันที่ 8-9 เมษายน 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำชุดข้อมูลภาครัฐ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	ไตรมาสที่ 4 : เป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ - วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและการดำเนินการ ตามนโยบายภาครัฐ" สำนักงาน กสทช. - วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำชุดข้อมูลภาครัฐของกรมการแพทย์ - วันที่ 1-2 กันยายน 2568 โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐของ กรมปศุสัตว์"
3. สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยในเดือนธันวาคม 2567 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 57 ชุดข้อมูล (0.32%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 17,782 ชุดข้อมูล

	ไตรมาสที่ 2 : ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนมีนาคม 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 93 ชุดข้อมูล (0.52%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 17,934 ชุดข้อมูล
	ไตรมาสที่ 3 : ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนมิถุนายน 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 185 ชุดข้อมูล (1.03%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 18,232 ชุดข้อมูล
	ไตรมาสที่ 4 : ติดตามการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยในเดือนกันยายน 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ มีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 19,198 ชุดข้อมูล
4. การเสนอ GD Catalog เป็นแพลตฟอร์มกลาง	**ไตรมาสที่ 1 - 2 :** ดำเนินการส่งแบบฟอร์มการเสนอแพลตฟอร์มกลางไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แล้ว (อยู่ระหว่างรอพิจารณา)
	ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการส่งแบบฟอร์มการเสนอแพลตฟอร์มกลาง ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แล้ว (ไม่มีการประชุมในปีงบประมาณนี้)
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการส่งแบบฟอร์มการเสนอแพลตฟอร์มกลาง ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แล้ว (ไม่มีการประชุมในปีงบประมาณนี้)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	18	47	47	60	74	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

32. โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 268 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 76 จังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วน

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของมาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

3) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (268 หน่วยงาน 76 จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้	ร้อยละ 100
2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	14,000 ชุดข้อมูล
3. ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI	ร้อยละ 80
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ 60

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาจัดงาน Government Data Catalog Day	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2568
2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
3. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1. กำหนดแผนการดำเนินงาน และ เสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน 2567
2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหา และเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2568
4. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	มีนาคม 2568 – เมษายน 2568
5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น	เมษายน 2568– มิถุนายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,333,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,333,700 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 220,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (268 หน่วยงาน 76 จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้ 2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 3. ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI 4. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 100 14,000 ชุดข้อมูล ร้อยละ 80 ร้อยละ 50	- - - -
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ 60	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาจัดงาน Government Data Catalog Day	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 2 :** 1. คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 01.5/570 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. ประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ขออนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดในอนุมัติหลักการโครงการฯ และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 2. คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ 01.5/932 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. จัดประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 4. จัดประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 5. กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 6. อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ และกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม 2568
2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	**ไตรมาสที่ 3 :** อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) 1.1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 1.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ สำหรับ e-bidding รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กิจกรรม จ้างเหมา จัดงาน Government Data Catalog Day 1.4 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาฯ รอบที่ 2 ภายใน วันที่ 19 สิงหาคม 2568 1.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568 1.6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 สิงหาคม 2568 1.7 ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	งวดที่ 1 (30 วัน) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 10 ตุลาคม 2568 งวดที่ 2 (120 วัน) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 8 มกราคม 2569 2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 2.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568
3. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	**ไตรมาสที่ 4** : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 กำหนดจัดงานประชุมสัมมนา Government Data Catalog Day ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. อยู่ระหว่างร่างหนังสือขออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ 2. อยู่ระหว่างเตรียมร่าง TOR เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 67
2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหาและเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตร เนื้อหาการอบรม
	ไตรมาสที่ 2 : 1. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ - ผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการฯ วันที่ 16 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตรสำหรับการอบรม - เนื่องจากกิจกรรมของโครงการส่งเสริม GD Catalog ปีงบประมาณ 67 มีการเลื่อนคาบของกิจกรรม มาถึงปีงบประมาณ 68 เพราะการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องดำเนินงานของปี 67 ให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งมี - กิจกรรมสำหรับการประชุมและการจัดอบรมเช่นเดียวกัน 2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหาและเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตรสำหรับการอบรม
3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตร และพิจารณาหน่วยงาน
	ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 : 2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหา และเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม -จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบ บัญชีข้อมูล จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น -เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากการอบรมเป็นการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 5)
4. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลจำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตร และพิจารณาหน่วยงาน
	ไตรมาสที่ 3 : เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากการอบรมเป็นการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 5)
5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น	**ไตรมาสที่ 3 :** 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย จากผู้เข้าอบรมในกิจกรรมข้อ 3 และ 4 เป็นผู้เข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ 2. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 3. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
	ไตรมาสที่ 4 : (การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ล่วงเวลาถึงไตรมาสที่ 4) กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ 5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมประชุม 270 คน เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 220,800 บาท เรียบร้อยแล้ว วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 หมายเหตุ: กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ เดิมต้องดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 แต่มีกิจกรรมข้อ 5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น ซึ่งล่วงเลยมาในไตรมาสที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 2567 ทำให้การดำเนินโครงการฯ ปี 2568 ล่าช้าออกไป / อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง TOR

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	-	40	18	80	19	100	50

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 2567 ทำให้การดำเนินโครงการฯ ปี 2568 ล่าช้าออกไป

37. โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานบัญชีข้อมูลภาครัฐ ร่วมกับการมีอยู่ของชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแบ่งปันชุดข้อมูลที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

2) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ

3) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศแบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ในระดับภารกิจและระดับพื้นที่ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

4) เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐในวงกว้างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ :	
1) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	40 หน่วยงาน
2) จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สะสมรวม	14,000 ชุดข้อมูล
3) จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 76 จังหวัด	ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยงาน และ 76 จังหวัด
4) จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	19 คณะทำงาน
5) จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	85 สารสนเทศ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
6) ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ 7) กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ 8) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	500,000 การรับชม จำนวน 200 หน่วยงาน /จังหวัด และจำนวน 1,000 คน 42 หน่วยงาน/จังหวัด
เชิงคุณภาพ : 1) ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format 2) ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ ระดับดี (> 3.00)	ร้อยละ 50 ระดับดี (> 3.00)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 2 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 3 การศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง การจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย) 4.1 จัดกิจกรรม Roadshow 18 กลุ่มจังหวัด 4.2 จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day	สิงหาคม – พฤศจิกายน 2567 กันยายน – ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย) 5.1 สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 5.2 สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ธันวาคม 2567 ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 14,968,400 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น 14,468,342.32 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,468,342.32 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้เพิ่มขึ้น	40 หน่วยงาน	40 หน่วยงาน
2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสะสมรวม	14,000 ชุดข้อมูล	18,236 ชุดข้อมูล
3. จำนวนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัดได้รับการอบรมความรู้การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 76 จังหวัด	ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยงานและ 76 จังหวัด	222 หน่วยงาน และ 76 จังหวัด
4. จำนวนคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	19 คณะทำงาน	19 คณะทำงาน
5. จำนวนสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน	85 สารสนเทศ	95 สารสนเทศ
6. ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ	500,000 การรับชม	1,398,235 การรับชม
7. กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์สารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้	จำนวน 200 หน่วยงาน /จังหวัด และจำนวน 1,000 คน	จำนวน 298 หน่วยงาน/จังหวัด และจำนวน 1,411 คน
8. หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐดีเด่น	42 หน่วยงาน/จังหวัด	42 หน่วยงาน/จังหวัด
เชิงคุณภาพ :		
1. ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ 50	ร้อยละ 86.29
2. ประชาชนพึงพอใจในสารสนเทศจากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐที่เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะ ระดับดี (> 3.00)	ระดับดี (> 3.00)	3.88 คะแนน (ระดับดี)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 แผนการดำเนินงานและแผนการบริหารโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 การศึกษา วิเคราะห์แนวทาง การจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย) 4.1 จัดกิจกรรม Roadshow 18 กลุ่มจังหวัด 4.2 จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2567 ดังนี้ - จัดทำแผนการดำเนินงานและการบริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตของงาน - คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายละเอียดการแก้ไขให้ทางที่ปรึกษาแก้ไขและส่งกลับมาให้คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาและผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้งานระบบ (งานงวดที่ 2) 4.1 จัดกิจกรรม Roadshow 18 กลุ่มจังหวัด 1. ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน ละประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด 2. ทำหนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด 4.2 เตรียมจัดกิจกรรม Government Data Catalog Day 1. กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 2. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเชิญหน่วยงาน และทำหนังสือเชิญหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมงาน GD Catalog Day ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
	ไตรมาสที่ 2 : การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1 – 3 สรุปรายละเอียดดังนี้ - คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายละเอียดการแก้ไขให้ทางที่ปรึกษาแก้ไข และส่งกลับมาให้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1,302,150.81 บาท - คณะกรรมการกำหนดประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 หลังจากที่ปรึกษาได้ปรับแก้และส่งกลับมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 4.1 จัดกิจกรรม Roadshow 18 กลุ่มจังหวัด 1. ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด 2. ประชุมหารือกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2 ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม Roadshow - เสร็จแล้ว 18 กลุ่มจังหวัด 4.2 จัดกิจกรรม Government Data Catalog Day 2024 “The Power of Data in Driving Thailand’s Future” เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กทม. มีผู้เข้าร่วมงานแบบ On site จำนวน 532 คน ผู้เข้าร่วมงาน Online ผ่านช่องทาง Youtube 1,530 view และ Facebook 12,000 ครั้ง เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มี ผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย) 5.1 สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 5.2 สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 5.1 สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง - อยู่ระหว่างประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 รุ่น กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568 5.2 สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ - กำหนดจัดประชุม เดือนพฤษภาคม 2568 ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และขอนแก่น
	ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 1. คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และส่งให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จำนวน 3,906,452.43 บาท (ไม่รวมเงินประกันผลงาน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และส่งให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5,208,603.24 บาท (ไม่รวมเงินประกันผลงาน) 3. จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2668 4. ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 5. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งงานงวดที่ 4 ให้กลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 6.1 สำหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 รุ่น เสร็จเรียบร้อย 6.2 สำหรับจังหวัด ในรูปแบบสัญจร 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ - จัดประชุมเสร็จแล้วทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และขอนแก่น
	ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Government Data Catalog (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย) คณะกรรมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 และส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุดำเนินการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 จำนวน 2,604,301.61 บาท (ไม่รวมเงินประกันผลงาน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ล่าช้า ทำให้การดำเนินการทางพัสดุในการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จไม่ทันกำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

- กพด. ได้แจ้งขยายกันเงินเหลื่อมปี 2567

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
80	40	90	80	100	95	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ล่าช้า

35. โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศสามารถสร้างบริการเอพีไอ (API) จากฐานข้อมูลหน่วยงานได้

2) เพื่อยกระดับให้หน่วยงานสามารถให้บริการเอพีไอ (API) เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

3) เพื่อรองรับการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสาธารณะร่วมกัน

4) เพื่อการบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน

5) เพื่อจัดทำระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) รองรับหน่วยงานเพื่อให้บริการข้อมูลแบบมีโครงสร้าง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	**ค่าเป้าหมาย**
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน 50 ไฟล์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 6 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)**
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ต้นแบบระบบทั้ง 4 ระบบ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ 2568 – กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) 50 หน่วยงาน การฝึกอบรม (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย)	มิถุนายน 2568 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4,908,500 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น 4,450,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,450,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวน API สร้างจากระบบ	จำนวน 50 ไฟล์	โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในการตรวจรับตามขอบเขตงาน (TOR) มีการตรวจสอบช่องโหว่ แล้วมีการแก้ช่องโหว่ จึงยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ จึงยังไม่มีจำนวน API สร้างจากระบบ จำนวน 50 ไฟล์ และยังไม่สามารถสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทำให้ไม่มีร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ 75	โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในการตรวจรับตามขอบเขตงาน (TOR) มีการตรวจสอบช่องโหว่ แล้วมีการแก้ช่องโหว่ จึงยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ ทำให้ไม่ได้สำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานและรายงานผลการวิเคราะห์ระบบงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ต้นแบบระบบทั้ง 4 ระบบ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2567 ดังนี้ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 แผนการบริหารโครงการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยมีรายละเอียดของการพัฒนาชุดคำสั่งการทดสอบระบบ ตามขอบเขตของงาน - คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้ส่งเรื่องไปให้กลุ่มบริหารพัสดุแล้ว
	ไตรมาสที่ 2 : การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 สรุปรายละเอียดดังนี้ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 445,000 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 - ต้นแบบระบบทั้ง 4 ระบบ : ตรวจรับงานงวดที่ 2 รายงานผลการวิเคราะห์ระบบ รายงานผลการออกแบบเชิงละเอียด นำเสนอต้นแบบ 4 ส่วน รายงานขั้นตอนการพัฒนาชุดคำสั่ง - คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว ประกอบด้วย รายงานผลการวิเคราะห์ระบบ รายงานผลการออกแบบเชิงละเอียด และรายงานขั้นตอนการพัฒนาชุดคำสั่งซึ่งภายในจะมีต้นแบบระบบทั้ง 4 ระบบ และได้ส่งเรื่องไปให้กลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,335,000 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบลงทะเบียนระบบบริการสร้างเอพีไอแบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
	ไตรมาสที่ 3 : - ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 - คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 3 และได้ส่งเรื่องไปให้กลุ่มบริหารพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 - ตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,557,500 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568

	ไตรมาสที่ 4 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,557,500 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 5 เอพีไอเอนด์พอยท์ (API End Point) 50หน่วยงานการฝึกอบรม (งานงวดที่ 4 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 3 :** ๑. ส่งมอบ API End Point ให้แก่ 50 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ๒. การฝึกอบรม ได้ทำการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2568 - อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2568
	ไตรมาสที่ 4 : 1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 2. คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องไปให้กลุ่มบริหารพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 3. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,112,500 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ล่าช้า ทำให้การดำเนินการทางพัสดุมีการลงนามในสัญญา วันที่ 11 กันยายน 2567 และแจ้งขยายกันเงินเหลื่อมปี 2567

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	27	50	46	75	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

36. โครงการ Advancing Statistical Practice

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อประสานงาน ให้ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน และสนับสนุน OECD ในการวิเคราะห์และประเมินระบบสถิติประเทศไทย

2) เพื่อประสานงาน และสนับสนุน OECD ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสถิติและแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 7 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม 2567 – มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม – กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand) (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	กุมภาพันธ์ 2568 – มิถุนายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,352,400 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,342,400 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,342,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย (OECD Review of the Statistical System of Thailand)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2568

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติที่เกี่ยวข้อง (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (สัญญาจ้างฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ งบประมาณ 1,342,400 บาท) ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน (16 ตุลาคม 2567 - วันที่ 12 มิถุนายน 2568) มีขอบเขตของงานจำนวน 3 งวด การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้ - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2567 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาและตรวจรับงานงวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น - วันที่ 25 ธันวาคม 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Advancing Statistical Practice ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวคิดการศึกษา และแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 : การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 2 และความก้าวหน้าในงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ - มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน peer review report ของประเทศสมาชิก OECD จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก - วันที่ 6 ก.พ. 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ - วันที่ 13 ก.พ. 2568 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่ อว. 6501.1206/0268 ลว. 10 ก.พ. 2568 ขอส่งงานงวดที่ 2 โครงการ Advancing Statistical Practice - วันที่ 17 และ 24 ก.พ. 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2568 และครั้งที่ 3/2568 ตามลำดับ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim report)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- วันที่ 26 มี.ค. 2568 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติรับงานงวดที่ 2 โครงการ Advancing Statistical Practice รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Interim Report) - วันที่ 31 มี.ค. 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งผลการพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ Advancing Statistical Practice เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ที่ 10.2/244 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568 - อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 2 :** การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 3 และความก้าวหน้าในงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประชุมหารือกับ OECD ทราบว่า ปัจจุบัน OECD อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเบื้องต้น เพื่อจัดทำร่างรายงานผลการประเมินระบบสถิติประเทศไทย
	ไตรมาสที่ 3 : การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 3 และความก้าวหน้าในงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Advancing Statistical Practice ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการและรับฟังความเห็นจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาผลการประเมิน Peer Review Report ของประเทศสมาชิก OECD จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสถิติในระยะต่อไป - วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนสถิติทางการ เพื่อสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทางสถิติที่ดีของ OECD ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 160 คน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Advancing Statistical Practice ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยต่อไป ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ - วันที่ 12 มิถุนายน 2568 ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 และ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ซึ่งได้พิจารณาตรวจรับรายงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการตรวจรับฯ เพื่อนำเสนอกลุ่มบริหารพัสดุต่อไป
	ไตรมาสที่ 4 : - วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (งวดสุดท้าย) และการแจ้งคืนเงินประกันผลงานโครงการฯ - กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาฯ ในงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สนับสนุนกระบวนการประเมินเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยมีการพิจารณาความเกี่ยวข้องของภารกิจ สสช. กับตราสาร ของ OECD (OECD legal Instrument) รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้น (Initial Memorandum: IM) เพื่อประเมินสถานการณ์ในด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ถึงความสอดคล้องกับตราสารของ OECD

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ และการพิจารณาตรวจรับงานในแต่ละงานงวดต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากและดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	25	55	55	100	95	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ และการพิจารณาตรวจรับงานในแต่ละงานงวด ต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากและดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ

37. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ซึ่งใช้ในการจัดการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติทางการทั้งในระดับภารกิจและเชิงพื้นที่

2) เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ ซึ่งบูรณาการข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 7 เดือน

ปี 2567 : เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปี 2568 : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มีนาคม - พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ 2)	มิถุนายน – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 ทดสอบระบบ จัดประชุม/อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3)	กรกฎาคม 2567 – มกราคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,946,500 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,690,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 169,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบ (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 (สัญญาจ้างบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย งบประมาณ 1,690,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน (26 ธันวาคม 2567 - 22 สิงหาคม 2568) มีขอบเขตการดำเนินงานจำนวน 3 งวด
กิจกรรมที่ 4 ทดสอบระบบ จัดประชุม/อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1 :** การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 9 มกราคม 2568 วันที่ 23 มกราคม 2568 และวันที่ 30 มกราคม 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด เข้าประชุมหารือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด ประชุมหารือการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยกับ GD Catalog - วันที่ 23 มกราคม 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2568 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย - วันที่ 4 มีนาคม 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2568 และมีมติรับงานงวดที่ 1 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
	ไตรมาสที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เป็นการดำเนินงานโครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ 26 ธันวาคม 2567 - 22 สิงหาคม 2568) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการฯ จำนวน 1,690,000 บาท โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 3 งวด ดังนี้ - งานงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 23 ก.พ. 2568) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 169,000 บาท - งานงวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 23 มิ.ย. 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานงวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 22 ส.ค. 2568 2) การดำเนินงานโครงการฯ ในไตรมาสที่ 4 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 29 เมษายน 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2568 และมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 และเห็นชอบให้จัดประชุมเปิดโครงการฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ได้จัดประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย - วันที่ 4 มิถุนายน 2568 ได้ติดตั้งระบบและทดสอบระบบติดตามการใช้มาตรฐานสถิติ - วันที่ 5 มิถุนายน 2568 ได้ติดตั้งระบบและทดสอบระบบติดตามการประเมินคุณภาพสถิติทางการ - วันที่ 11 มิถุนายน 2568 ได้ติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหารจัดการบัญชีสถิติทางการ (ภารกิจ) - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 ได้ติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถิติ - วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ครั้งที่ 1 - วันที่ 20 มิถุนายน 2568 ได้ติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหารจัดการบัญชีสถิติทางการ (พื้นที่) - วันที่ 23 มิถุนายน 2568 ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และวันที่ 26 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2568 และมีมติรับงานงวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
	ไตรมาสที่ 4 : การดำเนินงานโครงการฯ ในไตรมาสที่ 4 เป็นขั้นตอน การดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ 3 โดยบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ได้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 3 งวด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ณ ห้องประชุมกองบริหารจัดการระบบสถิติ ชั้น 8 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) • หลักสูตรผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2568 จำนวน 10 คน • หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2568 จำนวน 37 คน - วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เป็นเงิน 676,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 22 สิงหาคม 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด ส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ครั้งที่ 4 - วันที่ 22 สิงหาคม 2568 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ครั้งที่ 2 และส่งมอบงานงวดที่ 3 - วันที่ 25 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2568 และมีมติรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 8 กันยายน 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติ ประเทศไทยเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านเลขานุการกรม - วันที่ 17 กันยายน 2568 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เป็นเงิน 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ โดยต้องดำเนินการจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอบเขตการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	20	75	41	100	67	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ โดยต้องดำเนินการจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอบเขตการดำเนินงาน

38. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับความรู้ และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละของบุคลากรของ สดช.ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ 80
2. ร้อยละของบุคลากรของ สดช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สดช.	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 892,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละของบุคลากรของ สดช. ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ 80	-
2. ร้อยละของบุคลากรของ สดช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สดช.	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินการ สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็นของบุคลากรฯ ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงาน ก.พ. และแนวทางการพัฒนาบุคลากร สดช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของ สดช. ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ นั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงาน ก.พ. ตลอดจนการปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินการเดิม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 4 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	4	10	4	10	4	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการฯ

39. โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรม จัดทำแผนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำแผนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน และหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2) เพื่อให้มีแนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะในงานเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) ของบุคลากรให้สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีแนวทางการประเมินสมรรถนะกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง สามารถปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568**
1. จำนวนแผนสมรรถนะหลัก (Core Competency)	1 แผน
2. จำนวนสมรรถนะทางการบริหาร	1 สมรรถนะ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
3. จำนวนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency)	1 สมรรถนะ
4. แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะในงานเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency)	1 แนวทาง
5. จำนวนข้าราชการ สดช. ที่จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	50 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน ปี 2567 เริ่มเดือนมกราคม 2568 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ	1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ	4 พฤศจิกายน 2567 – 3 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา และการลงนามในสัญญาจ้าง	มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 4 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 1	กุมภาพันธ์ 25687
กิจกรรมที่ 5 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 2	พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 3	มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 7 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 4	สิงหาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,340,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,100,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนแผนสมรรถนะหลัก (Core Competency)	1 แผน	-
2. จำนวนสมรรถนะทางการบริหาร	1 สมรรถนะ	-
3. จำนวนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency)	1 สมรรถนะ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4. แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะในงานเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency)	1 แนวทาง	-
5. จำนวนข้าราชการ สดช. ที่จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	50 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก ตามบันทึกข้อความ สลธ. ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0403..3/243 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568 และ สดช. ได้มีคำสั่งที่ 62/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ	**ไตรมาสที่ 2 :** คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก งบประมาณ 2,340,400 บาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา และการลงนามในสัญญาจ้าง	สดช. ได้มีคำสั่ง ที่ 127/2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและอนุมัติ

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
	จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวงเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ตามสัญญาเลขที่ 28/2568 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ประกอบด้วย 1. แผนการดำเนินโครงการ 2. กรอบแนวคิด 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินงานทุกกิจกรรมตามขอบเขตการดำเนินงานโดยละเอียด 5. ปฏิทินกิจกรรมและระยะเวลาที่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามคำสั่ง สดช. ที่ 168/2568 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้รับงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไว้ใช้ในราชการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเห็นควรรับไว้ใช้ในราชการ พร้อมอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 ให้แก่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 5 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 2	-
กิจกรรมที่ 6 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 3	-

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 การดำเนินการส่งมอบงานของที่ปรึกษาโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) งวดงานที่ 4	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมจัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แต่เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงต้องดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ด้วยวิธีการคัดเลือก ส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนดำเนินการที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	10	20	10	50	15	-100	30-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แต่เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงต้องดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ด้วยวิธีการคัดเลือก ส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนดำเนินการที่กำหนดไว้

40. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) เพื่อยกระดับค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 80
2. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2568 ของ สดช.	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568)

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 248,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 80	82.23
2. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ	ร้อยละ 85	92

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2568 ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการ มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ สำนักงานคณะกรรมกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 62 คน ทั้ง Onsite และ online (ไม่ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินการ จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เข้าร่วม 51 คน เงินงบประมาณที่ใช้ จำนวน 74,800 บาท

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันที่ 16 กันยายน 2568 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวงเงิน จำนวน 38,450.- บาท ผู้เข้าร่วม 49 คน

** ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งสิ้น 197 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1,2,3 จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 82.23 งบประมาณที่ใช้รวม 113,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.59
** ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2568 = 92.00ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเดือนมีนาคม 2568 ทำให้จำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้ดำเนินการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	5	5	5	5	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

41. โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Govenment Data Center and Cloud Serive : GDCC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)

4. เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ 99.99%

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ

6. เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**		
	ปี พ.ศ. 2566	**ปี พ.ศ. 2567**	**ปี พ.ศ. 2568**
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC) ได้จำนวนอย่างน้อย	55,548 หรือ 13,887 VM	55,584 หรือ 13,896 VM	55,600 หรือ 13,900 VM

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99
3. จำนวนบริการในรูปแบบ Platform as a Service บน Cloud platform Marketplace	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ที่ผ่านการอบรมและประเมินผลหลักสูตรด้านระบบคลาวด์ภาครัฐ	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ สำหรับรองรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จำนวน 55,600 vCPU หรือ 13,900 VM	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการ GDCC ในรูปแบบ Platform as a Service บน GDCC Marketplace และรายงานผลการให้บริการหน่วยงานภาครัฐรายเดือน	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
กิจกรรมที่ 3 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จากหน่วยงานที่ใช้บริการ	เม.ย. 2568 - มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	ก.พ. 2568 - มิ.ย. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,106,705,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,106,230,539 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการ	55,548 หรือ	55,548 หรือ	55,584 หรือ	55,584 หรือ	55,600 หรือ	55,600 หรือ

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC) ได้จำนวนอย่างน้อย	13,887 VM	30,013 VM	13,896 VM	30,124 VM	13,900 VM	13,900 VM
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
3. จำนวนบริการในรูปแบบ Platform as a Service บน Cloud platform Marketplace	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมและประเมินผลหลักสูตรด้านระบบคลาวด์ภาครัฐ	ร้อยละ 70	ร้อยละ 82.39	ร้อยละ 75	ร้อยละ 83.51	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.60
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 87.80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.67	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.94

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ สำหรับรองรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จำนวน 55,600 vCPU หรือ 13,900 VM	ได้จัดเตรียมการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 55,600 vCPU หรือ 13,900 VM แล้วเป็นจำนวน 194 กรม จำนวน 989 หน่วยงาน 3,197 ระบบงาน ซึ่ง ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2568 ได้ให้บริการแล้ว จำนวน 32,414 VM
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการ GDCC ในรูปแบบ Platform as a Service บน GDCC Marketplace และรายงานผลการให้บริการหน่วยงานภาครัฐรายเดือน	ให้บริการระบบ GDCC Marketplace สำหรับบริการหน่วยงานภาครัฐต่อเนื่อง จำนวน 11 บริการ ดังนี้ (1) บริการ AI Platform (2) บริการ IOT Platform (3) บริการแปลงภาพอักษรเป็นข้อความ OCR (Optical Character Recognition) (4) บริการ Security Service (5) บริการ Performance Service (6) บริการ Database as a Service (7) บริการ Data Analytic Platform (8) บริการ Big Data Platform (9) บริการ GDCC Space ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Conference) สนทนาออนไลน์ (Chat) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (10) บริการ Data Catalog Platform (11) บริการ E-Form (หมายเหตุ : บริการที่ขีดเส้นใต้เป็นบริการรูปแบบ Platform as a Service)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จากหน่วยงานที่ใช้บริการ	การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 29 สิงหาคม 2568 เป็นการเก็บแบบสำรวจในแบบภาพรวม ประกอบด้วย หน่วยงานที่ใช้บริการโครงการฯ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่ใช้บริการโครงการฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีหน่วยงานที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 999 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1,189 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ • ด้านที่ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนการขอใช้บริการ มีความพึงพอใจมาก - มากที่สุด ร้อยละ 94.48 • ด้านที่ 2 คุณภาพการใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุด ร้อยละ 89.07 • ด้านที่ 3 ด้านการรับแจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล และการบริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการ (Call Center) มีความพึงพอใจมาก - มากที่สุด ร้อยละ 95.28
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างการอบรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร GDCC Security วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 2. หลักสูตร Chatbot Design วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2568 3. หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลเพื่ออนาคตภาครัฐด้วย Machine Learning และ AIวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2568 4. หลักสูตร การใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐบนระบบปฏิบัติการ OpenStack - รุ่นที่ 1 : วันที่ 28 - 30 เมษายน 2568 - รุ่นที่ 2 : วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐผู้ใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมจำนวน 259 คน จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2568 ประกอบด้วย

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
	(1) หลักสูตร GDCC Security ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 57 คน ผ่านการอบรม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ที่ผ่านการอบรม (2) หลักสูตร Chatbot Design ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 47 คน ผ่านการอบรม 44 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 ที่ผ่านการอบรม (3) หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลเพื่ออนาคตภาครัฐด้วย Machine Learning และ AI ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน ผ่านการอบรม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 83.64 ที่ผ่านการอบรม (4) หลักสูตรการใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐบนระบบปฏิบัติการ OpenStack จำนวน 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2568 จำนวน 50 คน ผ่านการอบรม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ที่ผ่านการอบรม - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 50 คน ผ่านการอบรม 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 ที่ผ่านการอบรม
	ไตรมาสที่ 4 : การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐผู้ใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมจำนวน 250 คน จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2568 โดยมีผู้ผ่านอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 224 คน คิดเป็นร้อยละ 89.60 ประกอบด้วย (1) หลักสูตร GDCC Security ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 57 คน ผ่านการอบรม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ที่ผ่านการอบรม (2) หลักสูตร Chatbot Design ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 47 คน ผ่านการอบรม 44 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 ที่ผ่านการอบรม (3) หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลเพื่ออนาคตภาครัฐด้วย Machine Learning และ AI ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน ผ่านการอบรม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 83.64 ที่ผ่านการอบรม (4) หลักสูตรการใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐบนระบบปฏิบัติการ OpenStack

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
	• รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2568 จำนวน 44 คน ผ่านการอบรม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ที่ผ่านการอบรม •รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 47 คน ผ่านการอบรม 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 ที่ผ่านการอบรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

42. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. จัดเตรียมและพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย (National Health Information Platform) เพื่อบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของระบบหลักดังต่อไปนี้

2. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางจัดสรรโครงสร้างข้อมูลกลางระดับเขต สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) โดยเชื่อมจากระบบคลาวด์ รพ. สังกัด สป.สธ. (คลาวด์เขตสุขภาพ) มาเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับการเชื่อมโยงไปยังระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง Central MOPH Gateway

3. พัฒนาแพลตฟอร์มสารสนเทศกลาง เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลในการรับ-ส่งต่อ และการส่งรายงานด้านสาธารณสุข เป็นการลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนบนระบบที่มีความปลอดภัย และสามารถต่อยอดการให้บริการและการวางแผนการบริหารระบบสาธารณสุขทั้งในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ โรคระบาดติดเชื้ออุบัติใหม่ และภาวะปกติในอนาคตได้

4. มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน สำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) เป็นตัวแทน (Proxy/Broker) ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพหรือเชื่อมโยงกับ application ต่าง ๆ ในการให้บริการต่อประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	-	-
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	1 ระบบ	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	400 แห่ง	800 แห่ง
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	2,000 แห่ง	4,500 แห่ง
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-	-	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 810 วัน เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2567
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2567
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	ส.ค. 2567 - มี.ค. 2569
กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569
กิจกรรมที่ 6 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ	ม.ค. 2569 - มี.ค. 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบกลาง) จำนวน 553,820,300 บาท

2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 272,384,700 บาท

3) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,109,000,000 บาท

(ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ เลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขต สุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วย นอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	-	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	-	400 แห่ง	234 แห่ง	800 แห่ง	-
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.	-	-	2,000 แห่ง	36 แห่ง	4,500 แห่ง	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)						
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-	-	-	-	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 234 แห่ง (กิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 36 แห่ง (กิจกรรมที่ 3)
กิจกรรมที่ 6 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ	ดำเนินการสำรวจ มกราคม 2569 ถึง มีนาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จึงมีความจำเป็นต้องระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	65	65	75	70	100	80-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ระบบมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนสูง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงาน

กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เข้าใช้ระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อการให้บริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน และความพร้อมใช้งานเพื่อการบริการสุขภาพ

2) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย วางแผนการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อ ช่วยให้ยกระดับคุณภาพการให้บริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานการจัดบริการในระดับสากล และตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพื้นที่ของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**		
	ปี พ.ศ. 2567	**ปี พ.ศ. 2568**	**ปี พ.ศ. 2569**
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/1,300 vCPU/VM	10,400/2,600 vCPU/VM	17,244/4,311 vCPU/VM
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน เริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข (20 เดือน)	ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 90,545,800 บาท

2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 196,503,600 บาท

3) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 385,151,170 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/ 1,300 vCPU/ VM	7,748/1, 937 vCPU/ VM	10,400/ 2,600 vCPU/ VM	2,000 VM	17,244/ 4,311 vCPU/ VM	-
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ผลการดำเนินการ ให้บริการจำนวน 2,000 VM ที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้ 2,739 vCPU โดยมี CPU Over Subscription ratio ไม่เกิน 4 ต่อ 1 มีหน่วยความจำรวมที่สามารถให้บริการได้ 15,988 GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (SSD Storage) ที่สามารถให้บริการรวมได้ 204.88 TB

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ให้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองก่อนดำเนินการ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการนำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และมีมติให้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขในวงเงิน 385,301,455 บาท โดยให้นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไข

สำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ สำหรับใช้เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไปประกอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สดช. จึงได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว144 ลว. 28 ส.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	50	50	75	75	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

43. โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. เพื่อสามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)

3. เพื่อบริการระบบบริการจัดการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Cloud Management Platform) ที่สามารถบริหารจัดการการใช้บริการระบบคลาวด์ที่หลากหลายผู้ให้บริการในภาพรวมได้ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบคลาวด์ในรูปแบบการใช้งานจริง (Pay Per Use) ได้

4. เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ 99.95%

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ

6. เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

7. เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2568)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้จำนวนอย่างน้อย	73,380 vCPU/ 18,345 VM
2. มีระบบบริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud Management Platform)	1 ระบบ
3. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ	ร้อยละ 99.90
4. หน่วยงานภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) พร้อมระบบบริหารจัดการระบบคลาวด์ (Cloud Management Platform)	18 มิถุนายน 2568 - 17 มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 510,280,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้จำนวนอย่างน้อย	73,380 vCPU/ 18,345 VM	73,380 vCPU/ 18,345 VM
2. มีระบบบริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud Management Platform)	1 ระบบ	1 ระบบ
3. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ	ร้อยละ 99.90	ร้อยละ 99.95
4. หน่วยงานภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) พร้อมระบบบริหารจัดการระบบคลาวด์ (Cloud Management Platform)

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2

- ให้บริการ GDCC และบริการอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 สามารถให้บริการได้จำนวน 143,805 vCPU/35,951 VM

- ได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ด่วน ที่ ดศ 0408.3/143 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความล่าช้า เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ให้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากลั่นกรองก่อนดำเนินการ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ทำให้โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เริ่มดำเนินการได้ล่าช้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
0	0	0	0	65	20	35	30

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก....เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเลขที่ 26/2568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2568 ....

44. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงทีทั้งในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย

2. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	99	99	99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มวันที่ 17 กันยายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	เมษายน – พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	มิถุนายน-กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	กรกฎาคม-สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ/งวดที่ 1	กันยายน-ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 2	มกราคม 2568- สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	กันยายน-ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) งบประมาณทั้งสิ้น 185,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,750,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 83,867,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 73,382,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 174,177,900 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	99	99.96	99	99.98	99	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 173/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 กับบริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26,126,685 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ/งวดที่ 1	บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรมฯ พร้อมประสานทางคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ตามแผนดำเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 2	ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อย
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	-
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 55 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	40	35	70	35	100	80

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องขอพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง, กองทัพอากาศ

45. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (Awos)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ระนองและเลย สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการขึ้น-ลงของเครื่องบินที่ทางวิ่งดังกล่าวตามมาตรฐานของ ICAO

2) เพื่อบูรณาการข้อมูลรวมกับเครื่องมือ LLWAS และชนิดอื่นๆ ของสนามบินให้เกิดความปลอดภัย และเพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	99	99	99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	เมษายน – พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	มิถุนายน – กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	กรกฎาคม – สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	สิงหาคม – กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	กันยายน – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1	มกราคม-มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	กรกฎาคม-กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	ตุลาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) - จังหวัดนราธิวาส งบประมาณทั้งสิ้น 36,136,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 5,420,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 16,382,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,333,300 บาท

- จังหวัดระนอง งบประมาณทั้งสิ้น 36,136,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 5,420,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 16,382,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,333,300 บาท
- จังหวัดเลย งบประมาณทั้งสิ้น 36,136,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 5,420,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 16,382,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,333,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
- นราธิวาส จำนวน 35,677,500 บาท
- ระนอง จำนวน 35,677,500 บาท
- เลย จำนวน 35,677,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	99	99.96	99	99.94	99	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 17 เมษายน 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ - จังหวัดนราธิวาส ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็กเวล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - จังหวัดระนอง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
	- จังหวัดเลย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็น ไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	- จังหวัดนราธิวาส ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 129/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - จังหวัดระนอง ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 128/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - จังหวัดเลย ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 130/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดละ5,351,625 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,054,875 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	- จังหวัดเลย ท่าอากาศยานเลย สำรวจพื้นที่วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567 - จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานนราธิวาส สำรวจพื้นที่ 19 - 23 ส.ค.67 - จังหวัดระนอง ท่าอากาศยานระนอง สำรวจพื้นที่ 19 - 23 ส.ค. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จากกรมท่าอากาศยาน, ทหารอากาศ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1	- ท่าอากาศยานเลย ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ท่าอากาศยานนราธิวาส ส่งมอบงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ท่าอากาศยานระนอง ส่งมอบงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	- ท่าอากาศยานนราธิวาส ระนอง ส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว - ท่าอากาศยานเลย ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่แล้ว
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	30	15	40	32	100	50

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ต้องดำเนินการยื่นจัดตั้งเครื่องอำนวยฯ ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท)

46. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2

2) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเดิมในรูปแบบ TAC เป็นรูปแบบ XML/GML

3) เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO

4) เพื่อสามารถดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH Bangkok และ DCPC Bangkok

5) เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำรองข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2568	**ปี พ.ศ. 2569**	**ปี พ.ศ. 2570**
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน	85	85	85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

เริ่มต้นสัญญา 18 กันยายน 2567 สิ้นสุดสัญญา 12 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	ธันวาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	เมษายน -กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้ง Hardware	ตุลาคม 2568 – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ/ส่งมอบงานงวดที่ 2	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	มิถุนายน 2569 – กุมภาพันธ์ 2570
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	สิงหาคม – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

1) จังหวัดนราธิวาส งบประมาณทั้งสิ้น 450,000,000 บาท
   ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท
   ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 180,000,000 บาท
   ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 180,000,000 บาท
2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	85	-	85	-	85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะหรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 สำนักงบประมาณพิจารณา

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 109/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 12 สิงหาคม 2570 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงเหน้าเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	-
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้ง Hardware	-
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ/ส่งมอบงานงวดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	-	20	-	30	15	100	20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ปริมาณงานจำนวนมากครอบคลุมสนามบินทั่วประเทศ และเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านคณะพิจารณาการกลั่นกรองฯ CIO ของ ดศ.

47. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่อากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	89	89	89

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	สิงหาคม 2567 - เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 6 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1	พฤษภาคม-มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,667,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 92,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,100,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	89	90.72	89	91.18	89	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กำหนดยื่น 11 เมษายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา สถานีอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 133/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มกราคม 2569 วงเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 20,865,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	เข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 และกรมฯ ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างหอเรดาร์ 17 ก.ย.67
กิจกรรมที่ 6 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1	เข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2	ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 57 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	42	42	60	50	100	70-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องสั่งซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศ

48. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงโดยติดตั้งสถานีตรวจวัดแผนดินไหวชนิดช่วงคลื่นกว้าง (Broadband Seismometer) ในบริเวณที่เป็น gap ของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวเดิม

2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Focal Mechanism หรือ Moment Tensor) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์การเกิดสึนามิ การวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และการทำแผนที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3) เพื่อประยุกต์ใช้งาน IoT ในการส่งข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวแบบเวลาจริงจากสถานีตรวจแผ่นดินไหวทั้งหมดมายังระบบประมวลผลกลางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4) เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning)

5) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจภัยแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อในครอบครัวหรือชุมชนได้

6) เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	99	99	99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	เมษายน - สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	สิงหาคม - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจติดตั้ง และส่งมอบงานงวดที่ 1	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ และติดตั้งสถานีตรวจความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้วมายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงานงวดที่ 2	มกราคม – สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน แบบหลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กันยายน 2568 – พฤศจิกายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 97,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 271,227,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 281,272,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 638,286,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	99	93.58	99	94.76	99	-

หมายเหตุ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้มีการปรับปรุง sop และปรับสมรรถนะ ปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้น 2 นาที และได้ตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 94.0

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 7 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 174/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 กับบริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 95,742,975 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจติดตั้ง และส่งมอบงานงวดที่ 1	ได้ส่งมอบพื้นที่เบื้องต้น 26 แห่ง เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการสำรวจความพร้อมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มเติม และพื้นที่ส่วนกลางชั้น 2 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รวมถึงพื้นที่ด้านหลังอาคารเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ และติดตั้งสถานีตรวจความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้วมายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงานงวดที่ 2	- กรมอุตุนิยมวิทยาได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้แก่บริษัทคู่สัญญาแล้ว - บริษัทคู่สัญญาได้เข้ามาตรวจสอบความพร้อมในการติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล และได้ดำเนินการวัดพื้นที่ ในส่วนที่ต้องปรับปรุงห้องฯ ณ ส่วนกลาง รวมถึงพื้นที่ด้านหลังอาคาร พร้อมทั้งได้ส่งแบบและรายละเอียดการปรับปรุงห้องฯตามข้อกำหนดในสัญญา - บริษัทคู่สัญญา เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่ง เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อส่งมอบงานในงวดที่ 2

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- บริษัทคู่สัญญา ดำเนินการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทคู่สัญญา กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบผิวพื้น - กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน แบบหลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรมส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	- บริษัทคู่สัญญาดำเนินงานในงวดที่ 3 ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบหลุมเจาะสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดิน สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน ทั้งหมด - บริษัทคู่สัญญาดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในส่วนกลางและสถานีต่างจังหวัด - บริษัทคู่สัญญาได้จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคและวิศวกร หัวข้อเกี่ยวกับด้าน ฮาร์ดแวร์ การติดตั้งการดูแลระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว การใช้งานเครื่องมือ Seismometer, Accelerometer, Data Acquisition System และซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์หลักของการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว ซอฟแวร์การหาศูนย์กลาง ขนาด ระยะทางและเวลาการเกิดทั้งแบบ Online และOffline ซอฟแวร์ประยุกต์ต่าง เป็นเวลา 5 วัน - ฝึกอบรมระบบตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินเพื่องานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและซอฟแวร์ด้านสึนามิเป็นเวลา 5 วัน - บริษัทคู่สัญญา ฝึกงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิค จำนวน 3 คน ในแต่ละสถานี ขณะดำเนินการติดตั้งเครือข่ายฯของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวต่างจังหวัด จำนวน 10 สถานี (On the Job training) สถานีละไม่น้อยกว่า 2 วัน - บริษัทคู่สัญญาเตรียมการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ หัวข้อการใช้งาน ระบบGNSS จำนวน 5 วัน ช่วงเดือน ต.ค. 68

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 57 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	57	57	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

49. โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดและพยากรณ์อากาศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) และการเดินอากาศของประเทศไทย

2) เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศทั่วประเทศเพื่อการเดินอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

3) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายต่อการเดินอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

4) เพื่อบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Nowcasting) สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศทั้งในพื้นที่สนามบิน ระยะประชิดสนามบิน และตามเส้นทางบินของพื้นที่ประเทศไทย (Bangkok FIR)

5) พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเพื่อการติดตามลักษณะอากาศร้ายที่มีผลต่อการบินระดับต่ำ สำหรับเครื่อง VIP ชนิดปีกหมุน (Helicopter) หรือหน่วยบินเฉพาะกิจอื่น ๆ

6) พัฒนาผลผลิตของการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินให้สามารถต่อเชื่อมกับระบบอื่น ๆ ในรูปแบบที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	**ปี พ.ศ. 2568**	**ปี พ.ศ. 2569**
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	94.98	95	95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,730 วัน เริ่มวันที่ 26 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ก.ค.-ก.ย.66
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	พ.ย.66-เม.ย.67
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	เม.ย.67
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เม.ย.67
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	ก.ย.67
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจรับงานงวดที่ 2	ต.ค.67-ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	ส.ค.68-พ.ค.69

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 635,000,000 บาท
   ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 162,750,000 บาท
   ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 169,990,000 บาท
   ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 302,260,000 บาท
2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 623,810,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	94.98	97.23	95	95.49	95	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้ตอบวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กำหนดยื่นเสนอราคา 27 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาทั้งสิ้น 623,810,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.117/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 วงเงินงบประมาณ 623,810,000 ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 กับบริษัท เอเชีย เมท จำกัด
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน 93,571,500 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	กรมฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กรมฯแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ทางบริษัทฯจำนวน 3 สนามบิน เพื่อเข้าดำเนินการตามระเบียบฯ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 3 สถานีเครือข่าย และจะดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือนตุลาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	30	30	60	30	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

50. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการบูรณาการและแลกเปลี่ยนให้กับทางต่างประเทศ ในการพยากรณ์อากาศทุกภูมิภาคทั่วโลก

2) เพื่อตรวจวัดข้อมูลอากาศชั้นบนสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น พายุฟ้าคะนอง การสะสมของฝุ่นละออง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	99	99	99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	เมษายน-มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	กรกฎาคม-ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	ธันวาคม 2567 – กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	สิงหาคม – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,825,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,875,000 บาท
- จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,825,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,875,000 บาท
- จังหวัดจันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,825,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,875,000 บาท
- จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,825,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,875,000 บาท
-จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 72,893,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 10,934,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 28,914,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 33,044,700 บาท
- จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,825,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,875,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี 41,189,650 บาท
- จังหวัดพิษณุโลก 41,289,300 บาท
- จังหวัดจันทบุรี 41,262,100 บาท
- จังหวัดนครราชสีมา 41,189,650 บาท
- จังหวัดสงขลา 72,760,000 บาท
- จังหวัดภูเก็ต 72,760,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	99	-	99	99.19	99	99.59

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จังหวัดพิษณุโลก ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,289,300 บาท - จังหวัดจันทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,262,100 บาท - จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท - จังหวัดสงขลา ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท - จังหวัดภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	- จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 134/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 - จังหวัดพิษณุโลก ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 137/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,289,300 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 - จังหวัดจันทบุรี ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 135/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,262,100 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 - จังหวัดนครราชสีมา ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 136/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 - จังหวัดสงขลา ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 139/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569 - จังหวัดภูเก็ต ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 140/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/สั่งเครื่องมือ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
และอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	- จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว - จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว - จังหวัดนครราชสีมา ภูเก็ต และสงขลา อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือ
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	- จังหวัดจันทบุรี ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินบางส่วนและอีกบางส่วนเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปี พ.ศ.2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	20	20	70	53	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

51. โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ติดตาม เตือนภัย และเฝ้าระวัง บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	100	100	100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนมิถุนายน 2567 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	มิถุนายน-กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	กรกฎาคม-สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	พฤศจิกายน 2567-มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	เมษายน-สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กันยายน-ตุลาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,750,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,178,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 17,072,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 42,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	100	-	100	-	100	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาวิจารณ์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง ระหวางวันที่ 1-8 สิงหาคม 2467
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และกำหนดยื่นวันที่ 21 สิงหาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไนทแอคเซ็ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 1/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	จ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	กำหนดจุดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2568 และเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 3 ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2568 (งวดสุดท้าย)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ ของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง อาทิ ความไม่ชัดเจนของจุดติดตั้งเครื่องมือ การกำหนดจุดติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่ซ้ำซ้อนกับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติเดิมที่กรมฯ ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น สนามบินเบตง และสนามบินหาดใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรายการอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดอากาศ บางรายการที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานพื้นที่ เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ (Radar Level Water) ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานีฯ ตั้งอยู่บนพื้นดินที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้ทางน้ำหรือลุ่มน้ำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	30	30	40	40	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

52. โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ โดยมีผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับ Digital Service ที่ได้มาตรฐาน และผู้ใช้งานบริการที่มีความมั่นใจในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2) เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานของภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของภาครัฐที่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ร้อยละ 85
2. ประเมินความคุ้มค่า (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)	ร้อยละ 3

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับ Digital Service Ecosystems	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 การผลักดัน Domestic Trade Data Exchange ศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน/บริการที่จำเป็นต่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 70,301,200 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ร้อยละ 85	-
2. ประเมินความคุ้มค่า (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)	ร้อยละ 3	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับ Digital Service Ecosystems	**ไตรมาสที่ 2 :** การบริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลวันที่ 24 มี.ค. 2568) ดังนี้ - e-Tax invoice by email จำนวน 2,375,531 ฉบับ - Web Validation จำนวน 211,087 ฉบับ - NRCA: อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้สมัครเป็น Subordinate CA จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท แบงคอค เอ็มเอสพี จำกัด และ 3) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และมีการออกใบรับรองให้กับ Subordinate CA รายเดิม จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
	ไตรมาสที่ 3 : การบริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 2568) ดังนี้ - e-Tax invoice by email จำนวน 2,610,605 ฉบับ - Web Validation จำนวน 234,977 ฉบับ - NRCA: สพธอ. ได้ออกใบรับรอง Sub CA ให้แก่ผู้สมัครจำนวน 4 ราย มีผู้สมัครที่ผ่านมาตรฐาน Web Trust แล้ว 1 ราย คือ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ได้รับ Web Trust Seal แล้ว) / มี Sub CA ที่อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน Web Trust 3 ราย ดังนี้ 1) บริษัท แบงคอค เอ็มเอสพี จำกัด 2) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การผลักดัน Domestic Trade Data Exchange ศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ	**ไตรมาสที่ 2** : มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากคณะทำงานฯในการจัดทำ (ร่าง) การศึกษากระบวนการตรวจความสอดคล้องของระบบ (MLETR conformance verification) (ร่าง) กระบวนการนำเข้า-ส่งออก จำนวน 3 Use case ได้แก่ กระบวนการส่งออกข้าว กระบวนการส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง และกระบวนการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้านกระบวนการและเอกสารที่ใช้สำหรับการที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก และ (ร่าง) ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการนำเข้า-ส่งออก
	ไตรมาสที่ 3 : มีการจัดประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากคณะทำงานฯ ในการจัดทำ (ร่าง) การศึกษากระบวนการตรวจความสอดคล้องของระบบ (MLETR conformance verification) (ร่าง)กระบวนการนำเข้า-ส่งออก จำนวน 3 Use case ได้แก่ กระบวนการส่งออกข้าว กระบวนการส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง และกระบวนการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ร่าง) ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการนำเข้า-ส่งออก (ร่าง) เนื้อหาเพื่อจัดทำการแสดงผลการศึกษาของโครงการบน website ทั้งนี้ มีการพิจารณาเห็นชอบเอกสารและรูปแบบที่จะจัดทำโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน (Data Schema) พร้อมทั้งมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จำนวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน/บริการที่จำเป็นต่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	**ไตรมาสที่ 2 :** การสนับสนุนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคล จำนวน 18 ใบ และมีการนำส่งเอกสารแสดงภาพกระบวนการ และตัวอย่างหนังสือฯที่หน่วยงานต้องจัดส่ง ประกอบการขอใช้งาน Digital Certificate และ e-Timestamping ให้แก่ 11 หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ (รวมแจ้งแล้ว 28 หน่วยงาน)
	ไตรมาสที่ 3 : มีการสนับสนุนข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่สอบถามเกี่ยวกับการขอใช้ Digital Certificate e-Timestamp รวมถึงประเด็นการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางโทรศัพท์และอีเมล กว่า 60 หน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

53. โครงการศูนย์วิจัยข้อมูลด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคาดการณ์อนาคต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจัย งานวิชาการ ผลการศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ รวมถึงการจัดทำคาดการ์อนาคตสำหรับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มบุคคล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน

2) เพื่อให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายงานการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ภาพรวมและส่วนภูมิภาคของประเทศไทย รายงานความพร้อม Digital/Technological Skill รองรับ Digital Adoption ของภาคธุรกิจ รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคของการ Digital Adoption ของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**
	ปี พ.ศ. 2568
1. ข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	อย่างน้อย 4 เรื่อง
2. มีหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	อย่างน้อย 10 หน่วยงาน
3. มีแนวทางการส่งเสริมและกำกับเทคโนโลยีโดยมีหน่วยงาน/Use case เข้ามาทดสอบ	อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
4. ผลงานด้านการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบด้านดิจิทัลในอนาคตผ่านช่องทาง social media	20 ชิ้นงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยการคาดการณ์อนาคตรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Foresight)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 35,815,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	อย่างน้อย 4 เรื่อง	-
2. มีหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	อย่างน้อย 10 หน่วยงาน	12 หน่วยงาน
3. มีแนวทางการส่งเสริมและกำกับเทคโนโลยีโดยมีหน่วยงาน/Use case เข้ามาทดสอบ	อย่างน้อย 2 หน่วยงาน	-
4. มีแนวทางการส่งเสริมและกำกับเทคโนโลยีโดยมีหน่วยงาน/Use case เข้ามาทดสอบ	อย่างน้อย 2 หน่วยงาน	จัดทำวีดีโอเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเผยแพร่

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	**ไตรมาสที่ 2 :** - ข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 2) ชุดข้อมูล Digital Transformation Maturity Index ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 3) ชุดข้อมูลความเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ อยู่ระหว่างการออกแบบสอบถาม และ 4) Digital Sovereignty ด้าน Digital Platform Economy มีการวิเคราะห์ Ecosystem

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ ครั้งที่ 1 Framing (6 ก.พ. 2568) ครั้งที่ 2-3 Scanning Signals & Drivers (18 ก.พ. 2568) และ ครั้งที่ 4 Scenario (13 มี.ค. 2568) กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ทั้งฝั่ง demand / supply) เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นต้น
	ไตรมาสที่ 3 : - ข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 2) ชุดข้อมูล Digital Transformation Maturity Index ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 3) ชุดข้อมูลความเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ 4) Digital Sovereignty ด้าน Digital Platform Economy - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ดังนี้ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 Foresight workshop (เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 68 และ 29 พ.ค. 68 : กลุ่มนักศึกษา) - มีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงลึก เช่น LINE MAN Wongnai, NIA, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยการคาดการณ์อนาคตรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Foresight)	**ไตรมาสที่ 2 :** - เรื่องข้อมูลอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Sovereignty) และด้านปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐกิจข้อมูล (AI & Data Economy) Digital Sovereignty ด้าน Digital Platform Economy มีการวิเคราะห์ Ecosystem - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ ครั้งที่ 1 Framing (6 ก.พ. 2568) ครั้งที่ 2-3 Scanning Signals & Drivers (18 ก.พ. 2568) และครั้งที่ 4 Scenario (13 มี.ค. 2568) กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ทั้งฝั่ง demand / supply) เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงาน กสทช., สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นต้น

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 : เรื่องข้อมูลอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Sovereignty) และด้านปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐกิจข้อมูล (AI & Data Economy) Digital Sovereignty ด้าน Digital Platform Economy มีการวิเคราะห์ Ecosystem

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25-	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

54. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health-link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสุขภาพและการเบิกจ่ายครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพของประเทศ

2) พัฒนามาตรฐานข้อมูลตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ รองรับจำนวนประชากรและฐานข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในระบบ

3) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มจากฐานข้อมูลเดิม	50 แห่ง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
2. หน่วยบริการที่สามารถเชื่อมต่อระบบการเบิกจ่ายตามมาตรฐานข้อมูลการเบิกจ่ายชุดใหม่	6 แห่ง
3. หน่วยบริการหน่วยส่วนงาน เช่น เขต ตำบล อำเภอ จังหวัด สามารถนำชุดข้อมูลการเชื่อมต่อไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและประเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	1 พื้นที่
4. ร้อยละการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ 100
5. ร้อยละความสำเร็จของแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายกับหน่วยกองทุนสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Health Link กับหน่วยบริการสุขภาพเพื่อการบริการอย่างไร้รอยต่อและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น Telemedicine, PHR, Refer app, Pharmacy shop, data visualization เป็นต้น	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 41,805,300 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มจากฐานข้อมูลเดิม	50 แห่ง	3,809 แห่ง
2. หน่วยบริการที่สามารถเชื่อมต่อระบบการเบิกจ่ายตามมาตรฐานข้อมูลการเบิกจ่ายชุดใหม่	6 แห่ง	6 แห่ง
3. หน่วยบริการหน่วยส่วนงาน เช่น เขต ตำบล อำเภอ จังหวัด สามารถนำชุดข้อมูลการเชื่อมต่อไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและประเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	1 พื้นที่	2 พื้นที่

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4. ร้อยละการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
5. ร้อยละความสำเร็จของแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายกับหน่วยกองทุนสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อบริการที่ให้บริการระบบ Hospital information System (HIS) ได้แล้ว 22 แพลตฟอร์ม ได้แก่ (1) HosXP V 1-4 (2) HospitalOS (3) PMK (4) Abstract (5) My PCU (6) JHOS (7) MSE (8) DMS HIS (by SoftCon) (9) DXC (iSOFT) (10) Disibility (11) A-MED (12) Dentcloud (13) Centrix (14) JHCIS (15) My PCU (16) กล้วยน้ำไท (17) nClinic (18) KTB (19) PCT (20) MCS (21) Nclinic และ (22) N-Health

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จำนวน 4,491 แห่ง โดยจำแนกตามประเภทของสถานพยาบาลได้ ดังนี้

ประเภทสถาพยาบาล	จำนวน (แห่ง)
รพ.สังกัด กทม.	11
รพ.UHOSNET	11
รพ.สังกัด สธ.	117
รพ.สังกัดกลาโหม	44
รพ.อื่น	4
ศบส.	69
คลินิกเวชกรรม	313
ร้านยาคุณภาพ (CI)	863
ร้านยา (PP)	2,418
เทคนิคการแพทย์	154
กายภาพบำบัด	246
คลินิกพยาบาล	17
คลินิกทันตกรรม	224
รวม	**4,491**

ได้ผลการศึกษาและ Data Mapping โครงการระบบ Health Link กับชุดข้อมูล 13 แฟ้ม ซึ่งเป็นชุดข้อมูลใหม่ของ สปสช. จำนวน 1 ชุดข้อมูล มีการปรับชุดมาตรฐานข้อมูลเพื่อให้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง เช่น CDES หรือของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 Resource แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมต่อ Health Link และ CDES และสามารถขยายการเชื่อมต่อไปยังหน่วยบริการเพิ่มเติมได้แก่ ร้านยาคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกพยาบาล คลินิกแพทย์แผนไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,491 แห่ง ตามรายละเอียดตารางข้างต้น

กิจกรรมที่ 2 แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Health Link กับหน่วยบริการสุขภาพเพื่อการบริการอย่างไร้รอยต่อและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น Telemedicine, PHR, Refer app, Pharmacy shop , datavisualization เป็นต้น

ผลการดำเนินการ คือ Health Link ได้จัดทำ API เพื่อให้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล



ดำเนินการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมในการจัดทำ API เพื่อส่งต่อชุดข้อมูลจาก Health Link ให้กับ PHR ได้เป็นที่เรียบร้อย และสามารถทดสอบการนำส่งข้อมูลสุขภาพไปยัง PHR ได้แล้ว จำนวน 4 PHR ได้แก่ หมอ กทม. DMS app กลาโหม app และ MOD Med App สามารถใช้งานได้ทั้ง 4 ระบบ

ปัจจุบันได้ดำเนินการงานด้านพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการลงพื้นที่สอนการใช้งานระบบและการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link ของประชาชนร่วมกับหน่วยนวัตกรรมในพื้นที่ กทม.และจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 7 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link เป็นรูปแบบ online จำนวน 96 ครั้ง VDO ร่วมกับ สปสช. จำนวน 4 ครั้ง จัดงาน Health Link talk เพื่อให้ความรู้ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการร่วมกับทันตแพทย์สภาจัดงานสัมมนาการใช้งานระบบ Health Link ของทันตแพทย์สภาจำนวนผู้เข้าร่วม 188 คน
- ดำเนินการร่วมกับ สปสช. กทม. จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ Health Link สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประจำคลินิกเวชกรรมใน กทม. จำนวน 132 คน
- จัดกิจกรรมลงพื้นที่ BDI on tour และประชาสัมพันธ์งาน Health Link จำนวน 2 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ตัวอย่าง
การพัฒนาระบบเชื่อมไปยัง DMS App



การพัฒนาระบบเชื่อมไปยัง หมอ กทม.

การพัฒนาระบบเชื่อมไปยัง เป๋าตัง



การพัฒนาระบบเชื่อมไปยัง MOD Med App



ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. หน่วยบริการสุขภาพในประเทศหลากหลายสังกัดและยังขาดหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย มาตรการในการเชื่อมต่อข้อมูลกลางของประเทศส่งผลต้องประสานงานรายหน่วย ซึ่งใช้เวลานานและล่าช้าในการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ข้อมูล

2. หลายหน่วยงานยังส่งชุดข้อมูลไม่ครบทุก Resource เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานกลางหรือนโยบายกลางให้ดำเนินการที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข:

1. จัดทำ MOU DPA และ DSA และ เสนอชุดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านคณะกรรมการ Health Data Center กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความเห็นในฐานะตัวแทน Data Controller เพื่อกำหนดชุดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งข้อมูลให้ครบทุก Refource

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	62	62	75	75	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

55. โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้เป็นรูปธรรมและประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ได้ง่ายและสะดวก

2) เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนผู้ใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน	5,000 คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
2. แนวปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนที่สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ฉบับ
3. จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการศูนย์บริการประชาชนและกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ การรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลอัจฉริยะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 38,388,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 38,388,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้ใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน	5,000 คน	15,183 คน
2. แนวปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนที่สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ฉบับ	1 ฉบับ
3. จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ระบบ	1 ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการศูนย์บริการประชาชนและกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** 1) มีการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชนเป็นไปตามแผนที่กำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยคาดว่าจะสิ้นสุด ภายในเดือนเมษายน 2568 2) มีจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน PDPA Center ผ่านช่องทาง walk in, Line official และโทรศัพท์จำนวนทั้งสิ้น 1,313 คน ดังนี้เดือนมกราคม 285 คน เดือนกุมภาพันธ์ 320 คน และ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	เดือนมีนาคม 708 คน 3) มีจำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 665 คน
	ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 แล้วเสร็จ ประกอบด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการประชาชน การพัฒนาแบบฐานข้อมูลและติดตั้งระบบบริหารจัดการงาน 6 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ ระบบบันทึกข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย ระบบสิทธิการใช้งาน ระบบติดตาม เรื่องร้องเรียน ระบบรายงานข้อมูล และระบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมทั้งจัดทำ Source Code คู่มือการใช้งานและคู่มือผู้ดูแลระบบ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
	ไตรมาสที่ 4 : - สามารถดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชนและกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - ผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 15,183 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยผลประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ 96%
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ การรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำTOR และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยมีการขออนุมัติขยายเวลาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้โครงการศูนย์บริการประชาชน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาด้านเกณฑ์ราคาที่เสนอ
	ไตรมาสที่ 4 : - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถร้องเรียนผ่านระบบหรือศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) - จัดทำแนวปฏิบัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 ฉบับ - บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น - ศูนย์บริการประชาชน PDPA Center ส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลอัจฉริยะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** ดำเนินการขอความเห็นชอบและจัดจ้างดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และอยู่ระหว่างประกาศอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะ)
	ไตรมาสที่ 3 : ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ประกอบด้วยการส่งมอบครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และสิทธิ์ใช้งานระบบ รวมจำนวน 14 รายการ อาทิ เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต จอภาพอัจฉริยะ ระบบเครื่องเสียง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Endpoint Detection and Response พร้อมจัดสรรบุคลากรสนับสนุน จำนวน 30 คน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการประชุมตรวจรับ
	ไตรมาสที่ 4 : มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับใช้ดำเนินการตรวจสอบการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน การประเมินมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ประเมินแนวทางในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1) ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ของ สคส. รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์บริการประชาชน PDPA Center เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงการบริการมากยิ่งขึ้น

2) จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนครอบคลุมรายละเอียดกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	35	50	50	75	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC : Government Platform for PDPA Compliance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100 หน่วยงาน
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐ	1,000 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC : Government Platform for PDPA Compliance)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 79,938,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 79,938,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100 หน่วยงาน	126 หน่วยงาน
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐ	1,000 คน	2,164 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC : Government Platform for PDPA Compliance)

มีผลการดำเนินการ คือ

1) มีระบบบริการกลางที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเสร็จ และมีเทคโนโลยีที่ทำให้การพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศมีมาตรฐานนำไปสู่ระดับสากล โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เข้าใช้งาน 126 หน่วยงาน

2) มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคลากรหน่วยงานภาครัฐทั้งรูปแบบผ่านทางระบบและการอบรมเชิงลึก 2,164 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	5	40	40	75	50	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน แต่มีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนเงิน 79,600,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายจริงจำนวน 15,920,000 บาท และคงเหลือผูกพันสัญญาจำนวน 63,680,000 บาท

57. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับภารกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการประชาชน และรองรับการดำเนินโครงการเชิงรุกในการลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

2) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมทางด้านดิจิทัลให้พร้อมกับการพัฒนา ทดลองนวัตกรรมทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. ระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Privacy and security design) เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน	1 ระบบ
2. จำนวนระบบบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 65,542,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 65,529,133.33 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Privacy and security design) เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน	1 ระบบ	1 ระบบ
2. จำนวนระบบบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 บริการ	3 บริการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ดำเนินการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงสร้างพื้นฐานสำนักงานฯ ได้แก่ระบบ Software และระบบ Hardware 2) ระบบ Knowledge Management

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3) ระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานฯ ได้แก่ ระบบที่ต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบงานงบประมาณ 4) ระบบประเมินระดับความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -การจัดการข้อมูล (Information Management) การจัดการแบบประเมินระดับความพร้อม (Questionnaire Management) การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงข้อมูล และรายงานผล (Data Analytic, Dashboard, and Report) การจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ความต้องการทั่วไปและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (General Requirements and Security Assurance) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผู้ชนะ
	ไตรมาสที่ 4 : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1 ระบบ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. อุปกรณ์ป้องกันเฝ้าระวังภัยคุกคามบนระบบเครือข่าย (Next Generation Firewall) 2. อุปกรณ์ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ Secure Web Gateway 3. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 4. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper Converged Infrastructure) 5. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 6. การเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Operation Center: SOC) 7. ระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention System: DLP)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** ดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบบพื้นฐานดิจิทัลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 : ระบบโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดของระบบที่ซับซ้อนและต้องรวบรวมข้อมูลและคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มีความถูกต้องแม่นยำตลอดจนสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้การติดตั้งและ ทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
	ไตรมาสที่ 4 : มีระบบบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 บริการ ดังนี้ 1. ระบบ Knowledge Management

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. ระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานฯ ได้แก่ ระบบที่ต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบงานงบประมาณ 3. ระบบประเมินระดับความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การจัดการข้อมูล (Information Management) การจัดการแบบประเมินระดับความพร้อม (Questionnaire Management) การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงข้อมูล และรายงานผล (Data Analytic, Dashboard, and Report) การจัดการผู้ใช้งาน (User Management) และความต้องการทั่วไปและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (General Requirements and Security Assurance)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ระบบโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดของระบบที่ซับซ้อนและต้องรวบรวมข้อมูลและคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มีความถูกต้องแม่นยำตลอดจนสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีจึงเป็นเหตุให้การออกแบบขอบเขตของงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	5	50	35	75	40	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน แต่มีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 62,270,000 บาท

58. แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบ D/ID เชิงพาณิชย์

2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data) โครงการ D/ID เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลของ Digital Post ID และข้อมูลในมิติอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งภายใน ปณท และกับหน่วยงานต่าง ๆ

3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ D/ID กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน ปณท และหน่วยงานภายนอก ปณท

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บริการระบบ D/ID	500,000 ราย
2. จำนวนลูกค้าใช้งานระบบ D/ID	10 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเชิงพาณิชย์	
1. การสรรหาพันธมิตรร่วมทุน	1 มกราคม 2568 – 15 กุมภาพันธ์ 2568
2. การพัฒนาระบบ D/ID เชิงพาณิชย์	1 กุมภาพันธ์ 2568 – 30 สิงหาคม 2568
3. เปิดให้ บริการ Kick off โครงการ D/ID เชิงพาณิชย์	1 มิถุนายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568
4. การสื่อสารการตลาดและการขาย เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ D/ID ในกลุ่มภาครัฐและภาคเอกชน	1 มิถุนายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน D/ID	1 เมษายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)	
1. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ก่อนปักหมุด	1 มกราคม 2568 – 31 มกราคม 2568
2. ปักหมุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล อำเภอเมืองของจังหวัด และอำเภออื่น ๆ	1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568
3. ปักหมุดครอบคลุมทุกจังหวัดประเทศไทย	1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
4. การติดตาม ประเมินผล ความถูกต้อง แม่นยำของการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก	1 มีนาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ใช้งบประมาณของ ปณท

ปี 2568 จำนวน 27,520,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บริการระบบ D/ID	ไม่น้อยกว่า 500,000 ราย	ผู้ลงทะเบียนใช้งานรหัส D/ID จำนวน 17,981 รหัส
2. จำนวนลูกค้าใช้งานระบบ D/ID	10 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเชิงพาณิชย์	**ไตรมาสที่ 2:** อยู่ระหว่างทบทวนเอกสาร Request for Proposal (RFP) การสรรหาพันธมิตรร่วมทุนเชิงพาณิชย์ ให้ครบถ้วน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568
	ไตรมาสที่ 3: ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรพัฒนาระบบ Digital Post เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 โดยมีผู้สนใจเสนอราคาจำนวน 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
	ไตรมาสที่ 4: เปิดใช้งานลงทะเบียนรหัส D/ID ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป รวมทั้งสามารถฝากส่งสิ่งของด้วยรหัส D/ID แทนการเขียนชื่อที่อยู่ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งานรหัส D/ID จำนวน 17,981 รหัส
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)	**ไตรมาสที่ 2:** ปณท ลงนามสัญญากับบริษัทผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาแอปพลิเคชัน
	ไตรมาสที่ 3: ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันปักหมุด แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 64 คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568 ก่อนดำเนินการปักหมุดที่อยู่ต่อไป
	ไตรมาสที่ 4: อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันปักหมุด โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานร้อยละ 82 และได้ทดสอบด้านความปลอดภัยของระบบเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากระบบเชิงพาณิชย์ เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ และระบบต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการลูกค้าได้ ทำให้การดำเนินงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงต้องดำเนินการในรูปแบบการร่วมทุนกับพันธมิตร

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยเลือกใช้แนวทางสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุน และใช้ศักยภาพของพันธมิตรในการพัฒนาระบบ การตลาด และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 3 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 3 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	12	2	44	3	70	43

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ระบบเชิงพาณิชย์เป็นการให้บริการเกี่ยวกับบริหารจัดการที่อยู่ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตการสรรหาพันธมิตรร่วมทุนเชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถพิจารณาศักยภาพในการดำเนินการพัฒนาระบบการตลาด รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

59. แผนงานบริการ Prompt Post

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ภาครัฐมีการลงทุนด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบที่เป็นมาตรฐานสามารถพัฒนาต่อยอดได้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการดำเนินงานระยะยาว

2) เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐและภาคประชาชนว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ให้มีความปลอดภัย (Security) สามารถยืนยันตัวตนของผู้ส่งและผู้รับสาร (Verification) และมีการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Certifiable) ด้วยตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted Third Party)

3) เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนทุกกลุ่ม

4) เพื่อให้การกำกับดูแลระบบการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และลดปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่เป็นเท็จ (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 มกราคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร	1 เมษายน 2568 – 15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ	1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน	15 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอบริการ และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 เมษายน 2568 – 15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 สรุปและประเมินผล	15 ธันวาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) ใช้งบประมาณของ ปณท จำนวน 108,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ	กำหนดแนวทางการให้บริการ Prompt Post ในปี พ.ศ. 2568 เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1. กลุ่มบริการ Trust Services ปัจจุบันให้บริการ e-Timestamp ผ่าน API และในปี 2568 จะมีบริการ e-Saraban ในช่วงไตรมาสแรก บริการ e-Tax และ e-Receipt จะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาสที่สาม 2. กลุ่มบริการ Digital Postbox สามารถให้บริการ Digital Postbox ได้ทั้งภาครัฐและประชาชน บริการ Print and Post บริการ e-Voting และบริการ Broadcast แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แทนการส่งข่าวผ่าน SMS ซึ่งจะเป็นบริการเพิ่มขึ้นในปีนี้ 3. กลุ่มบริการ One-Stop Services ในปีนี้บริการ Postcard Online มีแผนปรับปรุง User Journey ในการใช้บริการ และเพิ่มกิจกรรมในแต่ละเดือน บริการ e-Transcript ที่ดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใกล้แล้วเสร็จ และมีแผนจัดทำ POC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริการ Prompt Pass สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสแรก บริการ Digital Contract ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) สำหรับลูกค้า GLO ที่ทำสัญญาขายสลากฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมระบบ
กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการ prompt post 2.0 ดังนี้ 1. Landing Page Prompt Post 2. New Register แบบง่าย 3. e-Transcript เพื่อนำเสนอ CU 4. Digital Postbox - ทีมงานตลาดของโครงการ Prompt Post จัดทำแผนสื่อสารของบริการ D - Connect ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัล โบรชัวร์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และบริการ D - Transcript โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้จัดทำแผนสื่อสารแคมเปญพิเศษต่างๆ - ทีมงานด้านตลาดของโครงการ Prompt Post จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ DOC Prompt Post ดังนี้ 1) สื่อ Standy 2) สื่อโบรชัวร์ DOC Prompt Post 3) สื่อ AW สำหรับ DOC Prompt Post Meta และ Line OA 4) บทความสำหรับ DOC Prompt Post บนเว็บไซต์ทางการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร	-
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ	-
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน	ปณท ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาระบบบริการ DOC Prompt Post เพื่อให้บริการส่งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกบนแอปพลิเคชัน Prompt Post โดยมีเรือนจำนำร่อง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. เรือนจำกลางบางขวาง 2. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 3. เรือนจำกลางสมุทรปราการ 4. เรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีจดหมายที่ผู้ต้องขังส่งถึงญาติแล้ว 990 ฉบับ สามารถนำส่งได้แล้ว 352 ฉบับ รอนำส่ง 638 ฉบับ และมีจดหมายจากญาติถึงผู้ต้องขัง 295 ฉบับ นำเข้าเรือนจำแล้ว 239 ฉบับ
กิจกรรมที่ 6 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอบริการ และการประชาสัมพันธ์บริการ	ปณท ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวบริการขอเอกสารรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transcript) ผ่านระบบ Prompt Post เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของสำนักงานการทะเบียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล และเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้กระดาษที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสาร รองรับความต้องการของหน่วยงานปลายทาง เช่น บริษัทเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่รับนิสิต นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ออกจากระบบ Prompt Post ได้ทันที อีกทั้งยังลดภาระและขั้นตอนการขอผลรับรองการศึกษาเนื่องจากสามารถยื่นขอเอกสารได้จากทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบเอกสารของมหาวิทยาลัยไทยในภาพรวม โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาส 3
กิจกรรมที่ 7 สรุปและประเมินผล	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คู่แข่งในตลาดที่เป็น Digital Provider ค่อนข้างมาก

<u>ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา</u>

ต้องปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับ Digital Provider อื่น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	12	12	36	36	65	65

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์ 4 : กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลผ่าน Digital ID (Credit bank)	ข้อมูลของประชาชนทั่วไปมีการเชื่อมโยงในระบบ/แฟลตฟอร์มกลาง* ผ่าน Digital ID ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชาชนที่ลงทะเบียน Digital ID ทั้งหมด	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด :** สดช. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด :** สดช.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สดช. อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา 26 (3) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล เรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบ Learn to Earn ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว (วงเงิน233,717,240 บาท) ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อมูลจำนวนของประชาชนทั่วไปที่มีการเชื่อมโยงในระบบ/แฟลตฟอร์มกลาง ผ่าน Digital ID ณ ขณะนี้
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นต่อปี	50,000 คน	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด :** สศด./สพธอ./สสช./สดช./NT/สป.ดศ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด :** สป.ดศ. (ยศ.)	1. แผน DE มีเป้าหมายด้านกำลังคน โดยมีตัวชี้วัด คือ “บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจำนวนประชากรไทย” ในปี 70 2. แผนแม่บทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 2 ปี 66 - 70 ตั้งเป้า 500,000 คน 3. ข้อมูล ปี 67 = 107,563 คน (1) สดช. จำนวน 31,105 คน (เฉพาะทาง 208 คน) (2) สสช. จำนวน 2,869 คน (3) NT จำนวน 12,098 คน (4) สศด. จำนวน 20,555 คน (5) สขญ. จำนวน 600 คน (6) สพธอ. จำนวน 40,291 คน

หมายเหตุ

- กำลังคน หมายถึง (1) นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน (2) วัยทำงาน (workforce) หรือบุคลากรดิจิทัล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ up-skill / re-skill

- กำลังคนดิจิทัล หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นแรงงานด้านดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

- <u>บุคลากรดิจิทัล</u> บุคคลในวัยแรงงานที่กำลังประกอบอาชีพสุจริต เช่น ลูกจ้าง แรงงาน พนักงานในองค์การภาคเอกชนข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ทั้งในสายงานด้านดิจิทัล และที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มี ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กลยุทธ์

1) ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ตลอดจนพัฒนาผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางดิจิทัล (ตัวชี้วัด 1)

2) ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และรองรับการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามาทำงานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 11 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
2	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.	100	100
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	100
	สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)		
4	โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	100	100
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. 2567 *	100	100
	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
6	โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ⚑ (โครงการสำคัญปี 68)	100	100
	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)		
7	โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน	100	100
8	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน	100	100
9	โครงการสร้างอาชีพสร้างงานให้วัยรุ่นไทยด้วยดิจิทัลซอฟพาวเวอร์	100	95

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)		
10	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	100	100
11	โครงการพัฒนากำลังคนด้าน Big Data	100	100
	รวมทั้งสิ้น	**100**	**99.55**

หมายเหตุ: * โครงการภายใต้วงเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2567

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ ชาติระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (โครงการสำคัญปี 68)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ครั้ง คือ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 8 – 15 พฤศจิกายน 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม 2567
ดำเนินการครั้งที่ 1	
1. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน 2567
2. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ธันวาคม 2567
3. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	6 มีนาคม 2567
ดำเนินการครั้งที่ 2	
1. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
2. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
3. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 416,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 295,475 บาท ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณ 295,475 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการครั้งที่ 1

2.1. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ 1 ธันวาคม 2566

2.2 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม 8 – 15 พฤศจิกายน 2567

2.3 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ มกราคม 2568

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการครั้งที่ 2

2.1. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.3 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีข้าราชการที่ใกล้จะครบทดลองราชการและข้าราชการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 ได้ทัน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ป่วยโควิด และอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 เร็วขึ้น (เป็นเดือนพฤศจิกายน 2567) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ รุ่นที่ 2 ที่อาจมีข้าราชการที่รอเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการมีช่วงระยะห่างที่มากขึ้น ซึ่ง

จะเป็นผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้ารับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ใน รุ่นที่ 2

กองกลาง จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของ สป.ดศ. จำนวน 500,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดโครงการข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่ง ยศ. ได้ดำเนินการจัดสรรและได้รับงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 7 วัน ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	100	100	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
บุคลากร สป.ดศ. ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 267,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 177,866 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร (ต.ค. –ธ.ค.66) จัดส่งอบรม 3 องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Canva “หลักสูตร Canva Pro ขั้นพื้นฐาน (Canva Basics)” จำนวน 30 คน จำนวนเงิน 37,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 ราย จำนวน 122,866 บาท

1. หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง (จัดโดย สปน.) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ จำนวน 65,000 บาท

2. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2568 (จัดโดย กต.) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอิสริยาภรณ์ สมิเปรม จำนวน 30,000 บาท

3. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จัดโดย

กรมบัญชีกลาง) จำนวน 2 คน คือ 1) นางสาวพิชาดา มิลินทวิจิตร 2) นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรรณ จำนวน 4,200 บาท

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน 1 คน คือ นางสาววศินี อู่เถื่อน จำนวน 6,000 บาท

5. หลักสูตร Machine Learning using Power BI (จัดโดย สถาบันไอเอ็มซี) จำนวน 2 คน คือ 1) นางสาวคุลิกา บุญค้ำ และ 2) นายภัทรพล ปรีกราน จำนวน 14,766 บาท

6. การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 คน 1) นายรัฐนันท์ ชั่งเพ็ชรผล 2) นางสาวกัณฑิมา สาราญจริง 3) นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ฟังประเทือง จำนวน 18,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างจำกัด กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการได้มีการจัดส่งอบรมตามแผนพัฒนาบุคคลากรในไตรมาส 2 ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้งบประมาณ 177,866 บาท ดังนั้น งบประมาณในโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. จึงคงเหลือจำนวน 2,734 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพื่อใช้พัฒนาบุคคลากรตามแผนต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	98	75	97	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เดือน เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการฯ	กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการฯ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลโครงการฯ	กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 22,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 39,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90.90
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 97.00

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	-	-	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ :	
1) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	15 หลักสูตร
2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน
3) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ : 1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม - มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม 2567 – เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 5 การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 653,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 653,500 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 696,117 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	15 หลักสูตร	29 หลักสูตร
2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน	3,729 คน
3) ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.59
เชิงคุณภาพ : 1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	ร้อยละ 93.31

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	**ไตรมาสที่ 2 :** การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2568 มีผู้เข้ารับการอบรม 33 คน
	ไตรมาสที่ 3 : เนื่องจากกำหนดจัดการปฐมนิเทศน์ข้าราชการปีละ 2 ครั้งในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ การกำหนดจัดการอบรมดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้าราชการที่บรรจุใหม่ในแต่ละรอบด้วย
	ไตรมาสที่ 4 : การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 68 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม นว. ชั้น 8 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โซนซี มีผู้เข้ารับการอบรม 14 คน
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	**ไตรมาสที่ 2 :** จัดการอบรมจำนวน 3 วิชา ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 8 (อบรมรูปแบบ Hybrid) มีผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Onsite 44 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Online 34 คน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการพยากรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน 3. การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) โดยใช้โปรแกรม R มีผู้เข้ารับการอบรม 92 คน
	ไตรมาสที่ 3 : ไม่มีการจัดการอบรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด เนื่องจากไตรมาสที่ 3 อยู่ในคาบการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดการอบรมจำนวน 5 วิชา ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ คาบที่ 1 เรื่องการใช้โปรแกรม QGIS และการจัดทำ Urbanization เบื้องต้น มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ คาบที่ 2 เรื่องGeographic Information System For MICS มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน 3. การอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) (อบรมรูปแบบ Hybrid) มีผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Onsite 15 คน และขยายระยะเวลาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้สามารถเข้าอบรมจากบันทึกวิดีโอย้อนหลัง 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Excel มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
	ไตรมาสที่ 2 : จัดการอบรมจำนวน 2 วิชา ดังนี้ 1. การอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) (อบรมรูปแบบ Hybrid มีผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Onsite 15 คน) ซึ่งได้ขยายระยะเวลาสำหรับ ผู้เข้ารับการอบรม Online มีผู้เข้ารับการ อบรมในรูปแบบ Online 400 คน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. การอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการ ใช้จ่ายงบประมาณ และพัสดุ วันที่ 28 มีนาคม 2568 มีผู้เข้ารับการอบรม 238 คน
	ไตรมาสที่ 3 : จัดการอบรมจำนวน 1 วิชา ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Looker Studio สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ วันที่ 17 และวันที่ 19 มิ.ย. 2568 มีผู้เข้ารับการอบรม 42 คน
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดการอบรมจำนวน 5 วิชา ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการสำรวจตัวอย่าง และการออกแบบแบบสอบถาม (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม 255 คน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ 1/68 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม 609 คน 3. การอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey123 รุ่นที่ 1/68 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม 128 คน 4. การอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วย ArcGIS Survey123 รุ่นที่ 2/2568 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม 143 คน 5. การอบรม เรื่อง การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) มีผู้เข้ารับการอบรม 556 คน
	ไตรมาสที่ 2 : จัดการอบรมจำนวน 2 วิชา ดังนี้ 1. ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล ของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) มีผู้เข้าร่วมการประชุม 744 คน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (NSO New Gen) หัวข้อ การสร้างทีมงานสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนระบบสถิติสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งบนฐานคิดระบบเชิงรุก ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 26 – 27 มีนาคม 2568 (รวมระยะเวลา 4 วัน) มีผู้เข้ารับการอบรม 34 คน
	ไตรมาสที่ 3 : จัดการอบรมจำนวน 2 วิชา ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง English for Academic Purposes I วันที่ 8 เม.ย. – 23 พ.ค. 2568 มีผู้เข้ารับการอบรม 46 คน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (NSO New Gen) หัวข้อ การสร้างทีมงานคุณภาพเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนระบบสถิติประเทศไทย วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 2568 มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน <u>หมายเหตุ</u> : เนื่องจากกิจกรรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่มีแผนการปฏิบัติงานในช่วงไตรมาส 3 แต่มีการจัดอบรมดังกล่าว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	**ไตรมาสที่ 3 :** จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18 มิ.ย. 2568 เวลา 09.30 – 12.00 น. มีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน
	ไตรมาสที่ 4 : จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. กิจกรรมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ สำหรับข้าราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1113 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม 31 คน 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1113 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม 24 คน 3. กิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรจากกรมเจ้าท่า วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1113 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม 31 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	30	55	40	90	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ.2567

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้ครอบคลุมในระบบสถิติประเทศไทยสำหรับโลกดิจิทัลในระบบนิเวศข้อมูลใหม่

2) เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้านสถิติ เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านสถิติ และเครื่องมือประเมินช่องว่างด้านสถิติที่เริ่มทดลองใช้งานปี พ.ศ. 2567 สำหรับนำมาจัดทำแผนพัฒนาและเส้นทางการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะงานสำหรับกำลังคนภาครัฐในระบบสถิติประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติในโลกยุคดิจิทัลในปี พ.ศ. 2568 - 2571

3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา (Massive Open Online Courseware)

4) เพื่อศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลและแพลตฟอร์มระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติ

5) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาระบบสถิติทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาสมรรถนะกำลังภาครัฐด้านสถิติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัลในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win situation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ :		
1) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report)	1 เล่ม	-
2) รายงานผลการศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ	-	1 เล่ม
3) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล	-	อย่างน้อย 3 วิชา
เชิงคุณภาพ :		
1) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ 3	ร้อยละ 5
2) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบ สถิติมีและพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ 40	ร้อยละ 80
3) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย	-	ร้อยละ 10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2568
(เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	เมษายน - มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัลแบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	สิงหาคม – ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ธันวาคม 2567 – มีนาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,070,200 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,065,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,065,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1) แผนการบริหารโครงการ (Inception Report)	-	1 เล่ม (ปี 67)
2) รายงานผลการศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ	1 เล่ม	4 เล่ม (ปี 68)
3) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณสมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล	อย่างน้อย 3 วิชา	4 วิชา (ปี 68)
เชิงคุณภาพ :		
1) ผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทยทราบถึงการจัดทำสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ 5	ร้อยละ 100
2) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติมีและพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนการพัฒนากำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
3) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ 10	ร้อยละ 78.37

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 แผนการบริหารโครงการ (Inception Report) (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล แบบประเมิน และ (ร่าง) เกณฑ์สมรรถนะ (งานงวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1** : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 31 ต.ค.67 โดยขอบเขตของงานมีจำนวน 3 งวดการดำเนินการตามขอบเขตของงาน งวดที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 - คณะกรรมการฯ จัดประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 และ มีมติรับมอบงานงวดที่ 1 - ประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. 2567 วันที่ 27 ธ.ค. 2567
กิจกรรมที่ 4 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้หลักสูตร และเกณฑ์สมรรถนะ รวมถึงรายงานผลการศึกษาข้อเสนอแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสถิติสำหรับโลกยุคดิจิทัล (งานงวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2** : - ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ได้รับการขยายส่งมอบงานงวดที่ 2 (ภายใน 31 มีนาคม 2568) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยได้กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 3 เมษายน 2568
	ไตรมาสที่ 3 : - ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยมีการจัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ จัดทำและส่งรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด ที่ 10.2/368 ลงวันที่ 21 พ.ค. 68 - คณะที่ปรึกษาฯ จัดประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นต่อเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาครัฐทางด้านสถิติสำหรับโลกดิจิทัล วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ทิศเหนือ - คณะที่ปรึกษาจัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการงวดที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ทิศเหนือ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 คณะที่ปรึกษาจัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ AI สำหรับงานสถิติ ในยุคดิจิทัล (Workshop on Data Management and Applied AI for Statistical Work in the Digital Era) ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม 3 ชั้น 2 ทิศใต้ มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

	ไตรมาสที่ 4 : - คณะกรรมการฯ จัดประชุม ครั้งที่ 11 วันที่ 7 ก.ค. 68 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 คน ใช้งบประมาณ 245 บาท - คณะกรรมการฯ จัดประชุม ครั้งที่ 12 วันที่ 29 ก.ค. 68 โดยมีมติที่ประชุมรับงานงวดที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 คน ใช้งบประมาณ 245 บาท - คณะกรรมการฯ มีหนังสือรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบสถิติสำหรับโลกดิจิทัล พ.ศ. 2567 ตามหนังสือเลขที่ 02.9/1161 ลงวันที่ 19 ส.ค. 68 เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 1,422,750.00 บาท หักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 142,275.00 บาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,280,475.00 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากปี 2567 ดำเนินการช้ากว่าแผนที่กำหนด (ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ล่าช้า)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		**ไตรมาส 2**		**ไตรมาส 3**		**ไตรมาส 4**	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
65	35	75	50	100	80	-	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากปี 2567 ดำเนินการช้ากว่าแผนที่กำหนด

6. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(โครงการสำคัญปี 68)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน ที่จะส่งผลให้ขยายการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมและบริการ

2) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายความร่วมมือของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

3) เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) หลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน	5 หลักสูตร
2) การเข้าถึงสื่อ/Content ผ่าน social media	ไม่น้อยกว่า 1,000,000 การเข้าถึง
3) ประชากรเข้าถึงหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า 50,000 ครัวเรือน
4) จำนวน Trainer	1,000 ราย
5) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การอบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพ สร้างความพร้อม ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างยั่งยืน (ETDA Local Digital Coach หรือ ELDC)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมติดตามและวัดผล	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 48,765,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) หลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน	5 หลักสูตร	4 หลักสูตร

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2) การเข้าถึงสื่อ/Content ผ่าน social media	ไม่น้อยกว่า 1,000,000 การเข้าถึง	1,190,204 การเข้าถึง
3) ประชากรเข้าถึงหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า 50,000 ครัวเรือน	38,630 ครัวเรือน
4) จำนวน Trainer	1,000 ราย	3,142 ราย
5) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 70	ร้อยละ 90.37

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพ สร้างความพร้อม ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC)	**ไตรมาสที่ 2 :** มีหลักสูตรแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบมือโปร และ 2) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และมีการอบรม EDC ในกลุ่มครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ระดับพื้นที่ โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย มีรายละเอียด ดังนี้ 1. อบรม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ภาค จำนวน 330 ราย 2. อบรม EDC Trainer ส.สถิติ จำนวน 241 ราย 3. อบรม EDC Trainer นักศึกษา ม. กรุงเทพ จำนวน 63 ราย 4. โครงการ Digital Economy Trainer (สถิติ) จำนวน 398 ราย 5. โครงการร่วม สดช. จำนวน 161 ราย 6. โครงการพัฒนาทักษะ จำนวน 85 ราย สพธอ. มีการประชาสัมพันธ์คลิป EDC ฉบับล่ามแปลภาษามือผ่านช่องทาง สื่อโซเชียลมีเดียและหน่วยงานเครือข่าย (YouTube: ETDA Thailand)
	ไตรมาสที่ 3 : มีหลักสูตรแล้วเสร็จ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบมือโปร 2) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3) หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางใช้ Generative AI เพื่อการทำงาน และ 4) หลักสูตรการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจออนไลน์ (New Version) และมีการอบรม EDC ในกลุ่มครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ระดับพื้นที่ โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย จำนวน 6,129 ราย และ สพธอ. มีการประชาสัมพันธ์คลิป EDC ฉบับล่าม แปลภาษามือผ่านช่องทาง สื่อโซเชียลมีเดียและหน่วยงานเครือข่าย (YouTube: ETDA Thailand)
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างยั่งยืน (ETDA Local Digital Coach หรือ ELDC)	**ไตรมาสที่ 2 :** มีการอบรม ELDC กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ 1. มีการอบรมสถิติ (Social Commerce for Business) จำนวน 786 ครัวเรือน 2. e-Learning มีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- Easy e-Commerce: Basic Digital Commerce จำนวน 128 ครัวเรือน - หลักสูตร 11 เช็กลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์ จำนวน 1,014 ครัวเรือน - Social Commerce for Business จำนวน 247 ครัวเรือน - ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล จำนวน 247 ครัวเรือน - การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจออนไลน์ จำนวน 88 ครัวเรือน - ก้าวสู่นักขาย จำนวน 49 ครัวเรือน
	ไตรมาสที่ 3 : มีการอบรม ELDC กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,085 ราย 1. มีการอบรมสถิติ (Social Commerce for Business) 2. e-Learning มีรายละเอียด ดังนี้ - Easy e-Commerce: Basic Digital Commerce - หลักสูตร 11 เช็กลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์ - Social Commerce for Business - ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล - การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจออนไลน์ - ก้าวสู่นักขาย - บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับองค์กร - เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการใช้งานGenerative AI เพื่อการทำงาน - เจาะลึกเทคนิคสร้างการตลาดดิจิทัล - การตลาดยุค AI ก้าวสู่มืออาชีพแห่งการตลาดดิจิทัล - สร้างคอนเทนต์ทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบมือโปร - กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมติดตามและวัดผล และ **กิจกรรมที่ 4** การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ	**ไตรมาสที่ 2 :** มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. EDC: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิป EDC และ 1212 และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน Online ได้ผล 270,811 การเข้าถึง 2. ELDC: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิป ELDC และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน Online ได้ผล 192,555 การเข้าถึง
	ไตรมาสที่ 3 : มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. EDC: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิป EDC และ 1212 และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน Online ได้ผล 191,192 การเข้าถึง 2. ELDC: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิป ELDC และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน Online ได้ผล 279,167 การเข้าถึง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Artificial Intelligence

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	30 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	10 แห่ง
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	160 ราย
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	12,000 ราย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,500 ราย
6. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	1,000 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะ ด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ Coding และ AI ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้แก่แรงงานไทย เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ผู้สูงอายุ เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 53,900,00 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 53,900,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	30 โรงเรียน	150 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะ ด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	10 แห่ง	50 แห่ง
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	160 ราย	805 ราย
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	12,000 ราย	19,788 ราย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,500 ราย	2,000 ราย
6. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	1,000 ราย	1,500 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	1. ดำเนินการจัดจ้างโครงการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน 2. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Coding/STEM/IoT 3. ดำเนินการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 800 ทีม คัดเลือกเบื้องต้น 400 ทีม และรอบสุดท้าย 200 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 50 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 100 ทีม 4. ดำเนินการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 800 ทีม คัดเลือกเบื้องต้น 400 ทีม และรอบสุดท้าย 200 ทีม โดยได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/ IoT และ AI ให้กับสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 50 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 100 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะ ด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	1. ดำเนินการจัดจ้างโครงการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน 2. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Coding/STEM/IoT 3. ดำเนินการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 800 ทีม คัดเลือกเบื้องต้น 400 ทีม และรอบสุดท้าย 200 ทีม เป็นระดับอาชีวศึกษา 50 ทีม 4. ดำเนินการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 800 ทีม คัดเลือกเบื้องต้น 400 ทีม และรอบสุดท้าย 200 ทีม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	โดยได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/ IoT และ AI ให้กับสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ระดับอาชีวะ 50 แห่ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	1. ดำเนินการจัดจ้างโครงการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน 2. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Coding/STEM/IoT 3. กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทย (Digital Skill Roadmap) และหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสในการยกระดับทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และตรงกับความต้องการแรงงานดิจิทัลในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 42 หลักสูตร แบ่งเป็น - ทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Skill for All) 9 หลักสูตร - ทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ (Digital-driven Career) 18 หลักสูตร - ทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professional) 15 หลักสูตร 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI 805 ราย
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ Coding และ AI ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา	1. ดำเนินการจัดจ้างโครงการการยกระดับทักษะขีดความสามารถ และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กำลังคนดิจิทัล ทั้งเด็ก เยาวชน และแรงงาน 2. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Coding/STEM/IoT 3. กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทย (Digital Skill Roadmap) และหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสในการยกระดับทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และตรงกับความต้องการแรงงานดิจิทัลในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 42 หลักสูตร แบ่งเป็น - ทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Skill for All) 9 หลักสูตร - ทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ (Digital-driven Career) 18 หลักสูตร - ทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professional) 15 หลักสูตร 4. พัฒนาทักษะดิจิทัล (online platform) จำนวน 19,788 ราย จาก 7 หลักสูตร 24 บทเรียน (หลักสูตร AI Data Analytics, Code.Org, Edge AI, Basic Python, ROS, mBlock5 และ OPEN CV)

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้แก่แรงงานไทย เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	- พิจารณาข้อเสนอโครงการตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตาม Digital-driven Career และ Digital Professional ให้กับเยาวชน และแรงงานในสาขา ต่าง ๆ - พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตาม Digital-driven Career และ Digital Professional ให้กับเยาวชน และแรงงานในสาขาต่าง ๆ - แรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ 2,000 ราย
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ผู้สูงอายุ เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	1. พิจารณาข้อเสนอโครงการตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตาม Digital Skill for All ให้กับผู้สูงอายุ 2. พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตาม Digital Skill for All ให้กับผู้สูงอายุ ในหลักสูตร ดังนี้ - การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์งานนำเสนออย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี AI - วัยเก๋าทำเป็น เริ่มต้นใช้งาน Prompt และ AI Chatbots อย่างมืออาชีพ - ส่งเสริมแรงงานและผู้สูงอายุเรียน Digital Skill Roadmap ด้าน AI - หลักสูตรสูงวัยใส่ใจในโภชนาการ: AI คู่ใจ สูงวัยสุขภาพดี - หลักสูตรการบริหารจัดการและความรู้ด้านดิจิทัล 3. ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน 1,750 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		**ไตรมาส 2**		**ไตรมาส 3**		**ไตรมาส 4**	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	65	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคนดิจิทัล (Upskill) ที่ศึกษาในสาขา IT และ Non-IT ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมของประเทศและส่งเสริมให้สามารถเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชนในสายงานดิจิทัลได้ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุน ปรับโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เป็น ML University และ VR University และ AR University ในการรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยนพร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	200 คน
2) จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	120 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยนพร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) กำลังคนในสาขา Non-IT (ด้าน Cloud/AI/Infra)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) กำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT (ด้าน Cloud/AI/Infra)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 25,200,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,200,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยนพร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	200 คน	200 คน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2) จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	120 คน	150 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยนพร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) กำลังคนในสาขา Non-IT (ด้าน Cloud/AI/Infra)

มีผลการดำเนินงาน คือ พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป (non-IT) ด้านการควบคุมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ จำนวน 200 ราย

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) กำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT (ด้าน Cloud/AI/Infra)

มีผลการดำเนินงาน คือ พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา IT ด้าน Cyber Security และ Data Science จำนวน 150 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการสร้างอาชีพสร้างงานให้วัยรุ่นไทยด้วยดิจิทัลซอฟพาวเวอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับทักษะที่มีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์หรือการประกอบอาชีพ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ลดอัตราการว่างงานผ่านการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ (Open Online Learning Platform) ซึ่งเป็นระบบกลางที่กำกับดูแลโดยภาครัฐ

ร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจ ที่กำหนดเนื้อหาการเรียนและสอนโดยภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาแรงงานด้วยทักษะอนาคตให้ตรงคุณสมบัติของภาคธุรกิจ และตรงความต้องการของตลาด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่	4,000 ราย
2) จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการจ้างงาน	1,500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชน ได้รับการจ้างงาน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,320,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,320,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่	4,000 ราย	5,480 ราย
2) จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการจ้างงาน	1,500 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชน ได้รับการจ้างงาน

มีผลการดำเนินงาน คือ

1. สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skill Roadmap) เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่เด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชน ตาม Digital-driven Career ทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ โดยร่วมกับบริษัทด้านดิจิทัล 10 บริษัท พัฒนาหลักสูตรรวม 18 หลักสูตร อาทิ Digital Administrator Data Entry Specialist Data Analytics with Python Pack 5,480 ราย
2. อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับการจ้างงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	70	100	95

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูล

2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์โดยเน้นทักษะการประยุกต์ใช้

3) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความสามารถด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาคการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) จำนวนหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว	2 หลักสูตร
2) จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์	4,000 คน
3) จำนวนบุคลากรหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ารับการอบรม	400 คน
4) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ 60
5) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาระดมสมองกับ Partners ในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบหลักสูตร และออกแบบหลักสูตร	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและดูแลสื่อการเรียนการสอนสำหรับการอบรมออนไลน์	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวใน 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,234,600 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,234,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) จำนวนหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร
2) จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์	4,000 คน	4,000 คน
3) จำนวนบุคลากรหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ารับการอบรม	400 คน	1,286 คน
4) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60
5) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 96

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาระดมสมองกับ Partners ในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบหลักสูตร และออกแบบหลักสูตร

มีผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาความต้องการสำหรับการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์และกิจกรรมสนทนากลุ่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ณ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 และในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อออกแบบหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน โดยได้มีการประชุมหารือและวิเคราะห์ผลการศึกษาความต้องการ

ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้มีการร่วมกันเสนอแนะและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในพื้นที่และออนไลน์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมายและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้

การเรียนการสอนในพื้นที่ มีจำนวนทั้งหมด 2 หลักสูตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. AI Tools for Tourism: Transforming customer experience
2. AI Tools for Tourism: Customer analytics

พื้นที่เป้าหมายประกอบไปด้วย 4 พื้นที่ ได้แก่

1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและดูแลสื่อการเรียนการสอนสำหรับการอบรมออนไลน์

มีผลการดำเนินงาน คือ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ได้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ มีจำนวนทั้งหมด 2 หลักสูตร และได้จัดทำเนื้อหาที่เหมาะ ดังนี้

1. AI Tools for Tourism: Transforming customer experience
2. AI Tools for Tourism: Customer analytics

เมื่อได้หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมผ่านหลายช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (ได้แก่ Facebook, Line Official Account), เว็บไซต์, การสื่อสารผ่านพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น สมาคมผู้จัดการทั่วไปโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ ได้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างในพื้นที่เพื่อยืนยันความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Hard copy และสื่อดิจิทัล อาทิ สไลด์นำเสนอ กิจกรรม และตัวอย่างกรณีศึกษา อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดการระบบลงทะเบียน โดยได้มีการจัดทำแบบฟอร์มสมัครออนไลน์พร้อมชี้แจงสิทธิ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้ผู้สมัครรับทราบอย่างครบถ้วน พร้อมดำเนินการจัดทำช่องทางสำหรับประสานงานกับผู้สมัครเพื่อติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และเผยแพร่เอกสารประกอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวใน 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

มีผลการดำเนินงาน คือ ณ ไตรมาสที่ 4/2568 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ครบถ้วน โดยกิจกรรมการอบรมดำเนินการระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2568 ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อันดามัน, พื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ สุราษฎร์ธานี, พื้นที่อีสานใต้ และพื้นที่ล้านนา ซึ่งแต่ละหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อันนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีตรงความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	60	60	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการพัฒนากำลังคนด้าน Big Data

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและกาลังคนที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล และแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1) ผู้ที่เข้าอบรมการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	300 คน
2) หลักสูตรทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	6 หลักสูตร
3) เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,000 คน
4) เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมออนไลน์	15 หลักสูตร
5) พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์	1 แพลตฟอร์ม
6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ Data Hackathon ผ่านแพลตฟอร์ม	1 ครั้ง
7) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน ต่อการจัดการอบรมและการประเมินหลักสูตร	ร้อยละ 80
8) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน ต่อการใช้งานและการทำงานของระบบ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 : แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Big Data	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนได้รับการยกระดับทักษะด้าน Big Data	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,998,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) ผู้ที่เข้าอบรมการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	300 คน	312 คน
2) หลักสูตรทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	6 หลักสูตร	6 หลักสูตร
3) เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,000 คน	10,000 คน
4) เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมออนไลน์	15 หลักสูตร	15 หลักสูตร
5) พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์	1 แพลตฟอร์ม	1 แพลตฟอร์ม
6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ Data Hackathon ผ่านแพลตฟอร์ม	1 ครั้ง	1 ครั้ง
7) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน ต่อการจัดการอบรมและการประเมินหลักสูตร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 95.25
8) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน ต่อการใช้งานและการทำงานของระบบ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Big Data

มีผลการดำเนินงาน คือ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมออนไลน์ อาทิ หลักสูตรที่ 1: Unlock AI with Prompt Engineering หลักสูตรที่ 2: เปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ (Micro-credentials) หลักสูตรที่ 3: ทำความรู้จักกับ NotebookLM (Introduction to NotebookLM) หลักสูตรที่ 4: NotebookLM สำหรับการวิเคราะห์ YouTube และไฟล์เสียง หลักสูตรที่ 5: ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ยุคใหม่ด้วย Generative AI (GenAI x Culture Product Design) และหลักสูตรอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนได้รับการยกระดับทักษะด้าน Big Data

มีผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (THackle) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเรียน และนักวิจัย ใช้ในการแบ่งปันชุดข้อมูล (Datasets) เข้าร่วมการแข่งขันด้าน Machine Learning และ AI รวมถึงเรียนรู้ผ่านโน้ตบุ๊ก (Notebooks) ที่รันบนคลาวด์ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่แลกเปลี่ยนความรู้และโค้ดระหว่างสมาชิก โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้

- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ Data Hackathon ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและทักษะ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว (BDI Hackathon: AI & Data Innovation for Smart Tourism) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 ณ Uniserv มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 113 ทีม จำนวนรวม 565 คน

- การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (The 6th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2025)) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบทความที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 49 บทความ โดยบทความทั้งหมดได้รับการเผยแพร่บน IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่พัฒนาและดูแลโดย IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพระดับโลกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาใกล้เคียง

ทั้งนี้ โครงการมีการดำเนินการจัดโครงการในลักษณะของการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ว่าด้วยการสนับสนุนโครงการด้านการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ

(1) โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการอบรม 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2568 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25, 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) รวม 104 คน

(2) โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนคือ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2568, รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2568 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) รวม 105 คน

(3) โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนคือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2568 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2568 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) รวม 103 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 5 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 80	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สพธอ./ สดช./ สคส./ สป.ดศ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สดช. (ผลการศึกษาโครงการ Digital outlook)	ผลการศึกษาโครงการ Digital Outlook ปี 2567 หัวข้อร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ83.90 รายละเอียด ดังนี้ 1. ภาคประชาชน ร้อยละ 73.63 (1) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายและมาตรฐานด้านดิจิทัล ร้อยละ 73.44 (2) ความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 71.88 (3) ความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 75.57 2. ภาคธุรกิจเอกชน ร้อยละ 94.17 (1) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายและมาตรฐานด้านดิจิทัล ร้อยละ 91.40 (2) ความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 93.74 (3) ความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 97.38
2. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งาน Digital Service Platform* เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ 80	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สพธอ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สพธอ.	ข้อมูล ปี 67 = ร้อยละ 86.2
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ร้อยละ 80	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สคส. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สคส.	สคส. อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำข้อคำถาม กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4. ร้อยละการแก้ปัญหาซื้อขายออนไลน์ผ่านศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สพธอ. **หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด:** สพธอ.	ข้อมูล ปี 67 = ร้อยละ 98.49
5. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 95	**หน่วยผลักดันตัวชี้วัด:** สป.ดศ. (ปท.)/ ปอท.	1. ตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินการของ สป.ดศ. (ปท.) และ ปอท. ดังนี้ (1) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย

<table>
<tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>ค่าเป้าหมาย ปี 2568</th><th>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</th><th>หมายเหตุ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด: สป.ดศ. (ปท.)/ ปอท.</td><td>(2) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(3) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลการดำเนินงาน ปี 67 = ร้อยละ 99.18 พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ 3 กิจกรรม (1) + (2) + (3) / 3 ของ ปท. และ ปอท. ดังนี้
<table>
<tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="2">ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr><th>ปท.</th><th>ปอท.</th></tr>
<tr><td>(1) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน 102,875 URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ 102,875 URLs ร้อยละ 100</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน 7,357 URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ 7,357 URLs ร้อยละ 100</td></tr>
<tr><td>(2) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า13,827 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 13,681 เรื่อง ร้อยละ 100</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า 493 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 474 เรื่อง ร้อยละ 100</td></tr>
<tr><td>(3) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า 89 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 89 เรื่อง ร้อยละ 100</td><td>จำนวนเรื่องที่รับเข้า 54 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 เรื่อง ร้อยละ 100</td></tr>
<tr><td>ค่าเฉลี่ย</td><td colspan="2">ร้อยละ 99.18</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

กลยุทธ์

1) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 1 / 3 / 5)

2) ดำเนินการและสนับสนุนการป้องกัน ยับยั้ง และปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (ตัวชี้วัด 1 และ ตัวชี้วัด 5)

3) ผลักดันให้มีมาตรฐานในการทำธุรกรรมทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยให้มีแพลตฟอร์มกลาง (เช่นEscrow Model) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน อันจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด 2 และ ตัวชี้วัด 4)

4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด 1)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 31 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต	100	100
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ	60	60
3	โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	100	100
4	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)	100	100
5	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	80	80
6	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	90	87
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	100	21
8	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	40	40
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	100	100
10	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	100	39
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	21	21
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	100	14
13	โครงการการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ค.ศ. 2025	100	100
14	โครงการจ้างดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท เฟส 3 บนแพลตฟอร์มชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet	ยกเลิกโครงการ	
	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)		
15	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	100	100
16	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	100	100
17	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	100	100

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2568 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
18	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	100	100
19	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)	100	100
20	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี	100	100
21	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	100	100
22	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย	ยกเลิกโครงการ	
23	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	25	25
24	โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 6 รายการ	20	20
	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
25	โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)	100	100
26	โครงการพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และกลไกกำกับดูแลด้านดิจิทัล	100	100
27	โครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	100	100
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
28	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	100	100
29	โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle Eye)	100	100
30	โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	100	100
31	โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100	100
	รวม	**87**	**80**

หมายเหตุ โครงการที่ 14 และ โครงการที่ 22 ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงที่สอดคล้องตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.2) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

2) ฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

3) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤต

4) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี สร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีการกำหนด ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย 1 ช่องทาง
2. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรอบรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน 1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX))	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68
กิจกรรมที่ 2 จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))	พ.ค. 68 – ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย	พ.ค. 68 - ส.ค. 68
กิจกรรมที่ 4 จัดทำ สื่อประสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย	พ.ค. 68 - ก.ย. 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 917,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีการกำหนด ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย 1 ช่องทาง	มีช่องทาง จำนวน 3 ช่องทาง
2. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรอบรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผลและรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน 1 ฉบับ	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX))	ดำเนินการฝึกซ้อมแล้ว เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมที่ 2 จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))	ดำเนินการฝึกซ้อมแล้ว เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย	มีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย ประจำปี 2568 และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ณ อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 4 จัดทำ สื่อประสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย	1. ออกแบบจัดทำ และผลิตสื่อสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นจุดถ่ายภาพในบริเวณจัดงาน จำนวน 1 จุด 2. ออกแบบ จัดทำ และผลิต ตัดต่อคลิปวีดิโอความยาว 529 นาที จำนวน 1 เรื่อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3. มีการเผยแพร่สื่อในช่องทางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	20	20	60	60	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

จัดหาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อเป็นบริการส่งข้อความที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงระบบดังกล่าวรองรับการส่งข้อความไปยังระบบวิทยุ และโทรทัศน์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ร่างขอบเขตงาน (TOR)	1 เมษายน 2568 ถึง 11 เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	11 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบการออกแบบระบบ	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 29 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 1	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 2	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 33,302,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,302,900 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ร่างขอบเขตงาน (TOR)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ดศ 0210.3/420 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568)
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่ 34/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ภรธ./1558 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบการออกแบบระบบ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 1	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ภรธ./2189 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 และหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ที่ เอ็นที ภรธ./2530 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 7 การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ จากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 92,568,600 บาท เป็นงบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ) โดยได้รับอนุมัติจำนวน 33,302,900 บาท ทำให้การดำเนินการจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	15	10	30	30	60	60

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

3) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

4) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
สามารถดำเนินการตามงวดงานได้ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มวันที่ 31 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน	28 มกราคม 2568 - 24 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	28 มกราคม 2568 - 24 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวมและสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ	28 มกราคม 2568 - 24 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online	28 มกราคม 2568 - 24 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 6 จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2568	ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,645,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,645,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของเนื้องานที่สำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน	บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจำนวน 114 ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ โพสต์ไปแล้วกว่า 484 ชิ้นงานพร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ไปแล้วกว่า 39,000 ผู้ติดตาม
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ	ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน 151 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online	จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน 6 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2568	ดำเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2568 และเผยแพร่ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยเป็นคลิปวิดีโอ จำนวน 1 ชิ้นงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	40	40	50	50	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4 โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น การค้าขายออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

2) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	600 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 1	กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 2	มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 3	พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 4	มิถุนายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,155,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	600 คน	300 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 2
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 3
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ครั้งที่ 4
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับการประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	50	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก จำเป็นต้องรอการประสานงานจากพื้นที่เพื่อนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย

5. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำผิด ตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคาสั่งศาลให้ระงับการทาให้เผยแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

3) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบ การระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 368 วัน เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 11 ตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	23 ก.ย. 2567
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	23 ก.ย. 2567
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	8 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	24 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	6 ก.พ. 2568
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	5 มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	11 ต.ค. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,777,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 9,750,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์	1 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (1 ต.ค. 67)
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 ต.ค. 67
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ตรวจรับงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) เรื่องที่รับเข้า จำนวน 78,400 URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน 78,400 URLs รายละเอียด ดังนี้ 1) พนันออนไลน์ จำนวน 43,195 URLs 2) ลามกอนาจาร จำนวน 9,479 URLs 3) กัญชา จำนวน 5,664 URLs 4) ค้าประเวณี จำนวน 5,357 URLs 5) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 5,082 URLs 6) อาวุธปืน จำนวน 4,446 URLs 7) หมิ่นสถาบัน จำนวน 1,788 URLs 8) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน 1,164 URLs 9) อื่น ๆ จำนวน 2,225 URLs
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	ตรวจรับงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568) เรื่องที่รับเข้า จำนวน 115,907 URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน 115,907 URLs (ดำเนินการตามคำสั่งศาล 1,550 คำสั่งศาล) รายละเอียด ดังนี้ 1) พนันออนไลน์ จำนวน 62,805 URLs 2) ลามกอนาจาร จำนวน 14,141 URLs 3) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 9,224 URLs 4) กัญชา จำนวน 8,224 URLs 5) ค้าประเวณี จำนวน 7,925 URLs 6) อาวุธปืน จำนวน 6,181 URLs 7) หมิ่นสถาบัน จำนวน 2,704 URLs 8) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน 1,242 URLs

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	9) อื่น ๆ จำนวน 3,461 URLs
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 4 สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) เรื่องที่รับเข้า จำนวน 461,353 URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน 461,353 URLs รายละเอียด ดังนี้ 1) พนันออนไลน์ จำนวน 307,538 URLs 2) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 50,900 URLs 3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 38,228 URLs 4) ลามกอนาจาร จำนวน 17,251 URLs 5) ค้าประเวณี จำนวน 15,729 URLs 6) กัญชา จำนวน 13,390 URLs 7) อาวุธปืน จำนวน 8,530 URLs 8) หมิ่นสถาบัน จำนวน 3,902 URLs 9) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน 1,450 URLs 10) อื่น ๆ จำนวน 4,435 URLs

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	80	80

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

2) เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

3) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดิทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

4) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

5) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	23 ก.ย. 2567
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	17 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	29 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	31 ต.ค. 2567
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	1 ม.ค. 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	1 มี.ค. 2568
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	1 พ.ค. 2568
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	1 ก.ค. 2568
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	1 ก.ย. 2568
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	31 ต.ค. 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68,528,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 47,460,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10	ร้อยละ 97.71

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (17 ต.ค. 67)
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (29 ต.ค. 67)
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา วันที่ 31 ต.ค. 67
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการ

	- รายงานผลการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ - คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 10,979,814 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 6,932 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด 2,991 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด 1,351 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 702 เรื่อง ข่าวจริง 369 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 149 เรื่อง ไม่สามารถชี้แจงได้ 131 เรื่อง
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต - รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ - รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 จำนวนข้อความทั้งหมด 21,692,078 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 13,750 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด 5,374 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด 2,925 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 1,082 เรื่อง ข่าวจริง 707 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 264 เรื่อง ข้อมูลไม่เพียงพอ 262 เรื่อง และปฏิเสธการตอบกลับ 610 เรื่อง
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	ตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต - รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมทั้ง 5 กลุ่มข่าวและกลุ่มนิติกร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 594 คน - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00

	– 15.30 น. ณ โรงเรียนวัด ผาสุกมณีจักร ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า 200 คน - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 เวลา 11.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถ.สายพิษณุโลก-หล่มสัก หมู่ 7 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า 200 คน - จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า 100 คน - จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 2 กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ (เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า 100 คน ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68 จำนวนข้อความทั้งหมด 33,236,934 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 21,443 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด 6,838 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด 3,466 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 1,534 เรื่อง ข่าวจริง 1,169 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 419 เรื่อง ข้อมูลไม่เพียงพอ 344 เรื่อง และปฏิเสธการตอบกลับ 836 เรื่อง
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	ตรวจรับงานงวดที่ 4 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	ตรวจรับงานงวดที่ 5 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทรอ์เน็ต - รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมทั้ง 5 กลุ่มข่าวและกลุ่มนิติกร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 594 คน

	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในสถานศึกษา - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 244 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 250 คน - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 275 คน - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ณ โรงเรียนสว่างดินแดน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 283 คน - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมกลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ (เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ) - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit - จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 138 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 182 คน - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ Rembrandt Residence Bangkok เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 274 คน - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ณ See Stars & Forest Resort อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 206 คน ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมดตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 จำนวนข้อความทั้งหมด 46,251,147 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,269,326 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด 10,747 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด 4,865 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน 2,216 เรื่อง ข่าวจริง 1,695 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 552 เรื่อง ข้อมูลไม่เพียงพอ 402 เรื่อง
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	47	47	60	60	90	87

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการให้คาปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สาหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย เฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้การป้องกันคดีภัยออนไลน์

4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ให้แก่ภาครัฐ เอกชน ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เป็นเหมือนตัวแทนกระทรวงตามภูมิภาคต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.preventonlinecrime.com ที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านภัยออนไลน์ในยุคปัจจุบัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

6) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

7) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการเผยแพร่การระวังภัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น การหลอกลวง การโฆษณาเกินจริง การเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการตกเป็นเหยื่อจาก คดีภัยออนไลน์ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน	1. รายงานผลการให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์รายเดือน 2. ประชาชนที่รับการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	1. มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 120 คน 2. ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 120 คน	1. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 คน 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน	1. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
อาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ครั้งละ 2 วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน	
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน 1 ระบบ	1. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	1. ผลิตคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยให้ Influencer จำนวน 3 คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน ต่อโพสต์โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 2. ประชาชนได้รับการเผยแพร่จากสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การระวังภัยออนไลน์ได้ทั่วทุกภูมิภาคและบนสื่อออนไลน์
7. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนจำนวน 1 ครั้ง 2. สร้างเครือข่ายเยาวชนมีส่วนร่วมในการระวังคดีภัยออนไลน์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน เริ่ม 26 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	27 พ.ย. 67
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ม.ค. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. 68
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	25 ส.ค. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	24 ก.ย. 68
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	12 ธ.ค. 68
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	23 มี.ค. 69

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6,702,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 6,702,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน	ประชาชนที่รับการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 120 คน	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
4. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยา บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ครั้งละ 2 วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน		
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventionOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน 1 ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยให้ Influencer จำนวน 3 คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน ต่อโพสต์โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	
7. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชน	จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนจำนวน 1 ครั้ง	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (27 พ.ย. 67)

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว (25 ส.ค. 68)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

ผลการดำเนินการ คือ –

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อเข้ายื่นข้อเสนองานจ้างเมื่อเดือนมกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ายื่นซองข้อเสนองานจ้าง ปท. จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงขอบเขตของงานอีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	40	11	100	21

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ เพื่อเข้ายื่นข้อเสนองานจ้างเมื่อเดือนมกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ายื่นซองข้อเสนองานจ้าง จึงมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงขอบเขตของงานอีกครั้งก่อนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

8. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีบริการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยการค้นหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาข้อมูล ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

2) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและรวบรวมเนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใส่คีย์เวิร์ดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ ตลอด 24 ชั่วโมง

3) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของผู้สร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงระหว่างแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานแบบอัตโนมัติ

4) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ รวมถึงการขยายผลเพื่อนำสืบหาผู้กระทำความผิด

5) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD

6) เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปิดกั้น ได้แบบเรียลไทม์บน Dashboard

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	1 ระบบ
2. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม 2567 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	23 ก.ค. 67
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ต.ค. 67 - เม.ย. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ส.ค. 68
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	พ.ย. 68
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	ก.พ. 69
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	พ.ค. 69

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,381,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 22,820,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	1 ระบบ	1 ระบบ

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

ผลการดำเนินการ คือ –

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้ดำเนินการเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. พิจารณา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	7	7	11	11	40	40

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

3) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	1 ระบบ
2. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 361 วัน เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	6 ก.ย. 67
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	23 ก.ย. 67
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	23 ก.ย. 67
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	27 พ.ย. 67
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	19 ต.ค. 67
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	4 ธ.ค. 67
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	2 ก.พ. 68
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	3 เม.ย. 68

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	2 มิ.ย. 68
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	1 ส.ค. 68
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	30 ก.ย. 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 84,390,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 84,267,489 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	1 ระบบ	1 ระบบ
2. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	1 ศูนย์	1 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 11 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (6 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (23 ก.ย. 67)
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ 27 พ.ย. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - แผนการดำเนินงานโครงการ - ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน - ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน - รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการบริหารจัดการ - รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหายและรายงานการระงับบัญชี และ 3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี - รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ - รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	ตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหายและรายงานการระงับบัญชี และ 3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ - รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ - รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด 519,649 สาย เป็นจำนวนสายที่รับได้ จำนวน 506,415 สาย คิดเป็นร้อยละ 97.45 ข้อมูลสถิติความเสียหายที่ได้จากการรับสายของศูนย์ AOC ที่รวบรวมตั้งแต่เปิดศูนย์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ - สายเรียกเข้า 1441 จำนวน 1,597,165 สาย (เฉลี่ย 93,951 สาย/เดือน หรือเฉลี่ย 3,095 สาย/วัน) - สถิติบัญชีผู้เสียหายที่ออกเลข Bank Case ID จำนวน 345,947 รายการ ซึ่งเมื่อจำแนกตามประเภทคดีอาชญากรรม พบจำนวนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ (1) คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ ร้อยละ 46.17 (2) คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ ร้อยละ 14.89 (3) คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ร้อยละ 9.01 (4) คดีหลอกลวงให้กู้เงิน ร้อยละ 7.58 (5) คดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 7.46 - สถิติการระงับบัญชีต้องสงสัย (บัญชีม้า) จำนวน 582,548 รายการ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย รวม 26,583 ล้านบาท (เฉลี่ย 1,564 ล้านบาท/เดือน)
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	ตรวจรับงานงวดที่ 4 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	ตรวจรับงานงวดที่ 5 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - แผนการดำเนินงานโครงการ - ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ - รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ - รายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ดังนี้ 1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68 ศูนย์ AOC มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน 786,878 สาย จำนวนสายที่รับได้ จำนวน 755,656 สาย คิดเป็นร้อยละ 96.03

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68 มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน 217,544 รายการ และระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 369,949 บัญชี 3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68 สรุปได้ดังนี้ 1. มีความพึงพอใจมากที่สุด 176,542 คน คิดเป็นร้อยละ 92.32 2. มีความพึงพอใจมาก 8,102 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59 3. มีความพึงพอใจปานกลาง 2,563 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 4. มีความพึงพอใจน้อย 965 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 5. มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 1,930 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	-
กิจกรรมที่ 11 ตรวจรับงานงวดที่ 7	ตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ศูนย์ AOC 1441 มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน 1,212,256 สาย จำนวนสายที่รับได้ 1,058,352 สาย คิดเป็นร้อยละ 87.30 2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน 304,432 รายการ และระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 612,062 บัญชี 3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 มีจำนวนการประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 255,520 คน สรุปได้ดังนี้ 3.1) มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 235,597 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 3.2) มีความพึงพอใจมาก จำนวน 11,846 คน คิดเป็นร้อยละ 4.64 3.3) มีความพึงพอใจปานกลาง จำนวน 3,781 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 3.4) มีความพึงพอใจน้อย จำนวน 1,401 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 3.5) มีความพึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 2,895 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ให้บริการผ่านสายด่วนหมายเลข 1441 สามารถรองรับคู่สายโทรศัพท์ได้ 100 คู่สาย โดยให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) โดยศูนย์ AOC เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เสียหายและดำเนินการระงับบัญชีต้องสงสัย เพื่อสกัดกั้นเส้นทางการไหลของเงินในบัญชีของมิจฉาชีพอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่ผู้บริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ส่งผลให้จำนวนสายเรียกเข้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ อีกทั้ง มีการเพิ่มช่องทางในการประสานงานการติดต่อเพื่อดำเนินงานร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ทำให้มีประชาชนโทรเข้ามายังหมายเลข 1441 เป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีจำนวนสายที่ไม่ได้รับเพิ่มมาก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
43	43	54	54	77	77	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อทำการจัดเตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานแห่งใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ

2) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีและรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นสากล และให้มีความรู้เท่าทันต่อรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	1 ห้อง
2. มีอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้อย่างครบถ้วน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน เริ่มเดือนมกราคม 2568 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ม.ค. 68
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ก.พ. – มี.ค. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. 68
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	เม.ย. – พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (90 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (180 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ต.ค. 68
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4 (210 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ย. 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,169,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,469,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	1 ห้อง	-
2. มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้อย่างครบถ้วน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (วันที่ 9 ก.ค. 68)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30 วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (90 วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (180 วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4 (210 วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 39 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	10	9	60	19	100	39

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. (CIO) ซึ่งโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับลดวงเงิน จาก 9,169,000 เหลือ 8,529,952 บาท ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาและดำเนินโครงการแล้ว แต่อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขสัญญา

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาโปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro)

2) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน 2 ชุด โดยมีอายุสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน 2 ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2568 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	5 พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ก.ค. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	พ.ย. 68
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	พ.ย. 68

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,568,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 2,568,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน 2 ชุด โดยมีอายุสิทธิ์การใช้งานระยะเวลา 365 วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน 2 ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (27 พฤศจิกายน 2567)

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา 18 กันยายน 2568

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	9	9	21	21

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 1) ขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 5 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) ขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 5 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) ขั้นสูง (Computer Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2568 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 68
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	มี.ค. - เม.ย. 68
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	พ.ค. 68
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	มิ.ย. 68
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (120 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ก.ย. 68
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (240 วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ม.ค. 69

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 268,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 1) ขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 5 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) ขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 5 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) ขั้นสูง (Computer Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (27 พ.ย. 67)

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 14 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	5	5	47	9	100	14

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เพื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม 2568

13. โครงการการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ค.ศ. 2025

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์ได้รู้จักประเทศไทยในฐานะสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์

2) เพื่อมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น การให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้ร่วมพิจารณาและตัดสินในปัญหาการเงิน การงบประมาณ และการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระหว่างประเทศของสหภาพฯ รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการและคณะทำงานแต่ละคณะเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ตลอดมา

3) เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันกิจกรรม นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์

4) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับสมัครรับเลือกตั้งในเวทีอื่น ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU ได้รับการประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ	จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ประเทศ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเสียงในการประชุมใหญ่สมัยที่ 28	เมษายน 2568 ถึง สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเสียงในการประชุมใหญ่สมัยที่ 28	กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 76,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 76,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU ได้รับการประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ	จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ประเทศ	จำนวน 121 ประเทศ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเสียงในการประชุมใหญ่ สมัยที่ 28

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 28 แล้วจำนวน 2 ครั้ง และได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในส่วนของกรมองค์การระหว่างประเทศ สถานกงสุล ณ นครดูไบ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและในระหว่างการประชุมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดี ทำให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน โดยเป็น 1 ใน 10 ที่นั่งของภูมิภาค Southern Asia and Oceania ด้วยคะแนน 121 คะแนน และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์เป็น 1 ใน 11 ที่นั่งของภูมิภาค Southern Asia and Oceania ด้วยคะแนน 105 คะแนน

กิจกรรมที่ 2 จัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเสียงในการประชุมใหญ่สมัยที่ 28

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดหาของที่ระลึกและได้ดำเนินการมอบที่ระลึกดังกล่าวให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน (Head of Delegation) ของประเทศต่าง ๆ ในระหว่างการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 28 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 8 - 19 กันยายน 2568 แล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของ

สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 28 ค.ศ. 2025 ของประเทศไทย และเพื่อแสดงการขอบคุณในการสนับสนุนและการให้เสียงหรือแลกเสียงแก่ประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจัดหาของที่ระลึกเพื่อใช้ในการหาเสียงของประเทศไทยสำหรับมอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน (Head of Delegation) ของทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ครั้งที่ 28 ค.ศ. 2025 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ครบทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดลำดับความสำคัญในการมอบของที่ระลึกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์ครั้งที่ 28 ค.ศ. 2025 ของประเทศไทย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	20	20	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการจ้างดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท เฟส 3 บนแพลตฟอร์มชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สคด. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยบนระบบแพลตฟอร์มการชำระเงิน ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการการชำระเงินของภาครัฐ ให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย เชื่อถือได้

2) เพื่อจัดทำข้อมูลที่ต้องสงสัยสำหรับนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
มีเครื่องมือและกลไกเพื่อการตรวจจับการโกงอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนาระบบ	-
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งบนระบบ Cloud	-
กิจกรรมที่ 3 ทดสอบ SIT และ UAT	-
กิจกรรมที่ 4 ทดสอบบนระบบ Production	-

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 49,422,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีเครื่องมือและกลไกเพื่อการตรวจจับการโกงอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนาระบบ

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งบนระบบ Cloud

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 ทดสอบ SIT และ UAT

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ทดสอบบนระบบ Production

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัย สำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินฯ จำนวน 49.4226 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน ดศ. ยังมิได้รับมอบแพลตฟอร์มชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet ที่ สพร. จัดทำ และในอนาคตอาจมีความเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบการใช้งานแพลตฟอร์ม การดำเนินโครงการจ้าง ดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินฯ ในขณะนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ รมว.ดศ. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 (หนังสือ สคด. ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0214/137 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2568)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 155 นาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 679,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 679,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 155 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 153 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมในเมื่อวันที่ 13 – 15 มกราคม 2568 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
90	90	100	100	100	100	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิดนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น

3) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 42 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 37,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 37,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 42 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 42 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

17. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังเพื่อผลักดัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 52 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 48,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 48,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 52 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 52 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	80	80	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 ธันวาคม 2567 – 31 มิถุนายน 2568
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	1 กรกฎาคม 2568 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 21,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2,000 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2567

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
95	95	100	100	100	100	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจต่อไป

3) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 40 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกับวิทยากร	1 พฤษภาคม 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 มิถุนายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	1 มิถุนายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ	1 มิถุนายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม	1 มิถุนายน 2568 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	1 กรกฎาคม 2568 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 190,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 190,100 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวน สอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 40 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกับวิทยากร

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	95	95	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบทางการเงินประเภทต่าง ๆ และสามารถประสานการปฏิบัตินำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 40 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม	1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ	1 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 210,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 210,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบทางการเงินประเภทต่าง ๆ และสามารถประสานการปฏิบัติ นำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 40 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
2	2	5	5	95	95	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 4
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ 50 ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ 50 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนกันยายน 2567 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา	กันยายน 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 180,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 180,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ 50 ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ 50 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบตามโครงการดังกล่าวให้สามารถทำงานได้ไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในภารกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 287,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 287,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	**อนุมัติยกเลิกโครงการ**และอนุมัติใช้เงิน เพื่อใช้งบประมาณในโครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 6 รายการ และใช้งบประมาณบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
2	2	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่ม มิถุนายน 2568 - สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	มิถุนายน 2568 – มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,380,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
		เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	20	20	25	25

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 6 รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

2) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

3) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่ม พฤษภาคม 2568 สิ้นสุด เมษายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ	พฤษภาคม 2568 – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม 2568 – เมษายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,109,085 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,109,085 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	2	2	10	10	20	20

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการวิจัยและพัฒนา AI Governance ของประเทศ ให้บริการ และสร้างเครือข่ายทำงานด้านงานวิจัย AI

2) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาและการยกระดับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลมีการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน/ขยายผลการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามแผนปฏิบัติการ AI

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และและมีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล	20,000 ราย
2. ประเทศมีกรอบแนวทาง/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI	3 เรื่อง
3. AI Governance ที่พัฒนาถูกนำไปปรับใช้กับหน่วยงานใน sector เป้าหมาย ทั้งในด้านสุขภาพ, การเงินและการลงทุน, บริการภาครัฐ	3 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ AI Governance วิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล (Guideline & Toolkits)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบประเด็นจริยธรรม AI (AI Governance Testing)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การบริการให้คำปรึกษาและความรู้ด้าน AI Governance	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 42,935,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และและมีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล	20,000 ราย	61,638 ราย
2. ประเทศมีกรอบแนวทาง/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI	3 เรื่อง	2 เรื่อง
3. AI Governance ที่พัฒนาถูกนำไปปรับใช้กับหน่วยงานใน sector เป้าหมายทั้งในด้านสุขภาพ, การเงินและการลงทุน, บริการภาครัฐ	3 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ AI Governance วิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล (Guideline & Toolkits)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่าง Guideline 1 เรื่อง และร่าง AI Toolkit 1 เรื่อง เพื่อนำไปทดลองใช้กับหน่วยงานนำร่อง ได้แก่

1. (ร่าง) แนวทางข้อเสนอแนะด้านธรรมภิบาลข้อมูลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI (Recommendation on Data Governance for AI)

2. (ร่าง) เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลสำหรับเทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล (Web-based AI Data Governance Maturity Toolkit) และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการบริหารโครงการอย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กร (AI Project Management Guideline)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบประเด็นจริยธรรม AI (AI Governance Testing)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำสรุปผลการประชุมกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมทดสอบในโครงการฯ ได้แก่

1. อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

1.1 ผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจโทรคมนาคม คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.2 หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทโทรคมนาคม 1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) 2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

2. อุตสาหกรรมประกันภัย

2.1 ผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจประกันภัย คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2.2 หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัย คือ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมที่ 3 การบริการให้คำปรึกษาและความรู้ด้าน AI Governance

ผลการดำเนินการ คือ

1. การให้คำปรึกษา จัดอบรมการใช้ AI อย่างมีธรรมาบาล และหน่วยงานนำ AI Governance ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) 3) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 5) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)-GPSC 6) Economic Research Institute for ASEAN and Ease Asia (ERIA) 7) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 8) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 9) SCG เพื่อจัดทำ Responsible AI Framework 10) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 11) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 12) รพ.พระนั่งเกล้า 13) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 14) สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และ 15) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

2. การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ ผ่าน Online & Offline (ข้อมูลจากการลงทะเบียนเข้าร่วม) ได้แก่

1) โครงการ Technology and AI for Education รุ่น 1-2 บรรยายหัวข้อ “Ethics & Safeguards - สร้างรากฐานจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ AI” ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาวิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาไทยและอังกฤษ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2) AI Governance Webinar 2025 EP.2 Agentic AI: เมื่อ AI ตัดสินใจแทนมนุษย์ ใครคือผู้ควบคุม? การเข้าถึง หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน

3) สัมมนา “The Evolution of Tech Governance in Southeast Asia” โดย สอวช. และ Tech For Good Institute (TFGI) เสวนาในหัวข้อ “Forward-Looking Policies of Tech Governance in Thailand” หน่วยงานรัฐ สมาคม

4) ประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 20 “AI ในยุคดิจิทัล: สร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัย” หัวข้อ ความสำคัญของ AI Governance และมาตรการกำกับดูแล AI หน่วยงานรัฐ การศึกษา

5) รพ.พระนั่งเกล้า ให้ความรู้ หัวข้อ พลิกโฉมอนาคต ผสานพลัง AI ให้เจ้าหน้าที่ (หัวหน้าหน่วย/งานพยาบาล)

6) โครงการ Super AI Engineer Level 2 หัวข้อ : AI & Data Governance Framework โดย AIAT AI Engineer, AI Developer เข้าร่วม Online

7) AI Governance Webinar 2025 EP3 บทบาทประเทศไทยในเวที AI ระดับโลก ประเทศไทยกับเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI Ethics & AI Governance ของเอเชีย การเข้าถึง หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน

8) TMA สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Navigating Thailand’s Sustainable Digital Future” หัวข้อ “Driving AI Governance” ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

9) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลักสูตร AI Governance ผู้เข้าเข้าร่วม Online สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , ผู้บริหารระดับต้น-กลาง

10) งานสัมมนา “Reinventing What’s Possible: How AI is Reshaping Work and Industry through Creativity” จัดโดย UIH ร่วมกับ Microsoft ในหัวข้อ AI Responsibility and Governance – ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

11) งาน Executive Breakfast Forum จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และ กระทรวงดิจิทัลหัวข้อ Executive Keynote: AI Governance: Building Trust, Compliance & Innovation in AI-Driven Enterprise ผู้เข้าร่วมงาน ผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัล กลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ จากผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัล กลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET/MAI

12) อบรมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยสภาดิจิทัลฯ (DCT)” ร่วมกับ “ธนาคารออมสิน” ในหัวข้อ “AI Governance ผู้เข้าร่วมงาน สถาบันการเงินของรัฐ 7 สถาบัน

13) การประชุมวิชาการ "พยาบาลไทยในยุคดิจิทัล & Trend Health Partners“ หัวข้อ“การใช้ AI กับ บริการพยาบาล” ผู้เข้าร่วมงานผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 23 โรงพยาบาล

14) IMC Webinar “AI Governance in Action” หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

26. โครงการพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และกลไกกำกับดูแลด้านดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์

2) เพื่อให้มีแนวทางในการกำหนดมาตรการ หรือกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

3) เพื่อให้มีการพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการทางสังคมและมีกลไกในการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ

4) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการนำแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กฎหมายไปปรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประกาศและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (Digital ID และ Digital Platform Services)	1 ฉบับ
2. จำนวนมาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะแนวทางกำกับดูแลของเทคโนโลยีใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulator และ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง
3. ความเชื่อมั่นในการใช้งาน Digital Platform Services เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 งานสำรวจ/ศึกษา/วิจัยนโยบายการกำกับ เช่น สำรวจและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Inquiry Report DPS)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 งานมาตรฐาน กฎหมาย เช่น • สนับสนุนส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) เพื่อสร้างเศรษฐกิจข้อมูล (Data Economy) ในประเทศไทย • ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (Digital ID และ Digital Platform) • จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางเพื่อรองรับการกำกับดูแล Digital Platform (Self-Regulation)	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาหลักเกณฑ์ และตรวจรับรอง	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 56,188,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (Digital ID และ Digital Platform Services)	1 ฉบับ	2 ฉบับ
2. จำนวนมาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะแนวทางกำกับดูแล ของเทคโนโลยีใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulator และ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง	2 เรื่อง
3. ความเชื่อมั่นในการใช้งาน Digital Platform Services เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานสำรวจ/ศึกษา/วิจัยนโยบายการกำกับ เช่น สำรวจและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Inquiry Report DPS)

ผลการดำเนินการ คือ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีหน้าที่แจ้งรายการโดยย่อ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 งานมาตรฐาน กฎหมาย และ **กิจกรรมที่ 3** งานพัฒนาหลักเกณฑ์ และตรวจรับรอง

ผลการดำเนินการ คือ นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน เม.ย. เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทบริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะ (Ride sharing) เป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะ และมีหน้าที่เพิ่มเติม พ.ศ. ....

2. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน้าที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทตลาดสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 พ.ศ. ....

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

27. โครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน ที่จะส่งผลให้ขยายการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมและบริการ

2) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายความร่วมมือของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

3) เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ขยายหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์	5 หน่วยงาน
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์/การซื้อขายออนไลน์/การทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ร่วมกิจกรรม	มากกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	มากกว่าร้อยละ 90
4. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2567 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้จากปัญหาที่พบ เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านภัยออนไลน์ให้ทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน และสถานศึกษา โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานความร่วมมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การรับเรื่องร้องเรียน และให้คำแนะนำ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 97,750,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ขยายหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์	5 หน่วยงาน	5 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์/การซื้อขายออนไลน์/การทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ร่วมกิจกรรม	มากกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	มากกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ 97.34 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสม ตุลาคม –พฤษภาคม 2568)
4. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95.14 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสม ตุลาคม –พฤษภาคม 2568)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้จากปัญหาที่พบ เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภัยออนไลน์

ผลการดำเนินการ คือ มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันภัยออนไลน์ จำนวน 5 จังหวัด คือ น่าน กาญจนบุรี ระยอง ขอนแก่น และอุบลราชธานี พร้อมทั้งมีการจัดทำ Pre-test และ Post-test ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมฯ และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 การรับเรื่องร้องเรียน และให้คำแนะนำ

ผลการดำเนินการ คือ สถิติปริมาณการจัดการปัญหาซื้อขายออนไลน์ผ่านศูนย์การช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) จำนวน 10,121 เรื่อง ประเภทเรื่องที่ติดต่อสูงสุดคือ ปัญหาซื้อขายออนไลน์ โดยคิดเป็นความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาซื้อขายออนไลน์ได้ร้อยละ 97.34 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสม ณ เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม 2568)

กิจกรรมที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

ผลการดำเนินการ คือ การขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ ได้แก่

1) กรมการค้าต่างประเทศ (ร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานบนแพลตฟอร์ม e-Commerce)

2) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) (ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อภัยออนไลน์)

5) บริษัท Facebook ประเทศไทย จาก Meta (ความร่วมมือในการ Take Down จัดการแก้ไขปัญหาออนไลน์ผ่าน Escalation Channel การส่งต่อเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ และถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อภัยออนไลน์)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

28. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำรวจ เก็บรวบรวม ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

2) เพื่อจัดทำ ทบทวน หรือปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชนทั่วไป บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA)

3) จัดอบรมให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนทั่วไป

4) เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีการจัดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเรียนการสอน

5) เพื่อการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	5 หลักสูตร
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป	1,500 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,735,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,656,292 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	5 หลักสูตร	7 หลักสูตร
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป	1,500 คน	2,286 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 14 ครั้ง ในรูปแบบ online และ on-site แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2,286 คน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ดังนี้ 1) อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) รอบที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน 2) อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) รอบที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน 3) อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน 4) อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 104 คน 5) อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 103 คน

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
	6) อบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 119 คน 7) อบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 1,296 คน 8) หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 110 คน 9) อบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่ว ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 85 คน และอยู่ระหว่างจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (E-learning) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปต่อไป 10) จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3/2568 จำนวนผู้เข้าร่วมรวม 52 คน 11) จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 1/2568 จำนวนผู้เข้าร่วมรวม 53 คน 12) จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมรวม 47 คน 13) จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2568 มีจำนวนผู้เข้าร่วมรวม 100 คน 14) จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 9-11 กันยายน 2568 คาดการณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมรวม 97 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	10	50	50	75	75	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

28. โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle Eye)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

2) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3) เพื่อให้มีรูปแบบการรายงาน ระบบค้นหาและเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนากระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

5) เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นมาตรฐานระดับสากล

6) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานดำเนินการให้ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ

7) เพื่อวางแนวทางและมาตรการในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศตามมาตรฐานสากล

8) เพื่อให้การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้

9) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วประเทศ ระงับเหตุได้ทันท่วงที รู้เท่าทันคนร้าย ตัดโอกาสการกระทำผิด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	50,000 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
2. จำนวนผู้เข้าร่วมการพัฒนเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1,000 คน
3. หลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ	1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบและรับรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 52,153,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 52,153,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	50,000 หน่วยงาน	300,254 หน่วยงาน
2. จำนวนผู้เข้าร่วมการพัฒนเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1,000 คน	2,921 ราย
3. หลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ	1 ฉบับ	1 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิดทั้งหมด 300,254 หน่วยงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรวจพบข้อมูลรั่วไหลจำนวน 778 เรื่อง และตรวจพบซื้อขายข้อมูลจำนวน 100 เรื่อง

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบัน มีเครือข่าย DPO ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 จำนวน 1,012 หน่วยงาน และมี DPO สะสมแล้วจำนวน 3,294 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ ปี 2566 - 2568) มีหน่วยงานที่เข้าระบบประเมินตนเองแล้ว จำนวน 1,075 หน่วยงาน สะสมทั้งสิ้น 1,112 คน โดยหน่วยงานได้เข้ามาทำแบบตรวจแนะนำฯ 10 ด้าน (PDPC Regulator Checklist) ซึ่งเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ละหน่วยงานได้นำไปใช้ในการกำกับดูแลหน่วยงานของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยทางไซเบอร์ ร่วมกับ สกมช. เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 30 หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบและรับรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	15	50	50	75	80	100	-100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

30. โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับระดับสากล

2) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกัน ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการประสานงาน และแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎหมายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

3) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบังคับใช้ระดับสากล รวมทั้งเป็นแนวทางการปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาร่วมทั้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ

5) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบังคับใช้ระดับสากล รวมทั้งเป็นแนวทางการปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน

6) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายนี้ และให้แก่ประชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้

7) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2 ฉบับ
2. แนวปฏิบัติสำหรับประชาชน ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 การบริการทางวิชาการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,647,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,647,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2 ฉบับ	2 ฉบับ
2. แนวปฏิบัติสำหรับประชาชน ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2 ฉบับ	2 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล	**ไตรมาสที่ 2 :** ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติEmpowering Business: ASEAN's Model Contractual Clauses for Secure Data Flows (เสริมศักยภาพธุรกิจ โดยการข้อสัญญาต้นแบบอาเซียนเพื่อการไหลเวียนข้อมูลที่ปลอดภัยและมั่นคงมาปรับใช้) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติในด้านการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองที่ดีของไทยที่จะเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่น ๆ สำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาการส่งหรือโอนข้อมูลข้ามพรมแดน/คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจัดงานประชุมในช่วงเดือนเมษายน
	ไตรมาสที่ 3 : 1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 สคส. ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Empowering Business: ASEAN's Model Contractual Clauses for Secure Data Flows (เสริมศักยภาพธุรกิจ โดยการนำข้อสัญญาต้นแบบอาเซียนเพื่อการไหลเวียนข้อมูลที่ปลอดภัยและมั่นคงมาปรับใช้) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 253 คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมแบบ Onsite จำนวน 153 คน และ ผู้เข้าร่วมแบบ online จำนวน 100 คน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคอุตสาหกรรมจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance Business) ,กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร (Financial and Banking Business),กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Business),กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics Business),กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Healthcare Business) และกลุ่มอื่น ๆ 2. มีการจัดทำตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Empowering Business: ASEAN's Model Contractual

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	Clauses for Secure Data Flows (เสริมศักยภาพธุรกิจ โดยการนำข้อสัญญาต้นแบบอาเซียนเพื่อการไหลเวียนข้อมูลที่ปลอดภัยและมั่นคงมาปรับใช้) ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิจารณาก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป
	ไตรมาสที่ 4 : ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่ประกอบด้วยข้อเสนอแนะการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ 2. คู่มือการใช้ข้อสัญญาต้นแบบอาเซียนเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน (ASEAN Model Contractual Clauses) สำหรับธุรกิจการเงิน การธนาคาร
กิจกรรมที่ 2 การบริการทางวิชาการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** 1) มีการนำเสนอกรอบการจัดทำคู่มือและร่างคู่มือแนวปฏิบัติเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 ได้มีการจัดประชุมหารือกับทางทีมที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนตามที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการตรวจรับงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 : 1. ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนและหน่วยงานของรัฐเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 ฉบับ (แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีการขอเข้าถึงและการขอรับสำเนา และสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณา และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ (แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลส่วน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 2. ระบบฐานข้อมูลความรู้ผ่านเว็บ แอพพลิเคชั่น (Web Application) ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการส่งมอบเอกสารโครงร่างระบบฐานข้อมูลความรู้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 แต่ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการปรับแก้ไขเนื้อหาโดยให้มีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจำแนกรายการสถิติของกลุ่มเปราะบางว่าดำเนินการอย่างไร และขอหลักฐานการรับรองเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการของระบบดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
	ไตรมาสที่ 4 : แนวปฏิบัติสำหรับประชาชน ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1. มีการจัดทำแนวปฏิบัติ แล้วเสร็จ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีการขอเข้าถึงและการขอรับสำเนา และสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. ระบบฐานข้อมูลความรู้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กิจกรรมที่ 3 จัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	**ไตรมาสที่ 2 :** ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณา ทั้งนี้จะดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปดำเนินการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
	ไตรมาสที่ 4 : 1. มีการจัดทำรายงานผลการรับฟั งความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่ประกอบด้วยข้อเสนอแนะการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปั จจุบันของประเทศ 2. จัดทำ (ร่าง) หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับประชาชน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	5	50	50	75	86	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

31. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้แนวปฏิบัติใหม่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจการเฉพาะด้าน และแนวปฏิบัติเดิมของกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใช้บังคับในปัจจุบันและตามมาตรฐานสากล

2) เพื่อให้มีรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน การตรวจรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ผ่านบุคลากรด้านการตรวจรับรองที่มีความเชี่ยวชาญ

3) เพื่อให้มีระบบการตรวจรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย เป็นมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตรวจรับรองทุกมิติ ตั้งแต่การยื่นขอรับรอง การตรวจประเมิน จนถึงการออกหลักฐานการรับรอง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจการเฉพาะด้าน	1 ฉบับ
2. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ขอรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	50 หน่วยงาน
3. หลักเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์
4. นวัตกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การตรวจรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,435,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,374,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจการเฉพาะด้าน	1 ฉบับ	1 ฉบับ
2. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ขอรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	50 หน่วยงาน	51 หน่วยงาน
3. หลักเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4. นวัตกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 ระบบ	1 ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การตรวจรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์หามาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการศึกษา กำหนดแผนการจัด focus group ด้านการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ภายในไตรมาส 3 อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการศึกษา จำนวน 1 อุตสาหกรรม และอยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรม
	ไตรมาสที่ 3 : 1) อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติด้านการศึกษา และ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการศึกษา เพื่อให้แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้าน PDPA ที่มุ่งเน้น ในด้านการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใช้บังคับในปัจจุบันและตามมาตรฐานสากล โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล จำนวน 3 ประเทศ 2) กำหนดแผนการจัดประชุมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ภายในไตรมาส 4 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา จ.อุบลราชธานี และ จ.ภูเก็ต 3) จัดประชุม Focus group ด้านการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา รูปแบบOnline และ On-site ดังนี้ - ครั้งที่1 วันที่ 30 เมษายน 2568 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัย และ โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน - ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรม เซ็นทราไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 68 คน
	ไตรมาสที่ 4 : การตรวจรับรองความสอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 51 หน่วยงาน ยื่นขอรับรองความสอดคล้องของมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 569 คน ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 จำนวน 100 คน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 จำนวน 142 คน ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จำนวน 108 คน ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 จำนวน 119 คน ครั้งที่ 5 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 จำนวน 100 คน และได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่มาตรฐาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 203 คน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	**ไตรมาสที่ 2 :** พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการประกาศขอบเขตของโครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TOR) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ Privacy Maturity Model รวมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์ Privacy Maturity Model ในโครงการปี 2567 เพื่อนำมาพัฒนาต่อเนื่องในปี 2568
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568 เพื่อจัดทำแผนการพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
	ไตรมาสที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการทบทวนกรอบการประเมิน หลักเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy Index) และหลักเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy maturity model) และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพร้อมใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม การประเมิน 142 แห่งจาก 11 อุตสาหกรรม รวมทั้งมีนวัตกรรมสำหรับการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	40	40	60	60	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

120 หมู่ 3 ชั้น 8-11 อาคาร ซี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210