รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ สิ้นไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

.....

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 118 โครงการ ณ สิ้นไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) มีความก้าวหน้าดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้า Q2 (ร้อยละ)		
			ตามแผน	เร็วกว่าแผน	ช้ากว่าแผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1*	13	8	4	1	47	52	4
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2	25	19	1	5	46	44	(2)
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3	47	25	5	17	53	49	(4)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	4	4	1	44	58	14
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5*	24	20	3	1	37	39	2
รวม		**118**	**76**	**17**	**25**	**45**	**48**	**3**

หมายเหตุ : * - ยุทธศาสตร์ที่ 1 เดิมมี 14 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 13 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เดิมมี 26 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 24 โครงการ

จากตารางข้างต้น พบว่า จากโครงการทั้งหมด จำนวน 118 โครงการ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ จำนวน 76 โครงการ และช้ากว่าแผน จำนวน 25 โครงการ **สรุปได้ว่า ในภาพรวมผลการดำเนินงาน ของ ดศ. ในไตรมาสที่ 2 มีก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งเร็วกว่าแผนร้อยละ 3**

โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ 1 : มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ที่พร้อมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90	หน่วยงานขับเคลื่อน : **ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สพธอ.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สพธอ.**	การให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) คือ การจัดการบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างก้าวทันสถานการณ์
2. มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP	ร้อยละ 8.00	หน่วยงานขับเคลื่อน : **ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สดช.**	อุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) 3. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) 4. อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 5. อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) 6 . อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication)

หมายเหตุ :

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวน

$$\text{ร้อยละของการให้บริการ} = \frac{\text{จำนวนบริการ e-Service ที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (DiD)*}}{\text{1,626 บริการรัฐ}} \times 100$$

หมายเหตุ: จำนวน 1,626 บริการรัฐ นำมาจากจำนวนรายการ e-Service ของหน่วยงานรัฐที่ ก.พ.ร. กำหนดในปี 2567

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวน

$$\text{มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP} = \frac{DVA_t}{GDP_t} \times 100$$

โดยที่ DVAt คือ มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปี (บาท) และ GDPt คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประจำปี (บาท)

มาตรการ/กลยุทธ์

1) ผลักดันการนำระบบ ThaID มาใช้ในการยืนยันตัวตน แทนการลงรายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการยืนยันตัวตน (ตัวชี้วัด 1)

2) ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (AI, IoT, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) รวมถึงการศึกษา พัฒนาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)

3) ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น/พื้นที่ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และยกระดับการใช้ดิจิทัลของเมือง (ตัวชี้วัด 2)

4) ประสานความร่วมมือกับผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) ที่ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจได้อย่างแท้จริง (ตัวชี้วัด 2)

5) จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด 2)

6) พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยในทุกมิติ (ตัวชี้วัด 2)

7) ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 14 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	60	60
2	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ยกเลิกโครงการ	
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)			
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2569	25	25
4	โครงการ Thailand Digital Outlook กิจกรรมจัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2569	40	40
5	โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล <u>กิจกรรม</u> ยกระดับสมรรถนะบุคคลากรเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศ	40	40

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
6	โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID (โครงการสำคัญปี 69)	50	50
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
7	โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก	50	55
8	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมซอฟเพาว์เวอร์ไทยเพื่อเศรษฐกิจไทย (OFOS)	50	50
9	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย	50	100
10	โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน (Smart District Championship)	50	55
11	โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย	50	50
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)			
12	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่	50	50
13	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	50	50
	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT)		
14	โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	50	40
รวมทั้งสิ้น		**47**	**52**

หมายเหตุ:

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

*** โครงการที่ 2 ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลกับส่วนราชการโดยตรง

3) เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล

4) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,280,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 88,280,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 57,382,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที	7 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ % Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 93.87
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)	ร้อยละ 4.89

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อ (Omni Channel Contact Center) ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน 1111 ที่รองรับการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งรับสายเข้า และโทรออก ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่มีผัง และขั้นตอนการให้บริการ (Menu Structure & Call flow) การบันทึกเสียง (Audio Text) และจัดให้มีเสียงเพลงรอสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ www.gcc.go.th, E-mail, LINE, Facebook, X, Instagram, TikTok และแพลตฟอร์มภายนอกอย่าง www.pantip.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการภาครัฐ พร้อมทั้งรองรับภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง และจัดทำชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (CMS) ครอบคลุมคำถาม – คำตอบ โครงการสำคัญของภาครัฐ และข้อมูลที่จำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ประเมินแนวโน้ม ความต้องการ และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการบรรจุข้อมูลไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด จำกัดการใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในสัญญา และรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีพนักงานรับสายอย่างน้อย 95 จุดบริการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน และการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม และติดตามคุณภาพ การให้บริการตามมาตรฐานสากลผ่านการทบทวนการทำงาน และการประชุมก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้

ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการให้บริการข้อมูลและตอบคำถามประชาชนผ่านระบบ Chatbot ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์ม LINE : @GCC1111 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง LINE Widget บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงบริการและเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างครบวงจร สามารถตอบสนองประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระพนักงานรับสายและขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มองค์ความรู้ของระบบ Chatbot อย่างต่อเนื่องจากการวิเคราะห์คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่กับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งมีกำหนดกรอบเวลาของแผนเป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา Chatbot แบบ Generative AI ระบบ Big Data เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการและระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากและการนำ AI Automation มาใช้บริหารจัดการกระบวนการข้อมูลและแดชบอร์ดอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การตัดสินใจและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย และยั่งยืน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ GCC 1111 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของระบบ Generative AI GCC 1111 Chat Bot เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบภายใต้สภาพการใช้งานจริง โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการให้บริการประชาชนจริง ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานรับสายศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ทั้งนี้ ขอบเขตการทดสอบในระยะเริ่มต้น Phase 1 มุ่งเน้นการตอบคำถามด้านภาษีของกรมสรรพากร โดยนำชุดคำถามที่ประชาชนสอบถามบ่อยและกรณีใช้งานจริงมาประกอบการประเมินเพื่อให้ระบบสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการจริงมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ในเดือนมกราคม 2569 จะเป็นการทดสอบความถูกต้องและปรับปรุงฐานความรู้ของ Chatbot หลังการทดสอบ GCC 1111 ได้ทำการทดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง ด้วยชุดคำถามที่แตกต่างกันทั้งหมด 1,688 คำถาม ปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้ที่ระดับความถูกต้องที่ 85.79% รายละเอียดการทดสอบแสดงดังตาราง

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	จำนวนคำถามทั้งหมด	คำตอบถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้อง	คำตอบยังไม่สมบูรณ์	ร้อยละความถูกต้อง
1	184 ข้อ	132 ข้อ	52 ข้อ	71.70%
2	154 ข้อ	121 ข้อ	33 ข้อ	78.60%
3	102 ข้อ	83 ข้อ	19 ข้อ	81.37%
4	500 ข้อ	411 ข้อ	89 ข้อ	82.20%
5	565 ข้อ	474 ข้อ	91 ข้อ	83.89%
6	183 ข้อ	157 ข้อ	26 ข้อ	85.79%

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา GCC 1111 ได้เปิดใช้งานระบบจริง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐผ่านแพลตฟอร์ม LINE ได้โดยตรง ซึ่งระบบสามารถให้บริการตอบคำถามตามชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้แผนการพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในระยะเริ่มต้น Phase 1 ที่มุ่งเน้นชุดข้อมูลด้านภาษีของกรมสรรพากร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลการประเมินความแม่นยำในการตอบคาถาม พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2569 มีระดับความแม่นยาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83.78 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในด้านฐานความรู้การจัดเตรียมข้อมูลคำถาม – คำตอบ และการปรับแต่งโมเดลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของประชาชน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ระบบ Chatbot ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันที หรือคำถามมีความซับซ้อนเกินขอบเขตของชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ ระบบจะดำเนินการส่งต่อการสนทนาไปยังพนักงานรับสายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เหมาะสม ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นการสนทนาใหม่

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบริการ GCC 1111 ได้ดำเนินการประเมินผลผ่านระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการบนระบบ Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของประชาชนจาก Google Analytics และ Genesys Interaction อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot ให้สามารถตอบคาถามได้อย่างแม่นยา ถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลที่ตรงประเด็นได้มากยิ่งขึ้น

GCC 1111 ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลสถิติ การสอบถามข้อมูลภาครัฐ และการให้บริการจาก 32 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแสดงผลบนระบบ Dashboard รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalize Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

GCC 1111 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพพร้อมการจัดทำเมทาดา โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) สนับสนุนความโปร่งใส สะดวก รวดเร็วและสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส 2(1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111” ประจำปีตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครับเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะจัดขึ้นภายในช่วงเดือน มิถุนายน 2569 ถึงเดือน สิงหาคม 2569 โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาท หน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของ GCC 1111 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดในรูปแบบการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของภาครัฐอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่การสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อนำผลไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานของพนักงานรับสาย โดยให้มีการรักษามาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากล การพัฒนาบริการเชิงรุกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data มายกระดับการสนับสนุนการทำงานของพนักงานรับสาย รวมถึงการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดยการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนของการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 31 มีนาคม 2569) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด 14 บริการ ได้แก่

1. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

2. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ

3. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชนและครอบครัว

4. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

5. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

6. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจและคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

7. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือน และให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัพเดตข้อมูล และการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

8. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถสาธารณะและตารางการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มี

รายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

10. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษา

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

11. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านกฎหมาย

12. บริการ “ครบ 60 ปี..อย่าลืมสิทธิ์ที่พึงได้" ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุรวมถึงญาติหรือผู้ดูแล

13. การให้บริการ “ทะเบียนเกษตร พิเศษอย่างไร” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูล ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่ยังไม่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าสู่ภาคการเกษตร

14. การให้บริการ “ไปให้สุด หยุดที่ใบแดง (หรือดำ)” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับเยาวชนชายไทยอายุ 17 – 21 ปี รวมถึงผู้ปกครอง
ที่ต้องการวางแผนให้บุตรหลาน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขอผ่อนผันหรือยื่นเอกสารขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์ (ครั้ง)	จำนวนผู้ติดตาม (คน)
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	5,458	1,778,347	-
Facebook	2,310	9,033,668	63,912
X	2,308	2,160,202	117,124
Instagram	2,310	367,245	3,795
TikTok	75	1,760,804	6,365
LINE	79	203,044	10,478

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

2. โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เช่าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
- ดำเนินงานงวดที่ 1	1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
- ดำเนินงานงวดที่ 2	1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569
- ดำเนินงานงวดที่ 3	1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569
- ดำเนินงานงวดที่ 4	1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานฯ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
- ตรวจรับฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 1	มกราคม 2569
- ตรวจรับฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2	เมษายน 2569
- ตรวจรับฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 3	กรกฎาคม 2569
- ตรวจรับฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เช่าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ	ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ **-**

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ **-**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. ไม่มีการดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก สป.ดศ. ได้ขอใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ภายใต้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ของ สดช. แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

2. ศท. ได้คืนงบประมาณโครงการฯ แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0206.4/252 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (ยกเลิกโครงการ)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
ยกเลิกโครงการ							

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)

กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2569
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนมกราคม 2569 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง	กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,784,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 12,784,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล	-
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ -

กิจกรรมที่ 5 สำรวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	25	25	35		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการ Thailand Digital Outlook

กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ตามกรอบแนวทางในระดับสากล

2) เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทย ประเมินผลการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเปรียบเทียบแนวทางของประเทศไทยกับแนวทางขององค์กรระดับสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	ชุดข้อมูล 1 ชุด
2. จำนวนรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	รายงาน 1 ฉบับ
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	รายงาน 1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	มีนาคม – กรกฎาคม 69
กิจกรรมที่ 3 1) จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) 2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล 3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	กรกฎาคม – ตุลาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 1) รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติ 2) จัดทำ Infographic ขนาด A5 3) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook 4) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,179,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 8,050,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	ชุดข้อมูล 1 ชุด	-
2. จำนวนรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	รายงาน 1 ฉบับ	-
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	รายงาน 1 ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3 1) จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) 2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล 3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 1) รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติ 2) จัดทำ Infographic ขนาด A5	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
3) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook 4) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	40	40	70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล

กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะบุคคลากรเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศไทย

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในด้านกิจการอวกาศ และระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศไทยแก่เยาวชน

3. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของเศรษฐกิจอวกาศต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ	1 ฉบับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
2. จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน
3. จำนวนการประชุมระดมเสนอร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
4. จำนวนการประชุมสัมมนาวิชาการยกระดับสมรรถนะบุคลากรฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน
5. จำนวนการประชุมสัมมนาสำหรับบุคลากรของ สดช. จำนวน 1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน
6. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพรวมของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อย่างน้อย 3 รูปแบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนมกราคม 2569 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินโครงการ	31 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์/แนวโน้มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศ	31 มกราคม – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ และการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ฯ	1 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุมสัมมนา การจัดอบรม และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	29 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	30 เมษายน – 27 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,061,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 6,970,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ	1 ฉบับ	-
2. จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน	-
3. จำนวนการประชุมระดมเสนอร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน	-
4. จำนวนการประชุมสัมมนาวิชาการยกระดับสมรรถนะบุคลากรฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
5. จำนวนการประชุมสัมมนาสำหรับบุคลากรของ สดช. จำนวน 1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน	-
6. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพรวมของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อย่างน้อย 3 รูปแบบ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินโครงการ	มีรายงานขั้นต้น (Inception Report) ซึ่งเป็นแผนการดำเนินโครางการ และ มีการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์/แนวโน้มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศ	รายงานผลการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีอวกาศและเศรษฐกิจอวกาศในบริบทของโลกและของประเทศไทย (กำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 30 เม.ย. 2569)
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ และ การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ฯ	-
กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุมสัมมนา การจัดอบรม และการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-
กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	40	40	70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID ของประเทศ

(โครงการสำคัญปี 69)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับธุรกรรมออนไลน์ให้ใช้งานสะดวกและเข้าถึงง่าย (Enhance User Convenience & Accessibility) ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้หลากหลายอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ในการเข้าใช้บริการของภาครัฐที่ได้ยกระดับการให้บริการไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Service)

2) เพื่อขยายผลและต่อยอดการใช้ Digital ID โดยให้มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษในรูปแบบเอกสารรับรองดิจิทัล เอกสารสำแดงดิจิทัลและกระเป๋าเอกสารดิจิทัล (Document Wallet) ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ รวมถึงเลือกส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ขอข้อมูลและใช้บริการที่เชื่อถือได้ (Trust Services) ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและการปลอมแปลงตัวตนเพื่อสวมสิทธิ์

3) เพื่อบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนในประเทศและระหว่างประเทศ (Foster Seamless Integration & Interoperability) เชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและคนต่างด้าวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างครอบคลุม (Authoritative Source–AS) ซึ่งช่วยลดการกรอกข้อมูลและการขอข้อมูลซ้ำซ้อนที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ออกข้อมูลให้ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะมี Digital ID

4) เพื่อเพิ่มการใช้งานให้แพร่หลายเป็นวงกว้างครอบคลุมทุกภาคส่วน (Achieve Widespread Adoption & Social Inclusion) โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลในการรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกกลุ่ม

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และคนต่างด้าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5) เพื่อสร้างกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลในการให้บริการ (Establish Strong Governance & Evaluation) ผ่านการกำหนดมาตรฐานการให้บริการและการตรวจสอบติดตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศของการให้บริการ Digital ID โดยตรวจสอบการรับบริการและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน

6) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน โดยครอบคลุมหน่วยงานในต่างจังหวัด ให้พร้อมดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID เช่น ท่องเที่ยว การค้าดิจิทัล (แพลตฟอร์มดิจิทัล)	อย่างน้อย 1 Sector
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาให้เกิดบริการกระเป๋าเอกสารดิจิทัล และมีการใช้เอกสารรับรองดิจิทัลและเอกสารสำแดงดิจิทัล เพื่อให้ประชาชน ใช้ในทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การขยายองค์ความรู้ (ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 42,737,700 บาท

2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90	1,805 บริการ (สะสม)
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID เช่น ท่องเที่ยว การค้าดิจิทัล (แพลตฟอร์มดิจิทัล)	อย่างน้อย 1 Sector	1 Sector (กลุ่มธนาคาร)
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID	**ไตรมาสที่ 1** สพธอ. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2570) โดยเฉพาะเป้าหมายที่กำหนดในการเชื่อมต่อ Digital ID กับ e-Service ในปี 2569 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบเป้าหมายและร่วมดำเนินงานกับ สพธอ. พร้อมทั้งมีการร่วมหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ได้ข้อสรุปรายการบริการ e-service ภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับปรุงใหม่และนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบริการ e-Service ที่จำเป็นต้องใช้ Digital ID รวมถึงแผนภาพภูมิทัศน์ระดับนโยบายของระบบ Digital ID (Digital ID Landscape)
	ไตรมาสที่ 2 - บริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ จำนวน 1,805 บริการ (สะสม) โดยบริการเหล่านี้มีกระบวนงานบริการของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมต่อกับ BizProtal ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อกับ ThaID ของกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว - มีการนำเสนอแผนภาพภูมิทัศน์ระดับนโยบายของระบบ Digital ID (Digital ID Landscape) ต่อการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 1/69 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 69 เพื่อทราบถึงโครงสร้างระบบนิเวศการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทย โดยแบ่งบทบาทของผู้ให้บริการ คือ Foundational Digital ID (DID พื้นฐาน) กับ Functional Digital ID (DID เฉพาะกลุ่ม) ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีมติรับทราบแล้ว
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาให้เกิดบริการกระเป๋าเอกสารดิจิทัล และมีการใช้เอกสารรับรองดิจิทัลและเอกสารสำแดงดิจิทัล เพื่อให้ประชาชน ใช้ในทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ	**ไตรมาสที่ 1** สพธอ. เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันระบบ Mobile ID ให้พร้อมให้บริการในภาคเอกชนในกลุ่มของภาคการเงินและธนาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและนโยบาย เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ Digital ID และปรับปรุงระบบของผู้ให้บริการในส่วนของภาคการเงินและธนาคาร เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือน มกราคม 2569
	ไตรมาสที่ 2 มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานเอกสารรับรองดิจิทัล (Verifiable Credentials)

	และกระเป๋าเอกสารดิจิทัล (Document Wallet) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 25 หน่วยงาน ดำเนินการผลักดันและร่วมทดสอบทดลองการใช้งาน VC ระยะเวลาตั้งแต่ปี 69-70, จัดทำ White Paper เรื่อง Delivering Thailand's Digital Trust Infrastructure: Scaling digital ID and verifiable credentials ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. กรมการปกครอง สพร. และธนาคารโลก เพื่อนำเสนอภาพ VC Landscape ของประเทศไทยและกำหนดแผนการพัฒนาระดับนโยบายต่อการพัฒนา VC Ecosystem เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 69, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกระบวนการทางเทคนิคของ VC (User Journey) ใน Use case เอกสาร Digital Transcript (เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69) ,บัตรประจำตัวประชาชน (เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69) และใบขับขี่ (เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 69), อยู่ระหว่างการทำงานกับกรมขนส่งทางบก เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต เรื่อง การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองในรูปแบบ VC กับเอกสารประเภทใบขับขี่ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบที่จะพัฒนาใบขับขี่เป็นรูปแบบ VC เพื่อความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร รวมถึง Cross-border และอยู่ระหว่างการทำงานกับกรมการปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการของบประมาณจากกองทุน DE เนื่องจากกรมการปกครองไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2569 ของ Document Wallet ตามที่ขอเพื่อการจัดทำ ThaID ให้รองรับระบบ Document Wallet และระบบออกเอกสารรับรอง (VC) กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
กิจกรรมที่ 3 การขยายองค์ความรู้ (ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ)	**ไตรมาสที่ 1** สพธอ. ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้กับประชาชน ในช่วงวันที่ 12-14 พ.ย. 2568 หัวข้อ ออนไลน์เซฟตี้ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Digital ID และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของ Digital ID ในปี 2569
	ไตรมาสที่ 2 จัดกิจกรรม ETDA Bootcamp 2026: Empowering Digital Citizens to Build Digital Trust เพื่อสร้างองค์ความรู้และฝึกฝนนักพัฒนาระบบรุ่นใหม่ ให้รู้จักและมีทักษาเกี่ยวกับ VC และ Document Wallet ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมถึงวันที่ 30 เม.ย. 69 และมีการจัดอบรม Onsite โครงการอบรม "อัตลักษณ์กิจิทัล Digital

	Identity" ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 61 คน และจัดทำหลักสูตร Digital Identity บนระบบ DSD Online Training มีผู้เข้าเรียน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 688 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมมาตรฐานบริการดิจิทัลของไทยแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ข้อมูล และความสามารถในการทำงาน ป้องกันประชาชนโดนหลอก และป้องกันสินค้านำเข้าด้อยมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสู่ตลาด และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ระบบ
2. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS	1 ระบบ
3. ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	150 รายการ
4. ผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	350 รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 74,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 74,500,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,200,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ระบบ	-
2. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS	1 ระบบ	-
3. ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	150 รายการ	14 รายการ
4. ผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	350 รายการ	256 รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	**ไตรมาสที่ 1** ติดต่อ ประสานงานกับ E-Commerce platform เพื่อเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัล
	ไตรมาสที่ 2 ติดต่อ ประสานงานกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ INET เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการที่อยู่ในบัญชีบริการดิจิทัล กับ E-Commerce platform

กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMIS	**ไตรมาสที่ 1** ติดต่อ ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ e-GP ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบ GFMIS
	ไตรมาสที่ 2 ติดต่อ ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเชื่อมต่อระบบบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ e-GP
กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	**ไตรมาสที่ 1** พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) https://techhunt.depa.or.th/ ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 2 รายการ
	ไตรมาสที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) https://techhunt.depa.or.th/ ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 14 รายการ
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	**ไตรมาสที่ 1** พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) https://techhunt.depa.or.th/ ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 214 รายการ
	ไตรมาสที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) https://techhunt.depa.or.th/ ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 256 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 55 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 55 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	44	50	55	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก มีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้มาตรฐาน dSURE และบริการดิจิทัลบนระบบ TECHHUNT เป็นจำนวนมาก

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมซอฟเพาว์เวอร์ไทยเพื่อเศรษฐกิจไทย (OFOS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเกม แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพได้ พร้อมผลักดันให้เกิดการผลิตผลงานจนสามารถต่อยอดในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการเป็นผู้รับผลิตแอนิเมชัน (ASEAN Animation Hub) ในรูปแบบผู้รับผลิตตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่น (Original equipment manufacturer: OEM) เพื่อใช้สำหรับการโฆษณา ภาพยนตร์สั้น หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	400 ราย
2.เด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต	5,000 ราย
3. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเริ่มต้น	5 ราย
4. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเติบโต	5 ราย
5. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	5 ราย
6. ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย
7. วิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	30 ราย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
8. มหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 มหกรรม
9. นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมมหกรรมเกมนานาชาติ	200,000 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออก และในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 138,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 138,500,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 53,738,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	400 ราย	-
2.เด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต	5,000 ราย	-
3. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเริ่มต้น	5 ราย	-
4. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเติบโต	5 ราย	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
5. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	5 ราย	-
6. ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย	-
7. วิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	30 ราย	-
8. มหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 มหกรรม	-
9. นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมมหกรรมเกมนานาชาติ	200,000 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	**ไตรมาสที่ 1** เพิ่มประเภทสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย และเตรียมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียน
	ไตรมาสที่ 2 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง ผลการดำเนินการ คือ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย จำนวน 221 ราย เป็นด้านเกม 20 ราย แอนิเมชั่น 24 ราย คาแรกเตอร์ 7 ราย E-book 6 ราย E-sports 4 ราย และคอนเทนต์ครีเอเตอร์อิสระ 160 ราย
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา	**ไตรมาสที่ 1** จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับการอุดหนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล
	ไตรมาสที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา ผลการดำเนินการ คือ รับสมัครหน่วยร่วมในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อเร่งดำเนินการยกระดับทักษะดิจิทัลในหลักสูตรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออก และในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	**ไตรมาสที่ 1** ประกาศมาตรการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
	ไตรมาสที่ 2

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออก และในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ด้าน Production House ผลการดำเนินการ คือ ผู้ประกอบการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับการอุดหนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล 2. ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการอุดหนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 30 ราย
	ไตรมาสที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 20 ราย
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	**ไตรมาสที่ 1** ประกาศมาตรการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
	ไตรมาสที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์สามารถเริ่มต้นธุรกิจ ผลการดำเนินการ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 78 ราย แบ่งเป็น ด้านเกม 37 ราย แอนิเมชั่น 16 ราย คาแรคเตอร์ 25 ราย
กิจกรรมที่ 6 จัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	**ไตรมาสที่ 1** หารือการจัดงานมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติ ปี 2026 เบื้องต้น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย, Expolink. DITP
	ไตรมาสที่ 2 จัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน ผลการดำเนินการ คือ หารือและจัดทำแผนการจัดงานมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติ ปี 2026 เบื้องต้น กับหน่วยงานที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย, Expolink. DITP

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีเดิมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มูลค่าสูง ที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI ในการวางแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในการลดต้นทุนของธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	210 ราย
2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1,950 ราย
3. วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 114,400,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 114,400,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 30,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	210 ราย	210 ราย
2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1,950 ราย	1,950 ราย
3. วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ราย	1 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	**ไตรมาสที่ 1** 1. ประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล: Thailand Digital Catalog ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต (ผู้ประกอบการโรงงาน) ธุรกิจการค้าและการบริการ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2. มี Digital Provider สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะพิจารณาคัดกรอง เพื่อคัดเลือก Digital Provider ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้ประกอบการที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ

	ไตรมาสที่ 2 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล: Thailand Digital Catalog ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต (ผู้ประกอบการโรงงาน) ธุรกิจการค้าและการบริการ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 210 ราย 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Roadshow) 8 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพิจิตร 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 20 ครั้ง อาทิ - ร่วมกับธนาคารออมสิน ส่งเสริมผู้ประกอบการในตลาด ภายใต้โครงการ “ตลาดออมสินรวมใจ” เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ในการประยุกต์ใช้ AI จังหวัดเชียงใหม่–ลำพูน ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 69 กทม. ในวันที่ 26 ก.พ. 69 - จัดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 5 มี.ค. 69 จังหวัดบุรีรัมย์ - พาผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider: DP) ในบัญชีบริการดิจิทัล เข้าร่วมออกบูธภายในงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2026 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มี.ค. 2569 ณ BITEC บางนา - จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ในวันที่ 23 มี.ค. 2569 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	**ไตรมาสที่ 1** 1. ประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล: Thailand Digital Catalog ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต (ผู้ประกอบการโรงงาน) ธุรกิจการค้าและการบริการ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2. มี Digital Provider สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะพิจารณาคัดกรอง เพื่อคัดเลือก Digital Provider ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้ประกอบการที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ
	ไตรมาสที่ 2 1. ผู้ประกอบการที่ใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI เข้าร่วมโครงการ 1,950 ราย 2. ขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล 230 ราย ผลิตภัณฑ์ 1,303 รายการ (Software 1,261 รายการ Hardware 24 รายการ และ Cloud 18 รายการ) 3. พิจารณา ตรวจสอบ และทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนใน "บัญชีบริการดิจิทัล" เพื่อให้ได้สินค้าและบริการดิจิทัลที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	**ไตรมาสที่ 1** จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
	ไตรมาสที่ 2 พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ให้บริการ AI as a Service ตามมาตรการส่งเสริม สนับสนุนในระยะเริ่มต้น 1 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	100	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน (Smart District Championship)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

1. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านศูนย์บริการ และกระตุ้นเมืองรองให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สร้างเครือข่ายบุคลากรของเมืองในการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ด้านข้อมูล และ API เมืองสำหรับการต่อยอดทางนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง ecosystem สำหรับทดลอง ทดสอบ และพัฒนาบริการของเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครื่องมือในการจัดอันดับมืองน่าอยู่อัจฉริยะของประเทศไทย เพื่อผลักดันสู่การจัดอันดับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะระดับสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. พื้นที่ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต (Smart Living)	8 พื้นที่
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	14 พื้นที่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ด้านสาธารณสุข	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 90,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 90,000,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,000,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. พื้นที่ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต (Smart Living)	8 พื้นที่	
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาทีฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหาร จัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	14 พื้นที่	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต	**ไตรมาสที่ 1** จัดทำหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

	ไตรมาสที่ 2 ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการเสริมสร้างชุมชุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด (Smart Living#2) และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยปัจจุบันมี ชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด (Smart Living#2) จำนวน 48 พื้นที่
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ด้านสาธารณสุข	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2. ประสาน ติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อประสานความร่วมมือและยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3. พิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	ไตรมาสที่ 2 ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการเสริมสร้างชุมชุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด (Smart Living#2) และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยปัจจุบันมี โรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล 5G ให้ จำนวน 21 พื้นที่ 48 โรงพยาบาล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	55	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลจากระยะเริ่มต้นถึงระยะการเติบโต (Growth stage) ให้สามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตในระดับนานาชาติ และประสบผลสำเร็จในการระดมทุน และสามารถขยายบริการ (Scale up) ในลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์และสร้างโอกาสจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ (Digital disruption) โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ และเปิดพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม (Sandbox) โดยหน่วยงานภาครัฐ เกิดการใช้ตลาดภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Government procurement for startups) กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคเอกชนในประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	250 ราย
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	250 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 155,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 155,000,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 41,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย	4 ราย
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย	1 ราย
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	250 ราย	-
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	250 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจดจัดตั้งธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) 2. ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนในระยะเริ่มต้น 3. มีผู้สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุนระยะก่อตั้งธุรกิจ 10 ราย และทั้งหมดได้ผ่านการคดเลือกเบื้องเพื่อเข้าสู่รอบ Investor Pitch
	ไตรมาสที่ 2 1. มีวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้น สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุน 53 ราย เข้าสู่กระบวนการพิจารณา คัดเลือกของ สศด. ดังนี้ - ผ่านเข้าสู่รอบ elevator 25 ราย - ผ่านเข้าสู่รอบ Investor Pitch 6 ราย - ผ่านเข้าสู่รอบคณะทำงาน 4 ราย - ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการฯ 4 ราย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถ	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ขยายธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	2. ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนในระยะเติบโต 3. มีผู้สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ระยะเติบโตธุรกิจ 3 ราย และทั้งหมดได้ผ่านการคดเลือกเบื้องเพื่อเข้าสู่รอบ Investor Pitch
	ไตรมาสที่ 2 1. มีวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโต สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุน 17 ราย เข้าสู่กระบวนการพิจารณา คัดเลือกของ สศด. ดังนี้ - ผ่านเข้าสู่รอบ elevator 7 ราย - ผ่านเข้าสู่รอบ Investor Pitch 5 ราย - ผ่านเข้าสู่รอบคณะทำงาน 2 ราย - ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการฯ 1 ราย
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	**ไตรมาสที่ 1** วางแผน เตรียมการ เพื่อจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนต่างประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 1. เตรียมดำเนินโครงการ Techsauce Global Summit 2026 เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก และการจับคู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ 2. ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการอุดหนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Internationalization Voucher) สู่เวทีนานาชาติ 3. พาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นเข้าร่วมงาน National Innovation and Entrepreneurship Association (NIAE) และเข้าร่วม Session "Accelerator Leaders Matchmaking" กิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกับ 10 Accelerator ชั้นนำ
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	**ไตรมาสที่ 1** วางแผน เตรียมการสำหรับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)
	ไตรมาสที่ 2 เตรียมดำเนินโครงการ Venture Spark Accelerator Program เพื่อต่อยอดการส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนประเทศ

2) เพื่อส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้งานทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

3) เพื่อทำให้อุตสาหกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีการขยายตัวและมีผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้น

4) เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บทะเบียนผู้เล่นสำคัญในวงการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	30 ราย
2. กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบนิทรรศการ	2 ภูมิภาค
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับการปรับปรุง	1 ระบบ
4. ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	25,000 คน
5. บัญชีข้อมูลที่รวบรวมชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีความทันสมัย	1 ฐานข้อมูล
6. กิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1: IPP Ecosystem พัฒนาและขยายระบบนิเวศอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (Data & AI Ecosystem Expansion)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2: IPP Community เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งความรู้ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI Community of Practice)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 : PR External - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) และพัฒนากลไกการจัดการวิกฤติด้านภาพลักษณ์องค์กร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4: ดำเนินการจัดงาน และ ประชาสัมพันธ์งาน Hackathon	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,827,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 47,827,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43,966,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	30 ราย	-
2. กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบนิทรรศการ	2 ภูมิภาค	-
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับการปรับปรุง	1 ระบบ	-
4. ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	25,000 คน	9,695 คน
5. บัญชีข้อมูลที่รวบรวมชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีความทันสมัย	1 ฐานข้อมูล	-
6. กิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ครั้ง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: IPP Ecosystem พัฒนาและขยายระบบนิเวศอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (Data & AI Ecosystem Expansion)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ได้แก่

1) การส่งเสริมและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (The UP 2026) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 14 พ.ค. 69 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 2 มิ.ย. 69

2) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม Ecosystem เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจและให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (BRIDGE.bdi.or.th) อยู่ในกระบวนการพัสดุในการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับ stakeholders ส่วน Partnership, Business Matching และ Grant management system ปัจจุบันได้เปิดให้เกิดการใช้งานส่วน Event Management system แล้ว

3) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการสนับสนุนทุน แก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีข้อมูล (Focus Group) ได้ดำเนินกิจกรรม focus group แล้วเสร็จ มีการนำเสนอผลที่ได้จาก focus group ให้กับคณะอนุกรรมการ และได้รับคำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอ / หลักเกณฑ์ / กระบวนการ ที่เหมาะสมกับสถาบันฯมาดำเนินการจัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมที่ 2: IPP Community เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งความรู้ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI Community of Practice)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ได้แก่

1) งานจ้างพัฒนาและออกแบบเนื้อหาสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (BDI on Tour – Contents 2026) มีการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2) งานประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (Connect the Dots – Events 2026) โครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด โดยได้ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และเริ่มดำเนินงานแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดแรกจากสามงวดแล้ว ตามแผนจะมีการจัดงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งคาดจะดำเนินการสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน

3) งานส่งเสริมการรับรู้สู่ภูมิภาคให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (BDI on Tour2026) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

4) งานผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ (IPP BizVDO) ปัจจุบันมีการจัดสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดสตอรี่บอร์ดของสื่อ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง

กิจกรรมที่ 3 : PR External - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) และพัฒนากลไกการจัดการวิกฤติด้านภาพลักษณ์องค์กร

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ได้แก่

1) งานจ้างเหมาสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพัสดุ

2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนจัดให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง (Events) ในกิจกรรมนี้: อยู่ระหว่างการดำเนินหารือเพื่อจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการให้มีความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 4: ดำเนินการจัดงาน และ ประชาสัมพันธ์งาน Hackathon

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ได้แก่

1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร วางแผนเริ่มประชาสัมพันธ์ในวันที่ 24 เมษายน 2569 และเปิดรับสมัครพร้อมคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

2) พัฒนาผลงาน วางแผนจัดกิจกรรมอบรม (Workshop) จำนวน 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นรูปแบบ Online หรือ Hybrid จำนวน 3 ครั้ง และการจัดกิจกรรมแบบ Onsite ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ครั้ง ควบคู่กับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentor) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานของทีมผู้เข้าแข่งขัน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2569

3) นำเสนอผลงานและตัดสิน โดยวางแผนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ (Demo Day) ณ จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 และกรุงเทพมหานครในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย (Data-Driven Thailand Report) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินระดับและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ (Midterm Review) ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สขญ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ

3) เพื่อสร้างความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้นการแบ่งปันข้อมูล	1 ชุด
2. เครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล	1 ชุด
3. รายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย	1 รายงาน
4. รายงานทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2568 - 2570	1 รายงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Big Data & AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 25,547,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,547,400 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,645,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. ข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้นการแบ่งปันข้อมูล	1 ชุด	-
2. เครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล	1 ชุด	-
3. รายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย	1 รายงาน	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
4. รายงานทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2568 - 2570	1 รายงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Big Data & AI

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.1 จัดทำตัวชี้วัดสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย (Data-Driven Thailand Report) ได้ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Project) วันที่ 24 มีนาคม 2569

กิจกรรมที่ 1.2 จัดทำกรณีตัวอย่างการกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Project) วันที่ 24 มีนาคม 2569

กิจกรรมที่ 1.3 จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้น/แรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Incentives) ได้ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Project) วันที่ 24 มีนาคม 2569

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำ Midterm Review เพื่อทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570 และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สขญ. ให้สอดคล้องกับผลการทบทวน Midterm Review แผนยุทธศาสตร์ฯ ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2.2 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ราย sector/agenda-based 2569 – 2570 ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2.3 สร้างความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านเครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ (1) standard technology stack for development (2) guideline for digital procurement ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 3.1 ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายการแบ่งปันข้อมูล และการจัดทำกฎหมายลำดับรอง รวมถึงแนวทาง/ มาตรฐาน/ แม่แบบกลาง ในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3.2 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ หรือการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายฯ

กิจกรรมที่ 3.3 เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอร่างกฎหมายฯ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องตามหลักเกณฑ์การเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลของประเทศไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในฐานะประเทศภาคีสมาชิก

2) เพื่อให้ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลมีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางทะเล

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการเดินเรือพาณิชยนาวี การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล

4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เดินเรือในน่านน้ำไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง	ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 1	1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 2	1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 3	1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 4	1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 77,404,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 77,404,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ และสามารถให้บริการได้ 24ชั่วโมง	มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1ระบบ และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง	มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1ระบบ และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3600007682 (จพกง.) ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
กิจกรรมที่ 2 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 1	ได้ดำเนินงานแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 3	-
กิจกรรมที่ 5 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 4	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	20	50	40	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาดไว้ โดยปัจจุบันได้ลงนามสัญญา และได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ 90	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สดช. สป.ดศ. สศด. สพธอ. และ NT** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สสช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สสช.**	ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ระหว่าง 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Netbook) Tablet และโทรศัพท์มือถือ (ผลจากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ของ สสช.)
2. จำนวนประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	15 ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สดช. สสช. สศด. สพธอ. และ สขญ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช. สพธอ. สศด.** หน่วยงานประมวล **ตัวชี้วัด : สป.ดศ.**	ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการภายใต้ ดศ. ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านแพลตฟอร์ม และช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

หมายเหตุ

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวน ผลสำรวจของโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สสช.) ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

$$\text{ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต} = \frac{\text{จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต}}{\text{จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด}} \times 100$$

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวน นับรวมจำนวนครั้งของ ผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าถึงผ่านโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายใน ดศ (สะสม)

มาตรการ/กลยุทธ์

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตัวชี้วัด 1)

2) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ตัวชี้วัด 1)

3) พัฒนาทักษะและจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด 2)

4) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)

5) ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่มีความพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 25 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)	40	40
2	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026	40	40
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)			
3	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)	90	90
4	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)	50	50
5	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)	40	40
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	50	45
7	โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	50	50
8	โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570	50	45
9	โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	50	45
10	โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570	50	50
11	โครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	15	15
12	โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง	40	40

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
13	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล	40	49
14	โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569	50	50
15	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568	100	100
16	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	-
17	โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569*	50	50
18	โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	40	17
19	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์	50	20
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)			
20	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	40	40
21	โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	21	21
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
22	โครงการจัดการปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน	50	50
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
23	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)	50	50
24	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (โครงการสำคัญปี 69)	50	50
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)			
25	แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel	46	46
รวมทั้งสิ้น		**46**	**44**

หมายเหตุ * งบประมาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ ศ . 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน และความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน
2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
3) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับ
4) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน และภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชน	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor)	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ	4 พฤศจิกายน 2568 – 3 พฤศจิกายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,865,000 บาท
2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,865,000 บาท
3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 965,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของเนื้องานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100 คน	ร้อยละ 40

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชน

มีผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจานวน 162 ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริหารจัดการโพสต์ไปแล้วกว่า 637 ชิ้นงาน พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ไปแล้วกว่า 45,848 ผู้ติดตาม และจัดทำบัญชี LINE Official Account (Line OA) โดยสมัครรับบริการรายเดือนแพ็กเกจโปรพร้อมกับ LINE Premium ID ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงานที่มาเป็นระยะเวลา 5 เดือนนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ดำเนินการไปแล้วเป็นจานวน 148 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดนครพนม

กิจกรรมที่ 5 จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาบุคลากรมาดำเนินงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	40	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เยาวชนหญิงจำนวน 100 คนมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวน 100 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	1 ธันวาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน	1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 139,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,200 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน – บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	100 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานพันธมิตรและพิจารณาวิทยากร

กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 1 วัน

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	40	40	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

2) เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (งบดำเนินงาน)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม – ธันวาคม 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม – ธันวาคม 2568
3. การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569
4. การนำเสนอผล	เมษายน - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,655,370 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,655,370 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,431,270 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. . การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดเตรียม Spec และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการจัดเตรียมโปรแกรม - จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (สพค.69)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** สถจ. และ บจ.ปฏิบัติงานนับจดข้อมูลรายครัวเรือนด้วยเครื่อง Tablet ระหว่างเดือนตุลาคม –ธันวาคม 2568 ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้
3. การประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1** : ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแนบนัยของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน 1,810 EA ทั่วประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 : - รวบรวมข้อมูลรายครัวเรือนจากทุกจังหวัด เพื่อประมวลผลเป็นข้อมูล ราย EA - เตรียมข้อมูลราย EA และค่าที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักให้ ศท. ใช้ในการประมวลผลและเดินตารางสถิติในระดับจังหวัด 76 จังหวัด และ กทม. - จัดทำตารางผลการสำรวจในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
4. การนำเสนอผล	**ไตรมาสที่ 3 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
70	60	90	90	100		-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

4. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน จัดทำตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม การประมาณการกำลังแรงงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัว และการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้การบริการภาครัฐไม่เพียงพอ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและวิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการเจ็บป่วย การส่งเสริมและการใช้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงการเข้ารับบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการติดตามสถานการณ์การใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณะ จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 4 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม (จำนวน 1 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานตัวชี้วัดแรงงาน	5 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	กรกฎาคม - กันยายน 2569
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
ปี 2569	เมษายน - กันยายน 2569
4. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2570	
ปี 2569	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,862,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,862,400 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,261,255 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :	5 เรื่อง	3 เรื่อง
1) จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 4 เรื่อง) ได้แก่		
(1) รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2568	1 เรื่อง	1 เรื่อง
(2) รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568	1 เรื่อง	1 เรื่อง
(3) รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568	1 เรื่อง	1 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
(4) รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569	1 เรื่อง	-
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม (จำนวน 1 เรื่อง) ได้แก่		
(1) รายงานตัวชี้วัดแรงงาน	1 เรื่อง	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
1.1 ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 3/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 3/2568 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง. เดือนธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนธันวาคม 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 4/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 4/2568
1.2 ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง. 2569 - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2569 - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง.2569
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2569 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง.เดือนมีนาคม 2569 - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 1/2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
2.1 ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป. เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2568 - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินำเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร และ Infographic และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ - จัดทำรายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน - จัดส่งข้อมูลให้ ศท. เพื่อดำเนินการเผยแพร่เรียบร้อย
2.1 ปี 2569	**ไตรมาสที่ 4 :**
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ	
3.1 ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรน.68 เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.1 ปี 2569	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
4. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
4.1 ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต - จัดทำคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - ประสานงานกับกองนโยบายและวิชาการสถิติเพื่อจัดทำแผนการสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และคู่มือการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง - จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม - ประชุมอบรมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานสนาม รวมทั้งตรวจสอบระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ Tablet และระบบติดตามความก้าวหน้า Web Application - ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนามเดือนมีนาคม 2569 - จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) - ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของโปรแกรมบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Edit)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2570	
5.1 ปี 2569	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	28	50	50	75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากลดขั้นตอนในการเข้าประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง/พิจารณาโครงการสำมะโน/สำรวจ ทำให้สามารถจัดทำสรุปที่สำคัญรายเดือน และรายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากรได้รวดเร็วกว่าแผน

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

5. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในภาคครัวเรือน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และ

คำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบ การในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป
- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เช่น ลักษณะการดำเนินการ คนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินขององค์การทั่วประเทศ ที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมการค้า หอการค้า สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์การศาสนา องค์การเอกชนต่างประเทศ องค์การด้านการศึกษา องค์การด้านสุขภาพ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 2) จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (3 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100 3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
งานนโยบาย/ข้อสั่งการ/นวัตกรรม	
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ.2569 (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 9 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 10 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร(Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโน/สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการรูปแบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลใหม่ทางด้านดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล (Synthetic Data Techniques) จากข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประมวล ข้อมูลสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,214,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,214,000 บาท (งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 จำนวน 11,930 บาท)

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,930 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 2) จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (3 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100 3 เรื่อง	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 14 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 : -**
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ E-book
	ไตรมาสที่ 3 :อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สสช.
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบแบบสอบถาม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 :จัดส่งแบบสอบถาม และ Upload เอกสารต่างๆ ขึ้นเว็บอินทราเน็ต พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรม
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 3) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน พ.ย. 68
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 1 - 4) พร้อมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น (รายปี) แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 2 : ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ม.ค. ๖๙) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (ก.พ. ๖๙)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล (เล่มรวมปี 68)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** -จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมประมวลผล รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว - เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 :จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 4 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบสอบถามพร้อมจัดส่ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส เอกสารการประมวลผล และบรรยายชี้แจงรายละเอียดโครงการ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
<u>งานนโยบาย/ข้อสั่งการ/นวัตกรรม</u>	
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. 2569 (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประสานขอเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร - รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับรายการข้อมูลทะเบียนจากแหล่งต่าง ๆ - กำหนดแนวทางและวิธีทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงจากแหล่งต่าง ๆ
	ไตรมาสที่ 2 : - ประชุมคณะทำงานจัดทำ MOU ครั้งที่ 2/2569 และแก้ไขร่าง MOU ตามความคิดเห็นของหน่วยยงานที่เกี่ยวข้อง - ขออนุมัติข้อเสนอโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการและสถิติการเกษตรของประเทศ (One Data) โดยยกเลิกการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 69 และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ/คณะทำงานโครงการฯ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับประชุม ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 7 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** ประสานส่ง One-page บทวิเคราะห์ฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติเผยแพร่ต่อไป
	ไตรมาสที่ 2 : -
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** ผนวกกิจกรรมช่วง ต.ค. - ธ.ค. 68 ร่วมกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : -
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 9 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - เข้าร่วมอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำสำมะโนการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญจาก FAO - อยู่ระหว่างพิจารณาร่างแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐาน FAO - อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำกระบวนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 10 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดนสาร (Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างกำหนดแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อเสนอผู้บริหาร
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโน/สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ รูปแบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและนิยาม วิเคราะห์ความครอบคลุมของรายการข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและนิยาม รวมทั้งวิเคราะห์ความครอบคลุมของรายการข้อมูลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2569	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับประชุม ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนกรอบการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งรวมรวมชุดข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลใหม่ทางด้านดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล (Synthetic Data Techniques) จากข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 : พัฒนากระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล: การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประมวลข้อมูลสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2569	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำเอกสารประกอบการประมวลผล
	ไตรมาสที่ 2 : ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลรายเดือน (กุมภาพันธ์) แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	27	40	40	60		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

6. โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568	3 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ไตมาสที่ 3 พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569	4 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ - ปี 2568 - ปี 2569	 ตุลาคม 2569 - ธันวาคม 2568 เมษายน 2569 - กันยายน 2569
4. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ - ปี 2569	 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศ พ.ศ. 2570 - ปี 2569	 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,462,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 39,462,800 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,039,450.17 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง	
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ไตมาสที่ 3 พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569	4 เรื่อง	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้นเศรษฐกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สสช.
	ไตรมาสที่ 2 :อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ E-book
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบแบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 : จัดส่งแบบสอบถาม และ Upload เอกสารต่างๆ ขึ้นเว็บอินทราเน็ต พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1:** ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 3) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน พ.ย. 68
	ไตรมาสที่ 2 :จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 1 - 4) พร้อมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้น (รายปี) แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1:** อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 2 :ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ม.ค. 69) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน (ก.พ. 69)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1:** ไตรมาส 4/2568 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 :อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล (เล่มรวมปี 68)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1:** ไตรมาส 1/2569 จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมประมวลผล รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
	ไตรมาสที่ 2 : - ไตรมาส 1/2569 : เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล - ไตรมาส 2/2569 : จัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และโปรแกรมประมวลผล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
2.1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1:** - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 3/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 3/2568 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง. เดือนธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนธันวาคม 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 4/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 4/2568
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง.2569 - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2569 - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง. 2569
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2569 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง. เดือนมีนาคม 2569 - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 1/2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.2 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป. เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2568 - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินำเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร และ Infographic และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ - จัดทำรายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักงาน - จัดส่งข้อมูลให้ศท.เพื่อดำเนินการเผยแพร่เรียบร้อย
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 4 :**
2.3 สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรน.68 เผยแพร่ในเว็บไซด์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
2.4 สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต - จัดทำคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - ประสานงานกับกองนโยบายและวิชาการสถิติเพื่อจัดทำแผนการสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และคู่มือการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง - จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม - ประชุมอบรมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานสนาม รวมทั้งตรวจสอบระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ Tablet และระบบติดตาม ความก้าวหน้า Web Application - ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนามเดือนมีนาคม 2569 - จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) - ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของโปรแกรมบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Edit)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.5 สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศ พ.ศ. 2570	
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	31	50	45	75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

7. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ การใช้บริการของภาครัฐ และความไม่มั่นคงทางอาหาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : - จำนวนรายงานสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (จำนวน 3 เล่ม) (1) บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (2) Infographic การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (3) รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
ปี 2569	มกราคม - กันยายน 2569
3. การประมวลผลข้อมูล	

ปี 2568	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
ปี 2569	มกราคม - กันยายน 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี 2568	มีนาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,750,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,750,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,837,103.72 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : - จำนวนรายงานสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (จำนวน 3 เล่ม) 1. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 2. Infographic การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 3. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - จัดทำคู่มือประกอบการประมวลผลข้อมูล (Data Dictionary และ Machine Edit) - จัดเตรียมสูตรการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักและค่า CV - จัดเตรียม (ร่าง) ตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล และ Machine Edit
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกข้อมูล และ Machine Edit - จัดเตรียมค่าประมาณครัวเรือน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนมกราคม 2569
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 2 :** - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ครบถ้วน ส่วนเดือนมีนาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก คาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนเมษายน 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การประมวลผลข้อมูล	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 1 :** บรรณาธิกรข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - บรรณาธิกรข้อมูลเดือนธันวาคม 2568 - จัดทำข้อมูลที่พร้อมเดินตารางประมวลผล
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี 2569	**ไตรมาสที่ 2 :** บรรณาธิกรข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี 2568	**ไตรมาสที่ 2 :** - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของตารางประมวลผล - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร และแผนภาพ Infographic สศส.68 - จัดเตรียม (ร่าง) รายงานผลฉบับสมบูรณ์ สศส.68
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

8. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็ก วัยรุ่น สตรี และครัวเรือนในประเทศไทย

2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถจำแนกกลุ่มย่อย ที่แสดงถึงความแตกต่างหรือความไม่เสมอภาค สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการยอมรับและการคุ้มครองทางสังคม

3) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านเด็กและสตรี

4) เพื่อให้มีข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ฉบับร่างที่ปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทย (จำนวน 1 ชุด)	1 ชุด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ของปีงบประมาณ 2569	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570	
การวางแผนและเตรียมงาน 1. การเตรียมงานเบื้องต้น (ขออนุมัติจัดทำโครงการ) 2. การจัดทำคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการและคณะทำงานวิชาการฯ 3. การประสาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop)” - การประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ และ คณะทำงานวิชาการโครงการสำรวจฯ (3 ด้าน)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 540,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 540,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,478.12 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ฉบับร่างที่ปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทย	1 ชุด	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ของปีงบประมาณ 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2571

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การวางแผนและเตรียมงาน	
1. การเตรียมงานเบื้องต้น (ขออนุมัติจัดทำโครงการ)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1.1 จัดทำข้อเสนอโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1.2 จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570) 1.3 ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1.4 ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 1.5 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย 1.6 จัดทำตัวชี้วัดของ MICS7 เป็นฉบับภาษาไทย และแบบบันทึกสถานะการใช้ตัวชี้วัด MICS7 สำหรับประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (3 ครั้ง ในวันที่ 20-21 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 2568) 1.8 สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และจากเอกสารประกอบการ Workshop แบบบันทึกสถานะการใช้ตัวชี้วัด MICS7
	ไตรมาสที่ 2 : 1.1 รวบรวมและจัดทำภาพรวมแบบบันทึกสถานะการใช้ตัวชี้วัด MICS7 ที่หน่วยงานตอบกลับผ่านอีเมลและผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1.2 ประชุมหารือกับร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เรื่องการพิจารณาหมวดตัวชี้วัด (Indicator Topic) สำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (Technical Meeting on Indicator Topic Prioritization for Thailand MICS 2027) (วันที่ 15 มกราคม 2569) 1.3 สรุปผลการเลือก Topics ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ สำหรับจัดทำโครงการ MICS7 ของประเทศไทย (Thailand MICS criteria) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างแบบสอบถาม MICS7 สากล/ไทย สำหรับประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Survey Design Workshop 1.4 รายการตัวชี้วัด MICS7 ภายใต้ Topics ของแต่ละแบบสอบถาม ที่ผ่านการพิจารณาการสรุปผล Thailand MICS criteria ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ 1.5 จัดทำร่างแบบสอบถาม MICS7 สากล/ไทย สำหรับใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Survey Design Workshop
2. การจัดทำคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร	**ไตรมาสที่ 1-2 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการ และคณะทำงานวิชาการฯ	2.1 อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการฯ 2.2 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
3. การประสาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop)” - การประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการโครงการสำรวจฯ (3 ด้าน)	**ไตรมาสที่ 1 :** 3.1 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
	ไตรมาสที่ 2 : 3.1 หลักการและเหตุผล กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 3.2 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.3 บันทึกขอให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.4 บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.5 บันทึกขอยืมเงินทดลองราชการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.6 ประสานงานกับโรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 3.7 หนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ที่ ดศ0507/434 ดศ0507/ว435 และ ดศ0507/ว438 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) 3.8 บันทึกเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.9 แบบสอบถาม MICS7 สากล ฉบับร่างภาษาไทย ที่ปรับปรุง Topic ตามการพิจารณาการสรุปผล Thailand MICS criteria ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ 3.10 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เช่น เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อของ สสช. ชุดแบบสอบถามแบบกระดาษสำหรับเข้าอภิปรายกลุ่ม คำกล่าว 3.11 ประชุมหารือร่วมกับองค์การยูนิเซฟสำหรับการเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3.12 ประสานงาน รวบรวมแบบตอบรับ และแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ที่หน่วยงานตอบกลับผ่านอีเมล 3.13 เอกสารเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอก 3.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (11-13 มี.ค. 69)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3.15 อยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการเพิ่มกิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 จำนวน 3 ครั้ง และประชุมเรื่องการพิจารณาหมวดตัวชี้วัด (Indicator Topic) สำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการ จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมการประชุมคณะทำงานฯ ออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	45	75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย มีการเพิ่มกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 จำนวน 3 ครั้ง และประชุมเรื่องการพิจารณาหมวดตัวชี้วัด (Indicator Topic) สำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการ จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมการประชุมคณะทำงานฯ ออกไป

9. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2569)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความแนบนัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

2) เพื่อจัดทำรายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

3) เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ :	
1. ข้อมูลระดับย่อยด้านประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร (1 ชุด)	1 ชุด
2. รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม	1 เล่ม
3. รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	
- ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม	1 เล่ม
- ระดับภาค (7 ภาค) จำนวน 7 เล่ม	7 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ตามแผนการดำเนินงานปี 2569	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2569)	
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล • การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ • การตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล • การจัดการข้อมูลสูญหาย • การประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางสถิติที่กำหนด • การตรวจสอบความแนบนัยของตารางสถิติ • การทวนสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การจัดทำต้นฉบับรายงาน - การเผยแพร่รายงาน	ธันวาคม 2568 – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,652,100 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,652,100 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 422,133.72 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. ข้อมูลระดับย่อยด้านประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร (1 ชุด)	1 ชุด	
2. รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม	1 เล่ม	
3. รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568		
- ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม	1 เล่ม	
- ระดับภาค (7 ภาค) จำนวน 7 เล่ม	7 เล่ม	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ตามแผนการดำเนินงานปี 2569	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ● การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ● การตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล ● การจัดการข้อมูลสูญหาย ● การประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางสถิติที่กำหนด ● การตรวจสอบความแนบนัยของตารางสถิติ ● การทวนสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	1. พัฒนาและทดสอบระบบประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. การประมวลผลค่าน้ำหนักของ CANCEIS ด้วยโปรแกรม R 3. การจัดการข้อมูลสูญหายของ CANCEIS ด้วยโปรแกรม Python 4. ศึกษาโปรแกรม CANCIES สำหรับจัดการข้อมูลสูญหาย - การติดตั้งโปรแกรม - การเตรียมข้อมูลนำเข้า - Distance Function - Weight 5. ตัดข้อมูลสมาชิกที่ซ้ำกันภายในครัวเรือนเดียวกัน จำนวน 77 จังหวัด 6. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 1 - ตรวจสอบขอบเขตของข้อมูล (Range Check) และตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรประเภทบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ประเภทของครัวเรือน เพศกำเนิด เดือนเกิด ปีเกิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด - แก้ไขข้อมูลที่บันทึก พ.ศ. เกิด (ยกเว้น พ.ศ. 2567-2568) และมีอายุ 0 ปี โดยให้คำนวณอายุใหม่ตาม พ.ศ. เกิด จำนวน 77 จังหวัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	7. เตรียมข้อมูลนำเข้าในโปรแกรม CANCEIS เพื่อเติมเต็มข้อมูลสูญหาย ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด 8. เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS - หาค่าน้ำหนัก ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด - ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล - เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังเติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด 9. นำข้อมูลที่ทำการเติมเต็มข้อมูลด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ แทนค่ากลับในข้อมูลตั้งต้นที่สูญหาย และทำการประมวลผลข้อมูล ดังนี้ - จำนวนประชากรรายอายุ จำแนก ชาย หญิง ตามเขตแจงนับ จำนวน 77 จังหวัด - จำนวนครัวเรือน ตามเขตแจงนับ จำนวน 77 จังหวัด 10. ประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางที่กำหนดเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับกำหนดเงื่อนไขการบรรณาธิกรข้อมูล 11. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 2 - ตรวจสอบข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรคำนำหน้าชื่อ การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ระยะเวลาการอยู่อาศัย ลักษณะการย้ายถิ่น เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 77 จังหวัด 12. จัดการกับข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS โดยการหาค่าน้ำหนัก ตัวแปรคำนำหน้าชื่อ อายุ เพศกำเนิด ประเภทบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ประเภทครัวเรือน ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย ลักษณะการครอบครองที่ดิน ลักษณะของบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77 จังหวัด 13. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 3 - ตรวจสอบขอบเขตของข้อมูล (Range Check) และตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบและสถานภาพการทำงาน จำนวน 32 จังหวัด 14. จัดการกับข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS - หาค่าน้ำหนัก ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ระยะเวลาการอยู่อาศัย ลักษณะการย้ายถิ่น เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 32 จังหวัด - เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้าย ประเทศที่ย้าย เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 32 จังหวัด - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังการจัดการข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้าย ประเทศที่ย้าย เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 32 จังหวัด 15. อับเดตข้อมูลที่มีการเติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศ และอายุในฐานข้อมูลระบบบรรณาธิกรข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 16. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการทวนสอบกับข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ดังนี้ - กรมพัฒนาชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2568 - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าวคงเหลือทั่วราช ประจำเดือนเมษายน 2568 - สำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2568
	ไตรมาสที่ 2 : 1. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) - ตรวจสอบขอบเขตของข้อมูล (Range Check) และตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบและสถานภาพการทำงาน 2. จัดการกับข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้ายประเทศที่ย้าย เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังการจัดการข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้าย ประเทศที่ย้าย เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ - ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครัวเรือนกรณีที่จำนวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 15 คน - ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครัวเรือนส่วนบุคคล ที่บันทึกประเภทบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นวัด โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การจัดทำต้นฉบับรายงาน - การเผยแพร่รายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. จัดทำโครงร่างตารางเพื่อเสนอผลในรายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. จัดทำโครงร่างตารางเพื่อเสนอผลในรายงานผลล่วงหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. จัดทำร่างเล่มรายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมแถลงผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. จัดประชุมแถลงผลเบื้องต้นโครงการสำมะโประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. จัดทำเล่มรายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	28	50	45	80		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการขยายคาบการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเดิมวันที่ 21 เมษายน – 19 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 21 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้คาบเวลาในการประมวลล้าช้าออกไป

10. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วยจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100
2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (โครงการนำร่อง)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
3. การประมวลผลข้อมูล	เมษายน 2569 - กันยายน 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,751,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,751,600 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 647,093 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ประสานขอข้อมูลกรอบตัวอย่างสถานประกอบการภาคการผลิตจากฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) - จัดประชุมการดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (19 ธ.ค. 68) - ประสานกับผู้ใช้ข้อมูลหลักเพื่อระบุความต้องการ/พิจารณาแบบสอบถาม โดยมี 10 หน่วยงานที่ตอบกลับมา (จาก 11 หน่วยงาน) ได้แก่ 1) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6) ธนาคารแห่งประเทศไทย 7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9) สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย 10) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลกรอบตัวอย่างสถานประกอบการ - ร่าง/ปรับปรุงแบบสอบถาม - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) - จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรมบันทึกข้อมูล โปรแกรม Edit Update
	ไตรมาสที่ 2 : - กำหนดขนาดตัวอย่าง/เลือกตัวอย่าง - จัดทำบัญชีรายชื่อสถานประกอบการ - จัดพิมพ์แบบสอบถาม (รวมทั้งจัดส่งให้ สถจ.) - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) - จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรมบันทึกข้อมูล - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมนำร่อง 10 จังหวัด ปี 2569) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (10 - 11 มี.ค. 2569) และระดับสถิติจังหวัด (31 มี.ค. 2569) - อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดตั้ง/ประชุมคณะทำงาน - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธ์โครงการ - จัดทำเอกสารประมวลผล - จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรมแก้ไขข้อมูล - จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรม Weight
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :**
3. การประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 16 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

11. โครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย
2. เพื่อศึกษาค่านิยมสุจริต ทัศนคติต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง)	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2569	
1.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม 2569
1.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มิถุนายน 2569
1.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม 2569
2. การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2569	
2.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤษภาคม 2569
2.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มิถุนายน 2569
2.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,328,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,880 บาท

3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9,880 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง)	2 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - รับอนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 68 - จัดส่งระบบประเมินผลฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับเครื่องมือการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ เมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 : - เข้าร่วมทดสอบแบบสอบถามฯ ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 - เข้าร่วมชี้แจงผลการทดสอบฯ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 - ขออนุมัติวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบบสอบถามฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :**
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**
2. การสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - รับอนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 68 - จัดส่งระบบประเมินผลฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับเครื่องมือการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ เมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 : - เข้าร่วมทดสอบแบบสอบถามฯ ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 - เข้าร่วมชี้แจงผลการทดสอบฯ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 - ขออนุมัติแบบสอบถามฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :**
3. การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :**
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	15	15	80		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

12. โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชนและผลการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 6 เรื่อง)	6 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)**
โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	
1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2568	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568
1.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ตุลาคม 2568
1.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ตุลาคม 2568
2. โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2569 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
2.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤศจิกายน 2568
2.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568
2.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ธันวาคม 2568
3. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2568	
3.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ธันวาคม 2568
3.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ธันวาคม 2569 - มกราคม 2569
3.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มกราคม 2568
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 1)	
4.1 การวางแผนและเตรียมงาน	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	มีนาคม 2569
4.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มีนาคม – เมษายน 2569
4.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	เมษายน 2568
5. โครงการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2569 (ถามเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน)	
5.1 การวางแผนและเตรียมงาน	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2569
5.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤษภาคม 2569
5.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน 2568
6. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2569	
6.1 การวางแผนและเตรียมงาน	เมษายน - พฤษภาคม 2569
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	มิถุนายน 2569
6.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
6.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม 2568
7. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2)	
7.1 การวางแผนและเตรียมงาน	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	สิงหาคม 2569
7.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	สิงหาคม - กันยายน 2569
7.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กันยายน 2568
8. โครงการสำรวจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	
8.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569
8.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569
8.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,350,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,350,000 บาท (งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 จำนวน 305,793 บาท)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 6 เรื่อง)	6 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2568	
1.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงาน แบบสอบถามการสำรวจฯ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 68
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 17 - 23 ต.ค. 68
1.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 24 - 27 ต.ค. 68
1.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ต.ค. 68 - แถลงข่าวต่อสาธารณะและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68 - นำเสนอผลการสำรวจต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68
2. โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2569 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
2.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงาน แบบสอบถามการสำรวจฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 - 23 พ.ย. 68

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย. 68
2.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 68 - แถลงข่าวต่อสาธารณะและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 - นำเสนอผลการสำรวจต่อปลัดประทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68
3. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2568	
3.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1 :** เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
	ไตรมาสที่ 2 : ยกเลิกการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 2 :** ยกเลิกการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 1)	
4.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 2 :** เลื่อนการสำรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้ง ครม. จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2** เลื่อนการสำรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้ง ครม. จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ
4.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 2 :** เลื่อนการสำรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้ง ครม. จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3 :
4.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 3 :**
5. โครงการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2569 (ถามเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน)	
5.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 2 :** - ขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 69 - ดำเนินการขออนุมัติแบบสอบถามการสำรวจฯ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 69
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล <u>หมายเหตุ</u> กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการเร็วขึ้น โดยดำเนินการเก็บรวบรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. – 15 เม.ย. 69)	**ไตรมาสที่ 3 :**
5.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :**
5.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 3 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
6. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2569	
6.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 3 :**
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 3 :**
6.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
6.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**
7. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2)	
7.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4**
7.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 4 :**
7.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**
8. โครงการสำรวจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	
8.1 การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 : .** โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน - สร้างแบบสอบถาม - จัดเตรียมโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล } 28 พ.ย. 68
	ไตรมาสที่ 2 : ขออนุมัติหลักการฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย. 68
	ไตรมาสที่ 2 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ พ.ศ. 2569 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1** : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ พ.ศ. 2569 ประมวลผลระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 4 :
8.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานระหว่างวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 68 - นำเสนอผลการสำรวจต่อปลัดประทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ พ.ศ. 2569 - ขออนุมัติรายงานผลฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 - แถลงข่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	40	40	70		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

13. โครงการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนในทุกภาคส่วนการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขต /แขวง /หมู่บ้าน /ชุมชน) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการการปฏิบัติงานเชิงสถิติ

2) เพื่อสร้างการรับรู้ และให้เห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล และนำมาซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนและการสำรวจโครงการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3) เพื่อส่งเสริมประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติ (จำนวน 5,000 คน)	5,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล	
1. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การลงพื้นที่เพื่อประเมินผล	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,500,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,443,558.46 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติ	5,000 คน	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ 80	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	**ไตรมาสที่ 1 :** ผลการประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 95 แห่ง (76 ชุมชน 19 โรงเรียน/วิทยาลัย)
	ไตรมาสที่ 2 : ผลการประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 แห่ง (43 ชุมชน 21 โรงเรียน/วิทยาลัย)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	**ไตรมาสที่ 1 :** มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 1,939 คน
	ไตรมาสที่ 2 : มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 5,532 คน (ชุมชน=2,043 คน โรงเรียน/วิทยาลัย=3,489 คน)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การลงพื้นที่เพื่อประเมินผล	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	39	40	49	80		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน ครู อาจารย์ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนเครือข่ายสถิติ (จำนวน 5,000 คน) บรรลุเป้าหมายแล้ว โดยไตรมาสที่ 2 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 5,532 คน คิดเป็นร้อยละ 149 ของเป้าหมาย

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

14. โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญในด้านการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารการมีกิจกรรมทางกาย มลพิษสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต และการมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2) เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการติดตาม และประเมินปัจจัยทางด้านสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ

3) เพื่อศึกษาความชุกจากปัจจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย รวมถึงยังมีการศึกษาปัจจัยด้านสุขภาพเพิ่มเติม ได้แก่ มลพิษสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต

4) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และภาคีเครือข่าย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและลดจำนวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 เล่ม)	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 3 เดือน

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
2. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1.1 การวางแผนและออกแบบโครงการ	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
1.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนามและการปฏิบัติงานสนาม	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
1.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	มีนาคม - มิถุนายน 2569
1.4 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	กรกฎาคม - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
1.5 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,388,500 บาท

1.1) วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 18,694,260 บาท

1.2) วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 694,240 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,694,260 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,592,763 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 เล่ม)	1 เล่ม	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2570

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1.1 การวางแผนและออกแบบโครงการ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 2. จัดทำแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบัติงานสนาม จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต 3. จัดทำเอกสารเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4. ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามภาคสนาม และจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ 5. จัดทำบันทึกและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน สำหรับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 6. จัดทำบันทึกและประสานงานเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	7. จัดทำคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Edit)
1.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนามและการปฏิบัติงานสนาม	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดการประชุมและการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 2. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 3. จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 2 : 1. ลงพื้นที่ติดตามและกำกับคุณภาพการปฏิบัติงานภาคสนามพร้อม แก้ไขปัญหาระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 เสร็จเรียบร้อย
1.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** 1. จัดเตรียมสูตรการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักและค่า CI,CV 2. จัดทำตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) 3. บรรณาธิกรและตรวจสอบข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 เสร็จเรียบร้อย
	ไตรมาสที่ 3 :
1.4 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :**
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
1.5 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1/2570 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบโครงการรวมถึงการจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนามและการปฏิบัติงานสนามยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา อาจมีบางขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการบริหารจัดการและปรับแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ภาพรวมของโครงการยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะถัดไปอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1/2570	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	-	100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

15. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่/ประจำที่ และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่/ประจำที่

3) เพื่อศึกษาการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ของประชาชน

4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง) 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2568 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2568	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	(ไม่มีในรายละเอียดแผนงบประมาณ 2569)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. การประมวลผลและประมาณค่า	พฤศจิกายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,983,423 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง) 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2568 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2568	2 เรื่อง	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว (คาบการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2568
3. การประมวลผลและประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เรื่อง และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
100	100	-		-		-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

16. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย**
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 1 เรื่อง)	1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)**
1. การวางแผนและเตรียมงาน	เมษายน - มิถุนายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม 2569
3. การประมวลผลและประมาณค่า	สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,300,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 1 เรื่อง)	1 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 3 :**
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :**
3. การประมวลผลและประมาณค่า	**ไตรมาสที่ 4 :**
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	15		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

17. โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจของการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน และประกอบการวางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศ ได้แก่

1) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติการใช้จ่ายเงิน การออม การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต พฤติกรรมทางการเงิน และการวัดระดับความรู้ทางการเงินของครัวเรือน

2) การเข้าถึงบริการทางการเงิน

3) การใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

4) ภาระหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 แบบ)	1 แบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	-
3. การประมวลผลข้อมูล	-
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	-

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 แบบ)	1 แบบ	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อทบทวนรายการข้อถามในแต่ละตอนของแบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 : - ประสานงานเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อทบทวน/ปรับปรุง รายการข้อถามในแต่ละตอนของแบบสอบถาม - หารือในรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**หมายเหตุ**
3. การประมวลผลข้อมูล	**หมายเหตุ**
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	**หมายเหตุ**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (Data Literacy) ให้แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ

2) เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	**ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569**
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 1,800 คน	1,800 คน
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 18 ครั้ง	18 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	**ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)**
โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	เมษายน – มิถุนายน 2569

3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,700,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,700,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 1,800 คน	1,800 คน	
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 18 ครั้ง	18 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ 2 ขอความเห็นชอบการจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	**ไตรมาสที่ 3 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 4 :**
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	40	17	70		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน .....

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ปรับแผนจากการดำเนินการเองมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

3) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	8 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3.การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	เมษายน – พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง	
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง	25 เรื่อง	
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ 8 ครั้ง	8 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88	
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
(กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ)	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :**จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 3 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 5 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3.การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 14 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	**ไตรมาสที่ 2 :** จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 3 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
<u>กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ</u>	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
	ไตรมาสที่ 2: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 และไม่มีการอุทธรณ์
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	**ไตรมาสที่ 2 :** <u>ยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้</u> เนื่องจากมีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 3 :**
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 3 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	12	50	20	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

20. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเช่าใช้อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล

3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569	ปี พ.ศ. 2570
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วัน เริ่ม 8 สิงหาคม 2568 ถึง 23 กรกฎาคม 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ตุลาคม 2567-กันยายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 - 2570

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 634,000,000 บาท

1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 167,988,500 บาท

1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 35,806,800 บาท

1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 430,204,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** - สัญญาจ้างเลขที่ 29/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เริ่มสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฎาคม 2571 - ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1/11 เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ตามหนังสือ ดศ 0411.4/387 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/11 ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 5 มกราคม 2569
	ไตรมาสที่ 2 : - ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญา ในส่วนของรายชื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน แล้ว ตามหนังสือ ดศ 0411.4/117 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569 - รอตรวจรับงานงวดที่ 2/11 ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 500 แห่ง ครบกาหนดส่งมอบงานวันที่ 12 มกราคม 2569 หลังการแก้ไขสัญญาในส่วนของรายชื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน - รอตรวจรับงานงวดที่ 3/11 รายงานผลการให้บริการ จานวน 500 แห่ง ครบกาหนดส่งมอบงานวันที่ 16 เมษายน 2569 หลังการแก้ไขสัญญา ในส่วนของรายชื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	40	40	70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

21. โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ของกลุ่มประชากร อาทิ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ผ่านอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

3) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับสำหรับคนทุกกลุ่มได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	3 หลักสูตร
2. มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	ไม่น้อยกว่า 200 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน เริ่มวันที่ 10 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน 2670

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	10 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	10 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม	16 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นชุดการสอน	9 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	7 กันยายน 2569 – 4 มกราคม 2570
กิจกรรมที่ 6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	5 มกราคม – 15 มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital CT) และระบบ Cyber Community Thailand	16 มีนาคม – 4 เมษายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,490,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,090,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	3 หลักสูตร	
2. มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	ไม่น้อยกว่า 20,000 คน	
3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	ไม่น้อยกว่า 200 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นชุดการสอน	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital CT) และระบบ Cyber Community Thailand ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ต้องมีการดำนินการสืบราคาจากท้องตลาดในการกำหนด (ร่าง) ราคากลางโครงการฯ ไปยังผู้มีอาชีพให้บริการตามขอบเขตงานของโครงการฯ เพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) ราคากลางโครงการฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	15	21	21	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการจัดการปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน ที่จะส่งผลให้ขยายการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมและบริการ

2) เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายความร่วมมือของการช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน

5) เพื่อให้เกิดหลักสูตรแหล่งความรู้สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการต่อยอดการสร้างอาชีพโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (Lifelong Learning)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือฯ	ร้อยละ 90
3. พัฒนากลไกหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ตำรวจ สมอ. ศาล (สินค้าไม่ได้มาตรฐาน, มาตรการ take down)	2 กลไก/กระบวนการ
4. ร้อยละความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย	ร้อยละ 80
5. จำนวน Trainer	ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
6. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ และจัดเก็บมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการรับเรื่องฯ การแลกเปลี่ยนน้อมูลความรู้ระหว่างหน่วยงานฯ เช่น ตำรวจ สมอ. และศาล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดลงค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้จากปัญหาที่พบ เพื่อลอปัญหาหลอกลวงออนไลน์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 120,554,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.10 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมเดือนตุลาคม 2568 - เดือนกุมภาพันธ์ 2569)
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือฯ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 96.65 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมเดือนตุลาคม 2568 - เดือนกุมภาพันธ์ 2569)
3. พัฒนากลไกหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ตำรวจ สมอ. ศาล (สินค้าไม่ได้มาตรฐาน, มาตรการ take down)	2 กลไก/กระบวนการ	1 ระบบ ระบบเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียน
4. ร้อยละความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย	ร้อยละ 80	ร้อยละ 96,60 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)
5. จำนวน Trainer	ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย	931 ราย
6. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง	1,340,000 ครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ และจัดเก็บมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม	**ไตรมาสที่ 1** ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 99.67 และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 96.44 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568)
	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 99.10 และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 96.65 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมเดือนตุลาคม 2568 - เดือนกุมภาพันธ์ 2569)
กิจกรรมที่ 2 การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการรับเรื่องฯ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างหน่วยงานฯ เช่น ตำรวจ สมอ. และศาล	**ไตรมาสที่ 1** มีการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาที่เกิดจากออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” โดยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
	ไตรมาสที่ 2 มีความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาที่เกิดจากออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” โดยมีระบบเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดลงค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้จากปัญหาที่พบ เพื่อลอปัญหาหลอกลวงออนไลน์	**ไตรมาสที่ 1** มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ฝึกสอน หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 204 ราย, มีการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 220,000 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ฝึกสอน หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 931 ราย (สะสมปี 69: 1,135 ราย) และมีการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1,340,000 ครั้ง (สะสมปี 69: 1,560,000 ครั้ง) - มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผลการสำรวจร้อยละความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ร้อยละ 96.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรทางการเกษตรอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการทำงาน และการสร้างรายได้ และยกระดับให้มีพื้นที่พัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการออกใบอนุญาต การบังคับโดรนเพื่อการเกษตร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	5 ชุมชน
2. ธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	50 ชุมชน
3. พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	100 ราย
4. ธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	30 ชุมชน
5. เกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	60 ราย
6. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	25 ชุมชน
7. ธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	250 ชุมชน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
8. เกษตรกรได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 114,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 114,000,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	5 ชุมชน	-
2. ธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	50 ชุมชน	-
3. พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	100 ราย	-

4. ธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	30 ชุมชน	-
5. เกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	60 ราย	-
6. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	25 ชุมชน	-
7. ธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	250 ชุมชน	-
8. เกษตรกรได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	500 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1	
กิจกรรมที่ 1 – 8	1. ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital : OTOD #3) เพื่อยกระดับทักษะด้านการเกษตรอัจฉริยะ ส่งสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตร ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร รีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการบริการดิจิทัลด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์โครงการ 2. รับสมัครผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ผลิตเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร รีโมทแทรคเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติและบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล มีผู้ประกอบการสมัคร 3 ราย
ไตรมาสที่ 2	
กิจกรรมที่ 1 – 7	1. ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital : OTOD #3) เพื่อยกระดับทักษะด้านการเกษตรอัจฉริยะ ส่งสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตร ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร รีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการบริการดิจิทัลด้านการเกษตร ยกระดับทักษะเกษตรการและประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ดำเนินการไปแล้วที่จังหวัด พิษณุโลก ศรีสะเกษ ชลบุรี 2. รับสมัครเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจกชุมชนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital OTOD #3) เพื่อรับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลภาคการเกษตร ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร รีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และการบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก ดูแลรักษา และจัดการผลผลิต โดยมีผู้สมัครแล้วดังนี้ - เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จำนวน 106 ราย

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	- ธุรกิจชุมชนในการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 46 ราย
กิจกรรมที่ 8	เตรียมจัดกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture สำหรับเกษตรและชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ค. 2569 เพื่อยกระดับทักษะด้านการเกษตร ส่งสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่เกษตรกรและชุมชนตามเป้าหมายของโครงการ(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคาดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล	15,000 ราย
2. เกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อการเพิ่มรายได้	7,500 ราย
3. เกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	3,500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัลให้แก่เกษตรกร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 127,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 127,500,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,750,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล	15,000 ราย	2,835 ราย
2. เกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อการเพิ่มรายได้	7,500 ราย	6,787 ราย
3. เกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	3,500 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัลให้แก่เกษตรกร	**ไตรมาสที่ 1** ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน
	ไตรมาสที่ 2 ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน โดย - เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (Big Data, Traceability) 2,834 ราย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร	**ไตรมาสที่ 1** ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน แผนการติดตามการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการน้ำด้วย IoT
	ไตรมาสที่ 2 ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน โดย - เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล 6,787 ราย
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	**ไตรมาสที่ 1** ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน แผนการติดตามการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์ม Big Data ด้านการเกษตร ประสาน Startup ด้าน Big Data การเกษตร
	ไตรมาสที่ 2 1) ร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สภาเกษตรกร ในการส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2) อบรม พัฒนาทักษะ Accelerate Digital Agriculture ให้แก่เกษตรกร 8 พื้นที่ ทั่วประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ปณท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในลักษณะของ Omni-Channel ผสมผสานช่องทางรูปแบบที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายสินค้าเลือกใช้ช่องทางของ ปณท ในการวางจำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางของ ปณท ตลอดจนตอบสนองพฤติกรรมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ต่อแบรนด์ของ ปณท ในระยะยาวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ ปณท อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการให้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1.วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม	1 มกราคม 2569 – 31 มีนาคม 2569
2. คัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ" มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์	1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
3.จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท	1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
4.ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด	ทุกไตรมาสในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งมาจากรายได้ของ ปณท. รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ล้านบาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่ เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการให้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1.วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุง/พัฒนาแพลตฟอร์ม ThailandPostMart

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2. คัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ" มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์	คัดเลือกร้านค้าที่มีสินค้าตามรูปแบบและมาตรฐานที่ ปณท กำหนดไว้ นำสินค้ามาจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ดังนี้ 1. รูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart.com จำนวน 121 ร้านค้า 2. รูปแบบ Offline ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 7 ร้านค้า
3.จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท	จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Line Facebook TikTok YouTube) เช่น โปรโมชันเดือนเกิด, สมาชิกใหม่ประจำเดือน, ร้านค้าแนะนำประจำเดือน Double Day 3.3 เป็นต้น รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าที่จำหน่ายช่องทางออนไลน์ โดยมอบโค้ดส่วนลดในการซื้อสินค้า เช่น โค้ก BAACSAVE : ซื้อ 150 บาท ลด 60 บาท โค้ดส่วนลด NEWTHPM3 : ซื้อ 800 บาท ลด 100 บาท เป็นต้น สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 เป็นเงิน 177.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากช่องทาง Offline เป็นเงิน 173.71 ล้านบาท ช่องทาง Online เป็นเงิน 3.61ล้านบาท
4.ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด	จัดทำข้อมูลการซื้อขายสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายให้กับสินค้าที่จำหน่ายช่องทางออนไลน์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาจากสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานและต้นทุนต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้กำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง และเกิดการชะลอการใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

คัดเลือกสินค้าใหม่ ๆ ที่มีโอกาสจำหน่ายสูงเพื่อนำขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ รวมถึงดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ และจัดแคมเปญมอบส่วนลดเพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 2/69 (ม.ค. - มี.ค. 2569)		ไตรมาส 3/69 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)		ไตรมาส 4/69 (ก.ค. - ก.ย. 2569)		ไตรมาส 1/70 (ต.ค. - ธ.ค. 2569)	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
46	46	64	-	82	-	100	-

*หมายเหตุ : รายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานรัฐขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สดช. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สดช.**	หน่วยงานของรัฐ มีระบบงานภายในหน่วยงาน ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานจากผู้ให้บริการคลาวด์ตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐ โดยผ่านกลไกขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยระบบงานหมายถึง ระบบงานทั้งหมดของหน่วยงานทั้งส่วนที่เป็นบริการภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบบริการประชาชนและภาครัฐ (e-Service) เว็บไซต์สำนักงาน เป็นต้น รวมถึงระบบงานภายในหน่วยงาน เช่น ระบบงาน Back Office ต่าง ๆ ระบบสารบรรณ ระบบอินทราเน็ต ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินและบัญชี เป็นต้น
2. จำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ	จำนวน 2 ล้านบัญชี	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สป.ดศ. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สป.ดศ.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สป.ดศ.**	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หมายถึง ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ ระบบ e-office ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			ติดต่อราชการของประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์
3. จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา สำหรับให้บริการทุกภาคส่วน	15 นวัตกรรม	หน่วยงานขับเคลื่อน : **ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สป.ดศ.**	นวัตกรรมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลฯ หมายถึง การพัฒนากระบวนการด้านดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกและก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวน จัดเก็บข้อมูลจากสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดภายใต้งบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยแต่ละหน่วยงานจะคำนวนจาก

$$\text{ร้อยละของระบบงานที่ใช้คลาวด์} = \frac{\text{จำนวนระบบงานที่มีการใช้ระบบคลาวด์}}{\text{จำนวนระบบงานทั้งหมด}} \times 100$$

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวน นับจำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ (สะสม)

(3) **ตัวชี้วัด 3**

วิธีการคำนวน นับจำนวนนวัตกรรมดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ให้บริการทุกภาคส่วน ที่มีการปรับปรุง application และระบบ หรือกระบวนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่เดิม และสร้างใหม่เพื่อตอบสนองการทำงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สะสม)

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริการภาครัฐสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (ตัวชี้วัด 1)

2. ผลักดันให้กระทรวงฯ เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในระดับจังหวัดดำเนินการ (ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัด 3)

3. พัฒนากระบวนงานและบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้บริการของภาครัฐ (ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัด 3)

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำและควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวชี้วัด 3)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 47 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลอดการทุจริต	50	43
2	โครงการขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด	30	30
3	โครงการเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)	10	10
	สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)		
4	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ	40	50
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ	50	10
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ราชการโซนซี	50	10
7	โครงการบูรณาการการเช่าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	50	50
8	โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	50	50
9	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	50	50
10	โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ	30	49
11	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog	20	18
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)	20	19
13	โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligent)	20	17
14	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์	50	20
15	โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	40	20
16	โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	35	42
17	โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0	35	35
18	โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล	50	50
19	โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.	50	50
	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)		
20	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	35	30

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
21	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	60	60
21.1	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ	50	50
21.2	กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางสารธารณสุข	70	70
22	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	50	50
	กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)		
23	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน	100	100
24	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	80	74
25	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (Awos)	70	48
26	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	50	20
27	โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)	100	100
28	โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	100	90
29	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	100	100
30	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	100	100
31	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)	86	84
32	โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	100	100
33	ระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลของประเทศไทย	80	85
	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
34	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์	50	50
	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)		
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนผ่านระบบคลาวด์แบบเบ็ดเสร็จ	50	75
36	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น	50	40
	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)		
37	โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	50	50
38	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	50	50
39	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	50	50
40	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	50	50

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
41	โครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	50	50
42	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	50	50
43	โครงการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Traveler Data Tracking and Analytics Project)	50	50
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
44	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	40	23
45	โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	50	35
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)		
46	แผนงานบริการ Prompt Post	30	30
47	แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)	27	21
	รวมทั้งสิ้น	**53**	**49**

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลอดการทุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

2. เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (89 คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	89 คะแนน
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	495 คน
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมธรรมะจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู่สังคมใสสะอาด	กรกฎาคม – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 457,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 457,700บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 102,100 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3,600 คน	-
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	495 คน	423 คน
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ NT auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลจริยธรรม และนโยบายต่อต้านการทุจริตของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดทั้งสร้าง

และขยายผลวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1) การประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และการแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน จากการปฏิบัติหน้าที่

2) พิธีมอบโล่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3) การเสวนา ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมไม่ใช่แค่ป้ายประกาศ : แนวทางขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

4) การจัดแสดงบูธนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” เพื่อแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 10 หน่วยงานและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน 7 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 280 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK -ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 02 – 08 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตและสามารถดำเนินการตามแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 70 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 73 คน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมธรรมะจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู่สังคมใสสะอาด

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ล่าช้าไปกว่าปีก่อนๆ ทำให้การดำเนินงานของบางกิจกรรมอาจจะเกิดความล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
17	17	50	43	67	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีความล่าช้ากว่ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จึงทำให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องรอการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการประเมิน

2. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	1,200 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2	มีนาคม2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,036,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,036,400 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 144,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.กิจกรรมที่ 1 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	300 คน	359 คน
2.กิจกรรมที่ 2 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	80 คน	87 คน
3.กิจกรรมที่ 3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	80 คน	-
4.กิจกรรมที่ 4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	-
5.กิจกรรมที่ 5 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	-
6.กิจกรรมที่ 6 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	-
7.กิจกรรมที่ 7 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 1 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ จัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน 359 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ จัด ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน 87 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ คือ กำหนดจัด ที่จังหวัดนนทบุรี (PCIO จังหวัดนนทบุรี) วันที่ 27 เมษายน 2569 (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ กำหนดจัดที่ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนราชการ) ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	30	30	55	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินสามารถที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และเป็นการยกระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบ Cell Broadcast สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2569 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	16 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	16 มกราคม - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	1 เมษายน - 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	1 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)	29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)	1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)	1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,946,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	10	10	70	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
3) เพื่อจัดทำกรอบตัวอย่างสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการสำมะโน/สำรวจตัวอย่าง รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลในฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม 2569
3. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
4. บริการและเผยแพร่ข้อมูล	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,807,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,807,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 284,560 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลในฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงแนวทางการจัดทำระบบการบันทึกข้อมูล (26 ธ.ค. 68) - อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง MOU ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 : - ผู้บริหาร สสช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ MOU ร่วมกับผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) - เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงาน
	ไตรมาสที่ 3 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :**
3. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :**
4. บริการและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	50	60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

2) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสำหรับงานพัฒนาโปรแกรม และการประมวลผลข้อมูลสถิติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ :	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตุลาคม 2568
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ตุลาคม 2568
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568
4. ลงนามสัญญา	ธันวาคม 2568
5. เริ่มดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
6. ส่งมอบงาน จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,145,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ขออนุมัติในหลักการฯ (หนังสือเลขที่ 08.6/1563 ลงวันที่ 9 ต.ค.68) ผสช.อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68 - เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (หนังสือเลขที่ 08.6/1644 ลงวันที่ 31 ต.ค. 68) - คำสั่งแต่งตั้งเลขที่ 01.5/2317 ลงวันที่ 4 พ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 - ส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้พัสดุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเลขที่ 08.5/1737 ลงวันที่ 18 พ.ย. 68) - พัสดุนำร่าง TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธ.ค. 68 โดยมีผู้วิจารณ์ - คณะกรรมการฯ ตอบประชาพิจารณ์ โดยมีการปรับแก้ TOR และส่งให้พัสดุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 (หนังสือเลขที่ 08.5/1991 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 68) - พัสดุนำขึ้นร่าง TOR ที่ปรับแก้ไขขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5–7 ม.ค. 69
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ในช่วงระหว่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 7 ม.ค. 69
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	**ไตรมาสที่ 2 :** - สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดตามขอบเขตงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ดังนั้น สสช. จึงต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้ - เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามบันทึก ที่ 08.6/304 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569 - คณะกรรมการฯ จัดส่งร่างขอบเขตของงานฯ ตามบันทึก 08.5/360 วันที่ 18 มี.ค. 2569 (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) - ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ซึ่งครบกำหนดวันที่ 27 มีนาคม 2569 มีผู้เสนอแนะวิจารณ์เข้ามา 1 ราย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่แก้ไขขอบเขตของงานฯ และยืนยันใช้ขอบเขตของงานฯ ฉบับเดิมขึ้นประกาศเชิญชวน ซึ่งส่งสรุปผลการตอบคำถามจากการประชาพิจารณ์ ตามบันทึก ที่ 08.5/422 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569
4. ลงนามสัญญา	**ไตรมาสที่ 3 :-**
5. เริ่มดำเนินโครงการ	**ไตรมาสที่ 3 :-**
6. ส่งมอบงาน จัดทำรายงาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	**ไตรมาสที่ 3 :-**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงขอบเขตของงานฯ (คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ฯ) เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มความชัดเจนของขอบของงานฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	10	50	10	100			

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดถูกต้องตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด จึงต้องยกเลิกการประกาศประกวดราคาฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ครั้งที่ 2) ประชาพิจารณ์ ประกาศเชิญชวน

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ โซนซี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการจัดทำระบบภายในห้องประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ โซนซี	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โซน ซี	
1.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตุลาคม 2568
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568
4. เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding	ธันวาคม 2568
5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	ธันวาคม 2568
6. ลงนามสัญญา	มกราคม 2569
7. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน). ลงนามสัญญา	มกราคม - มีนาคม 2569
8. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ	มีนาคม 2569
9. เบิกจ่ายเงิน	มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,100,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โซนซี	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	- ขออนุมัติในหลักการฯ (หนังสือเลขที่ 08.5/1611 ลงวันที่ 21 ต.ค.68) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68 - เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (หนังสือเลขที่ 08.5/1746 ลงวันที่ 19 พ.ย. 68) - คำสั่งแต่งตั้งเลขที่ 01.5/2484 ลงวันที่ 25 พ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 68 - ส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้พัสดุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเลขที่ 08.5/1982 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 68) - พัสดุนำขึ้นประกาศประชาพิจารณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 29 – 5 ม.ค. 69
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 โดยนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 และเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 29 – 5 ม.ค. 69
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	**ไตรมาสที่ 2 :** - อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงขอบเขตของงานฯ เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานฯ - วันที่ 20 มีนาคม 2569 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	สำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โซนซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2569 - อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 โดยนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 และเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2569
4. เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding	**ไตรมาสที่ 3 : -**
5. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	**ไตรมาสที่ 3 : -**
6. ลงนามสัญญา	**ไตรมาสที่ 3 :**
7. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	**ไตรมาสที่ 3 :**
8. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ	**ไตรมาสที่ 3 :**
9. เบิกจ่ายเงิน	**ไตรมาสที่ 3 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีความทันสมัย สะท้อนภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริง จึงต้องปรับปรุงขอบเขตของงานฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	10	50	10	100			

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ปรับปรุงขอบเขตของงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความทันสมัย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริง

7. โครงการบูรณาการการเช่าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษาและเช่าใช้ซอฟต์แวร์ รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนทั่วไป
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3) เพื่อให้ สสช. สามารถให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ สสช. ใช้งานถูกติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ ตามนโยบายการใช้คลาวด์ (Cloud First Policy)	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศและระบบบริการของ สสช. สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ใน SLA (99.99%)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบูรณาการการเช่าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	
1.เช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ (Power BI)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. เช่าใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. เช่าชุดโปรแกรม จำนวน 2 รายการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
6. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
7. จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
8. จ้างบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
9. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
10.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
11. จ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
12. เช่าใช้ซอฟต์แวร์ Generative AI	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,810,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 14,377,764.54 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,658,103.92 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ สสช. ใช้งานถูกติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ ตามนโยบายการใช้คลาวด์ (Cloud First Policy)	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศและระบบบริการของ สสช. สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ใน SLA (99.99%)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1.เช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ (Power BI)	**ไตรมาสที่ 1 :** ประกาศยกเลิกประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 และอยู่ในระหว่างขออนุมัติหลักการฯ ครั้งที่ 4
	ไตรมาสที่ 2 : - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เลขที่ใบสั่งเช่า 005/2569 - ระยะเวลาทำสัญญา 8 เดือน (1 ก.พ. 69 - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 495,000.00 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 3 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 (1 ก.พ. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 148,500 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- งวดที่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 173,250 บาท - งวดที่ 3 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 173,250 บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. เช่าใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อสนับสนุน การจัดประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเช่าแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 002/2569 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 97,798 บาท (เบิกจ่ายงวดเดียว)
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. เช่าชุดโปรแกรม จำนวน 2 รายการ	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเช่าชุดโปรแกรมเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 003/2569 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) (Canva 100 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 2,590 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,000 บาท Mentimeter (Pro) จำนวน 1 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 14,270 บาท รวม 2 รายการเป็นเงิน 292,398.90 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,128.90 บาท) แบ่งการเบิกจ่าย 2 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 146,199.45 บาท - งวดที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 146,199.45 บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 019/69 ระยะเวลา 9 เดือน 10 วัน (22 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 4,226,236.57 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 146,236.60 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 146,236.60 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
5. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 สัญญาเลขที่ 006/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 2,123,187 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 530,796.75 บาท เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
6. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 018/69 ระยะเวลา 9 เดือน 10 วัน (22 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,449,354.80 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 119,354.80 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 119,354.80 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
7. จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 013/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,285,000 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 321,250.00 บาท เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8. จ้างบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	**ไตรมาสที่ 1** : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 020/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 526,800 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 131,700 บาท เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
9. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ	**ไตรมาสที่ 1** : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 015/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 324,000 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 12 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ต.ค. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 2 (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 3 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 4 (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 5 (1 ก.พ. - 28 ก.พ. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 6 (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 7 (1 เม.ย. - 30 เม.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 8 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 9 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 10 (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 11 (1 ส.ค. - 31 ส.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 12 (1 ก.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 3
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 27,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2568 - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นเงิน 27,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 - เบิกจ่ายงวดที่ 3 เป็นเงิน 27,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- เบิกจ่ายงวดที่ 4 เป็นเงิน 27,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 - คณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 6
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
10.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 016/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 139,098.93 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 12 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ต.ค. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 2 (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 3 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 4 (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 5 (1 ก.พ. - 28 ก.พ. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 6 (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 7 (1 เม.ย. - 30 เม.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 8 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 9 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 10 (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 11 (1 ส.ค. - 31 ส.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 12 (1 ก.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.55 บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 3
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 11,591.58 บาท เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นเงิน 11,591.58 บาท เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 - เบิกจ่ายงวดที่ 3 เป็นเงิน 11,591.58 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 - เบิกจ่ายงวดที่ 4 เป็นเงิน 11,591.58 บาท เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 - เบิกจ่ายงวดที่ 5 เป็นเงิน 11,591.58 บาท เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 6
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
11. จ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 012/69 ระยะเวลา 10 เดือน 14 วัน (17 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,281,390.34 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (17 พ.ย. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 179,557.87 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 179,557.87 บาท เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
12. เช่าใช้ซอฟต์แวร์ Generative AI	**ไตรมาสที่ 1 :** ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 017/69 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 632,500 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 63,250 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 : - เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 63,250 บาท เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2569 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	19	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ 1. ร้อยละสถิติทางการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 2. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถผลิต Business intelligence	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 20

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	
1. การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยตามร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
3. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 3	กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 300,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 300,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 83,497 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ 1. ร้อยละสถิติทางการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถผลิต Business intelligence	ร้อยละ 20	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยตามร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569 - 2570) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณานำเสนอร่างแผนฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) (ตามหนังสือ สสช. ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0510/3563 วันที่ 24 ธันวาคม 2568)
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในการขับเคลื่อนระบบสถิติประเทศไทย โดยมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นทูตสถิติทางการ และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดสถิติทางการ รวมทั้งประสานหน่วยงานเพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยสถิติทางการและคุณสมบัติของทูตสถิติทางการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งทูตสถิติทางการ (Official Statistics Ambassador: OS Ambassador)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 1 :** สสช. จัดประชุมทบทวนร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพิจารณาการทบทวน/ปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับลด ระยะเวลาของร่างแผนฯ (จากเดิมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็น ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2569 – 2570)) และมีการปรับลดค่าเป้าหมายในบางตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
	ไตรมาสที่ 2 : ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคะแนนดัชนีสมรรถนะทางสถิติ (Statistical Performance Indicators: SPI) ดังนี้ - ประสานงานกับ ESCAP เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ Microdata โดยใช้ NADA เวอร์ชันใหม่ - รวบรวมแนวทาง/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนงานผลิตข้อมูลด้านการเกษตร

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- รวบรวมแนวทาง/ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการข้อมูลระดับย่อย (NADA) - รวบรวมรายการสถิติที่ตอบตัวชี้วัดของ ODIN เพื่อเผยแพร่บน Statistics Sharing Hub
3. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1 :** - ดำเนินการตรวจสอบสถานะของสถิติทางการ ที่หน่วยงานนำขึ้นชุด ข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) พร้อมทั้งดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ - จัดประชุมการขับเคลื่อนคะแนนดัชนีสมรรถนะทางสถิติ (SPI) ตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา คะแนน SPI ตามตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทฯ - สสช. นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ แต่เนื่องจากมีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 สำนักงานรัฐมนตรี (สร.ดศ.) จึงได้ประสานงานแจ้งให้ สสช. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เมื่อมีการแต่งตั้ง ครม. ชุดใหม่ (ตามหนังสือ สสช. ลับ ด่วนที่สุด ดศ(ล) 0510/141 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568)
	ไตรมาสที่ 2 : - จัดประชุม OECD Accession Review of the National Statistical System and Official Statistics of Thailand by the Committee on Statistics and Statistical Policy ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2569 เพื่อชี้แจงกระบวนการผลิตสถิติที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งหารือเรื่องกรอบกฎหมาย โครงสร้างพื้นฐานด้านสถิติ และอื่น ๆ กับผู้แทน OECD โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมฯ - จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ เพื่อสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 13 หน่วยงาน - ประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 3	**ไตรมาสที่ 4 :-**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (แต่งตั้งตามมติ ครม.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ครม. ส่งให้ไม่สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการได้อย่างอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	18	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่มีคุณภาพตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

2) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับได้

3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติด้านการบริหารจัดการระบบสถิติและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ :	
1. ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100
2. จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	47 จังหวัด
3. ร้อยละของจังหวัดที่มีสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่เป็นการแสดงผลเชิงโต้ตอบตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติในระดับพื้นที่	ร้อยละ 60

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ 1 – 3 และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
2. ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติ จัดทำสารสนเทศในรูปแบบภาพที่แสดงผลเชิงโต้ตอบและบทวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ผ่านการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ	มกราคม – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 18,703,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,703,500 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,337,373.19 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100	-
2. จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	47 จังหวัด	-
3. ร้อยละของจังหวัดที่มีสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่เป็นการแสดงผลเชิงโต้ตอบตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติในระดับพื้นที่	ร้อยละ 60	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ 1 – 3 และตัวชี้วัดสากล	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัด (สถจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็น การพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา จังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และตัวชี้วัดสากล เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
	ไตรมาสที่ 2 : ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และตัวชี้วัดสากล เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติ จัดทำสารสนเทศในรูปแบบภาพที่แสดงผลเชิงโต้ตอบและบทวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติทางการ (Check stock) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	ไตรมาสที่ 2 : - พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1) อยู่ระหว่างปรับปรุงชุดข้อมูลและ Dashboard ด้านสังคม (ประเด็นผู้สูงอายุ) ให้เป็นปัจจุบัน 2) อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลปรับปรุงชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ประเด็นการเกษตร) เพื่อปรับปรุง Dashboard ให้เป็นปัจจุบัน 3) นำเสนอชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ประเด็นขยะมูลฝอย) บนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และอยู่ระหว่างจัดทำ Dashboard ของข้อมูลดังกล่าว - สำนักงานสถิติจังหวัดมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบสถานะความพร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติทางการ (Check stock) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติทางการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) จัดทำแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบ เพื่อติดตามการนำรายการสถิติทางการที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่ (Tier 1) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด รวมทั้งติดตามการพัฒนารายการสถิติทางการที่มีสถานะไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ (Tier 2 และ Tier 3) 3) จัดทำ Dashboard สถานการณ์สถิติทางการของจังหวัด และตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 4) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเด็นสำคัญในพื้นที่
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ผ่านการประชุมคณะทำงาน/ คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	**ไตรมาสที่ 1 :** สำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการสถิติ และประเมินผล เพื่อพัฒนา ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 2 : สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2569 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 4 :
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ **โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้** 4.1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) 4.2 ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน) 4.3 ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	**ไตรมาสที่ 2 :** 4.1 กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการระดับพื้นที่ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยตามกรอบมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน 4 ครั้ง o ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 o ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 o ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 o ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 - กำหนดยื่นขอเสนอราคา ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการระดับพื้นที่ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยตามกรอบมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลสถิติจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญหรือสถิติทางการและเป็นปัจจุบันของประเทศเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

2) ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการให้บริการและเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศไทย

3) ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้จัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

4) ส่งเสริมหน่วยงานมาลงทะเบียนบัญชีข้อมูลสำคัญในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ความเป็นเจ้าของข้อมูล และคำอธิบายชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

5) สนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐมีเสถียรภาพและพร้อมใช้งาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละสถิติทางการ (Tier 1) ที่สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นระบบแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)	ร้อยละ 70
2) มีศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดที่รวบรวมและให้บริการชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	มีชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานให้บริการผ่านศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดอย่างน้อย 50 ชุด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 60

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1) ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2) ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3) ตรวจสอบการมีอยู่ของสถิติทางการ (Tier 1) บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569
4) รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางด้วยระบบ Data Integration และ RPA	ธันวาคม 2568 – เมษายน 2569
5) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
6) ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล SDMX-CSV ตามกระบวนงานส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline)	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
7) นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
8) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ .Stat data lifecycle manager	เมษายน - มิถุนายน 2569
9) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติทางการ (Tier 1) ตามมาตรฐาน SDMX	มิถุนายน -สิงหาคม 2569
10) ดูแลรักษาระบบของโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569
11) ดูแลรักษาระบบ SDMX ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
1) กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2568
2) ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2568 , เมษายน 2569, สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม และ พฤษภาคม 2569
4) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม - เมษายน 2569
5) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	เมษายน - กรกฎาคม 2569
6) สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
7) ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1) สนับสนุนองค์ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและจังหวัด	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
2) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และจังหวัด	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)	
ดูแลรักษาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (NO Code API) ให้ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานระบบฯ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 80,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,590 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละสถิติทางการ (Tier 1) ที่สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติ และนำขึ้นระบบแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)	ร้อยละ 70	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2) มีศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดที่รวบรวมและให้บริการชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	มีชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานให้บริการผ่านศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดอย่างน้อย 50 ชุด	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 60	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กิจกรรม การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1.1 ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศ	**ไตรมาสที่ 1 :** คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เห็นชอบให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ผลักดันและนำเสนอ SDMX ผ่านกลไกผู้เชี่ยวชาญและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เห็นชอบให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ผลักดันและนำเสนอ SDMX ผ่านกลไกผู้เชี่ยวชาญและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเป็น มาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
1.2 ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ตรวจสอบชุดข้อมูลและปรับโครงสร้างของชุดข้อมูลจากโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration เพื่อนำมาบูรณาการกับชุดข้อมูลที่อยู่บน Stathub ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรืออยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน - ตรวจสอบรายการข้อมูลสถิติ รวมถึงปรับปรุงความเป็นปัจจุบัน (update) และนำเข้าข้อมูล SDMX CSV สู่ระบบ StatHub
1.3 ตรวจสอบการมีอยู่ของสถิติทางการ (Tier 1) บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ได้นำขึ้นระบบ osstat แล้ว ตามจำนวนที่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ (บส.) แจ้งให้นำขึ้น จำนวน 339 จาก 565 รายการ บนลิงก์ osstat.nso.go.th (เนื่องจาก บส. ได้พัฒนาระบบใหม่แล้ว จึงอาจมีการแจ้งยกเลิกการเผยแพร่ที่ระบบ osstat)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : - นำขึ้นระบบ osstat แล้ว ตามจำนวนที่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ (บส.) แจ้งให้นำขึ้น จำนวน 339 จาก 565 รายการ บนลิงก์ osstat.nso.go.th - เปรียบเทียบชื่อข้อมูล OS ที่นำเข้าระบบ DI-App กับรายการ OS ที่นำขึ้นระบบ osstat เพื่อทราบชื่อรายการสถิติที่เป็นสถิติทางการตามที่ บส. ระบุ ตามรายการในข้อ 3.1
1.4 รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางด้วยระบบ Data Integration และ RPA	**ไตรมาสที่ 1 :** - เดือนตุลาคม 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 529 ชุดข้อมูล หรือ 2,308 รายการสถิติ - เดือนพฤศจิกายน 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 534 ชุดข้อมูล หรือ 2,378 รายการสถิติ - เดือนธันวาคม 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวม ด้วยระบบ Data Integration จำนวน 534 ชุดข้อมูล หรือ 2,378 รายการสถิติ - ตรวจสอบรายการสถิติบน Stathub ทั้งหมดและตรวจสอบความเข้ากันได้กับรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration เพื่อปรับปรุงคุณภาพบนคลังข้อมูล 1) ตรวจสอบรายการสถิติและลิงก์ URL ต้นทางของข้อมูลจากทะเบียนข้อมูลรายสาขาที่ออกแบบไว้ และเพิ่มการใส่ข้อมูลลิงก์ URL ของทรัพยากรข้อมูล 2) ตรวจสอบชื่อรายการสถิติที่ซ้ำกัน แก้ไขโดยการใส่การจัดจำแนกต่อท้ายชื่อรายการข้อมูล - เตรียมการรวบรวม และนำเข้าข้อมูลที่มีโครงสร้างชุดใหม่ (Data Integration)
	ไตรมาสที่ 2 : - เดือนมกราคม 2569 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 534 ชุดข้อมูล หรือ 2,378 รายการสถิติ - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 541 ชุดข้อมูล หรือ 2,380 รายการสถิติ - เดือนมีนาคม 2569 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 545 ชุดข้อมูล - ตรวจสอบรายการสถิติบน Stathub ทั้งหมดและตรวจสอบความเข้ากันได้กับรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration เพื่อปรับปรุงคุณภาพบนคลังข้อมูล 1) ตรวจสอบรายการสถิติและลิงก์ URL ต้นทางของข้อมูลจาก

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ทะเบียนข้อมูลรายสาขาที่ออกแบบไว้ และเพิ่มการใส่ข้อมูลลิงก์ URL ของทรัพยากรข้อมูล 2) ตรวจสอบชื่อรายการสถิติที่ซ้ำกัน แก้ไขโดยการใส่การจัดจำแนกต่อท้ายชื่อรายการข้อมูล - เตรียมการรวบรวม และนำเข้าข้อมูลที่มีโครงสร้างชุดใหม่ (Data Integration) (กลุ่มคลังข้อมูลกลางภาครัฐ (กคร.) อยู่ระหว่างการรอโครงสร้างชุดใหม่จาก กลุ่มมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติภาครัฐ (กมส.))
	ไตรมาสที่ 3 :
1.5 กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** - เตรียม (Data Prep.) และจัดทำ SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล (กคร. อยู่ระหว่างการรอโครงสร้างชุดใหม่) - เตรียมการนำเข้าข้อมูล (รายการสถิติที่ดำเนินการในโครงการ Data Integration ,รายการสถิติ 21 สาขา ที่ต้องการปรับปรุง (update) ตามรอบ, รายการสถิติทางการ (OS) จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 ทั้งสิ้น 297 รายการ) - ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลรายการสถิติ 21 สาขา และรายการสถิติทางการที่มีปรับปรุง (update) ตามรอบ - ตรวจสอบและจัดทำโครงสร้างข้อมูลรายการสถิติทางการ (OS) จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 ทั้งสิ้น 110 รายการ โดยในการปฏิบัติราชการ รอบ 1/69 (6 เดือน) ค่าเป้าหมายที่ต้องดำเนินการคือ 55 รายการ ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของทั้งปี (12 เดือน)
	ไตรมาสที่ 3 :
1.6 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล SDMXCSV ตามกระบวนงานส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline)	**ไตรมาสที่ 2 :** - ดำเนินการในระบบ DI-App. มอบหมายการกำหนดข้อมูลต้นทาง (595 ชุด) / การสร้าง Data Connector(595 ชุด) / การทำ Data Mapping (595 ชุด) - ดำเนินการตรวจสอบ SDMX-CSV ด้วยระบบ SDMX Converter
	ไตรมาสที่ 3 :
1.7 นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** - ปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลเดิมแล้วเสร็จ (ทั้งในระบบ DI-App. และ stathub) - สำหรับข้อมูลใหม่ยังอยู่ระหว่างรอผู้รับผิดชอบโครงสร้างชุดข้อมูลที่ออกแบบใหม่ (ยังไม่แล้วเสร็จ) กคร. จึงยังไม่สามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลชุดใหม่ได้
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1.8 Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	**ไตรมาสที่ 3 :**
1.9 เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติทางการ (Tier 1) ตามมาตรฐาน SDMX	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
1.10 ดูแลรักษาระบบของโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ให้ใช้งานได้ตามปกติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน - เตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) 1) ตามสัญญาเลขที่ 012/69 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 - ทำบันทึก ดศ 0509/3466 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำการ Pentest ระบบ
	ไตรมาสที่ 2 : - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน - เริ่มดำเนินการโครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) 1) ตามสัญญาเลขที่ 012/69 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 (ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างงานงวดที่ 2) - ทำบันทึก ดศ 0509/3466 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำการทดสอบระบบและสแกนช่องโหว่ระบบ - ได้รับผลรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ แล้ว และอยู่ระหว่างการปิดช่องโหว่ตามคำแนะนำ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
1.11 ดูแลรักษาระบบ SDMX ให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน - ปรับปรุงพัฒนาระบบใหม่เพื่อรองรับการจัดทำ Data Model ชุดใหม่ที่สามารถเผยแพร่บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติเวอร์ชั่นล่าสุดได้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสานการทำงานร่วมกับ ESCAP 2) จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งทีมด้านไอที และทีมจัดทำข้อมูลและข้อกำหนด (กคร. กมส.) - ดำเนินการขอพื้นที่คลาวด์ Openstack 4 เครื่อง - ติดตั้งและปรับจูนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (ใหม่)
	ไตรมาสที่ 2 : - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน และประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อรับผลทดสอบระบบและสแกนช่องโหว่ (VA Scan) 1) ได้รับผลสแกนช่องโหว่แล้ว จึงได้ประสานทีมบริษัทฯ ในโครงการ MA DI เพื่อดำเนินการปิดช่องโหว่ 2) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสานการทำงานร่วมกับ ESCAP 3) จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งทีมด้านไอที และทีมจัดทำข้อมูลและข้อกำหนด (กคร. กมส.) - ปรับปรุงพัฒนาระบบ stathub ใหม่เพื่อรองรับการจัดทำ Data Model ชุดใหม่ ที่สามารถเผยแพร่บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติเวอร์ชั่นล่าสุดได้ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอการปรับปรุงโครงสร้างของชุดข้อมูลใหม่) - ตรวจสอบ และดูแลคลาวด์ GDCC Openstack (ระบบ Data Integration, ระบบ SDMX) - ติดตั้งและปรับจูนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (ใหม่) รวมถึงการออกแบบหน้าจอการใช้งาน .stat Explorer และ customize เมนูต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
2.1 กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูล บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 1 :** **-** ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.2 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้า	**ไตรมาสที่ 1 :** - จัดเตรียมเนื้อหาและแนวทางการพัฒนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 2 :** - จัดเตรียมเนื้อหาสนับสนุนการอบรมการขับเคลื่อนชุดข้อมูลบน NSO Data Catalog เพื่อตอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
	ไตรมาสที่ 3 :
2.4 สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชี ข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 2 :** - ทบทวนผู้ประสานงานศูนย์/กอง ภายในกลุ่มมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติภาครัฐให้มีความเป็นปัจจุบัน - ทบทวนผู้ประสานงานศูนย์/กอง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความเป็นปัจจุบัน - ให้คำแนะนำศูนย์/กอง ในการจัดทำชุดข้อมูล รวมถึงการตั้งชื่อชุดและการจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำชุดข้อมูล ในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ
	ไตรมาสที่ 3 :
2.5 สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
2.6 สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ตรวจสอบชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น ที่ไม่สามารถแสดงผลหรือ preview ไม่ได้ - ทบทวนและตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ของปีงบประมาณ 2569)
	ไตรมาสที่ 2 : - ตรวจสอบชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น ที่ไม่สามารถแสดงผลหรือ preview ไม่ได้ - ทบทวนและตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ของปีงบประมาณ 2569) - สรุปจำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	(https://catalog.nso.go.th) ณ เดือน มีนาคม 2569 ดังนี้ 1) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐมีชุดข้อมูลประเภทเปิดเผยสาธารณะ (Public) จำนวน 893 ชุดข้อมูล เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 10 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 1.13 และมีจำนวนทรัพยากร 3,532 รายการ เพิ่มขึ้น 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.57 2) ในส่วนของชุดข้อมูลประเภทภายในหน่วยงาน (public+Private) มีจำนวน 1,170 ชุดข้อมูล เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 10 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 0.86 และมีจำนวนทรัพยากร 4,343 รายการ เพิ่มขึ้น 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.46
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.7 ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ใช้งานได้ตามปกติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ รุ่นโปรแกรม: 3.0.0 สนับสนุนระบบ Thai-GDC โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 ระบบใช้งานได้ตามปกติ
	ไตรมาสที่ 2 : - ดำเนินการปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นรุ่นโปรแกรม: 3.0.0 สนับสนุนระบบ Thai-GDC โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วเสร็จ - ทำการสำรองข้อมูลระบบ (ทุก 15 วัน) - ทำการ Re service และจัดการลบ Log File ที่ไม่จำเป็น - ได้รับผลรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่องผลการประเมินช่องโหว่ (VA Scan) ของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และได้ดำเนินการตามที่ได้รับคำแนะนำ แล้วเสร็จ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. กิจกรรม การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
3.1 สนับสนุนองค์ความรู้และคำปรึกษา การลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและจังหวัด	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับหน่วยงานเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
	ไตรมาสที่ 2 : - ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 สำหรับหน่วยงานใหม่ - ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทหารบก และทหารเรือ - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับหน่วยงานระดับกรม 1) หัวข้อ “การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน” (สำหรับผู้ดูแลระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 2) หัวข้อ “การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน” (สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด 1) หัวข้อ “การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน” (สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับหน่วยงานระดับกรม (หน่วยงานใหม่) 1) หัวข้อ “การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน” (สำหรับเจ้าหน้าที่ ด้านข้อมูล) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 2) หัวข้อ “การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน” (สำหรับผู้ดูแลระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3.2 สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และจังหวัด	**ไตรมาสที่ 1 :** - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน ตุลาคม 2568 มีชุดข้อมูล ทั้งสิ้น 19,798 ชุดข้อมูล - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน พฤศจิกายน 2568 มีชุดข้อมูล ที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 183 ชุดข้อมูล (0.92%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 19,981 ชุดข้อมูล - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน ธันวาคม 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 94 ชุดข้อมูล (0.47%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 20,075 ชุดข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 : - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน มกราคม 2569 มีชุดข้อมูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 137 ชุดข้อมูล (0.68%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 20,212 ชุดข้อมูล - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 74 ชุดข้อมูล (0.37%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 20,286 ชุดข้อมูล - จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน มีนาคม 2569 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 222 ชุดข้อมูล (1.09%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 20,508 ชุดข้อมูล
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. กิจกรรม การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
4.1 ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ ใช้งานได้ตามปกติ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานไม่ได้ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากโฟลเดอร์ Lib หาย แก้ปัญหาโดยนำโฟลเดอร์ Lib กลับมา - ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน พฤศจิกายน 2568- ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน มกราคม 2569 - ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2569 - ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
5. กิจกรรม การบริหารจัดการระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)	
5.1 ดูแลรักษาระบบบริการสร้าง API แบบ ไม่ใช้ชุดคำสั่ง (NO Code API) ให้ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนหน่วยงาน ภาครัฐในการใช้งานระบบฯ	**ไตรมาสที่ 1 :** - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ตุลาคม 2568 - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน พฤศจิกายน 2568 - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน มกราคม 2569 - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ปกติตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2569 - ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน มีนาคม 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	24	30	49	60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 268 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 76 จังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วน

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของมาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

3) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

1) ปี 2569 : นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569

2) ปี 2570 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 - 30 พฤศจิกายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	มกราคม - มิถุนายน 2569
2. เตรียมการจัดงานและติดตามงาน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
3. จัดงานและตรวจรับ	ตุลาคม 2569
4. เบิกจ่ายเงิน	พฤศจิกายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 1,333,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย	ร้อยละ 70	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 2/2569 :** - ขออนุมัติหลักการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 - คำสั่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 01.5/363 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 - ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ จัดส่งเอกสาร TOR และรายงานการประชุมฯ ให้ กลุ่มบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 - กลุ่มบริหารพัสดุ เสนอผู้บริหารเห็นชอบและดำเนินการจัดทำรายงานและประกาศเชิญชวน - กำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding ในวันที่ 7 เมษายน 2569 และประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนเมษายน
	ไตรมาสที่ 3/2569 :
2. เตรียมการจัดงานและติดตามงาน	**ไตรมาสที่ 4/2569 :**
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
3. จัดงานและตรวจรับ	**ไตรมาสที่ 1/2570 :**
4. เบิกจ่ายเงิน	**ไตรมาสที่ 1/2570 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 18 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 18 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/69		ไตรมาส 2/69		ไตรมาส 3/69		ไตรมาส 4/69		ไตรมาส1/70	
แผน (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม))	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
-	-	20	18	40	-	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2/69

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการทางพัสดุ

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) จากปัญหา Framework ของโปรแกรมภาษา Python ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ให้สามารถให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูลที่ปรับปรุงตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ มสพร 1/2566 และทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ในระบบนิเวศน์ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension เดิมของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานปัจจุบันให้เป็น Version 2.10 หรือสูงกว่าโดยรองรับการใช้งานกับ python 3.6 หรือสูงกว่า	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วในระดับดีมาก	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

1) ปี 2569 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

2) ปี 2570 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 มีนาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
2. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มีนาคม - เมษายน 2569
3. วิเคราะห์ ออกแบบ สถาปัตยกรรม (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	เมษายน - กรกฎาคม 2569
4. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	

5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย) (ต่อ	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 4,600,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension เดิม ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานปัจจุบันให้เป็น Version 2.10 หรือสูงกว่าโดยรองรับการใช้งานกับ python 3.6 หรือสูงกว่า	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วในระดับดีมาก	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 1.2 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส่งหนังสือถึงเลขานุการกรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 1.4 จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธันวาคม 2568 1.5 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 1.6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 1.7 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 : 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 1.2 ส่งขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กลุ่มบริหารพัสดุ ขึ้นประกาศประชาพิจารณ์ วันที่ 30 มกราคม 2569 โดยกำหนดให้ประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2569 1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 1.5 รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) (e-bidding) ให้กลุ่มบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ 09.6/266 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569 1.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม 2569
2. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 3 :**
3. วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรม (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
4. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 4 :**
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย) (ต่อ)	**ไตรมาสที่ 1/2570 :**
	ไตรมาสที่ 2/2570 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/69		ไตรมาส 2/69		ไตรมาส 3/69		ไตรมาส 4/69		ไตรมาส1/70		ไตรมาส1/70	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	20	19	40	-	60	-	80	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

13. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligent)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) ศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ประกอบด้วย

1.1) การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการลงทะเบียน การสืบค้นและการสร้างสารสนเทศแบบอัตโนมัติจากชุดข้อมูลที่มีอยู่ให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และเป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1.2) การจัดการและการให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่ระบุไว้ในคำอธิบายข้อมูล กรณีมีระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ (Data Classification Level) ที่ไม่ใช่ชั้นเปิดเผยตามมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.3) การบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่าน API Gateway และการเชื่อมโยงข้อมูลเปิด (Linked Open Data) สนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

1.4) การเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) ที่เปิดเผยได้ (Open Data)

2) พัฒนาระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนของการลงทะเบียน การจัดการและการให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่ระบุไว้ในคำอธิบายข้อมูล กรณีมีระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ (Data Classification Level) ที่ไม่ใช่ชั้นเปิดเผย การพัฒนา API Gateway และการเชื่อมโยงข้อมูลเปิด (Linked Open Data) และการทำข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data)

3) เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้นำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาเป็นระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ในระยะถัดไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. มีรายงานผลศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนา (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence)	1 รายงาน
2. มีระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ	1 ระบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (Government Data Catalog Intelligence)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570

1) ปี 2569 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

2) ปี 2570 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 มกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ และจัดทำ Inception Report (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบ, วิเคราะห์/ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ,ออกแบบระบบต้นแบบ (Prototype) (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	เมษายน 2569 - สิงหาคม 2569
4. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype)และอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2569 - มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 8,434,900 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. มีรายงานผลศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนา (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence)	1 รายงาน	
2. มีระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ	1 ระบบ	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (Government Data Catalog Intelligence)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** - ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 - ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (ศย.) ส่งหนังสือถึงเลขานุการกรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 - จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 : - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 - ขอส่งขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ให้กลุ่มบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ 09.6/153 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 - กลุ่มบริหารพัสดุได้มีการส่งกลับร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) มายังเจ้าของโครงการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 09.6/153 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 - ขอส่งขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ให้กลุ่มบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ 09.6/263 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2569 - ขึ้นประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2569 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 เมษายน 2569
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ และจัดทำ Inception Report (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 2 : -**
	ไตรมาสที่ 3 :
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบ,วิเคราะห์/ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ,ออกแบบระบบต้นแบบ (Prototype) (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
4. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 4 :**
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	**ไตรมาสที่ 1/2570 :**
	ไตรมาสที่ 2/2570 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 17 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 17 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/69		ไตรมาส 2/69		ไตรมาส 3/69		ไตรมาส 4/69		ไตรมาส1/70		ไตรมาส2/70	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	20	17	40		60		80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2. เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	8 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	เมษายน – พฤษภาคม 2569
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 4,000,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง	
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง	
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	8 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88	
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 2 :** จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 3 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 5 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	**ไตรมาสที่ 1 :** จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 14 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	**ไตรมาสที่ 2 :** จำนวนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ จำนวน 3 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
	ไตรมาสที่ 2 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 และไม่มีการอุทธรณ์
	ไตรมาสที่ 3 :
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	**ไตรมาสที่ 2 :** ยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากมีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 3 :**
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	12	50	20	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

15. โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (Data Literacy) ให้แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ

2) เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	1,800 คน
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	18 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	เมษายน – มิถุนายน 2569
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 10,700,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,700,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	1,800 คน	-
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	18 ครั้ง	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ 2 ขอความเห็นชอบการจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : จัดทำขอบเขตงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	**ไตรมาสที่ 3 :**
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	**ไตรมาสที่ 4 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	40	20	70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ปรับแผนจากการดำเนินการเองมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา

16. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว

3) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,930,000 ครั้ง

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 96

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2.การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การประสาน/สนับสนุนเพื่อนำข้อมูลไปใช้บริการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 350,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 122,507.58 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,930,000 ครั้ง	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 96	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 – 4 :** ปัจจุบัน สสช. ไม่มีภารกิจจัดทำข้อมูลรายสาขาแล้ว ทำให้ไม่มีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล
2.การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	**ไตรมาสที่ 1 :** **กำลังดำเนินการ** - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2569 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2568 ระดับจังหวัด - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2568 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ครัวเรือนฐานราก พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านสังคม - รายงานเชิงวิเคราะห์ผู้สูงอายุ/เด็ก - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2569 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2569 ของ สสช.ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - รายงานสรุปสถิติโครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2568 - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2568 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2569 - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2569 - สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2569 <u>ดำเนินการเสร็จแล้ว</u> - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2568 (e-book)
	ไตรมาสที่ 2 : <u>กำลังดำเนินการ</u> - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2569 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2568 ระดับจังหวัด - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2568 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ครัวเรือนฐานราก พ.ศ. 2568 - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านสังคม - รายงานเชิงวิเคราะห์ผู้สูงอายุ/เด็ก - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2569 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ ในโครงการต่าง ๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2569 ของ สสช.ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - รายงานสรุปสถิติโครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2568 - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2569 - ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2569 - สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2569 <u>ดำเนินการเสร็จแล้ว</u> - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2568 (e-book) - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2568 (e-book) - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2569 - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2567
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	**ไตรมาสที่ 1 :** รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 1,168,256 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การให้บริการข้อมูล 1,167,716ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 965,563 ครั้ง - www.nso.go.th 494,498 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 0 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 0 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 0 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 80,333 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 755 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 25 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 389,952 ครั้ง (จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 389,913 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 39 ครั้ง) 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 554 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 398 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 297 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 133 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 200,771 ครั้ง - Line 26 ครั้ง (จำนวนโพส 14 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 12 ครั้ง) - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 195,358 ครั้ง - (จำนวนโพส 20 ครั้ง การเข้าถึงโพส 195,229 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 109 ครั้ง)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- IG 1,573 ครั้ง (จำนวนโพส 12 ครั้ง การเข้าถึงโพส 1,561 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง) - Youtube (การเข้าชม) 3,625 ครั้ง - สื่อ Social media (จังหวัด) 189 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 540 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 328 ครั้ง - จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 328 ครั้ง - จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง 0 ครั้ง 2.2 โมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT 212 ครั้ง - IOS 36 ครั้ง - Android 176 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 : รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล4,996,169 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การให้บริการข้อมูล 4,996,002 ครั้ง 1.1 ทางเว็บไซต์ 4,912,428 ครั้ง - www.nso.go.th 630,041 ครั้ง - https://gdcatalog.go.th 3,719,976 ครั้ง - https://gdhelppage.nso.go.th 27,713 ครั้ง - https://directory.gdcatalog.go.th 112,966 ครั้ง - https://stathub.nso.go.th 61,115 ครั้ง - https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง - www.oic.go.th/infocenter 1,360 ครั้ง - https://funstat.nso.go.th 130 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 359,127 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 359,095 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 32 ครั้ง 1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 563 ครั้ง 1.3 โทรศัพท์ 408 ครั้ง 1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 435 ครั้ง 1.5 หนังสือ/จดหมาย 672 ครั้ง 1.6 สื่อ Social media 81,496 ครั้ง - Line 14 ครั้ง จำนวนโพส 6 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 8 ครั้ง) - www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 78,645 ครั้ง จำนวนโพส 14 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	การเข้าถึงโพส 78,575 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 56 ครั้ง - IG 458 ครั้ง จำนวนโพส 9 ครั้ง การเข้าถึงโพส 449 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง - Youtube (การเข้าชม) 2,167 ครั้ง สื่อ Social media (จังหวัด) 212 ครั้ง 2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 167 ครั้ง 2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 0 ครั้ง จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 0 ครั้ง จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง 0 ครั้ง 2.2 โมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT 167 ครั้ง - IOS 15 ครั้ง - Android 152 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การประสาน/สนับสนุน เพื่อนำข้อมูลไปใช้บริการ	**ไตรมาสที่ 1 :** <u>กำลังดำเนินการ</u> - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ (การดำเนินงานย้ายไปกลุ่มส่งเสริม ตั้งแต่ ธ.ค.65) - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูป CD-ROM
	ไตรมาสที่ 2 : <u>กำลังดำเนินการ</u> - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ (การดำเนินงานย้ายไปกลุ่มส่งเสริม ตั้งแต่ ธ.ค.65) - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูป CD-ROM
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 42 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
15	23	35	42	65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

17. โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration)

3) เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1 เล่ม
2) รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	1 เล่ม
3) บุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
เชิงคุณภาพ : 4) ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA หมายเหตุ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ 4) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการเท่ากับร้อยละ 60 หรือมากกว่า	ระดับ 4

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กรกฎาคม 2569
3. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2569 ผ่านสาระชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร	ธันวาคม 2568 และ มีนาคม/ มิถุนายน/กันยายน 2569
4. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 60,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,000 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,355 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1 เล่ม	
2) รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	1 เล่ม	
3) บุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	
เชิงคุณภาพ : 4) ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA <u>หมายเหตุ</u> ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ 4) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการเท่ากับร้อยละ 60 หรือมากกว่า	ระดับ 4	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1.จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 จากสำนักงาน ก.พ.ร. 3. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม STAT 1104 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะการดำเนินงานข้อที่ไม่ผ่าน หมวด 1 - 6 และรวบรวม ตัวชี้วัดหมวด 7 ประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ยกระดับคะแนน PMQA 4.0 และประกอบการพิจารณาการสมัครรางวัลเลิศรัฐ
	ไตรมาสที่ 2 : 1. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม STAT 0601 ชั้น 6 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (KPI) ประจำปี พ.ศ. 2569 และตัวชี้วัดหมวด 7 ที่ไม่ผ่านในรอบรางวัลฯ 2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและคลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม 12/04 ชั้น 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการสมัครรางวัลฯ 3. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม STAT 1104 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2569 ประเด็นคำตอบเพิ่มเติมรายหมวด 1 - 6 พร้อมทั้ง รับทราบภาพรวมความเชื่อมโยงรายหมวด (รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 และผลลัพธ์กระบวนการรายหมวด 1 - 6) 4. จัดประชุมหารือคำตอบการดำเนินงาน PMQA KPI (คลินิกรายหมวด) ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาคำตอบ PMQA KPI ประจำปี พ.ศ. 2569 (หมวด 1 ถึง 3) 5. จัดประชุมหารือคำตอบการดำเนินงาน PMQA KPI (คลินิกรายหมวด) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาคำตอบ PMQA KPI ประจำปี พ.ศ. 2569 (หมวด 4 ถึง 6)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. จัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	**ไตรมาสที่ 4 :**
3. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตาม เกณฑ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2569	**ไตรมาสที่1 :** ขออนุมัติต้นฉบับสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 4/2568 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568) เพื่อเผยแพร่ไปยัง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ผ่านสารระชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร	รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผตก./ลขก./ผอ.ศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด/กลุ่มขึ้นตรงฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเป้าหมายรอบ 12 เดือน สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2568 และการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2568 รวมไปถึงผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2568 และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) การพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0
	ไตรมาสที่ 2: 1. จัดทำหนังสือ เรื่อง เปิดรับสื่อนำเสนอผลงาน เพื่อเผยแพร่ในสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 1/2569 ภายใต้หัวข้อ “สถิติยุคใหม่ เชื่อมโยงไกลด้วยดิจิทัล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณค่าแก่ประชาชน” โดยขอความอนุเคราะห์ ผตก./ลขก./ผอ.ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรงฯ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่สนใจ จัดทำสื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) 2. ขออนุมัติต้นฉบับสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 1/2569 (มกราคม - มีนาคม 2569) เพื่อเผยแพร่ไปยัง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผตก./ลขก./ผอ.ศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด/กลุ่มขึ้นตรงฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมถึงการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
	ไตรมาสที่ 3:
	ไตรมาสที่ 4 :
4. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	**ไตรมาสที่ 4 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	35	35	65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

2) ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ (Core Value)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 9

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ธันวาคม 2568 – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม – กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 25,00 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,00 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,908.02 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป	-
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	**ไตรมาสที่ 1 :** 1) จัดทำและแจ้งเวียนสื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดปุ่มโกง” ประจำเดือนตุลาคม 2568 ให้บุคลากร สสช. ทราบ 2) จัดทำและแจ้งเวียนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากร สสช. ทราบและยึดถือปฏิบัติ 4) จัดทำแบบสรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้ง แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน 5) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6) ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) โดยขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ เป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
	ไตรมาสที่ 2 : 1) แจ้งเวียนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรม สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2569 2) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	**ไตรมาสที่ 1 :** 1) จัดทำหนังสือถึง ผอ.ศท. ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้รับผิดชอบตอบแบบสอบถามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ 3.0 เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการประเมิน ITA ในระยะต่อไป 2) จัดหนังสือถึง ผอ.พก. ขอความอนุเคราะห์บันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการข้อมูลสถิติปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้ประกอบการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3) จัดทำหนังสือถึง ผอ.กกจ. และ ผอ.กพด. ขอความอนุเคราะห์บันทึกรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA ดังนี้ 3.1 ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 3.2 ข้อมูลผู้มาติดต่อด้านภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง (จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4) รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง เพื่อประกอบการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และนำส่งข้อมูลดังกล่าวฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช.
	ไตรมาสที่ 2 : 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแจ้งเวียนไปยัง ศูนย์/กอง เพื่อทราบ 2) จัดทำหนังสือไปยัง ลขก. ผอ.ศูนย์/กอง ผอ.ตส และ ผอ.พร. เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 3) จัดทำหนังสือถึง ผสช. เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "การชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 4) จัดทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนำส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้เข้ารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การประเมินองค์กรคุณธรรม	**ไตรมาสที่ 2 :** 1) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ สลก. ผอ.ศูนย์/กอง ผอ.ตส. และ ผอ.พร. ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรคุณธรรม 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน สสช. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 4) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 5) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม 6) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม สำหรับจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรฯ
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ดำเนินการจัดอบรมในรอบ 6 เดือนหลัง)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด อำนวยการดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ ที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนการตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนามสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	พฤศจิกายน 2568 - กรกฎาคม 2569
2. การจัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ประจำเดือน	พฤศจิกายน 2568 - สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 60,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,190 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ ที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนการตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	**ไตรมาสที่ 1 :** 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ. 2 ขออนุมัติโครงการประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว 4 วางแผนและเตรียมการตรวจราชการแบบออนไลน์ และเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการ สังเกตการณ์ปฏิบัติงานภาคสนาม
	ไตรมาสที่ 2 : 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดอุทัยธานี 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ 3 ตรวจราชการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมออนไลน์ (Zoom) ในจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ 4 ตรวจราชการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมออนไลน์ (Zoom) ในจังหวัดนครนายก ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครพนม ตาก

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	5 ตรวจราชการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ออนไลน์ (Zoom) ในจังหวัดอุบลราชธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี อ่างทอง นครราชสีมา เชียงราย
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม แผนงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ประจำเดือน	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดประชุมออนไลน์ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	50	50	70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Govenment Data Center and Cloud Serive : GDCC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2) เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย ตามนโยบายการขับเคลื่อนการใช้คลาวด์เป็นหลัก

3) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)

4) เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ

5) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 99.95 % – 99.99 %

6) เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. ให้บริการ Private Cloud ในกรอบจำนวน 12,250 VM	อย่างน้อย 12,250 VM
2. ให้บริการ Public Cloud ในกรอบจำนวน 12,300 VM	อย่างน้อย 12,300 VM
3. ให้บริการ GPU Cloud ในกรอบจำนวน 10 Card	10 Card
4. ให้บริการ Cloud Storage ในกรอบจำนวน 2,945 TB	อย่างน้อย 2,945 TB
5. ให้บริการ Cloud Platform Marketplace	อย่างน้อย 3 บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ Private Cloud ในกรอบจำนวน 12,250 VM รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	1 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการ Public Cloud ในกรอบจำนวน 12,300 VM รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ให้บริการ GPU Cloud ในกรอบจำนวน 10 Card รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Cloud Storage ในกรอบจำนวน 2,945 TB รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ Cloud Platform Marketplace อย่างน้อย 3 บริการ รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.10 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 1,296,250,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,296,076,350 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ให้บริการ Private Cloud ในกรอบจำนวน 12,250 VM	12,250 VM	
2. ให้บริการ Public Cloud ในกรอบจำนวน 12,300 VM	12,300 VM	
3. ให้บริการ GPU Cloud ในกรอบจำนวน 10 Card	10 Card	
4. ให้บริการ Cloud Storage ในกรอบจำนวน 2,945 TB	2,945 TB	
5. ให้บริการ Cloud Platform Marketplace	3 บริการ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ Private Cloud ในกรอบจำนวน 12,250 VM รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการ Public Cloud ในกรอบจำนวน 12,300 VM รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 3 ให้บริการ GPU Cloud ในกรอบจำนวน 10 Card รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Cloud Storage ในกรอบจำนวน 2,945 TB รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.9 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ Cloud Platform Marketplace อย่างน้อย 3 บริการ รายงานการให้บริการการใช้งานจริงตามข้อ 6.1 - 6.10 โดยจัดทำรายงานผลการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ส่งให้ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้สัญญามีผลย้อนหลัง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0408.5/62 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	15	35	30	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก การลงนามสัญญามีความล่าช้า

21. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

21.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

จัดเตรียมและพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย (National Health Information Platform) เพื่อบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของระบบหลักดังต่อไปนี้

1) มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางจัดสรรโครงสร้างข้อมูลกลางระดับเขต สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) โดยเชื่อมจากระบบคลาวด์ รพ. สังกัด สป.สธ. (คลาวด์เขตสุขภาพ) มาเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับการเชื่อมโยงไปยังระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง Central MOPH Gateway

2) พัฒนาแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลในการรับ-ส่งต่อ และการส่งรายงานด้านสาธารณสุข เป็นการลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนบนระบบที่มีความปลอดภัย และสามารถต่อยอดการให้บริการ และการวางแผนการบริหารระบบสาธารณสุขทั้งในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ โรคระบาดติดเชื้ออุบัติใหม่ และภาวะปกติในอนาคตได้

3) มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน สำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) เป็นตัวแทน (Proxy/Broker) ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพหรือเชื่อมโยงกับ application ต่าง ๆ ในการให้บริการต่อประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	-	-
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	1 ระบบ	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	400 แห่ง	800 แห่ง
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	2,000 แห่ง	4,500 แห่ง
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-	-	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,056 วัน เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2568
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2568
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	ส.ค. 2567 - ธ.ค. 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง	ธ.ค. 2568 - ธ.ค. 2569
กิจกรรมที่ 6 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ	ก.ย. 2569 - ธ.ค. 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบกลาง) จำนวน 553,820,300 บาท
2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน - บาท
3) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 272,384,700 บาท
4) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 293,205,300 บาท
5) ขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 94,256,000 บาท
6) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,109,000,000 บาท (ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ เลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขต สุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วย นอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	-	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	-	400 แห่ง	234 แห่ง	800 แห่ง	-
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	-	2,000 แห่ง	36 แห่ง	4,500 แห่ง	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า	-	-	-	-	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
กิจกรรมที่ 4 มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง (ยอดสะสม)	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 418 แห่ง (กิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมที่ 5 มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง (ยอดสะสม)	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 2,299 แห่ง (กิจกรรมที่ 3)
กิจกรรมที่ 6 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ	ดำเนินการสำรวจ มกราคม 2569 - ธันวาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จึงมีความจำเป็นต้องระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	30	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

21.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เข้าใช้ระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อการให้บริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน และความพร้อมใช้งานเพื่อการบริการสุขภาพ

2) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย วางแผนการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อ ช่วยให้ยกระดับคุณภาพการให้บริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานการจัดบริการในระดับสากล และตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพื้นที่ของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/1,300 vCPU/VM	10,400/2,600 vCPU/VM	17,244/4,311 vCPU/VM
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement)	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน เริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข (20 เดือน)	ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 90,545,800 บาท

2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 196,503,600 บาท

3) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 98,101,800 บาท

4) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 385,151,170 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/ 1,300 vCPU/ VM	1,937 VM	10,400/ 2,600 vCPU/ VM	2,000 VM	17,244/ 4,311 vCPU/ VM	-
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ผลการดำเนินการ สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข จำนวน 5,248 VM ที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้ 17,246 vCPU โดยมี CPU Over Subscription ratio ไม่เกิน 4 ต่อ 1 มีหน่วยความจำรวมที่สามารถให้บริการได้ 15,988 GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (SSD Storage) ที่สามารถให้บริการรวมได้ 1,017.2 TB โดยมีการใช้บริการจำนวน 8 ระบบงาน จำนวน 2,541 VM

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข	**ไตรมาสที่ 1 :** สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข จำนวน 5,248 VM ที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้ 17,246 vCPU โดยมี CPU Over Subscription ratio ไม่เกิน 4 ต่อ 1 มีหน่วยความจำรวมที่สามารถให้บริการได้ 15,988 GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (SSD Storage) ที่สามารถให้บริการรวมได้ 1,017.2 TB โดยมีการใช้บริการจำนวน 8 ระบบงาน จำนวน 2,541 VM
	ไตรมาสที่ 2 : สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข จำนวน 8,704 VM ที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้ 17,246 vCPU โดยมี CPU Over Subscription ratio ไม่เกิน 4 ต่อ 1 มีหน่วยความจำรวมที่สามารถให้บริการได้ 15,988 GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (SSD

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	Storage) ที่สามารถให้บริการรวมได้ 1,017.2 TB โดยมีการใช้บริการจำนวน 12 ระบบงาน จำนวน 2,698 VM
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ให้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากลั่นกรองก่อนดำเนินการ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการนำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และมีมติให้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขในวงเงิน 385,301,455 บาท โดยให้นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ สำหรับใช้เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไปประกอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สดช. จึงได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว144 ลว. 28 ส.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	70	70	100			

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชน

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน	40 ชิ้นงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ - ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษทางสถานี โทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) จำนวน 2 เรื่องโดยเผยแพร่ไม่ซ้ำช่องสถานี - ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง	ธันวาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้แก่ - บทความประชาสัมพันธ์/บทสัมภาษณ์ ทางหนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง	มกราคม – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ Website, Facebook, Youtube, Instagram, X เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่	พฤศจิกายน 2568 – กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ผลิตและเผยแพร่ Graphic เพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 เรื่อง - ผลิตและเผยแพร่ Motion Infographic ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง - ผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ที่มีความสมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง - ออกแบบและจัดกิจกรรมใน Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 ผู้ติดตาม โดยการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลที่เหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่น้อยกว่า 250 บาท	
กิจกรรมที่ 4 ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเป็นการจัดหา และรับบริจาควัสดุ และหรือ อุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกล จำนวนอย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้ - จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง - จัดหาพิธีกร / วิทยากร พร้อมทั้งจัดหาที่พัก พาหนะ และค่าตอบแทน ตามอัตราของทางราชการ - จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสาร/ยานพาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร (ครบมื้อ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับทีมงานของ สดช. จำนวน 20 คน/แห่ง ตลอดระยะเวลาการเดินทางและทำกิจกรรม ตามสิทธิและอัตราของราชการ ทั้งนี้ หากระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ให้เดินทางโดยเครื่องบิน - จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 คน และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 สำนักข่าว (นับรวมทั้งสำนักข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1,457,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,449,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 289,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน	40 ชิ้นงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ - ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษทางสถานี โทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) จำนวน 2 เรื่องโดยเผยแพร่ไม่ซ้ำช่องสถานี - ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง	**ไตรมาสที่ 2 :** การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวน 1 เรื่อง ในหัวข้อ “BDE เปิดตัวกรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม AI ของอาเซียน (AITIF)” โดยเผยแพร่ผ่านรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่องไทยรัฐทีวี เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 และดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 1) ออกอากาศ ผ่านรายการ “หนทางพารวย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD (ช่อง 35) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 06.45 – 07.00 น. ช่องทาง Facebook Page : Ch7HD และรายการ “หนทางพารวย” และช่องทาง YouTube : Ch7HD YouTube รายการ “หนทางพารวย” และเว็บไซต์ Bugaboo.tv
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้แก่ - บทความประชาสัมพันธ์/บทสัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง	**ไตรมาสที่ 2 :** การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ในรูปแบบบทความประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง ในหัวข้อ “DE จับมือ 8 พันธมิตร เปิดตัว “AITIF” ปักหมุดไทยผู้นำนวัตกรรม AI แห่งอาเซียน” โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “ไทยรัฐออนไลน์” เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 และดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.ch7.com วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์และสื่อ	**ไตรมาสที่ 2 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โซเชียลมีเดีย อาทิ Website, Facebook, Youtube, Instagram, X เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ - ผลิตและเผยแพร่ Graphic เพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 เรื่อง - ผลิตและเผยแพร่ Motion Infographic ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง - ผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ที่มีความสมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง - ออกแบบและจัดกิจกรรมใน Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 ผู้ติดตาม โดยการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลที่เหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่น้อยกว่า 250 บาท	โดยมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 สื่อ ดังนี้ 3.1 ผลิตและเผยแพร่ Graphic เพื่อการสื่อสาร จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 : โครงการพัฒนาและดาเนินการแพลตฟอร์ม ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐแพลตฟอร์มกลางบริหารงานภาครัฐในระบบเดียว เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เรื่องที่ 2 : รู้จัก ‘โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม AI ของอาเซียน (AITIF)’ เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เรื่องที่ 3 : รู้จักกับ “กองทุน DEF” แรงผลักดันสำคัญที่พร้อมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นนวัตกรรมเพื่อคนไทย! เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เรื่องที่ 4 : GDCC คลาวด์กลางภาครัฐ” ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยเชื่อมข้อมูลไร้รอยต่อ เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 3.2 ผลิตและเผยแพร่ Motion Infographic ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 : BDE Learn to Earn "เรียนรู้ มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต" เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 และเรื่องที่ 2 : กองทุน DE ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 3.3 ผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ที่มีความสมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 : BDE the Stories คนพิการต้นแบบ เผยแพร่เมื่ออังคารที่ 7 เมษายน 2569 และ เรื่องที่ 2 : GDCC : คลาวด์กลางภาครัฐ ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย เชื่อมข้อมูลไร้รอยต่อ เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 3.4 ออกแบบและจัดกิจกรรมใน Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตาม จานวน 30,000 ผู้ติดตาม โดยการจัดกิจกรรมตอบคาถามชิงรางวัลหรือจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลที่เหมาะสม จำนวนครั้งละ 10 รางวัล จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น มูลค่า ชิ้นละไม่น้อยกว่า 200 บาท ได้แก่ ครั้งที่ 1 : คำถาม “จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภาครัฐกลางภายนอก แพลตฟอร์มERP หมวดงานรับ-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	จ่ายเงิน มีความเชื่อมโยงกับระบบภาครัฐกลางใด?” ระยะเวลากิจกรรม : ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2569 ประกาศผลกิจกรรม : วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. รางวัล : บัตรของขวัญ Inthanin มูลค่า 200 บาท จานวน 10 รางวัล และครั้งที่ 2 : คาถาม “ข้อใดคือเว็บไซต์ศูนย์ให้คาปรึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”ระยะเวลากิจกรรม : ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2569 ประกาศผลกิจกรรม : วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.รางวัล : บัตรของขวัญ Lotus’s มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล 3.5 บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ BDE โดยมีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 27 มกราคม 2569 มีจำนวนผู้ติดตามของ Facebook Page : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้ติดตาม (Followers) จำนวน 56,508 คน (Followers) และในวันที่ 16 เมษายน 2569 มีจำนวนผู้ติดตามของ Facebook Page : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้ติดตาม (Followers) จำนวน 63,953 คน (Followers) โดยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 7,445 คน โดยมีจำนวน 66 ประเด็น (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 16 เมษายน 2569) ประกอบด้วย การโพสต์ข่าว (PR) จำนวน 5 ครั้ง การแชร์โพสต์ จำนวน 35 ครั้ง Content : BDE มีอะไร? จำนวน 10 ครั้งคลิป Reels จำนวน 4 ครั้งการเผยแพร่ Graphic จำนวน 4 ครั้ง การเผยแพร่ Motion Infographic จำนวน 2 ครั้งการเผยแพร่ Video Clip จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวน 2 ครั้ง (กิจกรรมละ 2 โพสต์)
กิจกรรมที่ 4 ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเป็นการจัดหา และรับบริจาควัสดุ และหรือ อุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกล จำนวนอย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	**ไตรมาสที่ 3 :**

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้ - จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง - จัดหาพิธีกร / วิทยากร พร้อมทั้งจัดหาที่พัก พาหนะ และค่าตอบแทน ตามอัตราของทางราชการ - จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสาร/ยานพาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร (ครบมื้อ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับทีมงานของ สดช. จำนวน 20 คน/แห่ง ตลอดระยะเวลาการเดินทางและทำกิจกรรมตามสิทธิและอัตราของราชการ ทั้งนี้ หากระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ให้เดินทางโดยเครื่องบิน - จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม	
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 คน และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 สำนักข่าว (นับรวมทั้งสำนักข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	**ไตรมาสที่ 3 :**

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การกรอกข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ข้อมูลบางรายการไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบดังกล่าว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	15	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2
☑เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

23. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการให้บริการและการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) เพื่อส่งข้อมูลรายงานแสดงผลที่ห้องตรวจอากาศการบินได้อย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเครื่องอากาศยานขึ้นหรือลงสนามบิน

4) เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของระบบ (Emergency Plan) ตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2569	**ปี พ.ศ. 2570**	**ปี พ.ศ. 2571**
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือน ตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ตุลาคม 2568-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	เมษายน 2569-พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	มิถุนายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	กรกฎาคม 2569-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 6 การขออนุญาตเข้าพื้นที่	พฤศจิกายน 2569-เมษายน 2570
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1	เมษายน 2570
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/ทดสอบการทำงาน/อบรมเจ้าหน้าที่	พฤษภาคม 2570-มกราคม 2571
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	กุมภาพันธ์ 2571

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569-2571

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 59,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 395,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 59,250,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 167,875,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 167,875,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 57,887,145 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		ปี พ.ศ. 2571	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 46/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 กับ บริษัท เอเชียเมท จำกัด วงเงิน 385,914,300 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 27 กรกฎาคม 2570
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	มีหนังสือบริษัทฯ แจ้งกรมฯพร้อมเข้าสำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2569 เป็นต้นไป ขณะนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กรมอุตุฯทำเอกสารเตรียมเข้าสำรวจฯ ในวันที่ 9-10 เมษายน 2569 ร่วมกับทีมบริษัทฯ
กิจกรรมที่ 6 การขออนุญาตเข้าพื้นที่	กบ.ประสานจัดทำหนังสือขออนุญาตทำบัตรฯ เข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าสำรวจพื้นที่ฯ
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1	-
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/ทดสอบการทำงาน/อบรมเจ้าหน้าที่	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	50	100	100				

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงทีทั้งในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย

2) เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	
ท่าอากาศยานดอนเมืองและเชียงราย	15-20 พฤษภาคม 2567
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	31 พฤษภาคม -30 สิงหาคม 2567
ท่าอากาศยานเชียงราย	31 พฤษภาคม -13 สิงหาคม 2567
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	17 กันยายน 2567
ท่าอากาศยานเชียงราย	30 สิงหาคม 2567
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	เมษายน -มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	
ท่าอากาศยานดอนเมือง และเชียงราย	กันยายน 2567
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ/งวดที่ 1	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	กันยายน-ธันวาคม 2567
ท่าอากาศยานเชียงราย	กันยายน-ธันวาคม 2567
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	มิถุนายน-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงาน งวดที่ 2	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	มกราคม สิงหาคม 2568
ท่าอากาศยานเชียงราย	มกราคม-มิถุนายน 2568
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	กันยายน-ตุลาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ท่าอากาศยานเชียงราย	กรกฎาคม-กันยายน 2568
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	พฤศจิกายน 2568
ท่าอากาศยานเชียงราย	ตุลาคม 2568
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	
ท่าอากาศยานดอนเมือง	ธันวาคม 2568
ท่าอากาศยานเชียงราย	พฤศจิกายน 2568
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569-2571

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 96,934,000 บาท

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วงเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,750,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 83,867,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 62,560,700 บาท

ท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วงเงินทั้งสิ้น 68,552,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 11,250,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 36,428,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 20,873,300 บาท

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 13,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 76,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว

ดอนเมือง จำนวน.....-.....บาท
เชียงราย จำนวน 20,873,300 บาท
อุบลราชธานี จำนวน 12,936,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.96	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.98	ร้อยละ 99.5	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	**ดอนเมือง** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 **เชียงราย** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลา เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 **อุบลราชธานี** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 8-16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	**ดอนเมือง** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท **เชียงราย** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,552,100 บาท **อุบลราชธานี** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 86,242,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	**ดอนเมือง** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 173/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 กับบริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	เชียงราย ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.160/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 68,552,100 กับบริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด **อุบลราชธานี** อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	**ดอนเมือง** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26,126,685 บาท **เชียงราย** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 10,282,815.00 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ/งวดที่ 1	**ดอนเมือง** บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรมฯพร้อมประสานทางคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ตามแผนดำเนินงานโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว **เชียงราย** เข้าสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 23-27 กันยายน 2567 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว **อุบลราชธานี** สำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 2-8 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 2	**ดอนเมือง เชียงราย** ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	**ดอนเมือง** เจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือ และ กพท. อนุญาตให้ติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือฯ แล้ว ปัจจุบันยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือฯ ได้ โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 **เชียงราย** ติดตั้งเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	**เชียงราย** ฝึกอบรม 9-13 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	**เชียงราย** ตรวจรับส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น ท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงจะสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ ได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 78 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 74 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	28	80	74	90		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากโครงการต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

25. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ระนองและเลย สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการขึ้น-ลงของเครื่องบินที่ทางวิ่งดังกล่าวตามมาตรฐานของ ICAO

2) เพื่อบูรณาการข้อมูลรวมกับเครื่องมือ LLWAS และชนิดอื่นๆ ของสนามบินให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ.2567	ปี พ.ศ.2568	ปี พ.ศ. 2569
ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์ - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	 1 - 4 เมษายน 2567 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	 17 เมษายน-26 มิถุนายน 2567 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	 10 กรกฎาคม 2567 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก	 กรกฎาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	
- จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง	สิงหาคม 2567
- จังหวัดพิษณุโลก	มีนาคม-มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1	
- จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง	มกราคม-มิถุนายน 2568
- กรุงเทพมหานคร	กุมภาพันธ์-กันยายน 2569
- จังหวัดพิษณุโลก	กรกฎาคม-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	
- จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง	กรกฎาคม-ตุลาคม 2568
- กรุงเทพมหานคร	กันยายน-ตุลาคม 2569
- จังหวัดพิษณุโลก	กันยายน-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	
- จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง	พฤศจิกายน 2568
- กรุงเทพมหานคร	ตุลาคม 2569
- จังหวัดพิษณุโลก	พฤศจิกายน -ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	
- จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง	ธันวาคม 2568
- กรุงเทพมหานคร	พฤศจิกายน 2569
- จังหวัดพิษณุโลก	ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567-2570

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 51,673,800 บาท

ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท

ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง

วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท

ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย

วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท

บางนา กรุงเทพมหานคร

วงเงินทั้งสิ้น	37,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,550,000	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	31,450,000	บาท

ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,500,000	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	25,500,000	บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน...บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว

นราธิวาส	จำนวน	.....-.....	บาท
ระนอง	จำนวน	.....-.....	บาท
เลย	จำนวน	.....-.....	บาท
กรุงเทพมหานคร	จำนวน	5,360,700	บาท
พิษณุโลก	จำนวน	4,349,550	บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.96	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.94	ร้อยละ 99.5	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	- **นราธิวาส ระนอง เลย** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567 - **บางนา** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2568 - **พิษณุโลก** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	- **นราธิวาส ระนอง เลย** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 17 เมษายน 2567 กำหนด

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 - **นราธิวาส** ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็กเวล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - **ระนอง** ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิครีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - **เลย** ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็น ไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาเรียบร้อยแล้ว - **บางนา** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มกราคม 2569 - **พิษณุโลก** ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 22 กันยายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 258 สำนักงบประมาณพิจาณราความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 28,997,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	- **นราธิวาส** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 129/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - **ระนอง** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 128/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - **เลย** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 130/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - **พิษณุโลก** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.34/2569 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2570 วงเงินทั้งสิ้น 28,997,000 บาท - **กรุงเทพมหานคร** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 48/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กับบริษัท เอ็กเซล

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
	คอนซัลแตนท์ส จำกัด วงเงิน 35,738,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 21 พฤษภาคม 2570
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	- **นราธิวาส ระนอง เลย** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดละ5,351,625 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,054,875 บาท - **พิษณุโลก** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 4,349,550 บาท - **กรุงเทพมหานคร** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 5,360,700 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	- **นราธิวาส** ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - **ระนอง** อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องมือได้ - **เลย** ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - **พิษณุโลก** คู่สัญญาสำรวจพื้นที่แล้ว และส่งแบบแปลนก่อสร้างให้คณะกรรมการฯ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1	- **นราธิวาส** ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2568 - **ระนอง** ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 - **เลย** ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	- **นราธิวาส** ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องมือฯ คาดการว่าสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2569 - **ระนอง** อยู่ระหว่าง ท่าอากาศยานระนอง พิจารณาแผนความปลอดภัยการก่อสร้างในเขตพื้นที่ Air side ก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องมือได้ คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2569 - **เลย** ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องมือฯ คาดการว่าสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น ท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงจะสามารถติดตั้งเครื่องมือฯ ได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 48 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
60	58	70	48	80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ล่าช้ากว่าแผนในจังหวัด นราธิวาส ระนอง เลย ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่น และในรายการใหม่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และ กรุงเทพมหานคร ต้องรองบประมาณปี พ.ศ. 2570

26. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2

2) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเดิมในรูปแบบ TAC เป็นรูปแบบ XML/GML

3) เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO

4) เพื่อสามารถดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH Bangkok และ DCPC Bangkok

5) เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำรองข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2568	**ปี พ.ศ. 2569**	**ปี พ.ศ. 2570**
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือน พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดเดือน สิงหาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	27-30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	5 มิถุนายน - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	11 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่ติดตั้งและเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ Hardware หลักของระบบ ส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	ตุลาคม 2569-มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	เมษายน - สิงหาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567-2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 120,937,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 450,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 120,937,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 239,062,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	-	ร้อยละ 85	-	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 109/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 12 สิงหาคม 2570 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	เบิกจ่ายเงินล่วงเหน้าเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่ติดตั้งและเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ Hardware หลักของระบบส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1	บริษัทฯ มีหนังสือส่งเสนอแผนและขณะนี้ดำเนินจัดทำรายงานการสำรวจสถานที่ติดตั้งฯ ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมเตรียมจุดติดตั้งระบบสื่อสารที่สุวรรณภูมิและบางนา ตามแผนบริษัทฯ
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	20	50	20	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก <u>เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้รายละเอียดค่อนข้างมาก</u>

27. โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดและพยากรณ์อากาศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) และการเดินอากาศของประเทศไทย

2) เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศทั่วประเทศเพื่อการเดินอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

3) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายต่อการเดินอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

4) เพื่อบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Nowcasting) สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศทั้งในพื้นที่สนามบิน ระยะประชิดสนามบิน และตามเส้นทางบินของพื้นที่ประเทศไทย (Bangkok FIR)

5) พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเพื่อการติดตามลักษณะอากาศร้ายที่มีผลต่อการบินระดับต่ำ สำหรับเครื่อง VIP ชนิดปีกหมุน (Helicopter) หรือหน่วยบินเฉพาะกิจอื่น ๆ

6) พัฒนาผลผลิตของการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินให้สามารถต่อเชื่อมกับระบบอื่น ๆ ในรูปแบบที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,730 วัน เริ่มเดือน กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	กรกฎาคม-กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	24 พฤศจิกายน 2566 - 10 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	26 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	30 สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจรับงานงวดที่ 2	18 สิงหาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	สิงหาคม 2568–พฤษภาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 291,070,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 623,810,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 162,750,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 169,990,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 291,070,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้ตอบวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กำหนดยื่นเสนอราคา 27 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาทั้งสิ้น 623,810,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.117/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 วงเงินงบประมาณ 623,810,000 ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 กับบริษัท เอเชียเมท จำกัด
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน 93,571,500 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	กรมฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กรมฯแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ทางบริษัทฯจำนวน 3 สนามบิน เพื่อเข้าดำเนินการตามระเบียบฯ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	ติดตั้งอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
90	82	100	100				

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

28. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่อากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ 89	ร้อยละ 89	ร้อยละ 89

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	
- จังหวัดสงขลา	27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	23 – 26 เมษายน 2567
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	ตุลาคม 2568
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	
- จังหวัดสงขลา	12 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2567
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	9 พฤษภาคม -22 สิงหาคม 2567
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	พฤษภาคม -กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	
- จังหวัดสงขลา	17 กรกฎาคม 2567
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	10 กันยายน 2567
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	มกราคม 2569
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	
- จังหวัดสงขลา	กรกฎาคม 2567
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	กันยายน 2567
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	กุมภาพันธ์ 2569
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	
- จังหวัดสงขลา	กรกฎาคม 2567 -ธันวาคม 2568
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	ตุลาคม 2567-มีนาคม 2569
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	มีนาคม 2569- กันยายน 2570
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	กันยายน 2567-สิงหาคม 2567

กิจกรรมที่ 6.1 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1	
- จังหวัดสงขลา	สิงหาคม-กันยายน 2567
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	พฤษภาคม 2568
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 6.2 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1	
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	กันยายน 2568-ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 7.1 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2	
- จังหวัดสงขลา	23 กันยายน 2568
- จังหวัดนราธิวาส	เมษายน 2569
- จังหวัดสุรินทร์	24 ธันวาคม 2568
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 7.2 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	
- จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	
- จังหวัดสงขลา	ตุลาคม-ธันวาคม 2568
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	พฤศจิกายน 2569-มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย	
- จังหวัดสงขลา	17 ธันวาคม 2568
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	มีนาคม 2569
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิษณุโลก บึงกาฬ	มีนาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,313,078,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,820,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 101,750,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 198,184,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 540,323,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,445,000,000 บาท

1.1) จังหวัดสงขลา

วงเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,820,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,667,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 62,112,800 บาท

1.2) จังหวัดนราธิวาส

วงเงินทั้งสิ้น 141,775,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 22,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 49,583,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	69,691,200	บาท
1.3) จังหวัดสุรินทร์		
วงเงินทั้งสิ้น	138,565,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	49,583,800	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	66,481,200	บาท
1.4) จังหวัดกระบี่		
วงเงินทั้งสิ้น	425,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,750,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	361,250,000	บาท
1.5) จังหวัดชุมพร		
วงเงินทั้งสิ้น	425,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,750,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	361,250,000	บาท
1.6) จังหวัดพิษณุโลก		
วงเงินทั้งสิ้น	425,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,750,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	361,250,000	บาท
1.7) จังหวัดบึงกาฬ		
วงเงินทั้งสิ้น	425,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,750,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	361,250,000	บาท
1.8) จังหวัดเพชรบูรณ์		
วงเงินทั้งสิ้น	44,163,800	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,750,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,850,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,563,800	บาท
1.9) จังหวัดนครนายก		
วงเงินทั้งสิ้น	57,988,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,800,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,188,500	บาท
1.10) จังหวัดระยอง		
วงเงินทั้งสิ้น	47,193,600	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,750,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,850,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,593,600	บาท
1.11) จังหวัดอุบลราชธานี		
วงเงินทั้งสิ้น	44,292,500	บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,750,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 17,850,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 19,692,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว

สงขลา จำนวน 62,112,800 บาท
นราธิวาส จำนวน - บาท
สุรินทร์ จำนวน 66,481,200 บาท
กระบี่ จำนวน 61,904,850 บาท
ชุมพร จำนวน 61,648,050 บาท
พิษณุโลก จำนวน 61,343,100 บาท
บึงกาฬ จำนวน 62,274,000 บาท
เพชรบูรณ์ จำนวน 15,457,330 บาท
นครนายก จำนวน 25,188,500 บาท
ระยอง จำนวน 16,517,760 บาท
อุบลราชธานี จำนวน 19,692,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ 89	ร้อยละ 90.72	ร้อยละ 89	ร้อยละ 91.18	ร้อยละ 89	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	- **สงขลา** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567 - **นราธิวาส สุรินทร์** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 23–26 เมษายน 2567 - **กระบี่** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2568 - **ชุมพร พิษณุโลก** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2568 - **บึงกาฬ** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2568 - **เพชรบูรณ์ นครนายก** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- **ระยอง** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 17 - 23 พฤษภาคม 2567 - **ศูนย์อุตุนิยมวิทยาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี** ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	- **สงขลา** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม2567 กำหนดยื่น 11 เมษายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท - **นราธิวาส** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 12 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 141,775,000 บาท - **สุรินทร์** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 12 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 138,565,000 บาท - **กระบี่** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 กำหนดยื่น 28 ตุลาคม 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทช์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 412,699,000 บาท - **ชุมพร พิษณุโลก** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่น 24 พฤศจิกายน 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว - **บึงกาฬ** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 กำหนดยื่น 28 ตุลาคม 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 25682 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทช์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 415,160,000 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- **เพชรบูรณ์** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,163,800 บาท - **นครนายก** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เป็นเงินทั้งสิ้น 57,988,500 บาท - **ระยอง** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 10 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 47,193,600 บาท - **ศูนย์อุตุนิยมวิทยาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,292,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	- **สงขลา** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 133/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มกราคม 2569 วงเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท - **นราธิวาส** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.167/2567 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2569 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 141,775,000 บาท - **สุรินทร์** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.168/2567 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2569 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 138,565,000 บาท - **กระบี่** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 39/2569 ลงวันที่ 9 มกราคม 2569 กับ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงิน 412,699,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 3 กรกฎาคม 2570 - **ชุมพร** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 42/2569 ลงวันที่ 15 มกราคม 2569 กับ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงิน 410,987,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 9 กรกฎาคม 2570

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- **พิษณุโลก** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 43/2569 ลงวันที่ 15 มกราคม 2569 กับ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงิน 408,954,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 9 กรกฎาคม 2570 - **บึงกาฬ** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 40/2569 ลงวันที่ 9 มกราคม 2569 กับ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงิน 415,160,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 3 กรกฎาคม 2570 - **เพชรบูรณ์** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 142/2567 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 44,163,800 บาท - **นครนายก** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 145/2567 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 57,988,500 บาท - **อุบลราชธานี** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 148/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 44,292,500 บาท - **ระยอง** ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 159/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา 23 พฤศจิกายน 2567 วงเงินทั้งสิ้น 47,193,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	- **สงขลา** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 20,865,000 บาท - **นราธิวาส** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน 21,266250 บาท - **สุรินทร์** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน 20,784,750 บาท - **กระบี่** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 61,904,850 บาท - **ชุมพร** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 61,648,050 บาท - **พิษณุโลก** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 61,343,100 บาท - **บึงกาฬ** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 62,274,000 บาท - **เพชรบูรณ์** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 6,624,570 บาท - **นครนายก** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 8,698,275 บาท - **อุบลราชธานี** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นเงินทั้งสิ้น 6,643,875 บาท - **ระยอง** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นเงินทั้งสิ้น 6,750,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	- **สงขลา นราธิวาส สุรินทร์** เตรียมพร้อมสถานที่ สร้างหอเรดาร์ และสั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว - **กระบี่** สำรวจพื้นที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว - **ชุมพร** สำรวจพื้นที่ 9-12 มีนาคม 2569 - **พิษณุโลก** เข้าสำรวจพื้นที่ 30 มีนาคม-2 พฤษภาคม 2569 - **บึงกาฬ** สำรวจพื้นที่ 27 -30 มกราคา 2569 ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว - **เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6.1 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1	- **สงขลา** เข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 และกรมฯ ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 - **นราธิวาส** ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วและจะต้องมีการดำเนินการขยายเวลาเพิ่มจำนวน 187 วัน - **สุรินทร์** สำรวจพื้นที่และส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว - **กระบี่** สำรวจพื้นที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว - **ชุมพร** สำรวจพื้นที่ 9-12 มีนาคม 2569 - **พิษณุโลก** เข้าสำรวจพื้นที่ 30 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2569 - **บึงกาฬ** สำรวจพื้นที่ 27-30 มกราคา 2569 ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6.2 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจรับงานงวดที่ 1	- **เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7.1 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2	- **สงขลา** ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - **นราธิวาส** คาดว่าเดือนกรกฎาคม 2569 - **สุรินทร์** ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7.2 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	- **เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง** ดำเนินการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	- **สงขลา** เข้าติดตั้งเครื่องมือแล้ว เมื่อวันที่ 4-15 สิงหาคม 2568 และฝึกอบรมและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว - **นราธิวาส** คาดว่าจะดำเนินการเดือนสิงหาคม 2569 - **สุรินทร์** ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกอบรม และทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย	- **สงขลา** ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายและรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - **นราธิวาส** คาดว่าเดือนกันยายน 2569 - **สุรินทร์** ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีการเปลี่ยนพื้นที่ติดตั้ง เนื่องจากมีการย้ายสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงต้องมีการถมดินพื้นที่ก่อน จึงทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	50	100	90				

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีการย้ายสถานที่ติดตั้ง เนื่องจากมีการย้ายสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงต้องดำเนินการปรับพื้นที่ก่อนดำเนินงานทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

29. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงโดยติดตั้งสถานีตรวจวัดแผนดินไหวชนิดช่วงคลื่นกว้าง (Broadband Seismometer) ในบริเวณที่เป็น gap ของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวเดิม

2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Focal Mechanism หรือ Moment Tensor) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์การเกิดสึนามิ การวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และการทำแผนที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3) เพื่อประยุกต์ใช้งาน IoT ในการส่งข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวแบบเวลาจริงจากสถานีตรวจแผ่นดินไหวทั้งหมดมายังระบบประมวลผลกลางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4) เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning)

5) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจภัยแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อในครอบครัวหรือชุมชนได้

6) เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	**ปี พ.ศ. 2568**	**ปี พ.ศ. 2569**
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 99	ร้อยละ 94	ร้อยละ 92.19

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	24 – 29 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	3 พฤษภาคม - 4 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	18 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจติดตั้ง และส่งมอบงานงวดที่ 1	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ จำนวน 14 สถานี และติดตั้งสถานีตรวจความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้วมายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงานงวดที่ 2	มกราคม – สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน แบบหลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กันยายน 2568 – ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 638,286,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 97,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 271,227,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 269,558,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 638,286,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 99	ร้อยละ 93.58	ร้อยละ 94	ร้อยละ 94.76	ร้อยละ 92.19	ร้อยละ 92.19

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาวิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 7 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 174/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 กับบริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 95,742,975 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจติดตั้ง และส่งมอบงานงวดที่ 1	ได้ส่งมอบพื้นที่เบื้องต้น 26 แห่ง เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการสำรวจความพร้อมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มเติม และพื้นที่ส่วนกลางชั้น 2 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รวมถึงพื้นที่ด้านหลังอาคารเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ จำนวน 14 สถานี และติดตั้งสถานีตรวจความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้วมายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงานงวดที่ 2	- กรมอุตุนิยมวิทยาได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้แก่บริษัทคู่สัญญาแล้ว - บริษัทคู่สัญญาได้เข้ามาตรวจสอบความพร้อมในการติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล และได้ดำเนินการวัดพื้นที่ ในส่วนที่ต้องปรับปรุงห้องฯ ณ ส่วนกลาง รวมถึงพื้นที่ด้านหลังอาคาร พร้อมทั้งได้ส่งแบบและรายละเอียดการปรับปรุงห้องฯตามข้อกำหนดในสัญญา - บริษัทคู่สัญญา เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่ง เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อส่งมอบงานในงวดที่ 2 - บริษัทคู่สัญญาดำเนินการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทคู่สัญญา กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบผิวพื้น - กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	- บริษัทคู่สัญญา ฝึกงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิค จำนวน 3 คน ในแต่ละสถานี ขณะดำเนินการติดตั้งเครือข่ายฯของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวต่างจังหวัด จำนวน 10 สถานี (On the Job training) สถานีละไม่น้อยกว่า 2 วัน - บริษัทคู่สัญญาเตรียมการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ หัวข้อการใช้งาน ระบบGNSS จำนวน 5 วัน ช่วงเดือนตุลาคม 2568 - บริษัทคู่สัญญา มีหนังสือแจ้งทดสอบการทำงานของโครงการระบบการตรวจวัดของแผ่นดินไหวฯ ในวันที่ 12 พ.ย. 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- บริษัทคู่สัญญาฯแจ้งส่งมอบงานตามสัญญาฯ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการรายการระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทยฯ ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 - คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจสอบการส่งมอบงานประกอบการตรวจรับฯโครงการรายการระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทยฯ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ณ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
100	95	100	100				

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

30. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการบูรณาการและแลกเปลี่ยนให้กับทางต่างประเทศ ในการพยากรณ์อากาศทุกภูมิภาคทั่วโลก

2) เพื่อตรวจวัดข้อมูลอากาศชั้นบนสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น พายุฟ้าคะนอง การสะสมของฝุ่นละออง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	3-9 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	16 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	สิงหาคม 2567-กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 189,709,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 28,168,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 78,654,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 79,886,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 189,709,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.19	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.59	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	**นครราชสีมา สงขลา ภูเก็ต** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	**นครราชสีมา** ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท **สงขลา** ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท **ภูเก็ต** ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	**นครราชสีมา** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 136/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 **สงขลา** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 139/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569 **ภูเก็ต** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 140/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ส่งมอบงาน ตรวจรับงานงวดสุดท้าย และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
100	100						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

31. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจอากาศ สำหรับการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติได้ครอบคลุมพื้นที่

2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในกิจการท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3) เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนธันวาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	พฤศจิกายน -ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่ /กำหนดจุดติดตั้ง	มีนาคม-ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงาน/ตรวจรับ งวดที่ 1 พร้อมเสนอเอกสารตำแหน่งจุดติดตั้งและการวางสาย	มีนาคม-ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่/ติดตั้งเครื่องมือ	กันยายน 2569-กุมภาพันธ์ 2570
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	ธันวาคม 2569-พฤษภาคม 2570
กิจกรรมที่ 10 อบรม/ทดสอบ	พฤษภาคม 2570-มิถุนายน 2570
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กรกฎาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 390,600,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 58,590,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 332,010,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 390,600,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ร้อยละ 95	ร้อยละ99	ร้อยละ 95	ร้อยละ 99.5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	- **AWS 83 สถานี** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- **AWS 43 สถานี** เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	- **AWS 83 สถานี** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 249,759,400 บาท - **AWS 43 สถานี** ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 130,892,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	- **AWS 83 สถานี** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 44/2569 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569 กับ บริษัท เอเชียเมท จำกัด วงเงิน 249,759,400 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 8 กันยายน 2570 - **AWS 43 สถานี** ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 37/2569 ลงวันที่ 8 มกราคม 2569 กับ บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด วงเงิน 130,892,300 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 3 เมษายน 2570
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	- **AWS 83 สถานี** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 37,463,910 บาท - **AWS 43 สถานี** เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 19,633,845 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่ /กำหนดจุดติดตั้ง	- **AWS 83 สถานี** อยู่ระหว่างดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 - **AWS 43 สถานี** อยู่ระหว่างดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงาน/ตรวจรับงวดที่ 1 พร้อมเสนอเอกสารตำแหน่งจุดติดตั้งและการวางสาย	-
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่/ติดตั้งเครื่องมือ	-
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	-
กิจกรรมที่ 10 อบรม/ทดสอบ	-
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 67 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 84 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	84	84	90		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

32. โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ติดตาม เตือนภัย และเฝ้าระวัง บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือนมิถุนายน 2567 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	มิถุนายน-สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	13 สิงหาคม 2567-พฤศจิกายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	พฤศจิกายน 2567- มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	เมษายน-กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	สิงหาคม-ตุลาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,750,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,178,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,072,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 42,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	-	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาวิจารณ์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง ระหวางวันที่ 1-8 สิงหาคม 2467
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และกำหนดยื่นวันที่ 21 สิงหาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไนทแอคเซ็ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 1/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	จ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	กำหนดจุดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2568 และเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เบิกจ่ายเงิน และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
100	100						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

33. ระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลของประเทศไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดอากาศเกษตรแบบเดิมเป็นแบบดิจิทัลทันสมัย

2) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ ค้นหาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทำให้เข้าใจภาพรวมสภาพอากาศในพื้นที่ของตัวเองเพื่อใช้ในการวางแผนการทำเกษตรล่วงหน้า ลดต้นทุนในการทำการเกษตร

3) เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมใช้กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์

4) เพื่อพัฒนาโมเดลสภาพอากาศเพื่อการเกษตร สำหรับการเพิ่มผลสร้างผลผลิตที่พร้อมใช้งานได้ในทันทีสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิต การวางแผน การบริหารจัดการเกษตรกรรม และสามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

5) เพื่อสร้างความน่าเชื่อและความเชื่อมั่นในกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแนวทางในการพัฒนาองค์กรและแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2569	ปี พ.ศ. 2570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลประเทศไทย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่	กันยายน 2569-กุมภาพันธ์ 2570
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	ธันวาคม 2569-พฤษภาคม 2570
กิจกรรมที่ 10 อบรม ทดสอบ	พฤษภาคม 2570-มิถุนายน 2570
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	กรกฎาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 97,500,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 552,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 650,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลประเทศไทย	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 11 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 631,300,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 45/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 กับบริษัท เอเชียเมท จำกัด วงเงิน 631,300,000 บาท กำหนดส่งมอบ 21 กันยายน 2570
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 94,695,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	-
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่	-
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	-
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	-
กิจกรรมที่ 10 อบรม ทดสอบ	-
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
40	40	80	85	90		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

34. โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบงานสำคัญต่างๆ ของสำนักงาน

2. เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์ภายในองค์กร ในการรองรับการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ของ สพธอ. ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ

3. เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับระบบงานสำคัญต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100
2.หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบงานหรือบริการดิจิทัลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานได้	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 17,055,200 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,055,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ
2.หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบงานหรือบริการดิจิทัลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานได้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ	**ไตรมาสที่ 1 :** อยู่ระหว่างจัดหาบริการคลาวด์ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 1.1 ซื้อสิทธิ์การใช้งานการบันทึกข้อมูล Log เพื่อการวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 1.2 ซื้อสิทธิ์การป้องกันการโจมตีเครือข่ายในปริมาณสูง 1.3 ซื้อสิทธิ์การใช้งาน AI 1.4 ซื้อสิทธิ์การใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการทำงานแบบ Container 1.5 ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365
	ไตรมาสที่ 2 : จัดหาบริการคลาวด์ตามแผนที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบ ดังนี้ 1. ซื้อสิทธิ์การใช้งานการบันทึกข้อมูล Log เพื่อการวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานการบันทึกข้อมูล Log เพื่อการวิเคราะห์และรักษาความความมั่นคงปลดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 2. ซื้อสิทธิ์การป้องกันการโจมตีเครือข่ายในปริมาณสูง สำหรับคุ้มครองเว็บไซต์จากการโจมตีทางเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการใช้งาน 3. ซื้อสิทธิ์การใช้งาน AI อยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนาแนวทางการประยุกต์ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการนำมาใช้จริง 4. ซื้อสิทธิ์การใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการทำงานแบบ Container อยู่ระหว่างการกำหนดการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Cloud

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	5. ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 มีการจัดสรรสิทธิ์การใช้งานให้แก่บุคลากรได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนผ่านระบบคลาวด์แบบเบ็ดเสร็จ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และการบำรุงรักษาระบบคลาวด์ รองรับการทำงานแพลตฟอร์มและระบบงานสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. บริการดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยมีการเปิดให้บริการผ่านระบบ Tech Hunt และบัญชีบริการดิจิทัล	500 รายการ
2. การให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	9,000 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน dSURE และบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 33,000,000 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. บริการดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยมีการเปิดให้บริการผ่านระบบ Tech Hunt และบัญชีบริการดิจิทัล	500 รายการ	331 รายการ
2. การให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	9,000 ราย	17,849 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน dSURE และบัญชีบริการดิจิทัล	**ไตรมาสที่ 1 :** 1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการ สมาคม หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในแพลตฟอร์ม Techhunt และบัญชีบริการดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 2. มีบริการดิจิทัลจาก Startup ขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลบนระบบ TECHHUNT เพิ่มขึ้น จำนวน 216 รายการ 3. ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 739 ราย 3. ประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 739 ราย
	ไตรมาสที่ 2 : 1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการ สมาคม หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในแพลตฟอร์ม Techhunt และบัญชีบริการดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) https://techhunt.depa.or.th/ ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล โดยในปี 2569 ณ ไตรมาสที่ 2 มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลบนระบบ TECHHUNT เพิ่มขึ้น จำนวน 256 รายการ ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้มาตรฐาน dSURE 331 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของคณะทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ครบตามเป้าหมาย 3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 17,849 ราย (ผู้ประกอบการ SME 4,769 ราย และเกษตรกร 4,147 ราย และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล (ทุเรียนดิจิทัล) 8,933 ราย)
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	30	50	75	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรสนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นจำนวนมาก

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

36. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดหา Software as a Service (SaaS) และบริการคลาวด์ (Cloud) เพื่อรองรับการใช้งานระบบบริการพื้นฐานของภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การจัดเก็บภาษี และการบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Citizen-Centric) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	380 หน่วยงาน
2.หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	380 หน่วยงาน
3.ยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	760 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 103,992,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 103,992,000 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,224,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	380 หน่วยงาน	
2.หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	380 หน่วยงาน	
3.ยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	760 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการดิจิทัลบนบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อนำสินค้าและนวัตกรรม และนำไปเสนอหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิการใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระยะเวลา 1 ปี 2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบนบัญชีบริการดิจิทัล ได้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ในงาน Thailand Smart City Expo 2025 3. ลงพื้นที่หารือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสำรวจความต้องการใช้งานงานดิจิทัลและคลาวด์โซลูชั่น และนำมาพัฒนากลไกการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 4. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน/พันธมิตรภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ SMEs ไทย 5. ผู้ประกอบการดิจิทัลด้าน Cloud และ Software as a Service สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ราย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	
ไตรมาสที่ 2	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	1. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 106 หน่วยงาน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น และอยู่ระหว่างรับสมัครเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย 2. ผู้ประกอบการดิจิทัลบนบัญชีบริการดิจิทัลสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนำสินค้าและนวัตกรรม และนำไปเสนอหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิการใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระยะเวลา 1 ปี

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	จำนวน 19 ราย รวมสินค้า 92 รายการ และผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน จำนวน 15 ราย รวมสินค้า 71 รายการ 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบนบัญชีบริการดิจิทัล ได้นำผลิตภัณฑ์และ โซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ในงาน Thailand Smart City Expo 2025
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	1. จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการ “ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น (Local Government Cloud Transformation)” เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยกระดับคลาวด์ภาครัฐ 2. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน/พันธมิตรภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ SMEs ไทย อาทิ บริษัท จีดับเบิ้ลยูเอส คลาวด์ จำกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Roadshow) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับภาครัฐในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการใช้งานคลาวด์และการนำเสนอโซลูชัน พร้อมกับการใช้งานจริง
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	1. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับทักษะด้านคลาวน์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	20	50	40	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่นในการร่วมดำเนินการ

37. โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อทดแทน และรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบงานสำคัญต่างๆ ของสถาบัน

2) เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) โดยใช้ภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานแพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง และระบบงานต่างๆ ของ สขญ. ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ

3) เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการรองรับระบบงานสำคัญต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 1 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 ระบบคลาวด์เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 9 ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI Internal)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 84,174,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84,174,700 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,252,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ และการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อสัญญาการเช่าคลาวด์
กิจกรรมที่ 2 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link)	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาเช่าใช้บริการ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ระยะเวลา 12 เดือน ส่งผลให้ระบบสามารถรองรับการดำเนินงานได้จริงในระดับหนึ่ง
กิจกรรมที่ 3 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	โครงการดำเนินการในลักษณะระยะ (Phase) โดยในปี 2567–2568 ครอบคลุมหลายกลุ่มข้อมูล (Cluster) และมีแผนขยาย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	เพิ่มเติมในปี 2569 จำนวน 4 Cluster ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู ในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ โครงการได้เริ่มนำระบบขึ้นใช้งานบนคลาวด์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานในแต่ละระยะ ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) เพื่อรองรับการพัฒนาและการย้ายข้อมูล สำหรับปี 2569 โครงการมีแผนขยายการดำเนินงานเพิ่มเติม และจะใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายใต้โครงการ DII ที่ BDI สนับสนุน ควบคู่กับการดำเนินงานเดิม เพื่อรองรับการใช้งานในระดับที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินงานในส่วนของ 4 เมืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน
กิจกรรมที่ 4 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สำหรับแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link) ประจำปี 2569 ระยะเวลา 12 เดือน
กิจกรรมที่ 5 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	ปัจจุบันได้ดำเนินการดังนี้ 1) บริหารสัญญาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 2) แพลตฟอร์มข้อมูลรายสาขา อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการพัฒนาในระยะถัดไป และ 3) ได้เริ่มบริหารสัญญาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และการพัฒนาระบบต้นแบบภายใน สขญ. ประจำปีงบประมาณ 2569
กิจกรรมที่ 6 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับขั้นตอนทางพัสดุ
กิจกรรมที่ 7 ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่	เช่ารายปี การใช้งาน 1,500,000 ครั้ง/เฉลี่ยเดือน และ CPU 16 / Memory 32GB / Storage 4TB มีการพัฒนาและต่อยอดระบบเพื่อรองรับการขยายการใช้งานในระยะถัดไป ซึ่งมีการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการ
กิจกรรมที่ 8 ระบบคลาวด์เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารสัญญา

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 9 ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI Internal)	ได้ดำเนินการรวบรวมความต้องการใช้งาน วิเคราะห์คุณลักษณะทางเทคนิค และจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานสำหรับการจัดซื้อบริการคลาวด์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการด้านพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

38. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วนและภาคีเครือข่ายให้เกิดองค์รวม ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ

1) แพลตฟอร์มสามารถรองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการการประมวลผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ในการใช้ทรัพยากร เช่น ข้อมูล บุคลากร เป็นต้น

2) แพลตฟอร์มสามารถช่วยลดเวลาการสืบหาแหล่งข้อมูลและชุดข้อมูล

3) แพลตฟอร์มสนับสนุนข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรด้านข้อมูล

4) แพลตฟอร์มสามารถสนับสนุนหน่วยงานเพื่อเพิ่มผลผลิตจากการได้รับข้อมูลเปิด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ สำหรับเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงาน	1 แพลตฟอร์ม
2. รายงานแดชบอร์ด หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างจากข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูล	7 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งประสานเครือข่ายและขยายผลการใช้งาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 65,173,600 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 65,173,600 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว 65,173,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ สำหรับเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงาน	1 แพลตฟอร์ม	-
2. รายงานแดชบอร์ด หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างจากข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูล	7 เรื่อง	4 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์)

ผลการดำเนินการ คือ

1. อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล (Central Lakehouse) โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมความต้องการ เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

2. ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำขอบเขตของงาน สำหรับการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลรายสาขา (Sectorial Lakehouse) รวมถึงการจัดจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) โดยได้ดำเนินการในกระบวนการพัสดุ และประสานงานขอคำปรึกษาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจทานความถูกต้องและความครบถ้วนของขอบเขตงาน ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งประสานเครือข่ายและขยายผลการใช้งาน

ผลการดำเนินการ คือ

1. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลร่วม (Common Dataset) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2569

2. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อกำกับติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานของ สขญ.

3. ได้กำหนดกรอบการผลิต short report สำหรับใช้สื่อสารสถานะการนำเข้าชุดข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่แพลตฟอร์ม Sectorial Lakehouse (สาขาข้อมูลกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ) และการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sectorial Lakehouse เข้าสู่ Central Lakehouse ของ สขญ.

4. มีการจัดทำและนำส่งรายงานดังกล่าวไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) เป็นประจำทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ทั้งนี้ การนำส่งครั้งล่าสุดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

5. ได้ดำเนินการจัดทำและนำส่งรายงานคุณลักษณะข้อมูล (Data Profiling Report) จำนวนทั้งสิ้น 77 ชุด ไปยัง สป.พม. เพื่อใช้ในการสรุปคุณลักษณะข้อมูลและข้อสังเกตของแต่ละชุดข้อมูลประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

6. ได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบแดชบอร์ด แล้วจำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

1) ภาพรวมสถานการณ์เด็กพิการทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2) สถานการณ์การได้รับสวัสดิการของประชาชน

3) ภาพรวมสถานการณ์เด็กพิการทั้งในและนอกระบบการศึกษา

4) ข้อมูลเด็กในระบบการศึกษาที่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้พิการ แต่ยังไม่ได้ถือบัตรประจำตัวคนพิการ

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ในประเด็น “เด็กในระบบการศึกษาที่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้พิการ แต่ยังไม่ได้ถือบัตรประจำตัวคนพิการ” ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน “KICK OFF การประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการณ์แวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

<u>ปัญหา อุปสรรค:</u>

อยู่ระหว่างการออกแบบและวางแผนการขยายผลการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลจากสาขาอื่นเพิ่มเติม โดยมีหลายกลุ่มสาขาเป้าหมาย อาทิ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ และข้อมูลเพื่อการบริหารภาครัฐในระดับจังหวัด ซึ่งยังต้องพิจารณากำหนดแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสาขา

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับข้อเสนอแนะต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับแพลตฟอร์มข้อมูลรายสาขา (Sectorial Lakehouse) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล (Local Data Center) ภายในประเทศ

แนวทางแก้ไข:

ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงขอบเขตงาน ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับการใช้บริการคลาวด์ (Cloud First Policy) มากยิ่งขึ้น

เน้นย้ำให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง (ระดับชั้นข้อมูลลับมาก และลับที่สุด) ต้องจัดเก็บและประมวลผลภายในศูนย์ข้อมูลหลักที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยเพิ่มน้ำหนักในประเด็นการใช้บริการคลาวด์ที่มีการจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวนโยบายภาครัฐอย่างเหมาะสม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

39. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health-link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสุขภาพและการเบิกจ่ายครอบคลุมหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

2) พัฒนาระบบรองรับชุดข้อมูลประกอบการบริการและการรักษาเพิ่มเติมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

3) เพื่อขยายการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกการให้บริการและการรักษาประชาชนในวงกว้าง

4) เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดวางแผนด้านนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการรองรับการขยายการเชื่อมโยงและการบริการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม	200 แห่ง
2. หน่วยบริการที่ใช้ระบบ Refer และเชื่อมต่อข้อมูล Health Link เพิ่มขึ้นจากเดิม	10 แห่ง
3. ระบบ Health Link ที่พัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการขยายการเชื่อมโยงข้อมูล การนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยิ่งขึ้น	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการให้ครอบคลุมหน่วยบริการจากเดิมทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Health Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการเตรียมรองรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 55,551,600 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,551,600 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว 55,551,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม	200 แห่ง	4,203 แห่ง
2. หน่วยบริการที่ใช้ระบบ Refer และเชื่อมต่อข้อมูล Health Link เพิ่มขึ้นจากเดิม	10 แห่ง	81 แห่ง
3. ระบบ Health Link ที่พัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการขยายการเชื่อมโยงข้อมูล การนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยิ่งขึ้น	1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการให้ครอบคลุมหน่วยบริการจากเดิมทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ผลการดำเนินการ คือ

1) ได้ดำเนินการขยายการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยนวัตกรรมภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยสามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. สะสมได้ทั้งหมด 8,694 แห่ง (โดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพฐานข้อมูลเดิม จำนวน 4,491 แห่ง ณ ปี 2568 และที่เพิ่มใหม่ ณ ไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2569 จำนวน 4,203 แห่ง) และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลเบิกจ่าย สปสช. เพิ่มเติม

ประเภท	จำนวนหน่วยบริการ	เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว
รพ.สังกัด กทม.	11	11
รพ.UHOSNET	32	13
รพ.สังกัด สธ.	912	159 (Inactive)
รพ.สต. สังกัด สธ.	5,694	อยู่ระหว่างเชื่อมข้อมูลจากฐาน สปสช.
รพ.สังกัดกลาโหม	61	46
หน่วยแพทย์ กลาโหม	5	0
รพ.สังกัด อื่น	20	3
รพ.เอกชน	454	5
ศบส. กทม.	69	69
รพ.สต. สังกัด อปท.	4,518	อยู่ระหว่างเชื่อมข้อมูลจากฐาน สปสช.
คลินิกเวชกรรม(สปสช.)	646	378
ร้านยาคุณภาพ (CI) และร้านยา PP (สปสช.)	3,420	3,283
เทคนิคการแพทย์ (สปสช.)	155	155
กายภาพบำบัด (สปสช.)	246	246
คลินิกพยาบาล (สปสช.)	4,060	4,060
คลินิกทันตกรรม (สปสช.)	978	265
คลินิกแพทย์แผนไทย (สปสช.)	290	อยู่ระหว่างเชื่อมข้อมูลจากฐาน สปสช.
รวม	**21,571**	**8,694**

2) ในขยายการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามสังกัด (ระบบ Refer) ให้ครอบคลุมหน่วยบริการภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม ดังนี้

- สำนักการแพทย์ 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนคราภิบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
- กรมการแพทย์ 1 แห่ง คือโรงพยาบาลราชวิถี
- สำนักอนามัย 69 แห่ง

3) ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ Refer ณ สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2568

<u>การดำเนินงานในกิจกรรมเพิ่มเติม</u>

1) การขยายความร่วมมือการส่งต่อข้อมูลการเชื่อมประวัติการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับกองทุนประกันสังคม และข้าราชการ และระบบอื่น ๆ เช่น Telemed โดยมีการดำเนินการแล้ว ดังนี้

- ดำเนินการเข้าหารือกับสำนักงานประกันสังคมและเตรียมการเสนอคณะกรรมการบริหารประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติการเชื่อมต่อข้อมูลนวัตกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกรมบัญชีกลางเรื่องเชื่อมฐานข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการที่รับสิทธิข้าราชการ

2) การพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศและสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเรื่อง Health literacy เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการรักษา

- ดำเนินการลงพื้นที่สอนการใช้งานระบบและการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link ของประชาชนร่วมกับหน่วยนวัตกรรมในพื้นที่ กทม. จำนวน 10 ครั้ง
- ดำเนินการปล่อยสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link เป็นรูปแบบ online จำนวน 15 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Health Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการเตรียมรองรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

<u>ปัญหา อุปสรรค</u>**:**

1) โครงสร้างข้อมูลของสถานพยาบาลส่วนใหญ่จัดเก็บและใช้มาตรฐานข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงมีความซับซ้อนในการแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานกลาง (HL7 FHIR)

2) เครือข่ายและการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานข้ามสังกัดและคนละนิติบุคคลส่งผลต้องใช้ระยะเวลาในการประสานและการเชื่อมต่อ

3) เนื่องจากหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. มีหลากหลายสังกัด Flow การส่งตัวผู้ป่วยหลากหลาย Flow ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการส่งตัวร่วมกันในรูปแบบเดียวในพื้นที่ กทม. ร่วมถึงการส่งตัว มีผลต่อการเบิกจ่าย ส่งผลให้ เมื่อพัฒนาระบบมาแล้ว การใช้งานยังไม่ตอบโจทย์การส่งตัวได้ในทุกรูปแบบ

<u>แนวทางแก้ไข</u>**:**

1) จัดให้มีมาตรฐานกลางในการกำหนดจำนวน Resource ในการเชื่อมต่อส่งผลให้การเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละแห่ง

2) กำหนดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้ามสังกัดอย่างเป็นทางการ เช่น การจัดตั้งคณะทำงานกลางหรือ MOU ร่วมกัน พร้อมกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ ระบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และช่องทางประสานงานเดียว เพื่อเร่งรัดการบูรณาการระบบและลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงาน

2) ให้หน่วยงานกลางกำหนดข้อตกลงและแนวทางการส่งตัวที่เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ระบบการส่งตัวสามรถพัฒนาตรงตามบริบทการส่งตัวได้มีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

40. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) หน่วยงานท้องถิ่นมีข้อมูลกลางในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นมาตรฐานข้อมูลและกลไกเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2) เป็นการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ว่าด้วยการบริหารเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น อันได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	4 พื้นที่
2.ต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	8 ต้นแบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาต้นแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 11,624,400 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,624,400 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว 11,624,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	4 พื้นที่	-
2.ต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	8 ต้นแบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ คือ

1. ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงการ โดยผลการสำรวจพบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ Khon Kaen Smart City ซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญด้านการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนาแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ โดยมีการพัฒนาและใช้งานแดชบอร์ดและระบบข้อมูลในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แดชบอร์ดแสดงข้อมูลสถิติขยะติดเชื้อ การบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด แผนที่แสดงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และระบบข้อมูลด้านห่วงโซ่อุปทานอาหาร (Plara)

2. มีการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เช่น Connected Health ระบบแยกขยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริการภายใต้ Kioskkan ซึ่งครอบคลุม Smart Park, Smart Trash, Smart WiFi และการติดตามสถานการณ์น้ำ

3. มีแนวคิดและชุดข้อมูลที่ปรากฏในระบบหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นโจทย์การใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use Cases) แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นระบบที่ใช้งานจริง สำหรับพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในอนาคต เช่น ระบบเตือนภัยน้ำท่วม ระบบตรวจวัดฝุ่นอัจฉริยะ และการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเมืองด้วยศักยภาพและประสบการณ์ดังกล่าว โครงการจึงได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงานศึกษาลงพื้นที่ในจังหวัดเป้าหมาย และนำเสนอแนวทางการพัฒนา Dashboard ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

4. ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use Cases) ควบคู่ไปด้วย โดยอ้างอิงจาก Use Cases ที่ได้พัฒนาไว้ในระยะก่อนหน้า รวมทั้งนำผลการศึกษาความต้องการของจังหวัดในโครงการระยะที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา

5. โครงการได้เริ่มดำเนินการพัฒนาขยายผลต้นแบบ Dashboard Template ที่ได้ดำเนินการในระยะที่ผ่านมาเผื่อให้ครอบคลุมยังพื้นที่ 4 จังหวัดเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำร่องสำหรับการหารือและสร้างความเข้าใจกับจังหวัดเป้าหมาย โดย Dashboard ในแต่ละกลุ่มโจทย์การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ได้มีการพัฒนา Dashboard Template ไว้แล้ว แสดงรายละเอียดในตารางถัดไป

กลุ่มโจทย์การใช้ประโยชน์ข้อมูล	**Dashboard**
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	Dashboard ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ข้อมูล DDPM) Dashboard วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน Dashboard รายละเอียดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
อุบัติเหตุในวันเกิดสาธารณภัย (บูรณาการข้อมูล)	Dashboard อุบัติเหตุในวันที่เกิดสาธารณ+ภัย (บูรณาการข้อมูล IS + ข้อมูลสาธารณภัย DDPM)
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	Dashboard คาดการณ์จำนวนอุบัติเหตุ ๑๒ เดือนล่วงหน้า Dashboard วิเคราห์ปัจจัยที่ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต Dashboard วิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ กับอาการบาดเจ็บ Dashboard วิเคราะห์การสวมหมวกนิรภัย และการคาดเข็มขัดนิรภัย
สาธารณะภัย	Dashboard สาธารณภัย (ข้อมูลสาธารณภัย ของ DDPM)
กลุ่มเปราะบางกับการเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัย [Mockup]	Dashboard ภาพรวมกลุ่มเปราะบาง Dashboard เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเปราะบาง-สาธารณภัย Dashboard เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเปราะบาง-อุบัติเหตุ Dashboard เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเปราะบาง-สาธารณภัย-อุบัติเหตุ
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง	Dashboard ภาวะเศรษฐกิจการคลัง

และจากการวิเคราะห์ความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับจังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ และ ๒ พบว่า “สถานการณ์การคลัง” เป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีความต้องการใช้การแสดงผลข้อมูล (Visualization) เพื่อประกอบการตัดสินใจ โครงการจึงได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบ Interactive Dashboard ด้านภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานคลังจังหวัดผ่านเว็บไซต์ทางการ เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบดังกล่าว และตัวอย่าง Interactive Dashboard ด้านภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด ที่พัฒนาไว้แสดงในรูปต่อไปนี้



กิจกรรมที่ 2 ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างออกแบบ และปรับปรุงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูลและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Pipeline

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาต้นแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล

ผลการดำเนินการ คือ

1. อยู่ระหว่างดำเนินงานสำรวจการพัฒนาต้นแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use cases) ที่เคยมีการดำเนินในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา (Use cases) ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในลำดับถัดไป

2. อยู่ระหว่างการรวบรวมต้นแบบแดชบอร์ดระดับจังหวัดที่ได้มีการพัฒนาในโครงการอื่น ๆ เพื่อหาช่องว่างในการพัฒนาเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ การจัดอบรมจะเริ่มขึ้นหลังจากมีการพัฒนาต้นแบบหรือได้ผลการศึกษาข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมายแล้ว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ในกิจกรรมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย โครงการมีแผนดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดจ้างอบรมพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (2) จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้บุคลากรในพื้นที่จังหวัด เช่น คอร์ส Data Design Thinking & Data Visualization และ (3) จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานพบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำตารางสรุปรายการ Dashboard และ Mock-up Dashboard ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานในระยะก่อนหน้าเป็นหลัก จึงอาจยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องและความสอดคล้องของโจทย์ความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ ทั้งนี้ การกำหนดโจทย์การใช้งานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ โครงการจึงมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือและเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาโจทย์การใช้งานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

41. โครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นฝุ่นพิษ PM2.5 ที่กระจัดกระจายและดูแลโดยหลายหน่วยงานภาครัฐให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นและดึงมาใช้งานได้อย่าง สะดวกทั้งในวัตถุประสงค์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและ/หรือการวิจัย

2) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับบริการและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับ การพัฒนาให้ครอบคลุมความต้องการการใช้งานมากยิ่งขึ้น	1 ระบบ
2.ชุดข้อมูลสะสมที่เชื่อมโยงเข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในมิติการลดฝุ่นพิษ PM2.5 และการลดก๊าซเรือนกระจก	50 ชุดข้อมูล
3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แดชบอร์ด หรือปัญญาประดิษฐ์	20 ชิ้นงาน
4. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	20 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Research on Environmental Data Requirements, GIS Analysis, and Data Catalog Development)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform Development)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาแดชบอร์ด แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บเข้าสู่แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Platform) พัฒนาโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการอบรมใช้งานแพลตฟอร์ม	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 20,885,800 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,885,800 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,885,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับบริการและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับ การพัฒนาให้ครอบคลุมความต้องการการใช้งานมากยิ่งขึ้น	1 ระบบ	1 ระบบ
2.ชุดข้อมูลสะสมที่เชื่อมโยงเข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในมิติการลดฝุ่นพิษ PM2.5 และการลดก๊าซเรือนกระจก	50 ชุดข้อมูล	50 ชุดข้อมูล
3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แดชบอร์ด หรือปัญญาประดิษฐ์	20 ชิ้นงาน	10 ชิ้นงาน
4. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	20 หน่วยงาน	13 หน่วยงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินการ คือ

1. เดือนพฤศจิกายน 2569 โครงการฯ ได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีการพูดคุยระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อขยายผลการนำผลการวิจัยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 8 - 9 ม.ค. 2569 เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความต้องการใช้ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ร่วมหาแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการออกแบบนโยบายสาธารณะโดยแยกตามกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพร้อมทั้งสนับสนุนงานตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผลจากการประชุมครั้งนี้ทำให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอากาศสะอาด รวมถึงแนวทางการยกระดับ

การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูล อันจะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทางภาคเหนือ และสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 12 – 16 ก.พ. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการวางแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการและทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน โดยมีผลลัพธ์สำคัญคือการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังชุมชนและการพัฒนา Web Application สำหรับติดตามไฟและอนุมัติการเผาแบบ One-map เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

4. ปัจจุบันหน่วยงานที่ใช้บริการแพลตฟอร์มมีดังนี้ 1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 5) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน 6) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 7) บริษัท จีโอแซก จำกัด 8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9) Axons 10) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) 11) Clean Air Fund 12) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดัง 13) มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

5. โครงการฯ กำลังวางแผนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านนโยบายเพิ่มเติม เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในระยะต่อไป โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้นกับบางหน่วยงานในกิจกรรมที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ดำเนินการในวันที่ 20 มี.ค. 2569 รายละเอียดสามารถอ่านได้ในกิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Research on Environmental Data Requirements, GIS Analysis, and Data Catalog Development)

ผลการดำเนินการ คือ

1. โครงการฯ ได้จ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ภาพรวมด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด รวมถึงสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายภายในประเทศ กฎหมาย และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสัมพันธ์กับสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 3) ศึกษาแนวทางและกรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด และข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มฯ เพื่อให้ตอบสนองด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง 4) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกในโครงการฯ ระยะเวลา 3 วัน

2. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมการเก็บข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 17 ต.ค. 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวโครงการฯ และเก็บความต้องการข้อมูลเบื้องต้น โดยได้รับความร่วมมือมากกว่า 30 หน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม

3. ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการข้อมูลจากมากกว่า 20 หน่วยงานเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และนำส่งสรุปความต้องการและสรุปผลกรณีศึกษาการใช้งานในการส่งมอบงวดที่ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อย และได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีข้อมูลด้านอากาศสะอาดจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบข้อมูลแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วน และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ดาวเทียม และระบบตรวจวัดแบบเรียลไทม์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการอากาศสะอาดของประเทศไทยในอนาคต

4. ได้จัดอบรมบุคลากรทั้งหมด 21 คนภายใต้โครงการ Envi Link ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2569 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมรายงาน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1: บริบทนโยบายและสถานการณ์อากาศสะอาด โมดูลที่ 2: ระบบข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และช่องว่างข้อมูล โมดูลที่ 3: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบาย

5. วันที่ 20 มี.ค. 2569 ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบายและมาตรการด้านอากาศสะอาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA, และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้แก่ ประเด็นด้านเกษตรกรรมและเศรษฐศาสตร์ ด้านคมนาคมและมลพิษเมือง ด้านข้อมูลดาวเทียมและมลพิษข้ามแดน และด้านนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ว่า อุปสรรคสำคัญในการบูรณาการข้อมูล คือ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และความกังวลด้าน PDPA ทั้งนี้ BDI กำลังเร่งจัดทำ Protocol และข้อตกลงการใช้ข้อมูล (Data Sharing Agreement) เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการอากาศสะอาด ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในเชิงกฎหมายต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีบทลงโทษทางอาญาหากมีการให้ข้อมูลเท็จ และตัวแทนจาก สนข. เสนอให้จับตามอง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษที่เอื้อต่อการทำงานมากกว่า

6. ทิศทางการดำเนินงาน Envi Link ควรมุ่งหวังที่จะทำลายกำแพงข้อมูล (Data Silo) และยกระดับไปสู่การให้บริการ Information as a Service เช่น แผนที่กลุ่มเปราะบางทางอากาศ เพื่อให้รัฐช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด เพราะวิกฤตฝุ่นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องก้าวข้ามอุปสรรคด้านระเบียบวิธีและกฎหมาย เพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลเป็นผืนเดียวกันและนำไปสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัดและระหว่างประเทศ

7. แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล โครงการฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงฟีเจอร์การใช้งานของระบบบัญชีข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานยิ่งขึ้น

8. ปัจจุบันได้ร่วมมือกับฝ่ายส่งเสริมธุรกิจข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Business Promotion) และได้คัดเลือกให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงฟีเจอร์ของระบบบัญชีข้อมูลของสถาบันเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดการณ์เริ่มการจัดจ้างปรับปรุงฟีเจอร์ของระบบบัญชีข้อมูลในช่วง เม.ย. - ก.ย. 2569

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform Development)

ผลการดำเนินการ คือ

1.โครงการฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงฟีเจอร์การใช้งานของระบบบัญชีข้อมูล ให้ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานยิ่งขึ้น ดังนี้ 1)ระบบการลงทะเบียน 2)ระบบการขออนุญาตใช้งานข้อมูลปิด (private dataset approval) 3)ระบบการจัดการภายในของ system administrator

2. ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบริบททั้งจากหน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเผยแพร่สาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และมีการติดตามเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน โดยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับเข้าสู่แพลตฟอร์มมีทั้งหมด 50 ชุด (จากเป้าหมาย 50 ชุด) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	ค่าฝุ่นจากสถานีตรวจวัด คพ. (Air4thai)	กรมควบคุมมลพิษ
2	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ DustBoy	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ของระบบ RGuard	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
4	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5	ค่าฝุ่นจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม แอปเช็คฝุ่น	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ AirBKK	กรุงเทพมหานคร
7	ค่าฝุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียม	MODIS AOD
8	จุดความร้อน (VIIRS, MODIS)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
9	จุดความร้อนจาก VIIRS	FIRMS
10	Land cover 2021	ESA
11	จำนวนผู้ป่วย COPD	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
12	จำนวนผู้ป่วย	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13	อัตราการระบายอากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา
14	ปริมาณน้ำฝน	กรมอุตุนิยมวิทยา
15	สภาพอากาศรายวัน	กรมอุตุนิยมวิทยา
16	ทิศทางลมและความเร็วลม	กรมอุตุนิยมวิทยา
17	ปริมาณน้ำฝน รายชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร	สำนักการระบายน้ำ
18	การติดตามตรวจสอบการระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด (Emission Inventory)	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
19	จำนวนประชากร	กรมการปกครอง
20	ความหนาแน่นของประชากร	กรมการปกครอง
21	จำนวนประชากร	WorldPop
22	ความหนาแน่นของโรงเรียน	กระทรวงศึกษาธิการ
23	ความหนาแน่นของศูนย์เด็กเล็ก	กรุงเทพมหานคร
24	ความหนาแน่นของประชากรรายได้น้อย	การเคหะแห่งชาติ
25	ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
26	ความหนาแน่นของคลินิค	กรุงเทพมหานคร
27	ความหนาแน่นของโรงพยาบาล	กรุงเทพมหานคร
28	ความหนาแน่นของสถานที่ขายยา	กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
29	อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว	กรุงเทพมหานคร
30	ความหนาแน่นห้องปลอดฝุ่น	กรมอนามัย
31	ปริมาณ Carbon Monoxide จากภาพถ่ายดาวเทียม	Sentinel-5P
32	ปริมาณ Nitrogen Dioxide จากภาพถ่ายดาวเทียม	Sentinel-5P
33	ปริมาณ Ozone จากภาพถ่ายดาวเทียม	Sentinel-5P
34	ปริมาณ Sulphur Dioxide จากภาพถ่ายดาวเทียม	Sentinel-5P
35	ปริมาณ Formaldehyde จากภาพถ่ายดาวเทียม	Sentinel-5P
36	ขอบเขตการปกครอง	กรมแผนที่ทหาร
37	ขอบเขตการปกครอง	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
38	การแบ่งพื้นที่ 7 กลุ่มป่า จากสภาลมหายใจเชียงใหม่	สภาลมหายใจ
39	ขอบเขตป่าสงวน	กรมป่าไม้
40	ขอบเขตป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
41	ขอบเขตที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์	สปก.
42	ข้อมูลการปลูกข้าวจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
43	ข้อมูลการปลูกข้าวโพดจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
44	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน
45	แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)	USGS (U.S. Geological Survey)
46	เส้นทางน้ำธรรมชาติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
47	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแนวท่อส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
48	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในโครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	กรมพัฒนาที่ดิน
49	ถนนและเส้นทางขนส่ง	OpenStreetMap
50	ผลการวิจัยความเหมาะสมในการปลูกพืชจากความลาดชัน	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ในอนาคตมีแผนงานว่าหลังจากเดือนมีนาคม 2569 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการสำรวจข้อมูลจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานที่ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้แพลตฟอร์มมีข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาแดชบอร์ด แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการได้ดำเนินการพัฒนาได้ 6 ผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบแดชบอร์ดและ API

ชื่อผลิตภัณฑ์	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
แดชบอร์ดติดตามสถานการณ์ฝุ่นจากหลายแหล่ง รายชั่วโมง	
แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 (ข้อมูลโดย กรมควบคุมมลพิษ) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน	
แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (ข้อมูลโดย GISTDA) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน	
แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยด้านทางเดินหายใจ (ข้อมูลโดย สป.สธ.) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน	
(ต้นแบบ) การจัดกลุ่มพื้นที่ศักยภาพที่ดินเพื่อการเกษตร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	

ชื่อผลิตภัณฑ์	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
แดชบอร์ดพื้นที่เผาไหม้ตามการใช้ประโยชน์การเกษตรในขอบเขตกฎหมายในภาคเหนือ	
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดฝุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่	
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนับจำนวนยานพาหนะและนักท่องเที่ยวในกล้องวงจรปิด CCTV ในบริเวณถนนถลาง เมืองเก่าภูเก็ต	
การวิเคราะห์ความแตกต่างของจำนวนนักท่องเที่ยวจากกล้องวงจรปิด CCTV ในบริเวณถนนถลาง เมืองเก่าภูเก็ต ระหว่างปี 2024 และ 2025 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	

Causes of Air Pollution (PM2.5) and the role of Envi Link

The PM2.5 Crisis in Chiang Mai

Chiang Mai Province faces severe PM2.5 pollution every year between January and April, a period known as the "smog season" (as shown in Figure 1). According to the 2019 Emission Inventory by the Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), the primary source of PM2.5 in Chiang Mai is biomass burning from forest fires (as shown in Figure 2), which coincides exactly with the smog season. This fact is supported by hotspot statistics in the province; from 2019 to 2025, thermal anomalies have been consistently detected in forest and agricultural areas throughout every smog season.

Why Do They Burn?

The most common types of burning in Northern Thailand are due to forest fires and clearing of agricultural waste. According to data provided by government agencies—specifically the Forest Fire Control Division under the Forest Fire Prevention, Suppression and Control Office of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP)—statistics confirm that forest fires are almost exclusively caused by human activity.

- **Cultural beliefs & livelihood:** Forest burning is deeply tied to community mindsets. A common local saying, *"When the fire comes, the forest clears, red ants nest, and 'Pak Wan' (Meliantha suavis) blooms"*—or in Thai, *"ไฟมา ป่าเป็น มดแดงเต้น ผักหวานไม่มี"*—reflects a deep-rooted belief. It is widely thought that forest fires trigger the growth of high-value seasonal products like Pak Wan, red ant eggs, and puffball mushrooms (*Astraeus spp.*). Despite research by Asst. Prof. Jittra Piapukiew, highlighting the hazards of burning being shared with forest-dwelling communities, these beliefs remain firm.
- **Poverty:** Belief alone is not the only driver; economic survival is also the catalyst. For many **highland households**, foraging non-timber forest products (NTFPs) represents a **significant portion of their annual income.** The prevailing concern is that without the use of fire to stimulate the growth of these products, their primary source of livelihood would disappear.
- **Agricultural challenges:** Burning is prevalent in rice paddies and corn fields. **Corn (maize),** in particular, is the most problematic. Most corn in the North is grown on steep mountain slopes (greater than 20% inclination).

  Case study: In Mae Chaem District, Chiang Mai—an area well-known as one of the top regions for animal feed corn cultivation—there are over 300,000 rai (approx. 48,000 hectares) of agricultural land with slopes exceeding 20% inclination.

After harvesting, clearing waste like corn husks and stalks is extremely difficult with machinery. Burning is significantly faster and cheaper than any mechanical

จำนวนคนเดินเข้ามา วันอาทิตย์: เปรียบเทียบปี 2024 และ 2025

เดือน	วันที่ของ ปี 2024	จำนวนคน ปี 2024	วันที่ของ ปี 2025	จำนวนคน ปี 2025	YoY %
3	10/03/2024	35,451 คน	16/03/2025	28,113 คน	-20.7%
4	07/04/2024	34,506 คน	13/04/2025	23,394 คน	-32.2%
5	05/05/2024	30,717 คน	11/05/2025	19,170 คน	-37.6%
6	16/06/2024	32,787 คน	15/06/2025	25,296 คน	-22.8%
7	07/07/2024	31,593 คน	-	-	
8	04/08/2024	32,766 คน	-	-	
9	08/09/2024	30,528 คน	14/09/2025	25,287 คน	-17.2%
10	06/10/2024	29,061 คน	-	-	
11	10/11/2024	34,674 คน	23/11/2025	40,389 คน	16.5%
12	08/12/2024	36,207 คน	14/12/2025	39,234 คน	8.4%

*วิเคราะห์ตั้งแต่เวลา 10:00-21:00

และปัจจุบันมีการประมวลผลข้อมูลและให้บริการข้อมูล แล้วทั้งหมด 3 ชุดข้อมูล

1. การให้บริการ API เพื่อดึงข้อมูลพื้นที่เผาไหม้รายอาทิตย์จากระบบตามรอยเผา https://tamroypao.hii.or.th/
2. การให้บริการข้อมูลพื้นที่เผาไหม้จากระบบตามรอยเผา รายสัปดาห์ สำหรับการติดตามการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดังผ่าน Google Drive ของศูนย์ปฏิบัติการฯ
3. การให้บริการข้อมูลจุดความร้อนจาก NASA Firms และการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก ESA โดยให้บริการเป็นข้อมูลสาธารณะผ่าน Google Drive

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บเข้าสู่แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Platform) พัฒนาโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ อยู่ในช่วงออกแบบและปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อให้รองรับข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 และจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าแพลตฟอร์ม D-II ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการอบรมใช้งานแพลตฟอร์ม

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ มีแผนงานจัดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มในช่วงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงของระบบบัญชีข้อมูลได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

ปัญหา อุปสรรค:

1) หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่สะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อด้านการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 เนื่องด้วยข้อจำกัดภายในหรือมีข้อกังวลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2) ชุดข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข:

1) ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางธรรมาภิบาลโดยการจำกัดสิทธิให้ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การทำบันทึกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement)

2) ร่วมหารือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และมีการติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

42. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติให้เกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยจะมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ สงขลา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี โดยเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมาย

2) เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดข้อมูลในมิติใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ

3) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความสามารถด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารนโยบายภาครัฐด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การให้บริการด้านข้อมูล (Data-, Information-, Answer-as-a-service) ระดับประเทศ	30 บริการ
2. ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ	600 กิจการ
3. ผู้ได้รับการอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	1,000 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 22 จังหวัด	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ เพื่อขยายการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 35,579,100 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 35,579,100 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,579,100 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การให้บริการด้านข้อมูล (Data-, Information-, Answer-as-a-service) ระดับประเทศ	30 บริการ	8 บริการ
2. ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ	600 กิจการ	619 กิจการ
3. ผู้ได้รับการอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	1,000 คน	450 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 22 จังหวัด

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันได้มีการวางแผนและเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมีแผนลงพื้นที่ศึกษาความต้องการเพิ่มเติมจำนวน 17 จังหวัด (ดำเนินการ 14 ครั้ง โดยบางครั้งครอบคลุมมากกว่า 1 จังหวัด) ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2569

สำหรับจังหวัดท่องเที่ยวหลักอีก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา พังงา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร

มีฐานข้อมูลและผลการศึกษาความต้องการที่ครบถ้วน และได้รับการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไป ทั้งนี้ แผนการดำเนินการในจังหวัดเพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเริ่มต้น (มีนาคม – เมษายน 2569)

1) สุราษฎร์ธานี & กระบี่ (24–26 มีนาคม 2569)

2) สมุทรปราการ (2 เมษายน 2569)

3) ชลบุรี & ระยอง (27–30 เมษายน 2569)

ระยะกลาง (พฤษภาคม – มิถุนายน 2569)

4) นครปฐม (7 พฤษภาคม 2569)

5) ขอนแก่น (19–21 พฤษภาคม 2569)

6) อยุธยา (26 พฤษภาคม 2569)

7) สระบุรี (9 มิถุนายน 2569)

8) เพชรบุรี & ประจวบคีรีขันธ์ (15–17 มิถุนายน 2569)

ระยะปลาย (กรกฎาคม – สิงหาคม 2569)

9) สมุทรสาคร (21 กรกฎาคม 2569)

10) กาญจนบุรี (23 กรกฎาคม 2569)

11) นนทบุรี (4 สิงหาคม 2569)

12) ปทุมธานี (5 สิงหาคม 2569)

13) สงขลา (18–20 สิงหาคม 2569)

14) ฉะเชิงเทรา (25 สิงหาคม 2569

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ เพื่อขยายการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ โดยการพัฒนาในภาพรวมยังต้องอาศัยผลการศึกษาความต้องการจากการลงพื้นที่ในกิจกรรมที่ 1 จำนวน 17 จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดท่องเที่ยวหลักจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา พังงา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานข้อมูลและผลการศึกษาความต้องการที่ครบถ้วนและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศในเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ ได้มีการเริ่มดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมข้อมูล การกำหนดโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลในระยะถัดไป

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมชุดข้อมูล มีการให้บริการด้านข้อมูล (Data-, Information-, Answer-as-a-service) แล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 รายการ อาทิ

1. จำนวนผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางเข้า-ออก ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก, ฮังการีและออสเตรีย ที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

2. สถิติเที่ยวบินขาเข้ารายชั่วโมง จำแนกตามช่วงเวลาของวัน ด่านท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2568 โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

3. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าด่านหนองคายช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 รายเดือน โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น

4. ข้อมูลผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่รวมวีซ่า “คนประจำพาหนะ” โดยทางโครงการ TRAVRL LINK ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

5. ข้อมูลผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีน วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA)

6. การวิเคราะห์การลดลงของผู้โดยสารทางอากาศจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA)

7. การวิเคราะห์การลดลงของจำนวนผู้โดยสารขาเข้าในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)

8. สถิติผู้โดยสารตะวันออกกลางขาเข้ารายวัน รวมด่านอากาศ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2569 โดยหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการด้านข้อมูลได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA)

กิจกรรมที่ 4 ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก

ผลการดำเนินการ คือ มีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันทั้งสิ้น 619 กิจการหรือหน่วยงาน

กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินลงพื้นที่อบรมไปแล้วจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร สงขลา และบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 450 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อุดรธานี มีการจัดงานวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ โดยมีผู้เข้ารวมงานจำนวนทั้งสิ้น 127 คน

2. กรุงเทพมหานครมีการจัดงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารวมงานจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

3. สงขลา(หาดใหญ่) มีการจัดงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ โดย โดยมีผู้เข้ารวมงานจำนวนทั้งสิ้น 102 คน

4. บุรีรัมย์ มีการจัดงานวันที่ 5 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้ารวมงานจำนวนทั้งสิ้น 111 คน

กิจกรรมที่ 7 ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากล

ผลการดำเนินการ คือ หลังจากเสร็จสิ้นช่วง Proof of Concept (POC) และ Proof of Value (POV) จากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 22 accounts ซึ่งยืนยันแล้วว่าโครงการสามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านนโยบายการใช้ข้อมูลในส่วนของการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อรองรับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

ปัญหา อุปสรรค: ข้อจำกัดด้านนโยบายการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล ทำให้การนำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ

แนวทางแก้ไข: กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

43. โครงการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Traveler Data Tracking and Analytics Project)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามนักท่องเที่ยว ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล E-Visa (ตม. 6) ข้อมูลการบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมายในกลุ่ม (Segment) ต่าง ๆ

2) เพื่อจัดทำระบบติดตามผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยว

3) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ
2. แดชบอร์ดที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยว	3 ชิ้นงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดข้อมูลการใช้บริการติดตามการเดินทาง/เที่ยวบินของเครื่องบินต่าง ๆ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 15,614,400 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,110,000 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,614,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	-
2. แดชบอร์ดที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยว	3 ชิ้นงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดข้อมูลการใช้บริการติดตามการเดินทาง/เที่ยวบินของเครื่องบินต่าง ๆ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตงานในการจัดซื้อชุดข้อมูลการการเดินทาง โดยจะทำการศึกษาข้อมูลจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, ข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบิน

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ผลการดำเนินการ คือ ในไตรมาสที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยครอบคลุมการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล รวมถึงการพิจารณาชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความพร้อมในการใช้งาน อยู่ระหว่างการรอรับชุดข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เพื่อนำมาศึกษา แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงนำไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ Use Cases ที่กำหนดไว้

ในขณะเดียวกัน การจัดทำ Dashboard สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 Dashboard อยู่ระหว่างการรอรับชุดข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เพื่อนำมาวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการแสดงผล และพัฒนา Dashboard ให้สามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

44. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการให้บริการและรองรับระบบงานสำคัญต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) เพื่อบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในเพื่อรองรับการทำงาน และระบบงานต่างๆ

3) เพื่อเตรียมความพร้อม การให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด 100%	100%
2. สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ไม่น้อยกว่า 90%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม 2568
2. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานการพัฒนาระบบ (TOR)	พฤศจิกายน 2568
3. เสนอ (ร่าง) ขอบเขตของงานการพัฒนาระบบ (TOR) ต่อคณะทำงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)	ธันวาคม 2568
4. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม 2568
5. ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง	ธันวาคม 2568
6 ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ระบบหรือแอปพลิเคชัน Smart PDPA - ระบบบริการภายในสำนักงาน - ระบบรับเรื่องร้องเรียน - งานบริการวิชาการ	มกราคม - มีนาคม 2569
7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิม	มกราคม - มีนาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- อุปกรณ์บริหารจัดการกุญแจดิจิทัลสำหรับการเข้ารหัส (HSM) - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เข้ารหัส - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - Web Service เพื่อเป็น API End Point - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Hyper-Converged Infrastructure) - ศูนย์บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Colocation)	
8. ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการออนไลน์	เมษายน - มิถุนายน 2569
9. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน	เมษายน - มิถุนายน 2569
10. ทดสอบการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการออนไลน์	กรกฎาคม 2569
11. ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์	สิงหาคม - กันยายน 2569
11. อบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 55,890,000บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,890,000 บาท

3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 17,432,188 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด 100%	100%	-
2. สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ไม่น้อยกว่า 90%	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. เสนอขออนุมัติโครงการ แล้วเสร็จ 3. นำ (ร่าง) ขอบเขตงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 4. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
	5. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานการพัฒนาระบบ/บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน ดังนี้ - การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart PDPA: อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ขอบเขตงาน - การพัฒนาระบบบริการภายในสำนักงาน และเว็บไซต์สำนักงาน: อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ขอบเขตงาน - การจัดหาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ: อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ขอบเขตงาน - การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานฯ: อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ขอบเขตงาน - การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และทรัพยากรบุคคล: ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 - การเช่าบริการศูนย์บริการเครือแม่ข่ายคอมพิวเตอร์: ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เช่าบริการศูนย์บริการเครือแม่ข่ายคอมพิวเตอร์กับ NT
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ลงนามในสัญญาจ้าง 2. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart PDPA ระบบบริการภายในสำนักงาน และเว็บไซต์สำนักงาน 4. จัดหาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ 5. บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และทรัพยากรบุคคล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากรายละเอียดของงานภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ มีเนื้องานที่หลากหลายซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้

การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 23 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	5	40	23	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากรายละเอียดของงานภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ มีเนื้องานที่หลากหลายซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน

45. โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย ความครอบคลุม ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ในการให้คำข้อมูลเกี่ยวข้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเด็นที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

3) เพื่อส่งเสริมการตื่นรู้ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจอยู่ในภาษาต่างชาติให้อยู่ลักษณะที่ประชาชนเข้าใจง่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100
2. ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้โดยปรับปรุงลดกดระบวนการหรือลดระยะเวลารับบริการหรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	
1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569
2. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ธันวาคม 2569
3. ศึกษา รวบรวม และนำเข้าข้อมูลไปใช้กับระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
4. เตรียมข้อมูล และการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์	มกราคม - กรกฎาคม 2569
5. ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้ - ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา - มีการแสดงผลการเข้าใช้บริการ - มีการเชื่อมโยงกับระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569
6. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้ - ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา - มีการแสดงผลการเข้าใช้บริการ - มีการเชื่อมโยงกับระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน - มิถุนายน 2569
7. ทดลองใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569
8. ทดสอบระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เชียวชาญด้านระบบ และด้านกฎหมาย	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569
9. จัดอบรมการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 23,458,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 23,458,600 บาท

3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 20,866,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	-
2. ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้โดยปรับปรุงลดกดระบวนการหรือลดระยะเวลารับบริการหรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 90	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์ 2. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 และมีการ kick off โครงการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 3. ศึกษา รวบรวม สำหรับใช้ในระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย - ข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล - หนังสือและคำอธิบายข้อกฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล - แนวคำพิพากษา หรือคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ข้อหารือตามกฎหมาย PDPA (ปี 2566-2569) - สัญญา การรับรองความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติตามกฎหมาย (Trust Mark) หรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล (Global CBPR) - ข้อมูลทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 5. ออกแบบผังการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ และเอกสารแสดงการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร ที่จะให้บริการ พร้อมแผนการดำเนินงานที่แสดงระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีการแสดงผลการเข้าใช้บริการ และมีการเชื่อมโยงกับระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการการออกแบบผังการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ และเอกสารแสดงการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรที่จะให้บริการ
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 2. ทดลองใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 3. ทดสอบระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เชียวชาญด้านระบบและด้านกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลาวด์ (Cloud) จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ภายหลังจากมีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	15	50	35	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลาวด์ (Cloud) จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ภายหลังจากมีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

46. แผนงานบริการ Prompt Post

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ภาครัฐมีการลงทุนด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบที่เป็นมาตรฐานสามารถพัฒนาต่อยอดได้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการดำเนินงานระยะยาว

2) เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐและภาคประชาชนว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ให้มีความปลอดภัย (Security) สามารถยืนยันตัวตนของผู้ส่งและผู้รับสาร (Verification) และมีการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Certifiable) ด้วยตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted Third Party)

3) เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนทุกกลุ่ม และแก้ไขปัญหาด้านข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อให้การกำกับดูแลระบบการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และลดปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่เป็นเท็จ (Fake News) โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ภาคประชาชนได้ในระดับบุคคลผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือและให้บริการได้ทั้งช่องทางแบบดั้งเดิมและช่องทางสมัยใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ทั้งโครงการ 6 ปี 4 เดือน เริ่มวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 มกราคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569
2. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
3. อบรม พัฒนาบุคลากร	1 เมษายน 2569 – 31 ตุลาคม 2569
4. ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ	1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 ตุลาคม 2569
5. ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน	15 กรกฎาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
6. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอบริการ และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 เมษายน 2569 – 31 ตุลาคม 2569
7. สรุปและประเมินผล	15 ธันวาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ใช้งบประมาณของ ปณท จำนวน - บาท

2) งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ	กำหนดดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม 2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ	**ไตรมาสที่ 2 :** หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ Digital Postbox บริการ DOC Prompt Post และบริการ e-Vote
กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการ DOC Prompt Post
กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร	**ไตรมาสที่ 2 :** อบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับแผนธุรกิจ (Project Feasibility Study For Business Plan) เพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibilty Study)
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ	**ไตรมาสที่ 2 :** ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ e-Timestamp จำนวน 6 ราย (มีผู้ใช้บริการจำนวน 5 ราย ใช้บริการต่อเนื่อง) ดังนี้ 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 2. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล 3. กลต. 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5. สพธอ. 6. บริษัท สกายไอซีที จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน	
กิจกรรมที่ 6 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอบริการ และการประชาสัมพันธ์บริการ	
กิจกรรมที่ 7 สรุปและประเมินผล	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

คู่แข่งในตลาดที่เป็น Digital Provider ค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ต้องปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับ Digital Provider อื่น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 77 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 2/69 (ม.ค. - มี.ค. 2569)		ไตรมาส 3/69 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)		ไตรมาส 4/69 (ก.ค. - ก.ย. 2569)		ไตรมาส 1/70 (ต.ค. - ธ.ค. 2569)	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	60		80		100	100

หมายเหตุ : ปณท เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาส 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

47. แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบ D/ID เชิงพาณิชย์
2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data) โครงการ D/ID
3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ D/ID กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน ปณท และหน่วยงานภายนอก ปณท

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บริการระบบ D/ID	ไม่น้อยกว่า 800,000 ราย
2. จำนวนลูกค้าใช้งานระบบ D/ID	10 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการ Digital Post เชิงพาณิชย์	
1.1 สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน D/ID ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ	1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
1.2 สร้างความเข้าใจในการใช้งาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน D/ID ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ	1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
1.3 สร้างความมีส่วนร่วมและกิจกรรม Lucky Draw กระตุ้นการใช้งานรหัส D/ID	15 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 ตุลาคม 2569
1.4 นำเสนอบริการ D/ID Match ให้กับหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคล และหน่วยงานภาคเอกชน	15 มีนาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
1.5 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเป็นรายเดือน	1 เมษายน 2569 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)	
2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่โครงการ สดช. ให้เป็นปัจจุบันก่อนดำเนินการปักหมุด	1 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
2.2 ปักหมุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล	1 มีนาคม 2569 – 30 เมษายน 2569
2.3 การปักหมุดในเขตภูมิภาค พื้นที่บริเวณ จังหวัด	1 มีนาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569
2.4 การปักหมุดในเขตภูมิภาค อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน	1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
2.5 การปักหมุดครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย	1 เมษายน 2569 – 31 กรกฎาคม 2569
2.6 การติดตาม ประเมินผล ความถูกต้อง แม่นยำของการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก	1 เมษายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
2.7 การปักหมุดพร้อมใช้งานเป็นฐานข้อมูลที่อยู่หลักสำหรับบริการต่าง ๆ ของ ปณท	1 กันยายน 2569 – 31 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) ใช้งบประมาณของ ปณท

ปี 2569 จำนวน 33,000,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,000,000 บาท

3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้ใช้งานระบบ Digital Post ID เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากระบบ Digital Post ID	จำนวน 10 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างนำเสนอบริการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ประชาชนที่ใช้บริการระบบ Digital Post ID	ไม่น้อยกว่า 800,000 ราย	ผู้ลงทะเบียนใช้งานรหัส D/ID สะสมเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 จำนวน 44,793 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการ D/ID เชิงพาณิชย์	**ไตรมาสที่ 2 :** ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ใช้ประชาชนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน D/ID ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผ่าน Event ต่าง ๆ เช่น งานสัปดาห์หนังสือ รวมถึงประสานงานกับ Shopee เพื่อแนะนำระบบ D/ID ซึ่ง Shopee สนใจให้ร้านค้าที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มใช้งานระบบ D/ID ทุกร้านค้า และสนใจร่วมเป็นตัวแทนสร้างรหัส D/ID ให้กับลูกค้า
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)	**ไตรมาสที่ 2 :** อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการ DOC Prompt Post
กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร	**ไตรมาสที่ 2 :** ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันปักหมุดบนสภาพแวดล้อมจริงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศ ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

<u>ปัญหาและอุปสรรค</u>

เนื่องจากระบบ D/ID เป็นบริการใหม่ที่ ปณท เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการ ทำให้ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป

<u>ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา</u>

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งานสัปดาห์หนังสือ รวมถึงการนำเสนอบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้และเห็นความสำคัญของการใช้งานรหัส D/ID แทนการใช้ระบบรหัสไปรษณีย์ในรูปแบบเดิม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 2/69 (ม.ค. - มี.ค. 2569)		ไตรมาส 3/69 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)		ไตรมาส 4/69 (ก.ค. - ก.ย. 2569)		ไตรมาส 1/70 (ต.ค. - ธ.ค. 2569)	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
27	21	50	-	75	-	100	-

หมายเหตุ : ปณท เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาส 4 (ปีปฏิทิน) หรือ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2569)

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ระบบ D/ID เป็นบริการใหม่ที่ ปณท เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการ ทำให้ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์ 4 : กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวนอย่างน้อย 5,000,000 คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : **ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สดช.**	การอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบ Learn to Earn และการจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมในรูปแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านช่องทางการให้บริการของกระทรวง	350,000 คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สดช. สป.ดศ. สสช. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สดช.**	จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านช่องทางการให้บริการของกระทรวง ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เช่น หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) การสร้างคอนเทนท์ให้มีความน่าสนใจการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพ การขายสินค้าในแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานให้คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน Content และหารือกับภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลฯ ผ่านคณะทำงานร่วมระหว่าง สป.ดศ. สดช. และ สสช.
3. จำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ	50 ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สดช. สป.ดศ. และ สสช.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช. สป.ดศ. และ สสช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สป.ดศ.**	ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ LINE, Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram, ทางรัฐ และอาสาสมัครดิจิทัล (CCT)

หมายเหตุ

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวน นับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล (สะสม)

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวน นับจำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านช่องทางการให้บริการของ ดศ. (สะสม)

(3) **ตัวชี้วัด 3**

วิธีการคำนวน นับจำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูล (ยอดผู้เข้าชม views) ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล โดยจะนับรวมกันในทุกสื่อดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่สื่อดิจิทัลของกระทรวง หรือทางรัฐกลยุทธ์

กลยุทธ์

1) ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ตลอดจนพัฒนาผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านกำลังคน เป็นต้น (credit bank) (ตัวชี้วัด 1 / ตัวชี้วัด 3)

2) ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และรองรับการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งศึกษา/จัดทำแนวทาง/มาตราการสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ และดึงดูดผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ในสาขาที่ขาดแคลนจากต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศ เช่น Talent Visa และ digital nomad เป็นต้น (ตัวชี้วัด 1 / ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	50	50
2	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ดศ.	50	72
	สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)		
3	โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	55	55
	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
4	โครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า (โครงการสำคัญปี 69)	50	50
	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)		
5	โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน	50	65

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
6	โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับซิตี้เซน เซ็นทริค (5G Digital Skill for Citizen Centric) โครงการตามแผน : โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน	50	40
	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)		
7	โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	50	50
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
8	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	40	75
9	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	25	62
	รวมทั้งสิ้น	**44**	**58**

หมายเหตุ: โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ ศ . 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม 2568
ดำเนินการครั้งที่ 1	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มกราคม 2569
ดำเนินการครั้งที่ 2	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 382,100 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 382,100 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 337,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตุลาคม 2568
ดำเนินการครั้งที่ 1	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการฝึกอบรมระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการในเดือนมกราคม 2569
ดำเนินการครั้งที่ 2	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	-
กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ในรุ่นที่ 11จำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน 50 คน/รุ่น (ผู้เข้าร่วมการอบรมจริง 88 คน) ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ต้องเกลี่ยงบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. มาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 จึงจำเป็นจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ของส่วนกลาง มาดำเนินการต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
50	50	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 215,200 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 215,200 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 151,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ

1) ดำเนินการจัด หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดในงานการเงินและพัสดุ จำนวน 49 คน จำนวนเงิน 29,230 บาท

2) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดภัย (AI Security Guidelines) ของ ดศ. ในวันที่ 21 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท

3) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพสตรีสู่ผู้นำยุคดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน ใช้งบประมาณ 13,000 บาท

4) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับกำลังคนคุณภาพ สป.ดศ. (MDES Young Talent) ในวันที่ 20, 24 และ 26 มีนาคม 2569 (จำนวน 3 วัน) ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ใช้งบประมาณ 76,115 บาท

กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 ราย จำนวนเงิน 22,000 บาท ดังนี้

1. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public (จัดโดยกรมบัญชีกลาง) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม 2) นางสาวพิชาดา มิลินทวิจิตร 3) นางสาวณัฏฐา อ่อนพรหม จำนวนเงิน 4,300 บาท

2. หลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ” (จัดโดย สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวสุรีย์ เครือภู่ 2) นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ จำนวนเงิน 2,400 บาท

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดโดย สถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายรัฐนันท์ ชั่งเพ็ชรผล 2) นางสาวปุณยปวีณ ใจบุญ จำนวนเงิน 12,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 72 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	45	50	72	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด และมีหลักสูตรจำเป็นที่ต้องส่งอบรมบุคลากรเข้ารับการอบรม ในไตรมาส 1 - 2 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การใช้งบประมาณเร็วกว่าแผนที่กำหนด

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยี ดิจิทัล	15 หลักสูตร
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม- มิถุนายน 2569
3. หลักสูตรการพัฒนา สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม 2568 – พฤษภาคม 2569
4. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
5. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 568,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 568,500 บาท

3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 197,185 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยี ดิจิทัล	15 หลักสูตร	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน	
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	**ไตรมาสที่ 1 :** ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรม
	ไตรมาสที่ 2 : จัดอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1/2569 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 46 คน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	**** หมายเหตุ เนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมจากแผนเดิม จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมจำนวน 3 หลักสูตร <u>ในไตรมาสที่ 1</u> ดังนี้** 1. หลักสูตรการใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 181 คน 2. หลักสูตรการใช้ AI ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจาก Government Data Catalog มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน 3. หลักสูตร AI Ethical Principles, Responsible AI and AI Governance มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 189 คน
	ไตรมาสที่ 2 : จัดอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรสถิติเบื้องต้น รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 478 คน 2. หลักสูตรการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่น 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 437 คน 3. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 356 คน 4. จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และนำเสนอภูมิสารสนเทศ (Geographic Information) ขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 431 คน (หลักสูตรการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัด)
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร 2025 International Workshop Series on E-waste Statistics (Thailand) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน 2. หลักสูตร Capacity building workshop to strengthen migration related data for migration data governance in Thailand มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน 3. หลักสูตร การจัดทำโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน
	ไตรมาสที่ 2 : จัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security and Protection) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 657 คน 2. หลักสูตรการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาบที่ 1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ และการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 554 คน 3. หลักสูตรพื้นฐานภาษา Go เพื่อการพัฒนา Application และ API มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน
	ไตรมาสที่ 3 :
4. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน II (Fundamental English II) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน 2. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและธุรการมืออาชีพ รุ่น 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,033 คน 3. หลักสูตรการอบรมพนักงานสนาม (Field Survey Training) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,024 คน 4. หลักสูตร Advanced Excel มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 459 คน
	ไตรมาสที่ 2 : จัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการความรวมมือด้านการให้ความชวยเหลือทางเทคนิคระหวางองค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และสำนักงานสถิติแหงชาติ (NSO) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน 2. จัดอบรมการจัดทำโครงการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน 3. จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2/2569 เรื่อง เปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 373 คน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
5. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	**ไตรมาสที่ 1 :** จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 335 คน
	ไตรมาสที่ 2 : กิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 55 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	55	55	97		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

4. โครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า

(โครงการสำคัญปี 69)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามบริบทและสถานภาพทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการ Transformation เชิงพื้นที่กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มผู้ให้บริการ (Service Provider) รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับและต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของกลุ่ม SME ในพื้นที่เป้าหมายผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

3) เพื่อขยายผลโครงสร้างต้นแบบของกระบวนการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางดิจิทัล (Digitalization) และวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่พัฒนาจากความร่วมมือกันของกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

4) เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนประเด็นในเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย เพื่อการขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวน SME ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
2. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า	ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัล ตามแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงแรงงาน	10,000 ราย
4. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 100 ราย และพัฒนาชุมชนให้มีรายได้รวม 15 ล้านบาท	100 ราย / 15 ล้านบาท

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิด Digital Transformation ในกลุ่ม SMEs ยกระดับนวัตกรรมด้านลิจิทัลเชิงพื้นที่	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับ Digital skill สำหรับแรงงานดิจิทัลเฉพาะทาง โดยการส่งเสริมการอบรมผ่านหลักสูตรที่เผยแพร่ ตามกรอบการพัฒนากำลังคนฯ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน (Competency) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระดับชุมชมชน (เศรษฐกิจชุมชน) และยกระดับการประกอบอาชีพ (ETDA Local Digital Coach wfa หรือ ELDC)	1 เมษายน 2569 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 65,453,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวน SME ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย	อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร Service Provider และ SMEs
2. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า	ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบสอบถาม และจะมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ช่วงเดือน ก.ค. 69
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัล ตามแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงแรงงาน	10,000 ราย	3,961 ราย
4. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 100 ราย และพัฒนาชุมชนให้มีรายได้รวม 15 ล้านบาท	100 ราย / 15 ล้านบาท	118 ราย
5. พัฒนาชุมชนให้มีรายได้รวม	15 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการให้ความรู้เพิ่มในเรื่องการนำ AI เป็นเครื่องมือมาช่วย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิด Digital Transformation ในกลุ่ม SMEs ยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและมีการหารือกับหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME ในแต่ละภูมิภาค โดยมุ่งกำหนดแนวทาง รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
	ไตรมาสที่ 2 มีการสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของ SMEs ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค: ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์) ภาคอีสาน (ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์) ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี) ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ยะลา) และมีการหารือกับหน่วยงานความร่วมมือทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง เช่น สสว. DEPA เป็นต้น เพื่อเตรียมกระบวนการส่งเสริมฯ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีการเปิดรับสมัคร Digital Provider เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะเริ่มทยอยจัด roadshow ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับ Digital skill สำหรับแรงงานดิจิทัลเฉพาะทาง โดยการส่งเสริมการอบรมผ่านหลักสูตรที่เผยแพร่ ตามกรอบการพัฒนากำลังคนฯ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน (Competency) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	**ไตรมาสที่ 1** มีการจัดกิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ มีผู้เข้ารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 595 ราย ดังนี้ 1. หลักสูตร Social Commerce for Business (V.2) จำนวน 169 ราย 2. หลักสูตรการตลาดยุค AI ก้าวสู่มืออาชีพแห่งการตลาดดิจิทัล AI Marketing จำนวน 160 ราย 3. หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ (V.2) (ผู้ต้องขัง) จำนวน 30 ราย 4. หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการใช้งาน Generative AI เพื่อการทำงาน จำนวน 236 ราย
	ไตรมาสที่ 2 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัลตามแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงแรงงาน ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ มีผู้เข้ารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 3,961 ราย (สะสมปี 69: 4,556 ราย) ดังนี้ 1. หลักสูตร Social Commerce for Business (V.2) จำนวน 1,329 ราย 2. หลักสูตรการตลาดยุค AI ก้าวสู่มืออาชีพแห่งการตลาดดิจิทัล AI Marketing จำนวน 1,315 ราย 3. หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ (V.2) (ผู้ต้องขัง) จำนวน 118 ราย 4. หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการใช้งาน Generative AI เพื่อการทำงาน จำนวน 1,199 ราย
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระดับชุมชมชน (เศรษฐกิจชุมชน) และยกระดับการประกอบอาชีพ (ETDA Local Digital Coach wfa หรือ ELDC)	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างสรุปแผนการดำเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งกำหนดรูปแบบ กระบวนการ และบทบาทของเครือข่าย เพื่อให้การเข้าร่วมของชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป และมีการออกแบบกิจกรรม จากผลการวิเคราะห์ Gap ของงานในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้รวมอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของโครงการ
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการให้ความรู้เพิ่มในเรื่องการนำ AI เป็นเครื่องมือมาช่วย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Artificial Intelligence

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	35 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	15 แห่ง
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	200 ราย
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	15,000 คน
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
6. ประชาชนผู้ว่างงานได้รับการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ Coding และ AIให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับแรงงานไทย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งให้กับประชาชนผู้ว่างงาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68,639,100 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 68,639,100 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,880,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	35 โรงเรียน	-
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	15 แห่ง	-
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	200 ราย	200 ราย
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	15,000 คน	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย	1,700 ราย
6. ประชาชนผู้ว่างงานได้รับการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย	1,800 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI **กิจกรรมที่ 2** สถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics **กิจกรรมที่ 4** พัฒนาทักษะ Coding และ AIให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา	**ไตรมาสที่ 1** ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน Coding Thailand 2026 : Al Code Thailand อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน การจัดทำหลักสูตร Coding และ AI
	ไตรมาสที่ 2 1. ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน Coding Thailand 2026 : Al Code Thailand มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน โดย - เปิดรับสมัครทีมเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 429 ทีม - จัดทำหลักสูตรการอบรมเรียบร้อยแล้ว อาทิ Basic Coding with Scratch/mBlock5, AI Literacy for Primary Students, Programming with C/C++, Python Programming for AI & Data เป็นต้น - หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Coding และวางหลักเกณฑ์การแข่งขันในโครงการ Coding Thailand 2026 : AI - Inspire The Future - จัดกิจกรรม Coding Thailand 2026: AI - Inspire The Future โดยร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อระดมสมองกำหนดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Coding
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	**ไตรมาสที่ 1** ประกาศมาตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ให้ผู้สูงอายุ และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในด้าน 1) ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and Artificial Intelligence) 2) เครือข่ายและการเชื่อมต่อ (Network and Connectivity) และ 3) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
	ไตรมาสที่ 2 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตร Train the Trainer for Robotics Education ให้กับครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 ราย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	2. เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สู่บทบาทที่ปรึกษาธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI for Smart Retirees and Mid-Career) จำนวน 100 ราย
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับแรงงานไทย **กิจกรรมที่ 6** ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งให้กับประชาชนผู้ว่างงาน	**ไตรมาสที่ 1** ประกาศมาตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป (เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ และคนพิการ) ตามกรอบ Digital Skill Roadmap โดยต้องเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Skill for All) หรือทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ (Digital-driven Career)
	ไตรมาสที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป (เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ และคนพิการ) จำนวน 3,500 ราย ตามกรอบ Digital Skill Roadmap โดยเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Skill for All) หรือทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ (Digital-driven Career) อาทิ หลักสูตร Boost Your Smart Digital Marketing with AI, Data Administration & Digital Literacy Program, AI for Youth

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	65	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก มีผู้ให้ความสนใจในการพัฒนทักษะดิจิทัลเป็นจำนวนมาก

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับซิตี้เซน เซ็นทริค (5G Digital Skill for Citizen Centric)

โครงการตามแผน : โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Artificial Intelligence

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	25,720 คน
2. จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยน พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	51,450 คน
3. จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ (Chat GPT, E-Commerce, Phyton ฯลฯ) เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคเอกชนตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม	22,640 คน
4. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	8,230 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT และยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนในสาขา Non-IT	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับผู้สูงอายุได้รับการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28,032,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 28,032,000 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,780,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	25,720 ราย	
2. จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยน พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	51,450 ราย	
3. จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ (Chat GPT, E-Commerce, Phyton ฯลฯ) เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคเอกชนตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม	22,640 ราย	2,000 ราย
4. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	8,230 ราย	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1	
กิจกรรมที่ 1	1. จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขอบเขตงานการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล 2. เตรียมประกาศมาตรการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ด้าน AI, Data Administration, Game ในกลุ่มนักเรียน คนทำงาน และประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 - 3	1. หารือกับ AIS และ TRUE ในประเด็นการนำหลักสูตรด้านดิจิทัลมาไว้ใน Digital Skill Roadmap และแพ็คเกจพิเศษการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าอบรม
ไตรมาสที่ 2	
กิจกรรมที่ 1-3	1. พัฒนาทักษะด้าน No-code AI Automation และการสร้างระบบในองค์กรให้กับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการดิจิทัล จำนวน 1,000 ราย 2. พัฒนาทักษะการทำงานดิจิทัลและการจัดการข้อมูล หลักสูตร AI for Data Entry Specialist และ Digital Administration ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 ราย

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3. ร่วมกับ AIS และ TRUE นำหลักสูตรด้านดิจิทัลมาไว้ใน Digital Skill Roadmap รวมถึงจัดทำแพ็คเกจพิเศษการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าอบรม 4. พัฒนาช่องทางการเชื่อมต่อระบบการอบรมกับ AIS และ TRUE และสร้างฐานข้อมูลการลงทะเบียนอบรมผ่านแอป “ทางรัฐ” 5. ร่วมจัดกิจกรรม Safer Internet Day Thailand 2026 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ภัยบนโลกออนไลน์และการป้องกันความเสี่ยงบนอินเทอร์เน็ต ในยุคเอไอ ให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัด กทม. สงขลา และขอนแก่น 6. รับสมัครหน่วยร่วมในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ในกลุ่มนักเรียน คนทำงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อเร่งดำเนินการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังคนสาขา IT และ Non-IT เด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ ในหลักสูตรด้าน AI, Data Administration, Game, Zero code automation, AI for Data Entry Specialist & Digital Administration, Data Science Essential, Digital Marketing, AI Powered Cloud Career ให้ครบตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	20	50	40	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผนเนื่องจาก ต้องจัดทำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับมาตรการและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

7. โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูล

2) เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) สำหรับใช้ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์

3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรออนไลน์ด้าน Big Data และ AI ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ

4) เพื่อยกระดับสมรรถนะดิจิทัลของบุคลากรไทยในด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยี AI

5) เพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางให้มีความรู้เชิงลึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

6) เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Big Data และ AI ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ผ่านกิจกรรมสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,500 คน
2. หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2: พัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,753,400 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,753,400 บาท

3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,753,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,500 คน	1,740 คน
2. หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5 หลักสูตร	1 หลักสูตร

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จำนวน 1,740 คน

- **<u>ในรูปแบบ Online</u>**

(1) ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เพิ่มเติมจำนวน 461 คน ในหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะทาง (Micro-credentials Course) ชื่อหลักสูตร M1: หลักสูตรเปิดโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ (The Next Tech) ที่พัฒนาขึ้นในปี 2568 โดยนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดบวรมงคล 2) โรงเรียนรุ่งอรุณ 3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 4) โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 5) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 6) โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 7) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 8) โรงเรียนไทรโยคมณีกาญน์วิทยา 9) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 10) โรงเรียนประชามงคล

(2) เผยแพร่หลักสูตรอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มีจำนวนผู้เข้าอบรม 193 คน ในหลักสูตร 1) ทำความรู้จักกับ NotebookLM (Introduction to NotebookLM) 2) NotebookLM สำหรับการวิเคราะห์ YouTube และไฟล์เสียง 3) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ยุคใหม่ด้วย Generative AI (GenAI x Culture Product Design)

(3) หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร (เป้าหมาย 5 หลักสูตร) คือ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และ Generative AI: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง (Artificial Intelligence and Generative AI: From Concepts to Applications) : ระบบรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกแบบ ทบทวน และพัฒนาหลักสูตรและชุดการอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสถัดไป.

(4) ดำเนินการจัดอบรมผ่านแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (THackle) โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ Super AI Engineer ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มีจำนวนผู้เข้าอบรม 941 คน

- **ในรูปแบบ Onsite**

(1) ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จำนวน 145 คน ดังนี้

1.1) โครงการจัดอบรม หลักสูตร Exploratory Data Analysis and Data Visualization : ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

1.2) โครงการจัดอบรม หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบเพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1.3) โครงการจัดอบรม หลักสูตรพลิกโฉมองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วย Big Data และ AI : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

1.4) โครงการจัดอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สลว.)

(2) ดำเนินโครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย 500 คน) โดยมีโครงการและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนดังนี้

2.1) โครงการพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.2) โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ ศูนย์วิศวกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับกลางและการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่ 3: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผลการดำเนิน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำรวจ เก็บรวบรวม ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

2) เพื่อจัดอบรมหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สคส. ให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

4) เพื่อศึกษาการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ประเมินสถานะและระดับความพร้อมของหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงการดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงระดับความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. พัฒนาเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประประชาชนทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	ไม่น้อยกว่า 50%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหลักเกณฑ์ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) และการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	ตุลาคม 2568
2. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
3. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ที่ผ่านมา	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) และหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ประจำปี 2569	ธันวาคม 2569
5. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญาจ้าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
6. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	มิถุนายน 2569
7. เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม 2569
8. เปิดระบบการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
9. หน่วยงานดำเนินการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
10. รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
11. จัดกิจกรรมสรุปผลการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจากจำนวนหลักสูตรทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการโดยอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม 2568
2. เตรียม หลักสูตร บทความ Infographic คลิปวีดีโอ สำหรับ E-Learning	พฤศจิกายน 2568
3. พัฒนาระบบ E-Learning และเปิดระบบให้บุคลากรเข้าใช้ระบบ E-Learning	พฤศจิกายน 2568
4. ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมอบรม	พฤศจิกายน 2568
5. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1	ธันวาคม 2568
6. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2	พฤศจิกายน 2568
7. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 - 3	มกราคม - มีนาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
8. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 1	มกราคม - มีนาคม 2569
9. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3	มกราคม - มีนาคม 2569
10. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 2	เมษายน - มิถุนายน 2569
11. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 1 - 2	เมษายน - มิถุนายน 2569
12. อบรมหลักสูตรผู้สอน หรือ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กรกฎาคม - กันยายน 2569
13. ติดตามผลการเข้าใช้ระบบ E-Learning	มกราคม - กันยายน 2569
14. รวบรวมผลการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	มกราคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,692,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,692,000 บาท
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,817,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. พัฒนาเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประประชาชนทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย	5,085 ราย
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	ไม่น้อยกว่า 50%	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหลักเกณฑ์ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) และการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model)

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1.เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ปีที่ผ่านมา 4. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) และหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index)
	ไตรมาสที่ 2 5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2568 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 432 หน่วยงาน 6. เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จำนวน 180 แห่ง 7. ดำเนินการพัฒนาและเปิดระบบการประเมินฯ เพื่อรองรับหน่วยงาน 180 แห่ง เข้าร่วมการประเมินฯ 8. หน่วยงานดำเนินการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index 9. รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index โดยมีผลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ทั้ง 180 แห่ง โดยผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 67 ประมาณ 17% 10. จัดสัมมนาเพื่อสรุปผลภาพรวมโครงการทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 255 ราย 180 หน่วยงาน - หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ครบทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรม - หน่วยงานภาครัฐได้ระดับ 5 ของ Privacy Maturity Model จำนวน 8 แห่ง - หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ (SET100) ได้ระดับ 5 จำนวน 5 แห่ง - SMEs ได้ระดับ 3 จำนวน 15 แห่ง
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การ

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	พัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ปีที่ผ่านมา 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และเตรียมการสำหรับจัดซื้อจัดจ้างฯ
	ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index 2. เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index 3. เปิดระบบการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index และหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 4. รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index
	ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1-2** 1. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาทั้งหมด 6 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด 3 หลักสูตร ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 2 หลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม 1 หลักสูตร รวมทั้งบริหารจัดการหลักสูตร e-learning 2 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้ - ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน - ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง และผู้รับจ้าง - อยู่ระหว่างทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive PDPA) - พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - บริหารจัดการหลักสูตร e-learning หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (e- leaning) สำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง - บริหารจัดการหลักสูตร e-learning หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (e- leaning) สำหรับประชาชนทั่วไป 2. จัดเตรียมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง และ หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในระบบ e-Learning

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	3. เปิดระบบ e-Learning เพื่อให้หน่วยงาน/ประชาชนเข้าใช้ โดยมีหน่วยงานเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning จำนวน 48,156 คน 4. สำนักงานฯ มีการจัดอบรมหลักสูตรด้าน PDPA จำนวน 3 ครั้ง 373 ราย ประกอบด้วย 4.1 หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 93 ราย - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 57 ราย - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 106 ราย 4.2 หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 68 ราย 4.3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 49 คน 5. การสร้างความตระหนักรู้ผ่านการจัดสรรวิทยากร (ThaiPAC) มีการบรรยายจำนวน 64 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 4,712 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ 52 ครั้ง จำนวน 4,342 คน และภาคเอกชน 12 ครั้ง จำนวน 370 คน 6. เจ้าหน้าที่ DPO มีการจัดอบรมหลักสูตรแกนกลางสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการทดสอบภายหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ - ไตรมาสที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 23 คน - ไตรมาสที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 14 คน จากผลการดำเนินการพบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสัดส่วน คิดเป็น 97% ของผู้เข้าร่วมอบรม
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1-2** 1. อยู่ระหว่างทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive PDPA) 2. ติดตามผลการเข้าใช้ระบบ E-Learning 3. รวบรวมผลการทดสอบหลักสูตรด้าน PDPA
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1-2** 1. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 1 - 2

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	40	75	55		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก .....

☐ ช้ากว่าแผนเนื่องจาก.....

9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน ได้แก่ Digital Literacy, Digital Leadership, Cyber Security และ Data Governance และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนะทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 100
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าอบรม	ร้อยละ 100
3. ระดับความสำเร็จบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
2. นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการและเข้าสู่กระบวนการอบรม	ธันวาคม 2568
3. บุคลากรเข้ารับการอบรม	มกราคม - มิถุนายน 2569
4. ติดตามและประเมินผลหลังการอบรม	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท
2. งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 250,000 บาท
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 178,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 62
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าอบรม	ร้อยละ 100	-
3. ระดับความสำเร็จบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1.เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1-2** 1. จัดทำแผนการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามตัวชี้วัด มีแผนการอบรมมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล จำนวน 11 หลักสูตร ได้ขออนุมัติการเข้าร่วมอบรมและพนักงานได้เข้าอบรมแล้ว รวม 6 หลักสูตร จำนวน 13 คน รวม 18 ครั้ง ดังนี้ 1.1 การอบรม DGA101 หลักสูตรความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 17 - 19 , 25 - 26 ธ.ค. 2568 1.2 การอบรมหลักสูตร DGA201 กฎหมายดิจิทัลมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Laws, Standard and Principles) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 - 15 ม.ค. 2569

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	1.3 การอบรมหลักสูตร DGA102 หลักสูตรการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital tools for Workplace) รุ่นที่ 5 ในวันที่ 26 – 29 ม.ค. 2569 1.4 การอบรม DGA203 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Digital Security for Government Executives) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 ก.พ. 2569 1.5 การอบรม DGA103 หลักสูตรการข้อมูลเปิดภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ(Open Government Data and Data Exchange Management) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 - 25 มี.ค. 2569 1.6 การอบรม DGA202 หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Compliance and Digital Standards) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 - 31 มี.ค. 2569
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1-2** จัดส่งบุคลากร เข้าอบรมตามแผนการอบรมมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒทักษะดิจิทัล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักดิจิทัล จำนวน 11 หลักสูตร
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1-2** 1. จัดส่งบุคลากร เข้าอบรมตามกำหนด 2. จัดทำรายงานบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
5	5	25	62	60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนเนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 5 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 85	หน่วยงานขับเคลื่อน : **สป.ดศ. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ.** หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : **สดช.** หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : **สดช.**	ผลสำรวจจาก โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook จากภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด 1

วิธีการคำนวน

$$\text{ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล} = \frac{\text{ร้อยละของภาคประชาชน} + \text{ร้อยละของภาคธุรกิจ}}{2}$$

กลยุทธ์

1) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 1)

2) ดำเนินการและสนับสนุนการป้องกัน ยับยั้ง และปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (ตัวชี้วัด 1)

3) ผลักดันให้มีมาตรฐานในการทำธุรกรรมทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยให้มีแพลตฟอร์มกลาง (เช่น Escrow Model) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน อันจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด 1)

4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด 1)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 26 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	40	60
2	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC)	47	47
3	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	60	60
4	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	-	-
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์	20	20
6	โครงการบริการเช่าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE	10	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	-	-
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC)	50	50
9	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)	60	80
	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)		
10	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	10	10
11	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	100	100
12	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	10	10
13	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ยกเลิกโครงการ	
14	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	10	10
15	โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 7 รายการ	ยกเลิกโครงการ	
	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)		
16	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	50	50

	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)		
17	โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (โครงการสำคัญปี 69)	50	50
18	โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)	50	50
19	โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ	50	50
20	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) เพื่อส่งเสริมการค้าดิจิทัล	50	50
21	โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น	50	50
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
22	โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	25	25
23	โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	40	40
24	โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	40	40
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC: Government Platform for PDPA Compliance)	30	30
26	โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle eye)	40	50
	รวม	**37**	**39**

หมายเหตุ

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีใช้งานอยู่ให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เพื่อการบำรุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน (Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) 7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)	ชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน 10 รายการ
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนาพยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,294,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,412,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เพื่อการบำรุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน(Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective)	ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน 10 รายการ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)		
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนาพยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว (9 ม.ค. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (13 มี.ค. 69)

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ –

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	15	40	60	80	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วก่อนกำหนด

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ และบรูณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

3) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง และข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิเช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก วีดิทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สามารถเผยแพร่ตอบโต้ข่าวเท็จได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการกระจายของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

4) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

5) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การผลิตสื่อเสียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม 1 อนุมัติโครงการ	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 2 จัดทำ TOR	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรม 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,460,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 47,460,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,611,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (11 ก.พ. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ -

กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ –

ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน (เฉพาะข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) จำนวนทั้งสิ้น 1,325 เรื่อง และได้เผยแพร่ภายใน 2 ชั่วโมง จำนวน 1,295 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.74

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางให้ความเห็นต่อประเด็นการลงนามในสัญญาจ้างโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	19	47	47	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำผิดตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

3) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบการระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	6 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	29 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	29 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,750,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,750,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,875,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์	1 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ –

สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) เรื่องที่รับเข้า จำนวน 571,605 URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน 571,605 URLs รายละเอียด ดังนี้

1) พนันออนไลน์ จำนวน 480,081 URLs
2) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 49,638 URLs
3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 15,309 URLs
4) กัญชา จำนวน 10,099 URLs
5) อาวุธปืน จำนวน 4,386 URLs
6) หมิ่นสถาบัน จำนวน 2,158 URLs
7) ค้าประเวณี จำนวน 2,148 URLs
8) ลามกอนาจาร จำนวน 1,013 URLs
9) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน 41 URLs
10) อื่น ๆ จำนวน 6,732 URLs

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website)

และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ตามคีย์เวิร์ดหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ

3) เพื่อนำ AI มาตรวจสอบ วิเคราะห์ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) แบบอัตโนมัติ

4) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ

5) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

6) มีข้อมูลสรุปและ Dashboard ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงได้
2. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok
3. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้นเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้น เว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,514,300 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2529	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงได้	-
2. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok	-
3. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้นเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้นเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ –

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2
มีผลการดำเนินการ คือ -
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3
มีผลการดำเนินการ คือ -
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการปีงบประมาณ 2568 ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อน จึงจ้างโครงการปีงบประมาณ 2569 ต่อได้ โดยสัญญาของโครงการปีงบประมาณ 2568 จะสิ้นสุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	20	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้การป้องกันคดีภัยออนไลน์

4) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า2 คน	ประชาชนที่รับการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็น ส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ครั้งละ 2 วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน 1 ระบบ	
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยให้ Influencer จำนวน 10 คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน ต่อโพสต์ โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
7. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนระดับภูมิภาค	จำนวน 1 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,159,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,159,400 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	ประชาชนที่รับการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	-
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็น ส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-
4. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ (ที่มีอยู่) ให้มีข้อมูลทันสมัยที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	-
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ที่มีอยู่) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (23 มี.ค. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	20	20	73	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2
☑ เป็นไปตามแผน
☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการบริการเช่าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยของข้อมูล รองรับการใช้งานของประชาชนที่มีการใช้งานผ่านแอปลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 – มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 – มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 – มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568 – มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	เมษายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,423,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการโทรหลอกลวงของแก๊งคอลเซนเตอร์ (Call Center) ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง สดช. ตรวจรับโครงการตามสัญญาเดิม รวมถึงเตรียมการถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบระบบแพลตฟอร์มให้กับ สป.ดศ. ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 3 – 6 เดือน สป.ดศ. จึงได้ประสานความร่วมมือให้ สดช. รับผิดชอบแพลตฟอร์ม DE-FENCE ต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไปก่อน โดย สป.ดศ. จะดำเนินการต่อไปหากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณฯ ต่อ สพร. เจ้าภาพแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนพิจารณาส่งคืนงบประมาณโครงการฯ ประจำปี 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	10	-	100	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจรับโครงการตามสัญญาเดิม รวมถึงเตรียมการถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบระบบแพลตฟอร์มจาก สดช. และอยู่ระหว่างพิจารณาส่งคืนงบประมาณโครงการฯ ประจำปี 2569

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ 1) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 คน - ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 30 คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 คน - ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 153,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ 1) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง(Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	ไม่น้อยกว่า 45 คน/ มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-
2. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 30 คน	-ไม่น้อยกว่า 30 คน/ มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ เตรียมการขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ (รอรับจัดสรรเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3)

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☑ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก รอการจัดสรรเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3

8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

3) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ/จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา	กันยายน - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ดังนี้ 1. แผนการดำเนินงานโครงการ 2. ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน 3. ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ	ตุลาคม 2568 (ภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มทำงาน)
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ	เมษายน - พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	
กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 84,267,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84,267,489 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,706,995.60 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 83.31

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ /จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 4 ก.ย. 2568/จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 23 ก.ย. 2568/จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 2568/ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 ธ.ค. 2568

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4

กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7

มีผลการดำเนินการ คือ –

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ AOC ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ
   - มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน 762,989 สาย
   - จำนวนสายที่รับได้ 635,683 สาย คิดเป็นร้อยละ 83.31

2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
   - มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน 179,354 รายการ
   - ระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 371,814 บัญชี
   - มูลค่าความเสียหายประมาณ 10,412.55 ล้านบาท

3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

ประเภทของคดีผู้เสียหายแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	มูลค่า (ลบ.)	ชาย	หญิง	สัดส่วนการระงับบัญชี	คดีสูงสุด
อายุต่ำกว่า 20 ปี	10,265	106,497,518	38.47%	61.53%	5.72%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	มูลค่า (ลบ.)	ชาย	หญิง	สัดส่วนการระงับบัญชี	คดีสูงสุด
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ
						3. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)
อายุ 20 - 49 ปี	129,057	5,290,918,032	36.48%	63.52%	71.97%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ
						3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
อายุ 50 - 64 ปี	31,152	3,412,927,686	39.44%	60.56%	17.37%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
						3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ
อายุ 65 ปีขึ้นไป	8,858	1,601,159,573	40.74%	59.26%	4.94%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
						3. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

4) รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

5 อันดับ จังหวัดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด

จังหวัด	รับแจ้งเรื่อง	ระงับบัญชี
กรุงเทพมหานคร	69,083	45,766
นนทบุรี	15,679	10,269
ชลบุรี	14,686	9,974
สมุทรปราการ	13,152	9,067
ปทุมธานี	12,815	8,778

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าขายออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

2) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	400 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มกราคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 697,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 697,700 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 411,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	400 คน	404 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน 194 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน 210 คน

กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	50	60	80	100	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจในหลักสูตรการนำ AI มาประยุกต์กับการทำงานมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 192 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 935,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 935,600 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 192 นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 ธันวาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 21,000 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2,000 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
80	80	100	100	-	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	1 พฤษภาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ	1 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 229,100 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 229,100 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2469	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ - วัน/เดือน/ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 180,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	1 ระบบ	ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ยกเลิกโครงการ		-	-	-	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	มิถุนายน 2569 - มิถุนายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 7 รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

2) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

3) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

5) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	มีการต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	กันยายน 2569 – กันยายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,109,085 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,109,085 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	มีการต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการเนื่องจากโครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น 7 รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาตามสัญญาเลขที่ 44/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2569 จึงคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ทัน โดย ปอท. ได้ส่งคืนงบประมาณแล้วตามหนังสือ ปอท. ที่ ตช 0026.(12)06/199 ลงวันที่ 19 มกราคม 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	ยกเลิกโครงการ					

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับพลวัตทางเทคโนโลยี สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและรองรับการพัฒนา
ในอนาคต

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนสำคัญตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการออกแบบระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความต่อเนื่องตามภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทยในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และพร้อมสำหรับการดำเนินการไปสู่ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ 4 (ระยะปี พ.ศ. 2571 – 2580)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง	จำนวน 1 ฉบับ
2. จำนวนผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง และเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านสาธารณะ	จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 560 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะทำงานจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน	กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลก ตลอดจนศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดังกล่าว	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้นโยบายและแผนฯ ให้สอดคล้องตามภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ (Actionable Policy) โครงการขับเคลื่อนสำคัญ (Flagship Project) กลไก และระบบนิเวศการขับเคลื่อนทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา	สิงหาคม – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากสาธารณะ	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,389,800 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,620,000 บาท
3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง	จำนวน 1 ฉบับ	-
2. จำนวนผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง และเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านสาธารณะ	จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 560 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะทำงานจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	- ลดช. แต่งตั้งคณะทางานทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) - กำหนดแผนการจัดประชุมคณะทางานทบทวนและปรับนโยบายและแผน DE ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2569
2. จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน	- ดำเนินการทาบทามผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) - กำหนดแผนการจัดประชุมคณะทางานทบทวนและปรับนโยบายและแผน DE ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2569
3. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลก ตลอดจนศึกษานโยบายแผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	- ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลก - ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศจานวน 14 ประเทศ รวมถึงแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนนโยบายและแผน DE

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	- ศึกษาผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (WCR) และความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัล (WDCR)
4. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดังกล่าว	- ศึกษาผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน DE - ศึกษาวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากระบบ eMENSCR พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ด้วยแบบจาลอง CIPP Model
5. จัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	จัดทำแผนการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อจัดทาภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความแห็น ทั้งนี้ มีกาหนดการจัดประชุมในวันที่ 24 และ 27 – 28 เมษายน 2569
6. ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้นโยบายและแผนฯ ให้สอดคล้องตามภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4
7. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ (Actionable Policy) โครงการขับเคลื่อนสำคัญ (Flagship Project) กลไก และระบบนิเวศการขับเคลื่อนทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ	กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4
8. ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา	กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4
9. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสาธารณะ	กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	15	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

17. โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ Digital Platform โดยการมีกฎหมายและมาตรฐาน และแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน

2) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ

3) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
2. มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะแนวทางกำกับดูแลของเทคโนโลยีใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulators และ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำหนด	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform, การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม ร่วมกับการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐอื่น	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 44,135,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ
2. มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะแนวทางกำกับดูแลของเทคโนโลยีใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulators และ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง	ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำหนด	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3 เรื่อง โดยผลการดำเนินงาน ได้แก่ 1) เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 มีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ร่าง) ประกาศ คธอ. เรื่องดังกล่าว (ฉบับที่ ...) และความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ กฎหมาย ต่อ คธอ. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างตามความเห็น คธอ. และเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 2) เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการแพลตฟอร์ม 2.1 รายงานผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ 2.2 (ร่าง) คู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 มีการรายงานผลการศึกษาและ (ร่าง) คู่มือฯ แก่คณะทำงานกำกับดูแลความโปร่งใสและความเป็นธรรมด้านค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายงานผลการศึกษาและ (ร่าง) คู่มือฯ ให้แก่คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3) เรื่อง ความเสี่ยงและผลกระทบของการใช้อัลกอริที่มบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับสำหรับประเทศไทย
	ไตรมาสที่ 2 - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการแพลตฟอร์ม : ประกาศ สพธอ. ที่ ธพด.2/2569 คู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียม เพื่อติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 69 มีการออกประกาศ เรื่อง คู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสฯ และเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 69 จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ เรื่อง คู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสฯ ต่อไป 2. เรื่อง มาตรการระบบลงทะเบียนสำหรับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (Ride Sharing Platform) สพธอ. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการดังกล่าว ลงทะเบียน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ผ่านระบบ Driver Verify เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 69 ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 36,977 คน - อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ คธอ. 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 มีการนำ (ร่าง) ประกาศ คธอ. เรื่องดังกล่าว (ฉบับที่ ...) ซึ่งเป็นฉบับแก้ไข เสนอ คธอ. พร้อมกับผู้ประกอบธุรกิจฯ เพื่อให้ความเห็นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามร่างฯ โดยมีประเด็นเสนอให้ปรับแก้เพิ่มเติมอีก จึงได้มีแผนในการนำเสนอ คธอ. พิจารณาในการประชุมเดือน เม.ย. ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform, การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform ฯลฯ
	ไตรมาสที่ 2 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services) ได้มีการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาครอบคลุมทั้ง Knowledge, Inform, Checklist และ Activity เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับกฎหมาย DPS อาทิ ประกาศ Ride Sharing เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงเนื้อหา (Reach) สะสมรวม 1,867,457 Reach เกิดการมีส่วนร่วม 1,228 engagements (ข้อมูล ณ เดือน ม.ค.- 25 มี.ค. 69) พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 2 เวทีใหญ่ ภายใต้แคมเปญ‘DPS TRUST EVERY CLICK: บริการดิจิทัลที่เชื่อมั่นได้ เริ่มต้นที่ทุกคนร่วมสร้าง’ ได้แก่ เวทีเสวนา ‘Self-Regulation’ กลไกกำกับดูแลตนเอง ที่แพลตฟอร์มออกแบบได้ และ เวทีเสวนา เคลียร์ชัด ‘เงื่อนไขค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม’ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่ขับเคลื่อน“กลไกร่วมกำกับ” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ และออกแบบแนวทางการดูแลบริการแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC) สมาคมการค้าแพลตฟอร์มดิจิทัลไทย (TDPA) และธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล - มีการจัดทำแนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	(Guideline on Digital Platform Regulation in ASEAN) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนากรอบนโยบายและมาตรการด้านการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาค และส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความโปร่งใส ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ, มีร่วมงานประชุม the Office for Product Safety and Standards (OPSS) International Conference 2026 : Regulation for Growth: Product Regulation in a Digital Age ณ สหราชอาณาจักร ร่วมหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภค การปรับตัวและตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้ประเด็นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล, มีร่วมการประชุม The International Conference on Digital Platform Governance 2026 ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Guideline on Digital Platform Regulation in ASEAN) และมีร่วมการประชุม Online Product Safety Summit 2026 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดออนไลน์และความปลอดภัยของสินค้า
กิจกรรมที่ 3 การประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม ร่วมกับการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐอื่น	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	ไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยมีประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินการของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำสำหรับผู้ทำงานบนแพลตฟอร์ม (Food delivery) และได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงแรงงานเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบหมายคณะอนุกรรมการกฎหมายให้คำแนะนำเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากประเด็นดังกล่าวยัง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ขอให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิด และ แนวทางการกำกับดูแลความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียม (Commission Fee) และได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรฐาน ข้อเสนอแนะและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในทุกภาคส่วน

2. เพื่อทดสอบและประเมินประเด็นด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลของ AI เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในการประยุกต์ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

3. เพื่อให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยงานคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการประยุกต์ใช้ AI ในทุกระดับ

4. เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน AI Governance และประสานความร่วมมือกับองค์กรและเวทีสากล เช่น OECD, UNESCO, ASEAN เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทในการพัฒนาและกำกับดูแล AI สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ AI อย่างน่าเชื่อถือในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยดึงจุดแข็งจากภาคเอกชน รัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องด้าน AI ร่วมมือกันผ่านกลไกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้	อย่างน้อย 3 Sectors/Domains
2. เกิดการสื่อสาร รับรู้และความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล	ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
3.ประเทศมีกรอบแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI และเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อย่างน้อย 3 เรื่อง
4. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนดและมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	อย่างน้อย ร้อยละ 10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล (Guidelines & Toolkits) และการส่งเสริมความตระหนักรู้ และขยายผลการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance Awareness)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างรับผิดชอบ (AI Ethics Testing)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศด้าน AI Governance และแหล่งเรียนรู้ Global AI Practice Hub ในประเทศไทย ที่มีการร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 54,953,900 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้	อย่างน้อย 3 Sectors/Domains	อยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ 3 Domains ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม
2. เกิดการสื่อสาร รับรู้และความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล	ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย	online & e-learning platform 74,917 ราย (Onsite 1,094 ราย รวม 76,011 ราย)
3.ประเทศมีกรอบแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI และเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อย่างน้อย 3 เรื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการ 2 เรื่อง
4. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนดและมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	**ไตรมาสที่ 1** มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้ ได้แก่ 1) คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาทนายความ และ สพธอ. ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในประเด็นการจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ AI สำหรับทนายความ การจัด knowledge sharing และ workshop ในเรื่อง การใช้ AI สำหรับกระบวนการยุติธรรม 2) สพธอ., สสวท, สพฐ. และ Microsoft ดำเนินโครงการ “AI for Teachers” ยกระดับครูไทยสู่ครูยุคใหม่ ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”
	ไตรมาสที่ 2 มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้ ได้แก่ 1) สำนักงาน กสทช. จัดทำร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ ของสำนักงาน กสทช. โดยเชิญศูนย์ AIGC ประชุมให้ความเห็นและอ้างอิงจากแนวทางการประยุกต์ใช้ Generative AI อย่างมีธรรมาภิบาลของ AIGC 2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอปรึกษาแนวทางการจัดทำร่างนโยบายการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) อย่างมีธรรมาภิบาล ของ สปน. 3) ASEAN University Network-Digital Transformation (AUN Dx) ขอความร่วมมือ AIGC ร่วม workshop การจัดทำ AI Governance for Higher Education Institutions (HEIs) 4) กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการจัดทำ AI Roadmap ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ โดยขอปรึกษาแนวทางการทำ AI Roadmap ของหน่วยงานภาครัฐ และเครื่องมือสนับสนุนการทำ AI Roadmap
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล (Guidelines & Toolkits) และการส่งเสริมความตระหนักรู้ และขยายผลการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการใช้เทคโนโลยี	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนากรอบแนวทางและชุดเครื่องมือด้าน AI Governance โดยมีการกำหนดไว้ 1 เรื่อง คือ Ethical AI Impact Assessment: EIA Playbook แนวทางและเครื่องมือในการประเมินและบริหารจัดการผลกระทบด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ และมีการสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI Governance ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา การบรรยาย การทำ Workshop และผ่านกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance Awareness)	ยุติธรรม ร่วมถึงในองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ผ่านรูปแบบ online & e-learning platform 15,310 ราย Onsite 1,785 ราย รวม 17,095 ราย
	ไตรมาสที่ 2 จัดทำเล่มคู่มือ/แนวทาง จำนวน 2 เรื่อง และเครื่องมือ 1 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการประเมินผลกระทบด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Ethical AI Impact Assessment: EIA Playbook) และอยู่ระหว่างการศึกษาเชิงลึก ได้แก่ 1) อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ (AI Value Creation Guideline) และ 2) อยู่ระหว่างศึกษาเครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ (AI Value Creation Toolkit)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างรับผิดชอบ (AI Ethics Testing)	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์
	ไตรมาสที่ 2 มีแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ "ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT)" และแผนภาพ Architecture ของระบบทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างรับผิดชอบ (Al Ethics Testing) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดสำหรับการจัดการแข่งขัน AI Red Teaming Challenge
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความทำหายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความทำหายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์และกลไกตามกฎหมายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และวิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ของกฎหมายไทยจำนวน 4 ประเภท เช่น ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ ซื้อขาย ฝากทรัพย์ เป็นต้น
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศด้าน AI Governance และแหละเรือนรู้ Global AI Practice Hab ในประเทศไทย ที่มีการร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชียวชาญทั้งในและต่างประเทศ	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศด้าน AI Governance และแหละเรือนรู้ Global AI Practice Hab ในประเทศไทย
	ไตรมาสที่ 2 เตรียมความพร้อมของการยกระดับศูนย์ AI Governance Practice Center (AIGPC) ในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านจริยธรรมและกำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากล ที่เชื่อมโยงกับ UNESCO, UNDP,

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ADB, World bank ฯลฯ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเวทีสำคัญต่างๆ เช่น จัดประชุม International Policy Advisory Panel (IPAP) และ AIGC Expert Fellow ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ และเตรียมการจัดประชุมสัมมนาประจำปีของศูนย์ AIGPC Annual Conference ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน AI Governance Week 2026 เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) สำหรับสนับสนุนธุรกรรมทางการค้าดิจิทัล เช่น การใช้ Digital ID, การใช้ e-document platform, การใช้ Digital Signature, การใช้ Timestamp เป็นต้น

2. เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

4. เพื่อพัฒนากลไกให้เกิดความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละการรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 80
3. แนวทาง มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล	อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ส่งเสริมให้เกิด Use case ของการทำ Data Sharing	อย่างน้อย 1 Use Case

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,925,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละการรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	-
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 80	-
3. แนวทาง มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล สำหรับการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล	อย่างน้อย 1 เรื่อง	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4. ส่งเสริมให้เกิด Use case ของการทำ Data Sharing	อย่างน้อย 1 Use Case	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับ Digital Service Ecosystems	**ไตรมาสที่ 1** - NRCA • ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการออกใบรับรอง (CP/CPS) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน WebTrust • เตรียมการพัฒนาระบบ Intermediate CA เพื่อสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก TrustStore • เข้ารับการตรวจประเมินประจำปีตามมาตรฐาน WebTrust เพื่อรักษามาตรฐานการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ - e-Document Validation จำนวน 282,924, e-Tax Invoice by Email จำนวน 3,333,387 ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2569 - ระบบแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPS): ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จาก API เดิมเป็น BDEX เรียบร้อย - ระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล (DID): พัฒนาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Linkage Center 2 ที่ดึงข้อมูล สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมบังคับคดี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียบร้อย - การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกองค์กร (Data gateway): รวมการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กร (BDEX, Linkage Center 2) ไว้ที่เดียว และพัฒนาเชื่อมต่อผ่าน BDEX เพื่อดึงข้อมูลงบการเงิน, ข้อมูลนิติบุคคล รองรับผู้ใช้บริการภายในองค์กร - ระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยแนวทาง Low-code (ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล): พัฒนาระบบขอรับบริการงานออกแบบและสื่อสารภายใน เรียบร้อย
	ไตรมาสที่ 2 - NRCA อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้สมัครเป็น SubCA รายใหม่ 3 ราย และออกใบรับรองให้กับ SubCA รายเดิม 1 ราย ได้แก่ 1. บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), 2. บริษัท แบงคอค เอ็มเอสพี จำกัด, 3. บริษัท

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SubCA รายเดิม) - e-Document Validation จำนวน 299,093 ฉบับ, e-Tax Invoice by Email จำนวน 3,583,685 ฉบับ ข้อมูล ณ 23 มีนาคม 2569 - ระบบแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPS): ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จาก API เรียบร้อย และระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล (DID): พัฒนาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมบังคับคดี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียบร้อย
กิจกรรมที่ 2 การใช้หลักเกณฑ์สำหรับการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ขมธอ. 3) ที่ใช้สำหรับการสร้าง e-tax invoice, e-receipt, e-debit/credit note ให้ครอบคลุมรูปแบบธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง โดยขอรับความคิดเห็นจาก stakeholders ผ่านการเวียนร่าง และการจัดประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 1/2) ร่วมกับกรมสรรพากร
	ไตรมาสที่ 2 ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ขมธอ. 3) ที่ใช้สำหรับการสร้าง e-Tax Invoice, e-Receipt, e-Debit/Credit note ให้ครอบคลุมรูปแบบธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการรับความคิดเห็นจาก stakeholders ผ่านการเวียนร่างที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและนำไปประกอบการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการจัดประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 1/2) ร่วมกับกรมสรรพากร
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Community & Networking)	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างเตรียมการร่วมกับ DEPA จัด workshop ให้ Tech provider พัฒนาระบบเพื่อสร้างเอกสาร ส่งเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice by Email
	ไตรมาสที่ 2 มีการจัด Workshop ร่วมกับ DEPA เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 เพื่อพัฒนาศักยภาพ Tech Provider และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากร โดยมุ่งเน้นระบบ e-Tax Invoice by Timestamp เพื่อยกระดับระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) เพื่อส่งเสริมการค้าดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) สำหรับสนับสนุนธุรกรรมทางการค้าดิจิทัล เช่น การใช้ Digital ID, การใช้ e-document platform, การใช้ Digital Signature, การใช้ Timestamp เป็นต้น

2. เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

4. เพื่อพัฒนากลไกให้เกิดความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อสนับเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า	อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. มี Use case ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	อย่างน้อย 1 Use case

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,925,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อสนับเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า	อย่างน้อย 1 เรื่อง	จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลสำหรับเอกสารทางการค้า จำนวน 3 เรื่อง
2. มี Use case ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	อย่างน้อย 1 Use case	วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการที่จะใช้เป็น Use case

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลสำหรับเอกสารทางการค้า
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า และโลจิสติกส์
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ฝั่งยืน (Sustainable Supply Chain)	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลสำหรับเอกสารทางการค้า
	ไตรมาสที่ 2

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลและแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัล และจัดทำ Implementation Roadmap สำหรับการค้าดิจิทัลของไทย
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS GUIDELINE)
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดทำ 1. (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลสำหรับเอกสารทางการค้า ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในกระบวนการค้า โดยร่างมาตรฐานดังกล่าวมุ่งให้เกิดโครงสร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำเอกสาร และสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขประเด็นจากการ review ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยแนวทางการใช้งานตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transferable Records Guideline) เพื่อเป็นแนวทางในการนำตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล อันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางการค้า ส่งเสริมการใช้เอกสารดิจิทัล และวางรากฐานการพัฒนาระบบการค้าดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น (Public Hearing) และอยู่ระหว่างการปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยแนวทางการใช้งานตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3. ปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ขมธอ. 11) ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF/A-3) ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อรองรับ Digital Wallet สามารถแนบไฟล์ได้ทั้ง XML และ JSON รวมถึงการลงลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสารกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน PAdES LTV และ Timestamp เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ในระยะยาว สถานะอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจัดประชาพิจารณ์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและวิจัยแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ Emerging Technology) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และสังคม

2. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในอนาคต

3. ยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชน ในมิติของต่อ กฎหมาย มาตรฐาน และแนวการกำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัลที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1 ชุดข้อมูลเปิดและข้อมูลเชิงลึก สำหรับการกำหนดนโนบายหรือทิศทางการในพัฒนาธุรกรรมฯ	อย่างน้อย 4 ชุด
2. ผลการวิจัยและการคาดการณ์อนาคตเพื่อการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมและกำกับบริการธุรกรรมฯ ของประเทศไทย	จำนวน 1 เรื่อง
3. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
4. ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมฯ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มในอนาคต (Foresight) ปัจจัยขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต	1 ตุลาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การมีข้อมูลสะท้อน Digital GOP (มูลค่า) / WDCR (ความสามารถในการแข่งขัน) ของประเทศ ผ่านการสำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเผยแพรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนหนดนโยบายของประเทศและการทำธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 กลไภการ Montor ความเสี่ยง/มาดรการ/ผลกระทบ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 การกำกับดูแล โดยยกระดับการตรวจรับรองบริการด้านธุรกรรมฯ ที่น่าเชื่อถือ (Trust Services) (รับรองมาตรฐาน อนุญาต จดแจ้ง) ครอบคลุมบทบาทการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่สำคัญ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 56,867,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1 ชุดข้อมูลเปิดและข้อมูลเชิงลึก สำหรับการกำหนดนโนบายหรือทิศทางการในพัฒนาธุรกรรมฯ	อย่างน้อย 4 ชุด	ศึกษางานวิจัยและดำเนินการออกแบบสอบถาม และประเมิน IOC
2. ผลการวิจัยและการคาดการณ์อนาคตเพื่อการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมและกำกับบริการธุรกรรมฯ ของประเทศไทย	จำนวน 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างการจัดข้อมูล (ร่าง) สัญญานแนวโน้ม (Trends/Megatrends)
3. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสัญญานแนวโน้มรายประเด็น
4. ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมฯ	ร้อยละ 80	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มในอนาคต (Foresight) ปัจจัยขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสัญญานแนวโน้ม (Trends/Megatrends) หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น AI, DID, Trust services, Emerging Tech เป็นต้น โดยแยกมิติต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ เช่น มิติเทคโนโลยี มิติด้านกฎระเบียบ มิติด้านการใช้งาน มิติด้านภัยคุยคามและความเสียง และมิติด้านทักษะองค์ความรู้ เป็นต้น
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล (ร่าง) สัญญานแนวโน้ม (Trends/Megatrends) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น AI, PQC, DID, DPS เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นสำคัญ ในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมและกำกับบริการธุรกรรมฯ ของประเทศไทย
กิจกรรมที่ 2 การมีข้อมูลสะท้อน Digital GOP (มูลค่า) / WDCR (ความสามารถในการแข่งขัน) ของประเทศ ผ่านการสำรวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเผยแพรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนหนดนโยบายของประเทศและการทำธุรกิจ	**ไตรมาสที่ 1** พัฒนาข้อมูล Digital GDP และ WDCR ช่วยยกระดับความเข้าใจเชิงมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ (e-Commerce) และมิติทุนมนุษย์ (Digital & AI Skills) ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุนการกำหนดนโยบายและการติดตามความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างเป็นระบบ
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างออกแบบสอบถาม มีการประชุม Focus group และประเมิน Index of Item-Objective Congruence (IOC) ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 21 กลุ่มอุตสาหกรรม 2) ชุดข้อมูล Digital Transformation Maturity Index ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 3) ชุดข้อมูลความเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และ 4) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งสินค้าหรือบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital delivery)
กิจกรรมที่ 3 กลไกการ Montor ความเสี่ยง/มาตรการ/ผลกระทบ	**ไตรมาสที่ 1** การวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างของรูปแบบข้อมูลในการทำงานและกำหนดชุดข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 2) ชุดข้อมูล Digital Transformation Maturity Index ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 3) ชุดข้อมูลความเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และ 4) ชุดข้อมูล AI readiness level และอยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสัญญานแนวโน้ม (Trends/Megatrends) หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น AI, DID, Trust services, Emerging Tech เป็น

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	ต้น โดยแยกมิติต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ เช่น มิติเทคโนโลยี มิติด้านกฎระเบียบ มิติด้านการใช้งาน มิติด้านภัยคุยคามและความเสียง และมิติด้านทักษะองค์ความรู้ เป็นต้น
	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ที่มีแนวโน้มถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยี ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือของระบบ และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
กิจกรรมที่ 4 การกำกับดูแล โดยยกระดับการตรวจรับรองบริการด้านธุรกรรมฯ ที่น่าเชื่อถือ (Trust Services) (รับรองมาตรฐานอนุญาต จดแจ้ง) ครอบคลุมบทบาทการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่สำคัญ	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ โดยวัดการรับรู้จากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ การทบทวนแบบสำรวจ กระบวนการและกิจกรรมที่จะดำเนินงานสำรวจ
	ไตรมาสที่ 2 มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยรับรอง ได้แก่ 1. หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Auditor) เมื่อวันที่ 8-9, 12 ม.ค. 69 และ 2. หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27006 และ 3. หลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27007 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 69 ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ และประเมินความพร้อม (Gap Analysis) ในการพัฒนาและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองของ สพธอ. โดยมีการจัดประชุมเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายตรวจประเมินและรับรอง ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น พร้อมจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงานของ สพธอ. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1 - เตรียมออกแบบเว็บไซต์ หนังสือรับรอง และเครื่องหมายรับรอง เพื่อรองรับการให้บริการตรวจประเมินระบบการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ได้ง่ายและสะดวก

2. เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	3,000 คน
2. ยกระดับศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	8 จังหวัด (สะสม)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการขอรับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 90%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
2. จัดทำร่าง TOR สำหรับกิจกรรมบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน PDPA Center	ตุลาคม 2568
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
4. จัดหาบุคลากร จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน	พฤศจิกายน 2568
5. บริการจัดเตรียม ปรับปรุงสถานที่ และออกแบบห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
6. ทบทวนแบบสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อ PDPA Center	ธันวาคม 2568
7. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1	มีนาคม 2569
8. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 2	สิงหาคม 2569
9. ติดตามผลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
10. สำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	มกราคม - กันยายน 2569
11. สรุปผลการเข้าใช้บริการ และผลการประเมินความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 ขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำข้อมูล รายละเอียดโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ ขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center	ธันวาคม 2568
2. ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานพันธมิตร สำหรับการจัดตั้ง PDPA Center ส่วนภูมิภาค	มกราคม 2569
3. สำรวจพื้นที่จังหวัดเป้าหมายและความพร้อมของหน่วยงาน/สถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพิ่มเติม 2 จุดบริการ	มกราคม 2569
4. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กุมภาพันธ์ 2569
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
6. จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	มีนาคม 2569
7. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน	มีนาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
8. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน	เมษายน - มิถุนายน 2569
9. ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง	เมษายน - มิถุนายน 2569
10. ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง	กรกฎาคม - กันยายน 2569
11. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,500,700 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,500,700 บาท

3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 9,100,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	3,000 คน	4,442 ราย
2. ยกระดับศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	8 จังหวัด (สะสม)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการขอรับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 90%	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว 3. ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 4. จัดหาบุคลากร จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน 5. บริการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และออกแบบห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	6. มีผู้เข้าใช้บริการ PDPA Center จำนวน 1,695 ราย และการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 421 ราย (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2568) 7. ทบทวนแบบสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อ PDPA Center
	ไตรมาสที่ 2 8. จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ PDPA Center เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9. ดำเนินการติดตั้งตู้เก็บสำนวนในพื้นที่ห้องมั่นคง และตกแต่งศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน PDPA Center ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อร้องรับการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน การให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10. ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้ออาชญวิทยา และดิจิทัลฟอเรนซิก ภายใต้การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน PDPA Center แก่บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 106 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. ดำเนินการตกแต่ง และปรับปรุงสถานที่ สำหรับห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง 2. ดำเนินการให้บริการผู้เข้าใช้บริการ PDPA Center ทั้งในสถานที่ตั้ง ออนไลน์ ระบบ หรือทางโทรศัพท์
	ไตรมาสที่ 2 1. เตรียมการจัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 2 2. ติดตามผลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) 3. สำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ PDPA Center เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. ตกแต่ง และปรับปรุงสถานที่ สำหรับห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง แล้วเสร็จ 2. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 1. ติดตามผลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) 2. สำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ PDPA Center เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	3. สรุปผลการเข้าใช้บริการและผลการประเมินความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

กิจกรรมที่ 2 ขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 2. ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับการจัดตั้ง PDPA Center ส่วนภูมิภาค 3. สำรวจพื้นที่จังหวัดเป้าหมายและความพร้อมของหน่วยงาน/สถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพิ่มเติม 2 จุดบริการ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น 4. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)) โครงการศูนย์บริการประชาชน PDPA Center
	ไตรมาสที่ 2 5. สำรวจพื้นที่ไปยังจังหวัดเป้าหมาย และความพร้อมของหน่วยงาน/สถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพิ่มเติม ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง 6.หารือความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน PDPA Center
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	ไตรมาสที่ 2 1. เตรียมการจัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน 2. ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน
	ไตรมาสที่ 2 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง 2. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	25	25	55	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการมีบุคลากรเสริมที่มีความรู้ด้านการตรวจสอบรับรองมาช่วยขับเคลื่อนงานในกระบวนการตรวจสอบรับรองความสอดคล้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรอง

2) เพื่อให้มีการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้าน PDPA ที่มุ่งเน้น ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใช้บังคับในปัจจุบัน และตามมาตรฐานสากล

3) เพื่อให้มีการการขับเคลื่อนความร่วมมือ ส่งเสริมและผลักดันในการรับทราบทิศทางด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจให้สอดรับกับการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

4) เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 เรื่อง
2. จำนวนหน่วยงานสะสมที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	75 แห่ง (สะสม)
3. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4 กลุ่มอุตสาหกรรม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตงาน สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
4. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
5. เสนอร่างแนวแนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
6. จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเผยแพร่	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
7. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
8. จัดตั้งคณะกรรมรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพิจารณาหน่วยงานที่ขอยื่น Personal Data Protection Certification Mark	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
9. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
10.จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	มกราคม - มีนาคม 2569
11.เสนอ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....ต่อคณะอนุกรรมการ/กรรมการที่เกี่ยวข้อง	มกราคม - มีนาคม 2569
12.เผยแพร่ ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	มกราคม - มีนาคม 2569
13.จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน - มิถุนายน 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
14.ประกาศให้หน่วยงานเข้ายื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	มกราคม - มีนาคม 2569
15.รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ยื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	มกราคม - มีนาคม 2569
16. ให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการยื่นขอเครื่องมือรับรอง Personal Data Protection Certification Mark ให้แก่หน่วยงานหรืออุตสาหกรรมที่มีความประสงค์ขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	เมษายน – กันยายน 2569
17.สนับสนุนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน – กันยายน 2569
18.สรุปผลการดำเนินการ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,777,500 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,777,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 เรื่อง	1 เรื่อง
2. จำนวนหน่วยงานสะสมที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	75 แห่ง (สะสม)	53 แห่ง (สะสม)
3. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4 กลุ่มอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำขอบเขตงาน และประกาศขอบเขตงาน 3. มีบริษัทยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 แห่ง แต่คุณสมบุติไม่ครบถ้วน จึงต้องเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 4. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเสนอต่อเลขาธิการฯ เรียบร้อยแล้ว 5. จัดทำ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคส. https://pdpc.e-office.cloud/l/29f1cb16 เรียบร้อยแล้ว

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	6. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรม Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐ ทั่วแผ่นดินตัดไฟสิ้นสแกมเมอร์ร้าย ภัยสังคม โดยมีรายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 1 กลุ่มความมั่นคงภาครัฐ จำนวน 100 แห่ง 2 กลุ่มบริการภาครัฐที่สำคัญ จำนวน 117 แห่ง 3 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จำนวน 20 แห่ง 4 กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 9 แห่ง 5 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 10 แห่ง 6 กลุ่มสาธารณสุข จำนวน 33 แห่ง 7 กลุ่มการศึกษา จำนวน 31 แห่ง 8 กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน จำนวน 68 แห่ง 9 กลุ่มการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง 10 กลุ่มการค้าส่ง – ค้าปลีกและการค้าออนไลน์ จำนวน 34 แห่ง 11 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6 แห่ง 7. จัดตั้งคณะกรรมรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพิจารณาหน่วยงานที่ขอยื่น Certification Mark 8. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 และ 3-4 ธันวาคม 2568 จำนวน 30 ราย
	ไตรมาสที่ 2 **แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำขอบเขตงาน และประกาศขอบเขตงาน 3. มีบริษัทยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 แห่ง แต่คุณสมบุติไม่ครบถ้วน จึงต้องเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 4. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเสนอต่อเลขาธิการฯ เรียบร้อยแล้ว 5. จัดทำ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคส. https://pdpc.e-office.cloud/l/29f1cb16 เรียบร้อยแล้ว **การยื่นขอรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** 1. จัดตั้งคณะกรรมรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพิจารณาหน่วยงานที่ขอยื่น Certification Mark 2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 และ 3-4 ธันวาคม 2568 จำนวน 30 ราย

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	3. จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2569 4. เสนอ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2569 ต่อคณะอนุกรรมการ/กรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2568 - คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2568 - คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2569 - คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 - คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2569 5. มีหน่วยงานขอยื่นรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Certification Mark จำนวน 53 แห่ง (สะสม) **การส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** 1. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน 6 กิจกรรม ดังนี้ 1.1. DPO Online จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐ ทั่วแผ่นดินตัดไฟสิ้นสแกมเมอร์ร้าย ภัยสังคม” 1.2. Kick Off ตรวจแนะนำการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2568 1.3 ระบบประเมินระดับด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหัวข้อแนะนำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรองมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.4. Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐ ทั่วแผ่นดินตัดไฟสิ้นสแกมเมอร์ร้าย ภัยสังคม” โดยมีรายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ - กลุ่มความมั่นคงภาครัฐ จำนวน 100 แห่ง - กลุ่มบริการภาครัฐที่สำคัญ จำนวน 117 แห่ง - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จำนวน 20 แห่ง - กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 9 แห่ง - กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 10 แห่ง - กลุ่มสาธารณสุข จำนวน 33 แห่ง - กลุ่มการศึกษา จำนวน 31 แห่ง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	- กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน จำนวน 68 แห่ง - กลุ่มการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง - กลุ่มการค้าส่ง – ค้าปลีกและการค้าออนไลน์ จำนวน 34 แห่ง - กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6 แห่ง 1.5 โครงการประชุมวิชาการองค์กรปกครองท้องถิ่นพลังขับเคลื่อนสู่บริการสาธารณะที่ดีและมีคุณธรรม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1.6 จัดงาน Privacy Day วันที่ 28 ม.ค. 2569 1.7 มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในงาน Privacy Day วันที่ 28 ม.ค. 2569 โดยมีผู้สนใจขอรับเอกสาร ดังนี้ - เกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล จำนวน 480 เล่ม - แนวปฏิบัติพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคส่วนทั่วไป) จำนวน 340 เล่ม - ลงทะเบียนขอรับเอกสาร (1) เกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล (2) แนวปฏิบัติพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคส่วนทั่วไป) (3) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 436 คน 2. มีการจัดทำกิจกรรมกลไกการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการแจ้งเวียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมกิจกรรมกลไกลการส่งเสริมมาตรฐานฯ จำนวน 1,321 แห่ง 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม PDPA Clinic ส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 80 แห่ง และดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จจำนวน 16 แห่ง
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 2. ลงนามในสัญญาจ้าง 3. จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 4. เตรียมการสำหรับจัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร กระบวนการ สำหรับกระบวนการขอรับรอง
	ไตรมาสที่ 2 1. เผยแพร่ ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2569 2. เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร กระบวนการ สำหรับกระบวนการขอรับรอง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	3. เตรียมประกาศให้หน่วยงานเข้ายื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark 4. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ยื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ไตรมาสที่ 2 1. ให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการยื่นขอเครื่องมือรับรอง Personal Data Protection Certification Mark ให้แก่หน่วยงานหรืออุตสาหกรรมที่มีความประสงค์ขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark 2. จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3. จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 7 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	20	40	40	60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล

2) จัดทำข้อกำหนด แนวทาง หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

3) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ	2 ความร่วมมือ
2. จำนวนพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการดำเนินการ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2. ประชุมเริ่มโครงการ (Kick Off Project) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ	มกราคม 2569
3. ศึกษากฎเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และคำอธิบาย ของประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	มกราคม - มีนาคม 2569
4. สำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจปัญหา	มกราคม - มีนาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน	
5. จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน	เมษายน - พฤษภาคม 2569
6. จัดทำร่างคู่มือ หรือร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน	เมษายน - พฤษภาคม 2569
7. จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
8. จัดทำ คู่มือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ฉบับสมบูรณ์	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
9. เผยแพร่ คู่มือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. Asia Pacific Privacy Authorities (APPA)	
1.1 จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.2 ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ APPA และศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.3 ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.4 ปรับแก้ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัวกำหนด APPA (ถ้ามี)	ตุลาคม - ธันวาคม 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1.5 (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกอบความร่วมมือ APPA และสอบถามความเห็นควาผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.6 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.7 ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.8 เข้าร่วมประชุม APPA เพื่อแสดงบทบาทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2. Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR)	
2.1 ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global CBPR และ ศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2.2 ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	มกราคม - มีนาคม 2569
2.3 ปรับแก้ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัวกำหนด Global CBPR (ถ้ามี)	มกราคม - มีนาคม 2569
2.4 (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกอบความร่วมมือ Global CBPR และสอบถามความเห็นควาผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569
2.5 ยื่นสมัครเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	เมษายน - มิถุนายน 2569
2.6 ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	เมษายน - มิถุนายน 2569
2.7 เข้าร่วมการประชุม Global CBPR เพื่อแสดงท่าที	กรกฎาคม – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,512,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,512,400 บาท

3) ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 2,589,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ	2 ความร่วมมือ	1 ความร่วมมือ
2. จำนวนพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการดำเนินการ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 เรื่อง	อยู่ระหว่างศึกษากฎเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 2. มีการจัด Kick-off เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 3. ศึกษากฎเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และคำอธิบาย ของประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. สำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน 5. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - กลุ่มภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 167 ราย วันที่ 17 มี.ค. 2569 - กลุ่มภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 207 ราย เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 6. มีการเสนอรายละเอียดหัวข้อการจัดทำคู่มือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2569 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** ประชุมเริ่มโครงการ (Kick Off Project) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ
	ไตรมาสที่ 2

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	จัดทำ (ร่าง) คู่มือ หรือร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. ศึกษากฎเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และคำอธิบาย ของประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 2. สำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน
	ไตรมาสที่ 2 จัดทำ คู่มือ หรือร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** **Asia Pacific Privacy Authorities (APPA)** 1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 2. มีผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ APPA และมีผลการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว APPA 3. นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความเป็นส่วนตัว APPA ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA 5. ยกร่างหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกอบความร่วมมือ APPA ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของสคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	6. ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล APPA 7. ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 8. เข้าร่วมประชุม APPA 27th เพื่อแสดงบทบาทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2569 **Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR)** 1. ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global CBPR และศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR 2. นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR ต่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ไตรมาสที่ 2 **Asia Pacific Privacy Authorities (APPA)** 9. รายงานผลการดำเนินงานในการเป็นสมาชิกความมือ APPA ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 **Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR)** 3. ดำเนินการปรับแก้ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัวกำหนด Global CBPR 4. จัดเวทีรายงานผลการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือ APPA และ Global CBPR และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วม 947 คน ในงาน Privacy Day เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. เตรียมประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR
	ไตรมาสที่ 2 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการยก (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกอบความร่วมมือ Global CBPR ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ไตรมาสที่ 1

รายการ	ผลการดำเนินงาน
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR 2. (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกอบความร่วมมือ Global CBPR และสอบถามความเห็นควาผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ไตรมาสที่ 2 1. ยื่นสมัครเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR 2. ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
30	30	40	40	50			100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC: Government Platform for PDPA Compliance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 800 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ตุลาคม 2568
2. ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3. ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญาจ้าง	มกราคม 2569
4. เปิดให้หน่วยงานยื่นความประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ	กุมภาพันธ์ 2569
5. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
6. คัดกรองหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การใช้งานแพลตฟอร์มฯ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
7. ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม 5 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1) ระบบการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA Risk Assessment Module) 2) ระบบจัดการเอกสารข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement Generator) 3) ระบบแบบประเมินคู่ค้า/คู่สัญญา (Vendor Assessment Module) 4) ระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคส่วนต่อขยาย (DPO Module Extension) 5) ระบบจัดการประกาศความเป็นส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (Privacy Notice Generator) สำหรับบุคคลทั่วไป	เมษายน - มิถุนายน 2569
8. ทดสอบการใช้งานระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม	กรกฎาคม 2569
9. มีหน่วยงานเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 400 หน่วยงาน	เมษายน - มิถุนายน 2569
10. การติดตั้งระบบ จำนวน 5 ฟังก์ชัน	สิงหาคม - กันยายน 2569
11. หน่วยงานเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มฯ จำนวน 800 หน่วยงานสะสม	สิงหาคม - กันยายน 2569
12. จัดอบรมการใช้ระบบ 5 ระบบ ที่พัฒนาเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มฯ	สิงหาคม - กันยายน 2569
13. สรุปผลการเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 99,002,400 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 99,002,400 บาท

3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 60,390,000.00 บาท

- ผูกพันสัญญารอจ่าย จำนวน 58,000,000.00 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,390,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 800 หน่วยงาน	มีหน่วยงานเข้าใช้บริการ 25 หน่วยงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 2. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการแพลตฟอรมภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
	ไตรมาสที่ 2 3. ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 และลงนามในสัญญาจ้างโครงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มฯ แล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2569 4. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม จำนวน 5 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย 1) ระบบการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA Risk Assessment Module) 2) ระบบจัดการเอกสารข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement Generator) 3) ระบบแบบประเมินคู่ค้า/คู่สัญญา (Vendor Assessment Module) 4) ระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคส่วนต่อขยาย (DPO Module Extension) 5) ระบบจัดการประกาศความเป็นส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (Privacy Notice Generator) สำหรับบุคคลทั่วไป 5. มีการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ และมีแนวทางจัดทำหนังสือเพื่อเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมการใช้แพลตฟอร์มณ 6. มีการสนับสนุนและบริหารจัดการแพลตฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานรัฐทั้งหมด จำนวน 638 แห่ง โดยมีหน่วยงาน ยื่นความประสงค์ขอใช้เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 25 หน่วยงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม จำนวน 5 ฟังก์ชัน
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. เปิดให้หน่วยงานยื่นความประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ 2. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม 3. คัดกรองหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การใช้งานแพลตฟอร์มฯ
	ไตรมาสที่ 2 1. ทดสอบการใช้งานระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม 2. การติดตั้งระบบ จำนวน 5 ฟังก์ชัน 3. มีหน่วยงานเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2568 4. จัดอบรมการใช้ระบบ 5 ระบบ ที่พัฒนาเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มฯ 5. สรุปผลการเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
10	10	30	30	65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☑ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

26. โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle Eye)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบค้นหาและเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ระบบ PDPC Eagle Wings) ของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะได้อย่างรวดเร็วเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นในการรวบรวมพยานหลักฐาน

3) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกัน ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 300 ราย
3. จำนวนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และนำเข้าข้อมูลประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี))
1. กระบวนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - การอนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง	ตุลาคม 2568
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศและกำหนดวันการยื่นประกวดราคาการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	พฤศจิกายน 2568
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานแจ้งผลการเสนอราคา - แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ธันวาคม 2568
4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญา	มกราคม 2569
5. จัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022	มกราคม - มีนาคม 2569
6. ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามขอบเขตและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	เมษายน - มิถุนายน 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี))
7. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการตรวจทบทวน ISO/IEC 27001:2022	สิงหาคม 2569
8. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	ตุลาคม 2568
9. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 170,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	พฤศจิกายน 2568
10. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิด ไม่น้อยกว่า 240,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	ธันวาคม 2568
11. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิด ไม่น้อยกว่า 300,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	มกราคม 2569
12. สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง สถานะรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี))
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการร่างขอบเขตการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ - จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดซองข้อเสนอพร้อมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอประกวดราคา - พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาต่ำที่สุด - ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก - ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568
3. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสำนวนเอกสารของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลสำหรับประเมินความเสี่ยงของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลเชิงลึก สำหรับตรวจสอบนโยบายในการส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules : BCR)	ธันวาคม 2568
4. จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการจัดงาน ดังนี้ - จัดงานระดมความคิดเห็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group)	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี))
- จัดงานอบรมเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	
5. สรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. กระบวนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - การอนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง	ตุลาคม 2568
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศและกำหนดวันการยื่นประกวดราคา - การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	พฤศจิกายน 2568
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานแจ้งผลการเสนอราคา - แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา - ลงนามในสัญญา	พฤศจิกายน 2568
4. แผนการดำเนินงาน - แผนการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน - แผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal) - แผนการดำเนินงานด้านพัฒนาและยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)	ธันวาคม 2568
5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal) ประกอบด้วย - ระบบประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (DPO Self-Assessment)	มกราคม - สิงหาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
6. จัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO (Data Protection Officer) เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	เมษายน - กันยายน 2569
7. ลงพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 36 หน่วยงาน	มกราคม – สิงหาคม 2569
8. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กันยายน 2569
9. สรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55,121,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,121,600 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 277,972.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL)	531,273 หน่วยงาน (URL)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 300 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. จำนวนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และนำเข้าข้อมูลประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย	372 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง 3. จัดทำแผนกิจกรรม ภายใต้โครงการ Quick win เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านภัยความมั่นคง โดยเน้นการเฝ้าระวังข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบ Eagle Eye 4. ตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบ Eagle Eye แล้วจำนวน 284,069 หน่วยงาน (URL) โดยพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเกินความจำเป็นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 96 เรื่อง และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังตรวจพบขายข้อมูล จากเว็บ Darkforums.st 2 เรื่อง และติดตามการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลบน Facebook จำนวน 5 เพจ 5. ขยายผลไปสู่การจับกุมกระบวนการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CIB) 6 ราย 1 เรื่อง 6. เหตุการณ์สวมสิทธิ์อีเมล 4 บริษัท และส่งอีเมลหลอกลวงไปยังผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านราย โดยได้มีการแก้ไขระงับยับยั้งและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในทันที โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 7. การซื้อขายข้อมูลหลอกเก็บเงินปลายทาง (จังหวัดภูเก็ต) โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลมากกว่า 1 ล้านรายชื่อ มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท โดยร่วมพิสูจน์หลักฐานกรณีซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ฉ้อโกงหลอกเก็บเงินปลายทาง และนำไปสู่กระบวนการจับกุม 8. การสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัล โดยมีบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมข้อมูลม่านตาจากประชาชนเพื่อแลกเหรียญดิจิทัล 1,200,000 ราย ซึ่งการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามหลักกฎหมายฯ โดยมีการสั่งระงับ ลบข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่รั่วไหล และป้องกันการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขาย หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ถูกต้อง
	ไตรมาสที่ 2 1. ตรวจสอบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบ Eagle Eye แล้วจำนวน 531,273 หน่วยงาน (URL) โดยพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเกินความจำเป็นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 192 เรื่อง และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังตรวจพบขายข้อมูล จากเว็บ Darkforums.st 2 เรื่อง และติดตามการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลบน Facebook จำนวน 6 เพจ 2. ขยายผลการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	- ขยายผลไปสู่การจับกุมกระบวนการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CIB) 6 ราย 1 เรื่อง - ขยายผลคดีซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 1 เรื่อง - ขยายผลกล้อง CCTV ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ต่อเนื่อง 3. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022
	ไตรมาสที่ 2 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ต่อเนื่อง 2. เตรียมการทบทวนการดำเนินงานตามขอบเขตและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา 2. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ต่อเนื่อง 3. จัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022
	ไตรมาสที่ 2 1. ดำเนินการตรวจสอบเหตุละเมิดฯ ต่อเนื่อง 2. ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามขอบเขตและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 3. การขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022

กิจกรรมที่ 2 ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง สถานะรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง
	ไตรมาสที่ 2 1. พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ระบบ PDPC Wagle Wing

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	- ฟังก์ชันการประมวลผลฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสำนวนเอกสารของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ฟังก์ชันการประมวลผลสำหรับประเมินความเสี่ยงของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ฟังก์ชันการประมวลผลเชิงลึก สำหรับตรวจสอบนโยบายในการส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules : BCR)
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง
	ไตรมาสที่ 2 ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1** 1. ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสำนวนเอกสารของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลสำหรับประเมินความเสี่ยงของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลเชิงลึก สำหรับตรวจสอบนโยบายในการส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules : BCR) 3. ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค 4. พัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ไตรมาสที่ 2 1. จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 2. พัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)

รายการ	ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	**ไตรมาสที่ 1** 1. อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	3. พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 4. จัดทำแผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal) 5. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาและยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network) 1,500 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา 41 (1) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/ อปท. หน่วยงานเอกชน ตาม 11 กลุ่มอุตสาหกรรม 6. จัดทำแผนกิจกรรม ภายใต้โครงการ Quick win เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านภัยความมั่นคง โดยเน้นการยกระดับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังส่วนภูมิภาค รวม 188 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 35 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง 7. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงาน อปท. จำนวน 188 แห่ง 8. จัดกิจกรรม Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐทั่วแผ่นดิน ตัดไฟสิ้น สแกมเมอร์ร้ายภัยสังคม” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 322 ราย 9. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/ อปท. มีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว จำนวน 142 หน่วยงาน 10. มีเครือข่าย DPO เพิ่มเติมจากปี 2568 จำนวน 292 หน่วยงาน รวมสะสม จำนวน 3,586 หน่วยงาน 11. จัดทำแผนการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 36 หน่วยงาน 12. จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบคำสั่ง และแผนการลงพื้นที่ตรวจแนะนำฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 13. จัดประชุม Kick off เปิดการตรวจแนะนำหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 แห่ง 14. ดำเนินการเปิดระบบให้หน่วยงานประเมินตนเอง เพื่อให้หน่วยงานเข้าใช้บริการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568
	ไตรมาสที่ 2 1. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/ อปท. มีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว จำนวน 188 หน่วยงาน 2. ดำเนินการตรวจแนะนำแก่หน่วยงานที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ตามมาตรา 41(1) แล้ว จำนวน 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 36 หน่วยงาน
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	**ไตรมาสที่ 1** 1. อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	2. จัดทำแผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal)
	ไตรมาสที่ 2 1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยพัฒนาฟังก์ชันประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (DPO Self-Assessment) เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	**ไตรมาสที่ 1 - 2** 1. ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย DPO ต่อเนื่อง 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 24 แห่ง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	**ผล** (ร้อยละ)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)	**แผน** (ร้อยละสะสม)	**ผล** (ร้อยละสะสม)
20	48	40	50	60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2

☐ เป็นไปตามแผน

☑ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก มีการเร่งดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ Quick win ให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนมกราคม 2569 ประกอบด้วย 1) การเฝ้าระวังข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 300,000 หน่วยงาน (URL) และ 2) ยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนภูมิภาค โดยใช้กลไกเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุม จังหวัด 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 35 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง รวม 188 แห่ง

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

120 หมู่ 3 ชั้น 8-11 อาคาร ซี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210